

Проект № DIR-5101116-63-147 - Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап

2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък

	Платени към изпълнителя по проекта	Подадени искания за плащане към УО	Получени плащания от УО	Усвояване от Ф.ЛАГ - мостови	Погасяване към Ф.ЛАГ - мостови	Усвояване от Ф.ЛАГ - съфинансирание	Погасяване към Ф.ЛАГ - съфинансирание
септ.12		1 079 380,13					
окт.12	75 934,46		1 079 380,13				
ноември.12	25 108,44						
дек.12	10 272,07						
ян.13	52 660,65	3 238 140,38					
февр.13	20 618,44		3 238 140,38				
март.13	40 736,98						
апр.13	42 063,27						
май.13	12 159,74						
юни.13	2 140 505,06						
юли.13	13 659,26	225 089,49					
авг.13	10 381,94		225 089,49				
септ.13	11 274,73						
окт.13	120 046,13						
ноември.13	1 091 169,17	2 230 285,55					
дек.13	3 035 808,69	1 211 215,30	2 229 085,53				
ян.14	6 268 049,91	3 035 808,69	1 211 215,30	3 646 012,50		1 340 325,59	
февр.14	12 629,51	6 250 162,50	3 035 808,69				22 700,00
март.14	6 245 837,03		6 250 162,50				22 700,00
апр.14	12 629,51						22 700,00
май.14	2 121 701,61						22 700,00
юни.14	12 668,05						22 700,00
юли.14	812 752,09			157 051,33			22 700,00
авг.14	41 228,53						22 700,00
септ.14	15 024,85						22 700,00
окт.14	41 228,53						22 700,00
ноември.14	43 585,33						22 700,00
дек.14	45 733,33						22 700,00
ян.15	12 668,05						22 700,00
февр.15	12 668,05						22 700,00
март.15	12 668,05	3 803 063,83					22 700,00
апр.15							22 700,00
май.15							22 700,00
юни.15							22 700,00
юли.15							22 700,00
авг.15							22 700,00
септ.15							22 700,00
окт.15			3 803 063,83		3 803 063,83		22 700,00
ноември.15							22 700,00
дек.15							22 700,00
2016							272 400,00
2017							272 400,00
ян. - ноември 2018							249 700,00
дек.18							23 725,59
общо	22 413 471,46	21 073 145,87	21 071 945,85	3 803 063,83	3 803 063,83	1 340 325,59	1 340 325,59

69 296,50

Справката е изготвена при следните допускания:

Прензчислена стойност на проекта

В това число :	За ОПОС н ДБ	94,02%	21 073 145,87	94,02%	21 073 145,87
	За Община Казанлък	5,98%	1 340 325,59	5,98%	1 340 325,59

Съгласно ДБФП плащанията от ОПОС са както следва:

авансово	20,00%	4 317 520,51	20,00%	4 317 520,51
междинни	до 80% от ДБФП	12 952 561,53	до 80% от ДБФП	12 952 561,53
окончателно	остатъчна ст-ст	3 803 063,83	остатъчна ст-ст	3 803 063,83
		21 073 145,87		21 073 145,87

Подадени искания за плащане към УО на обща стойност:

Получени плащания от УО на обща стойност:

21 073 145,87

-21 071 945,85

Разлика общо:

1 200,02

Разлика общо:

1 200,02

В това число: Финансова корекция 10% по Договор с "Евростарт 2008" (за 12000 лв)

1 200,00

Неодобрена сума за работни заплати на членове на ЗИП

0,02