


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

ПРОТОКОЛ №1			
Описание	ед.мярка	Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия месец	
		количество	Стойност /лева/
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
Демонтаж на съществуващи вътрешни врати	бр.	40,00	279,20
Демонтаж на леки преградни стени	бр.	3,00	17,64
Демонтаж на дървени двукатни прозорци с надстройка	бр.	38,00	264,48
Разбиване на съществуваща тухлена зидария с дебелина12 см.	м2	26,00	180,96
Просичане и разширяване на отвори в зидария с дебелина 25см.	м3	5,00	228,10
Демонтаж на съществуваща фаянсова облицовка	м2	473,00	1 508,87
Демонтаж на съществуваща настилка от подова керамика	м2	157,00	500,83
Демонтаж на съществуваща настилка от балатум	м2	43,00	86,43
Сваляне на съществуващо покритие от полимерна боя (латекс) от стени и тавани	м2	1 320,00	3 880,80
Сваляне на съществуващо покритие от блажна боя от стени и тавани	м2	347,00	1 259,61
Изчукване на съществуващи компрометирани мазилки по стени и тавани	м2	399,00	1 635,90
Извозване на строителни отпадъци от обекта	м3	68,00	1 683,00
Нови преградни стени от газобетонови блокчета с дебелина на стената 12.5 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м2	55,00	1 924,45
Нови преградни стени от газобетонови блокчета с дебелина на стената 25 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м3	2,50	502,90
Оформяне на страници на прозорци, от влагоустойчив гипсокартон при подмяна на дограмата	м2	26,00	1 190,80



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П1 - 14 бр. /Реален размер на прозорците 131/195./	м2	35,70	5 176,86
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р1, К*1 - 18 бр. /Реален размер на щорите 127/192./	м2	31,72	4 112,18
Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П1 12 бр. /Реален размер на прозорците 131/195./		30,60	4 437,31

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P1, К*1 14 бр. /Реален размер на щорите 127/192./		29,28	3 795,86
Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - бр.1 /Реален размер на прозорецз 140/195./		2,73	395,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! При монтажа на дограмата се съчетават двата прозореца един до друг.ТИПОРАЗМЕР 120 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПЗ -2бр. /Реален размер на съчетания прозорец 220/195./		4,29	622,09
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола..ТИПОРАЗМЕР 150/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р2, К*2 1бр. /Реален размер на щората 136/192./		2,61	338,36
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола..ТИПОРАЗМЕР 115/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р3, К*3 2 бр. /Реален общ размер на щорите 216/192./		4,15	538,01

4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с комбинирано отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x80/130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П4 7 бр. /Реален размер на прозорците 228/209./		33,36	4 837,53
Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П2 2 бр. /Реален размер на прозорците 178/198./		7,05	1 022,32
Ролетна щора против комари. . Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 230/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ К*4 - 7 бр. /Реален размер на щорите 70/120./		5,88	257,66
Общо част АРХИТЕКТУРА			42 413,39
II- ЧАСТ В и К			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Водопровод			
Демонтаж			
Поцинковани тръби ф1/2"	м	21,00	42,21
Също ф3/4"	м	80,00	160,80
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	12,00	63,12

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Смесителна батерия за душ	бр.	1,00	5,26
Бойлер 50л	бр.	2,00	20,10
Чугунени тръби ф100	м	4,00	24,76

2

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“


Железни тръби ф50	м	10,00	54,10
PVC тръби ф50	м	5,00	13,00
Клозетно седало	бр.	1,00	8,00
Тоалетна мивка	бр.	7,00	56,00
Мивка алпака	бр.	6,00	48,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Поцинковани тръби ф1/2"	м	5,00	10,05
Също ф3/4" /верт.клонове/	м	9,00	18,09
Полипропиленови тръби ф20	м	15,00	30,00
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	4,00	21,04
Демонтаж			
PVC тръби ф50	м	10,00	26,00
Тоалетна мивка	бр.	4,00	32,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Поцинковани тръби ф1/2"	м	5,00	10,00
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	2,00	10,00
Железни тръби ф50	м	5,00	10,00
Тоалетна мивка	бр.	2,00	16,00
ПОМЕЩЕНИЯ №№8 И 13-І ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	2,00	10,52
Тоалетна мивка	бр.	2,00	16,00
ОБЩО ЧАСТ ВИК			705,05
IV. Част ИМГ ТМО			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Демонтаж на МВМГ	бр.	8,00	180,00
Демонтаж (открит) на медна тръба	м	80,00	128,00
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			0,00
Демонтаж на МВМГ	бр.	18,00	162,00
Демонтаж (открит) на медна тръба	м	95,00	152,00
Общо за част ИМГ ТМО			622,00
V. Част ОВК			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на чугунени радиатори стар модел 600/200 мм	бр	19,00	997,50
Демонтаж радиаторни връзки ½"	мл	40,00	210,00
Демонтаж радиаторни конзоли	бр	40,00	63,20
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на панелни радиатори-двупанелни L= 1000 мм	бр	7,00	294,00
Демонтаж на радиаторни връзки ½"	мл	20,00	105,00
Демонтаж на вертикални щрангове ¾"	мл	15,00	78,75
Демонтаж обезвъздушителна тръба ½"	мл	15,00	78,75
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на чугунени радиатори	бр	16,00	840,00
Демонтаж на радиаторни връзки ½"	мл	50,00	262,50
общо за част ОВК			2 929,70
III. Част ЕЛЕКТРО			
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	220,00	539,00
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	90,00	238,50
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	132,00	323,40
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	240,00	636,00

9



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	10,00	29,00
Доставка и изтегляне проводник СBT 2x1,5мм2	м	12,00	29,16
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x1,5мм2	м	120,00	348,00
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x2,5мм2	м	240,00	895,20
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x10мм2	м	10,00	346,80
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	1 220,00	3 196,40
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	1 004,00	2 710,80
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	50,00	169,00
Доставка и полагане PVC тръба 50мм	м	60,00	304,20
Доставка и изтегляне проводник СBT 2x1,5мм2	м	170,00	413,10
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x1,5мм2	м	1 050,00	3 045,00
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x2,5мм2	м	850,00	3 170,50
Доставка и изтегляне проводник СBT 5x2,5мм2	м	86,00	441,18
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x4мм2	м	68,00	402,56
Доставка и изтегляне проводник СBT 5x6мм2	м	50,00	597,00
Доставка и изтегляне проводник СBT 5x35мм2	м	60,00	3 539,40
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	595,00	1 558,90
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	400,00	1 080,00
Доставка и полагане PVC тръба 50мм	м	120,00	608,40
Доставка и изтегляне проводник СBT 2x1,5мм2	м	55,00	133,65
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x1,5мм2	м	540,00	1 566,00
Доставка и изтегляне проводник СBT 3x2,5мм2	м	400,00	1 492,00
Доставка и изтегляне проводник СBT 5x16мм2	м	60,00	1 635,00
Доставка и изтегляне проводник СBT 5x35мм2	м	60,00	2 916,60
Общо за част ЕЛЕКТРО			32
			364,75
СУМА:			79
			034,89
ДДС:			15
			806,98
ОБЩО ВСИЧКО:			94
			841,86

ПРОТОКОЛ №2

Описание	ед.мярка	Извършено СМР за месеца	
		количество	Стойност /лева/
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
Демонтаж на съществуващи вътрешни врати	бр.	3,00	20,94

10



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Просичане и разширяване на отвори в зидария с дебелина 25см.	м3	1,50	68,43
Демонтаж на съществуваща фаянсва облицовка	м2	40,00	127,60
Демонтаж на съществуваща настилка от подова керамика	м2	70,00	223,30
Сваляне на съществуващо покритие от полимерна боя (латекс) от стени и тавани	м2	339,00	996,66
Събиране и изнасяне на строителни отпадъци	м3	17,10	436,39
Извозване на строителни отпадъци от обекта	м3	17,10	423,23
Демонтаж на желязна решетка	кг	55,00	55,55
НОВИ ВИДОВЕ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ			
ЗИДАРСКИ РАБОТИ			
Нови преградни стени от газобетонкови блокчета с дебелина на стената 12.5 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м2	12,85	449,62
Нови преградни стени от газобетонкови блокчета с дебелина на стената 25 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м3	0,95	191,10
Монтажни щурцове над отвори с дължина над 1.50 м.	м3	0,50	74,68
Модулен окачен таван от гладки минерал фазерни пана с р-р 600/600 мм, обработени с антистатично и антибактерицидно повърхностно покритие, вкл. скарата за окачване	м2	117,95	4 283,94
Също, но с влагоустойчиви пана	м2	25,45	999,93
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
Антистатична, компактна, без fugи PVC облицовка на базата на винил с полиуретаново покритие на повърхността, обработена срещу бактерии и гъбични образувания-устойчива на химикали и дезинфекционни разтвори, подходяща за болнични заведения, вкл. скарата за окачване	м2	437,54	19 636,80
Стандартен профил за преход между окачен таван и стени	м1	162,74	781,15
Облицовка от гладки фаянсови плочи I-во качество на лепилен разтвор	м2	113,85	4 437,87
PVC ъгли за оформяне на ръбове при	м1	34,50	200,10

11

Handwritten signature

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

фаянсва облицовка			
Оформяне на вертикални комуникации, преминаващи, преминаващи през етажа от влагоустойчив гипсокартон на метална конструкция	м2	35,65	1 368,60
Оформяне на страници на прозорци, от влагоустойчив гипсокартон при подмяна на дограмата	м2	3,90	178,62
Подпрозоречни плотове от гранитни плочи с деб. 2 см. на масивна основа	м2	9,05	515,76
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на Антистатична, компактна, без фуги PVC облицовка или фаянсва облицовка	м2	585,37	6 731,76
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на гипсова шпакловка и грунд под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	1 866,66	21 466,59
Полагане на гипсова шпакловка под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	1 866,66	15 493,28
Нова мазилка - вароциментова по компрометирани участъци на същ. мазилка	м2	579,60	5 419,26
Двукomпонентно покритие по стени на базата на модифицирана епоксидна смола, устойчиво на химикали и дезинфекционни разтвори, без остатъчна миризма	м2	141,81	6 381,45
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ			
Настилка от плочи нехлъзгаш гранитогрес на лепило	м2	367,00	15 524,10
Цокъл (первази) от плочи нехлъзгаш гранитогрес	м2	34,48	2 641,17
Компактна, антистатична, безфугова PVC листова настилка на базата на винил с полиуретаново покритие на повърхността, обработена срещу бактерии и гъбични образувания –износоустойчива, устойчива на изтриване-0.14мм по EN660(клас на износоустойчивост K5) устойчива на химикали и дезинфекционни разтвори, подходяща за болнични заведения, без остатъчна миризма-положена върху съществуваща венецианска мозайка Да се комбинира с мрежа от медни ленти, като се достига общо за настилната изолационно съпротивление от 10^4 - 10^6 ома.	м2	106,59	10 394,66

12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Преходът от под към стени се осъществява чрез холкер			
Също, но без мрежа от медни ленти	м2	16,02	1 252,92
Полагане на стандартен профил - холкер за преход между подово и стенно покритие при антистатичните покрития	м1	97,06	842,48
Стандартен профил за завършване на антистатично стенно покритие	м1	97,06	1 027,87
Почистване, изцикляне и рехабилитиране на съществуващата настилка от монолитна мозайка	м2	210,45	8 838,90
Полагане на фина саморазливна изравнителна циментова замазка под настилки	м2	489,61	4 817,76
Алуминиеви профили за оформяне на преходи при смяна на вида на настилка	м1	37,30	418,51
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
Грундиране на стени и тавани под вододисперсна полимерна боя	м2	1 960,99	3 510,17
Боядисване с антибактерицидна вододисперсна полимерна боя по стени и тавани	м2	1 960,99	11 275,69
СТРОИТЕЛНО - ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ			
Доставка и монтаж на защитна стенна ръкохватка от метален профил със защитно покритие с височина 20-25 см., монтирана по дългите страни на коридора на височина не по-малко от 0.70 м. от готов под	м1	105,00	2 684,85
СТОЛАРСКИ РАБОТИ			
ВЪТРЕШНИ ВРАТИ			
Вътрешна плътна двукрила Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията!	м2	5,84	942,11

13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

ТИПОРАЗМЕР 140/210CM. ОЗНАЧЕНИЕ В2 2 бр.			
Вътрешна плътна двукрила летяща Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210CM. ОЗНАЧЕНИЕ В3 1 бр.	м2	2,92	471,05
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло двукрила летяща Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210CM. ОЗНАЧЕНИЕ В4 3 бр.	м2	8,76	1 413,16
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 90 /210 см. -Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! Да се предвиди секретна брава за помещението на операционния екип ТИПОРАЗМЕР 90/210CM. ОЗНАЧЕНИЕ В5 - 4бр.	м2	7,56	1 219,58
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 70 /200 см. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 70/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ В8 - 1 бр.	м2	1,40	225,85
Вътрешна плътна еднокрила плъзгаща се Al врата, с размери 70 /200 см. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 70/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ В9 - 2 бр.	м2	2,80	451,70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Вътрешна изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло еднокрила плъзгаща се Al врата, с размери 90 /210см. Механизъм за заключване на вратата.Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 70/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ В10 - 1 бр.	м2	1,89	304,89
Вътрешна изцяло остъклена със стъклопакет с матирано стъкло двукрила Al врата,комбинирана с неотваряема витрина с надстройка, с размери 240/210+90см. Вратата е самозатваряща се, с димоуплътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 240/210+90CM. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ3 1 бр.	м2	7,20	1 422,29
Вътрешна изцяло остъклена със стъклопакет с матирано стъкло двукрила Al врата,комбинирана с с надстройка, с размери 160/210+90см. Вратата е самозатваряща се, с димоуплътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се вземаг мерки от място ! ТИПОРАЗМЕР 160/210+90CM. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ6 - 1 бр.	м2	4,80	948,19
Параванна преграда, изработена от PVC профили и остъклена със стъклопакет с матирано стъкло 6 мм. с размер 200/160 см. . Преградата да се монтира на 10 см. от ниво готов под. ТИПОРАЗМЕР 200/ 160CM. ОЗНАЧЕНИЕ ППЗ - 2 бр.	м2	6,40	565,31
Параванна преграда, изработена от PVC профили и остъклена със стъклопакет с матирано стъкло 6 мм. с размер 200/160 см. Преградата да се монтира на 10 см. от ниво готов под. ТИПОРАЗМЕР 85/ 160CM. ОЗНАЧЕНИЕ ППЗ - 2 бр.	м2	2,72	240,26
ПРОЗОРЦИ И ЩОРИ			

15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P1, К*1 - 18 бр.	м2	14,00	1 814,96
Вътрешен двукрил прозорец с плъзгачи се крила, изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло с размер 150 (2 бр. по 90 см.) /90 см. .Прозорецът да се комплектова с 2 бр. подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по-малко от 20 см. Задължително да се вземат мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 15090CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП1 - 2 бр.	м2	2,70	391,53
Вътрешен прозорец - витрина, изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло с размер 200/90 см. .Прозорецът да се комплектова с 2 бр. подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по-малко от 20 см. Задължително да се вземат мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 200/ 90CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП2	м2	3,60	522,04
РАЗНИ			
ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"			
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 70/200 CM		1,40	295,65

16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

ОЗНАЧЕНИЕ -НВ1 1 бр.			
Изработка, доставка и монтаж на вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата ТИПОРАЗМЕР 80/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ -НВ2 1 бр.		1,68	354,78
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от MDF плоскости, с покритие- фолио, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори, използвани в болничните сгради Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 80/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ -НВ3 1 бр.		1,68	354,78
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата ТИПОРАЗМЕР 90/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ НВ4 1 бр.		1,80	380,12

18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна двукрила врата (тясно и широко крило) с рамкови крила, с отвори затворени с табли, изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата. ТИПОРАЗМЕР 130/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ НВ5 1 бр.		2,60	549,07
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли, изработена от MDF плоскости, с покритие- фолио, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори, използвани в болничните сгради Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 90/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ -НВ6 1 бр.		1,80	380,12
Реставрация на вътрешна еднокрила врата с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата - по указания в проекта по част "Лъчезащита". След оценка на съответствието на защитните функции на вратата на изискванията в съответствие с параметрите на новата апаратура при необходимост се изпълнява допълнително ново защитно покритие с оловен лист, вкл. по касата и первазите на вратата. Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата ТИПОРАЗМЕР 70/200 CM ОЗНАЧЕНИЕ РВ1* 1 бр.		1,40	295,65

18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Реставрация на вътрешна еднокрила врата с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата - по указания в проекта по част "Лъчезащита". След оценка на съответствието на защитните функции на вратата на изискванията в съответствие с параметрите на новата апаратура при необходимост се изпълнява допълнително ново защитно покритие с оловен лист, вкл. по касата и первазите на вратата. Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата страна. ТИПОРАЗМЕР 80/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ PB2 1 бр.		1,60	307,23
Реставрация на вътрешна двукрила (с тясно и широко крило) врата с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата - по указания в проекта по част "Лъчезащита". След оценка на съответствието на защитните функции на вратата на изискванията в съответствие с параметрите на новата апаратура при необходимост се изпълнява допълнително ново защитно покритие с оловен лист, вкл. по касата и первазите на вратата. Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата страна. ТИПОРАЗМЕР 130/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ PB5* 1 бр.		2,60	499,25
Двукрила Al врата, комбинирана с неотваряема надстройка, остъклени с 6 мм. прозрачно стъкло с размери 200/210 +90 см. Вратата е самозатваряща се, с димоуплътнени крила и брава тип "Антипаник" Вратата се монтира непосредствено до конструктивна фуга между бл.ок "Б" и блок "А" ТИПОРАЗМЕР 200 /210 + 90CM. ОЗНАЧЕНИЕ BB1 1 бр.		5,80	935,66
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 100/210 см. -Врата на стълбищната клетка се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Вратата се монтира непосредствено до конструктивна фуга и		2,10	414,83

19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

касата ѝ се състои от две части. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /210 CM. ОЗНАЧЕНИЕ BB2 1 бр.			
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P1, K*1 14 бр.		6,21	805,06
Изработка , доставка и монтаж на вътрешен неотваряем защитен прозорец, състоящ се от лъчезащитна рамка и специално лъчезащитно стъкло по изчисления и указания на проекта по част "Лъчезащита" с размер 200/80 см. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100/80 CM. ОЗНАЧЕНИЕ НР1 1 бр.		0,80	116,01
Реставрация на вътрешен неотваряем защитен прозорец с размери 60 / 40 см. Да се извърши задължителна проверка на съответствието на лъчезащитните качества на прозореца в сравнение с изискванията за новата апаратура. В случай на несъответствие да се прецени, дали да се предприемат допълнителни мерки за лъчезащита или да се изработи, достави и монтира нов прозорец. В случай на нова доставка и монтаж, прозорецът да бъде с по- големи размери 100/80 см. ТИПОРАЗМЕР 60/40 CM. ОЗНАЧЕНИЕ РР 2* 1 бр.		0,80	145,18
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 140/210 см. -Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210CM. ОЗНАЧЕНИЕ B1 26р.		5,04	813,05

20



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 100/210 см. - Врата на стълбищната клетка се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /210 CM. ОЗНАЧЕНИЕ BV2 2бр.		4,20	677,54
Изработка, доставка и монтаж на двукрила Al врата, комбинирана с неотваряема надстройка, остъклени с 6 мм. прозрачно стъкло с размери 180/ /210 +90 см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 180/210 + 90CM. ОЗНАЧЕНИЕ BV5 1 бр		3,60	580,75
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло двукрила Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210CM. ОЗНАЧЕНИЕ B12 - 2 бр.		5,88	948,56
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 100 /210 см. -Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! Да се предвиди секретна брава. ТИПОРАЗМЕР 100/210CM. ОЗНАЧЕНИЕ B13 2 бр.		4,20	677,54
Изработка, доставка и монтаж на параванна преграда, състояща се от неотваряеми витрини с надстройка и еднокрила врата с неотваряема надстройка с размер 80/210 см. изработени от PVC профили и остъклени със стъклопакет с прозрачно стъкло с общ размер 206/300 см. Преградата се изработва по мярка от място и в съответствие със схематичното изображение.. ТИПОРАЗМЕР 206/ 300 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП6 1 бр.		6,28	554,71

21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

Изработка, доставка и монтаж на параванна преграда, състояща се от неотваряема витрина с надстройка, еднокрила врата с неотваряема надстройка с размер 80/210 см. и плъзгаща се витрина с неотваряема долначаст и надстройка, изработени от PVC профили и остъклени със стъклопакет с прозрачно стъкло с общ размер 305/300 см. Преградата се изработва по мярка от място и в съответствие със схематичното изображение.. ТИПОРАЗМЕР 305/ 300 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП7 1 бр.		6,15	543,23
Изработка, доставка и монтаж на вътрешен еднокрил прозорец - шубер с размери 80/120 см. за подаване на съдове за измиване в кухненския офис - изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло. Да се изработят и подпрозоречени плотове от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради с минимален размер 0.40/1.20 см. двустранно ТИПОРАЗМЕР 80/ 120 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП6 1 бр.		0,96	139,21
Вътрешен прозорец - витрина, изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло с размер 200/120 см. .Прозорецът да се комплектова с 2 бр. подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 12 см. Задължително да се вземат мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 200/ 120CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП2 1 бр.		2,40	348,02
Вътрешна вертикална щора от ленти, позволяваща влажно почистване, изпиране и дезинфекциране с разтвори, използвани в болничните сгради за прозорец с размери 240/200см. ОЗНАЧЕНИЕ Щ1 7 бр.	м2	35,28	1 072,51
Общо част АРХИТЕКТУРА			177 313,16
II- ЧАСТ В и К			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN20	м	84,36	867,22
Също ф25/за вертикални клонове студена вода/	м	27,00	296,46
Полипропиленови тръби ф25 с AI вложка	м	57,36	702,66

29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

Изолация за ПП тръби ф25	м	84,36	243,80
Спирателен кран ф20 луксозен с ръкохватка	бр.	18,00	182,16
Лакетни смесителни батерии стенни с дълъг чучур	бр.	5,00	625,50
Също стоящи	бр.	7,00	906,78
Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	7,00	710,15
Също с дълъг чучур	бр.	1,00	126,75
Смесителна батерия за душ	бр.	2,00	251,78
Укрепители за вертикален водопровод	бр.	16,00	47,68
Демонтаж			
PVC тръби ф50 муфени /за вертикални клонове/	м	24,00	277,92
Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	17,00	252,11
PVC тръби ф50 гладки	м	37,95	401,89
Мивка алпака двукоритна	бр.	6,00	932,46
Също трикоритна	бр.	2,00	394,42
Тоалетна мивка среден формат	бр.	10,00	1 247,00
Поддушово корито	бр.	2,00	258,76
Подов сифон със странично оттичане ф50	бр.	2,00	30,44
Клозетно седало с горно оттичани комплект	бр.	2,00	288,28
Укрепители за вертикален канал	бр.	20,00	59,60
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN20	м	43,50	447,18
Също ф25	м	3,00	32,94
Полипропиленови тръби ф25 с Al вложка	м	6,00	73,50
Изолация за ПП тръби ф25	м	10,35	29,91
Също луксозен с ръкохватка	бр.	6,00	750,60
Спирателен кран ф20 за леглата на хемодиализата	бр.	8,00	80,96
Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	3,00	371,67
Смесителна батерия стенна с дълъг чучур	бр.	2,00	250,20
Укрепители за вертикален водопровод	бр.	3,00	8,94
Също за хоризонтален водопровод /по стената/	бр.	20,00	59,60
Демонтаж			
PVC тръби ф50 /за вертикални клонове/	м	10,00	100,00
Също устойчиви на UV лъчи	м	1,00	13,01
Вентилационни шапки за отдушници ф50	бр.	3,00	138,00
PVC тръби ф50 гладки	м	23,00	243,57
Мивка алпака	бр.	1,00	150,00
Също двукоритна	бр.	1,00	165,00
Демонтаж			

23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN 20	м	7,00	71,96
Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	2,00	247,78
Демонтаж			
PVC тръби ф50	м	5,00	50,00
Тоалетна мивка среден формат	бр.	2,00	249,40
ПОМЕЩЕНИЯ №№8 И 13-І ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Водопровод			
Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	2,00	247,78
Тоалетна мивка среден формат	бр.	2,00	227,82
ОБЩО ЧАСТ ВИК			13 113,64
III. Част ЕЛЕКТРО			
Подобект: Отделение "Образна диагностика" - блок Б, кота +0,00			
Доставка и монтаж на табло Тс - съгласно ел. схема	бр.	1	304,76
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	32,00	92,80
Доставка и полагане PVC тръба 50мм	м	95,00	342,00
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2x1,5мм2	м	45,00	102,15
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3x1,5мм2	м	163,00	433,58
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3x2,5мм2	м	85,00	284,75
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3x10мм2	м	40,00	458,00
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3x25+16мм2	м	60,00	1 785,00
Доставка и изтегляне проводник ПВА2 1x50мм2	м	34,00	583,44
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4x18w с капак- прафон	бр.	16,00	1 045,28
Доставка и монтаж на осв тяло с негорима основа и предпазно стъкло	бр.	1,00	22,83
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	4,00	22,00
Също, но сериен	бр.	1,00	5,60
Също, но девиаторен	бр.	2,00	11,60
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	7,00	45,50
Доставка и полагане на заземителна цинкована шина 40x4мм	м	17,00	225,08
Доставка и монтаж на заземител 2 1/2" и	бр.	2,00	204,66

24



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

дължина 3м			
Измерване на преходното съпротивление	бр.	2,00	51,20
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20x20см скрита	бр.	5,00	39,75
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	11,00	56,98
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	13,00	47,32
Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	96,00	152,64
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	8,00	16,32
Свързване към съоръжение до 50мм2	бр.	18,00	56,70
Подобект: "Първо вътрешно отделение" - блок "В", кота +0,00			
Доставка и монтаж на табло Тв - съгласно ел. схема	бр.	1,00	310,44
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4x18w с капак - плафон	бр.	11	718,63
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	1	5,91
Също, но сериен	бр.	3	18,09
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	24	160,80
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20x20см-скрита	бр.	6	50,64
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	19	98,42
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	28	58,80
Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	240	381,60
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	6	12,24
Подобект: Операционен блок към "Родилно отделение", блок Б, кота +6,60			
Доставка и монтаж на табло Тр - съгласно ел. схема	бр.	1	1 226,19
Доставка и монтаж на табла Т1 и Т2 - съгласно ел. схема	бр.	2	760,52
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4x18w с капак , плафон	бр.	82,00	5 357,06
Доставка и монтаж на бански аплик	бр.	11,00	185,90
Доставка и монтаж на бактерицидни лампи 30w	бр.	19,00	673,36
Доставка и монтаж на евак. осв. тяло с вградена акумулаторна батерия - 11w с надпис EXIT	бр.	3,00	157,14
Също, но със стрелка	бр.	1,00	49,60
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	13,00	76,83

25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Също, но сериен	бр.	2,00	12,06
Също, но девиаторен	бр.	18,00	111,96
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж с глим лампа	бр.	8,00	56,80
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	76,00	509,20
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20x20см скрита	бр.	25,00	211,00
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	104,00	538,72
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	116,00	422,24
Свързване към съоръжение до 2,5мм ²	бр.	2 446,00	3 889,14
Свързване към съоръжение до 16мм ²	бр.	44,00	89,76
Свързване към съоръжение до 50мм ²	бр.	10,00	31,50
Подобект: Отделение по Хемодиализа, блок А, кота +6,20			
Доставка и монтаж на табло Тх - съгласно ел. схема	бр.	1,00	1 189,83
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4x18w с капак , плафон	бр.	46,00	3 005,18
Доставка и монтаж на бактерицидни лампи 30w	бр.	10,00	354,40
Доставка и монтаж на евак. осв. тяло с вградена акумулаторна батерия - 11w с надпис EXIT	бр.	3,00	148,80
Също, но със стрелка	бр.	4,00	198,40
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	5,00	29,55
Също, но сериен	бр.	1,00	6,03
Също, но девиаторен	бр.	4,00	24,88
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж с глим лампа	бр.	2,00	14,20
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	37,00	247,90
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20x20см скрита	бр.	6,00	50,64
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	41,00	212,38
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	49,00	178,36
Свързване към съоръжение до 2,5мм ²	бр.	702,00	1 116,18
Свързване към съоръжение до 16мм ²	бр.	10,00	20,40
Свързване към съоръжение до 50мм ²	бр.	10,00	31,50
Общо за част ЕЛЕКТРО			29 393,12
IV. Част ИМГ ТМО			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			

26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	4,00	204,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 10 x 1 мм	м	10,00	143,10
Общо за част ИМГ ТМО			347,10
V. Част ОВК			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
СУМА:			220 167,02
ДДС:			44033,404 3
ОБЩО ВСИЧКО:			264200,42 6

Описание	ед.мярка	Извършено СМР за месеца юни	
		количество	Стойност /лева/
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
Сваляне на съществуващо покритие от полимерна боя (латекс) от стени и тавани	м2	248,85	731,62
Сваляне на съществуващо покритие от блажна боя от стени и тавани	м2	52,05	188,94
Изчукване на съществуващи компрометирани мазилки по стени и тавани	м2	59,85	245,39
НОВИ ВИДОВЕ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ			
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на Антистатична, компактна, без фуги PVC облицовка или фаянсова облицовка	м2	33,66	387,09
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на гипсова шпакловка и грунд под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	383,34	4 408,41
Полагане на гипсова шпакловка под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	237,84	1 974,07

24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ			
Алуминиеви профили за оформяне на преходи при смяна на вида на настилната	м1	1,70	19,07
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
Грундиране на стени и тавани под вододисперсна полимерна боя	м2	144,66	258,94
Боядисване с антибактерицидна вододисперсна полимерна боя по стени и тавани	м2	321,01	1 845,81
Боядисване с автоемайллак на специални врати с лъчезащитно покритие от оловен лист по изчисления	м2	75,00	551,25
СТРОИТЕЛНО - ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ			
Изработка и монтаж на укрепващи стоманени рамки	кг	161,00	450,80
СТОЛАРСКИ РАБОТИ			
ВЪТРЕШНИ ВРАТИ			
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло еднокрила летяща Al врата, с размери 90/210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение(Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 90/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В6 - 3 бр.	м2	5,67	914,68
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло еднокрила Al врата, с размери 90/210 см. Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 90/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В6 - 3 бр.	м2	5,67	914,68
Вътрешна изцяло остъклена с 6 мм прозрачно стъкло двукрила плъзгаща се Al врата, комбинирана с неотваряема витрина с надстройка, с размери 240/210+90см. Да се предвиди механизъм за застопоряване на вратата в отворено положение. Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата.Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 240/210+90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ4 - 2 бр.	м2	7,20	1 161,50

28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

ПРОЗОРЦИ И ЩОРИ			
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P1, К*1 - 18 бр.	м2	4,75	615,79
РАЗНИ			
ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"			
Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг.	бр.	7,00	453,95
Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра	бр.	5,00	372,60
Доставка и монтаж на пожарогасител на с пiana с вместимост 9 литра	бр.	3,00	240,30
Доставка и монтаж на Прахов пожарогасител с клас на праха ABC	бр.	1,00	86,40
Противопожарни одеала, тежък тип с размери не по-малко от 1.50 /1.50 м.	бр.	1,00	26,62
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P1, К*1 14 бр.		3,71	480,96
Общо част АРХИТЕКТУРА			16 328,89
II- ЧАСТ В и К			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Водопровод			
ф25/за вертикални клонове9студена вода/	м	4,00	43,92
Укрепители за вертикален водопровод	бр.	2,00	5,96
Демонтаж			
Канал			

29

[Signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

PVC тръби ф50 муфени /за вертикални клонове/	м	8,50	98,43
Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	2,55	37,82
Укрепители за вертикален канал	бр.	3,00	8,94
<i>Демонтаж</i>			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN20	м	4,50	46,26
Спирателен кран ф20	бр.	2,00	20,24
Също за хоризонтален водопровод /по стената/	бр.	3,00	8,94
<i>Демонтаж</i>			
Поцинковани тръби ф1/2"	м	0,75	1,51
Също ф3/4" /верт.клонове/	м	1,35	2,71
Полипропиленови тръби ф20	м	2,25	4,50
Канал			
PVC тръби ф50 /за вертикални клонове/	м	1,50	15,00
PVC тръби ф50 гладки	м	3,45	36,54
<i>Демонтаж</i>			
PVC тръби ф50	м	1,50	3,90
ОБЩО ЧАСТ ВИК			334,66
III. Част ЕЛЕКТРО			
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	8	23,20
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2х1,5мм2	м	5	11,35
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х1,5мм2	м	7	18,62
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х2,5мм2	м	5	16,75
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см скрита	бр.	1	7,95
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	1	5,18
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	1	3,64
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	5,00	25,90
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см скрита	бр.	15	126,60
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	6	31,08
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	4	14,56
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см скрита	бр.	2,00	16,88
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	5,00	25,90

30

28.5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	1,00	3,64
Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	0,00	0,00
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	0,00	0,00
Свързване към съоръжение до 50мм2	бр.	0,00	0,00
Общо за част ЕЛЕКТРО			331,25
IV. Част ИМГ ТМО			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Доставка и монтаж на МВМГ за вкопан монтаж с функционална проба за кислород	бр.	8,00	2 160,00
Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за кислород	бр.	1,00	1 335,00
Доставка и монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	435,00
Доставка и монтаж на ротаметър с овлажнител за кислород	бр.	6,00	2 880,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	2,00	102,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 10 x 1 мм	м	18,75	268,31
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 12 x 1 мм	м	17,25	272,55
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 15 x 1 мм	м	5,00	113,35
Доставка и монтаж на медни фитинги: муфи, колена, тещици, преходи с дименсии ф 10, 12, 15, 22 мм	к-т	8,00	328,56
Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен зид 250 мм	бр.	5,00	55,70
Доставка и изпълнение на заземление на тръбопроводи и съоръжения	бр.	10,00	225,00
Продухване на инсталацията и разпознаване	м	51,00	76,50
Изпробване инсталацията на якост	м	51,00	76,50
Изпробване инсталацията на плътност	м	51,00	76,50
Доставка на син маркер и маркиране на тръбната мрежа за кислород	бр.	25,00	75,00
Наладка на съоръжения (сигнална с-ма)	бр.	1,00	180,00
72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	75,00
СЕКТОР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
Доставка и монтаж на МВМГ за вкопан монтаж с функционална проба за кислород	бр.	1,00	270,00
Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за кислород	бр.	1,00	1 335,00
Доставка и монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	435,00
Доставка и монтаж на ротаметър с овлажнител за кислород	бр.	1,00	480,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	1,00	51,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 10 x 1 мм	м	12,00	171,72

31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

Изкопаване улей в тухлен зид за медна тръба с диаметър ф 10х1 мм	м	12,00	86,40
Доставка и монтаж на медни фитинги: муфи, колена, тешици, преходи с диаметри ф 10 мм	к-т	3,00	123,21
Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен зид 250 мм	бр.	3,00	33,42
Доставка и изпълнение на заземление на тръбопроводи и съоръжения	бр.	3,00	15,60
Продухване на инсталацията и разпознаване	м	12,00	18,00
Изпробване инсталацията на якост	м	12,00	18,00
Изпробване инсталацията на плътност	м	12,00	18,00
Доставка на син маркер и маркиране на тръбната мрежа за кислород	бр.	4,00	6,00
Наладка на съоръжения (сигнална с-ма)	бр.	1,00	180,00
72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	75,00
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Доставка и монтаж на газов панел	бр.	10,00	29 700,00
Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за четири газа	бр.	1,00	1 335,00
Доставка и монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	435,00
Доставка и монтаж на ротаметър с овлажнител за кислород	бр.	10,00	4 800,00
Доставка и монтаж на апирационно устройство носимо	бр.	2,00	840,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	10,00	510,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за сгъстен въздух	бр.	5,00	255,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за райски газ	бр.	5,00	255,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за вакуум	бр.	10,00	510,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с диаметър ф 10 x 1 мм	м	115,00	1 645,65
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с диаметър ф 12 x 1 мм	м	69,00	1 090,20
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с диаметър ф 15 x 1 мм	м	34,50	782,12
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с диаметър ф 22 x 1 мм	м	17,25	550,10
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с диаметър ф 35 x 1,5 мм	м	5,00	358,85
Изкопаване улей в тухлен зид с ширина 20 см и дълбочина 15 см	м	40,00	288,00
Доставка и монтаж на медни фитинги: муфи, колена, тешици, преходи с диаметри ф 10, 12, 15, 22, 35 мм	к-т	20,00	821,40
Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен зид 250 мм	бр.	7,00	77,98

32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Доставка и изпълнение на заземление на тръбопроводи и съоръжения	бр.	12,00	270,00
Продухване на инсталацията и разпознаване	м	240,75	361,13
Изпробване инсталацията на якост	м	240,75	361,13
Изпробване инсталацията на плътност	м	240,75	361,13
Доставка на син маркер и маркиране на тръбната мрежа за кислород	бр.	21,00	63,00
Доставка на бял маркер и маркиране на тръбната мрежа за съгъстен въздух	бр.	21,00	63,00
Доставка на сив маркер и маркиране на тръбната мрежа за райски газ	бр.	21,00	63,00
Доставка на жълт маркер и маркиране на тръбната мрежа за вакуум	бр.	21,00	63,00
Наладка на съоръжения (сигнална с-ма)	бр.	1,00	180,00
72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	75,00
Демонтаж на МВМГ	бр.	2,70	24,30
Демонтаж (открит) на медна тръба	м	14,25	22,80
Доставка и изпълнение на мрежа от медни ленти за антистатична настилка	м2	57,50	10 695,00
Общо за част ИМГ ТМО			68 908,10
V. Част ОВК			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
<u>Доставка и монтаж отопление</u>			
Алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80 мм /19 броя/	бр. гл.	215,00	5 654,50
Доставка и монтаж на термостатична глава на радиаторен вентил 1/2"	бр.	21,00	906,78
Конзоли за алуминиеви радиатори	бр	51,00	196,86
Автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО 1"	бр	21,00	269,64
Полиетиленова тръба ф 16x2 мм с алуминиева вложка-радиаторни връзки	мл	57,50	201,25
Също, но ф18x2 мм	мл	11,50	52,33
Ефективна проба на радиатори	бр	21,00	132,30
Хидравлична проба /плътност/ на пол.тръба	мл	69,00	43,47
<u>Строителни работи</u>			
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5/5 см за скриване на радиаторните връзки-аншлуси	мл	60,00	153,00
Закриване-замазване на улей в тухлен зид	мл	60,00	476,40
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на чугунени радиатори стар модел 600/200 мм	бр	2,00	105,00

33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

<u>Климатична инсталация родилно отделение - доставка и монтаж - включително по-долу описаните компоненти</u>	комплект		
<u>А.Приточна система- ПКС-250</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 800/400 мм	бр	1,00	134,42
Въздушен филтър EU3 L=200 мм	бр	1,00	183,23
Мека връзка L= 130 мм	бр	2,00	139,66
Канален вентилатор ILT4/315 с L=2500 м ³ /ч, H=600 Pa. N=2340 W	бр	1,00	1 540,35
Шумозаглушител L=1000 мм	бр	1,00	326,55
Канален климатик инверторен Q _{охл} =7,1 /3,3–8,1/ kW; Q _{от} = 8 /3,5 -10,2/ kW; N=2.34kW +100W	бр	1,00	4 914,00
Ламаринен въздуховод 500/300	бр	1,00	73,50
Въздухоразпределителни решетки стенни 525/225	бр	4,00	393,96
<u>Б.Изтегляща система</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 600/300 мм	бр	1,00	161,06
Канален вентилатор ILT4/315 с L=2200 м ³ /ч, H=600 Pa. N=800 W, комплект с регулатор на оборотите	бр	1,00	1 540,35
Шумозаглушител L=1000 мм	бр	1,00	241,42
Мека връзка L= 130 мм	бр	2,00	24,68
Ламаринен въздуховод 500/300	бр	1,00	84,00
Таванни въздухоразпределителни решетки, комплект с кутия тип TBP №5 518/518	бр	4,00	610,80
Гъвкав въздуховод/ флексибъл/ ф250 мм 6 брх 1,5 м	бр	10,00	222,60
Външно тяло N=1.2 kW	бр		
<u>Климатична инсталация операционни зали №1 и №2</u>	комплект		
<u>А.Приточна система</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 800/400 мм	бр	1,00	101,86
Въздушен филтър EU3 L=200 мм	бр	1,00	177,98
Мека връзка L= 130 мм	бр	2,00	139,66
Канален вентилатор ILT4/-315 с L=3000 м ³ /ч, H=600 Pa. N=2340 W	бр	1,00	2 119,95
Канален климатик инверторен Q _{охл} =3,6 /1,6–4,5/ kW; Q _{от} = 4,1/1,6 -5,2/ kW; N=1.20kW +100W	бр	1,00	4 914,00
Фасонна част-преход 700/400/400 мм	бр	1,00	57,75
Правоъгълен ламаринен въздуховод 400/400	бр	2,00	168,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

Междинни въздуховоди 200/400	бр	2,00	115,50
Кутия за абсолютен филтър 685/685/420	бр	6,00	799,80
НЕРА- филтър 610/610/150 мм филтрация 99,9 %	бр	6,00	2 142,00
Шумозаглушител L=1000 мм	бр	1,00	326,55
Перфорирана таванна решетка 600/600 мм	бр	6,00	748,74
Гъвкав въздуховод/ флексибъл/ ф250 мм с изолация/ 6 брх1,0 м/	мл	6,00	133,56
<u>Б.Изтегляща система</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 400/250 мм	бр	2,00	139,82
Кръгъл канален вентилатор TD-MIXVENT L=1300 м ³ /ч, Н=400 Ра. N=180 W d _b =43 присъед.размери ф250	бр	2,00	3 849,30
Вентилационни решетки горно ниво 525/325 мм	бр	2,00	237,02
Вентилационна решетка долно ниво 825/325 мм	бр	2,00	316,96
Ефективна проба климатична инсталация	бр	2,00	420,00
<u>Общи материали за климатичните системи</u>			
Въздуховоди от поцинкована ламарина 0,82 мм с периметър от 1200 до 1600 мм- монтаж на рейки	м ²	140,00	6 101,20
Фасонни части	м ²	20,00	871,60
Топлинна изолация по въздуховоди с минерална вата 3 см каширана - само приточните системи	м ²	138,00	1 774,68
Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и вентилационни съоръжения	кг	115,00	579,60
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
<u>Доставка и монтаж отопление</u>			
Алуминиев радиатор със строителни размери 500/80/80 мм- 8 броя	бр.гл.	110,00	2 863,30
Доставка и монтаж на термостатична глава на радиаторен вентил 1/2"	бр.	8,00	345,44
Конзоли за алуминиев радиатор	бр	25,00	71,50
Автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО- 1"	бр	8,00	102,72
Автоматичен обезвъздушител за вертикалните щрангове-АО 1/2"	бр	10,00	157,40
Полиетиленова тръба ф16 х2 мм с алуминиева вложка-радиаторни връзки	мл	23,00	80,50
Също, но ф25 х 2,5 мм за вертикални щрангове + нов до сутерена	мл	51,00	596,19

35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Ефективна проба на радиатори	бр	8,00	50,40
Хидравлична проба /плътност/ на полиетиленова тръба	мл	40,25	25,36
<u>Климатизация</u>			
Климатик инверторен сплит-система високостенен монтаж $Q_{охл} = 6/2,7-6,7/ \text{ kW}; Q_{от} = 7,2/2,8-8,2/ \text{ kW}; N=2.0 \text{ kW} +100\text{W}$	бр	1,00	3 456,86
Климатик инверторен сплит-система, високостенен монтаж $Q_{охл} = 3,5 /1,0- 3,5/ \text{ kW}; Q_{от} = 4,0 /0,8 -5/ \text{ kW}; N=1.0 \text{ kW} +100\text{W}$	бр	1,00	1 855,74
<u>Строителни работи</u>			
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5/5 см за скриване на радиаторните връзки-аншлуси	мл	20,00	51,00
Закриване-замазване на улей в тухлен зид	мл	20,00	158,80
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на радиаторни връзки $\frac{1}{2}''$	мл	3,00	15,75
Демонтаж на вертикални щрангове $\frac{3}{4}''$	мл	2,00	10,50
Демонтаж обезвъздушителна тръба $\frac{1}{2}''$	мл	2,00	10,50
<u>Технологично обзавеждане на кухненски офис - по спецификация</u>	комплект		
Маса работна стенна МРС-Р 1500/600	бр	1,00	336,00
Мивка кухненска с един умивалник МК-1 700/600/850 мм	бр	1,00	350,00
Маса работна стенна МРС 1000/600 мм	бр	1,00	255,00
Също, но 1500/600 мм	бр	1,00	336,00
Маса работна с чекмеджета МРЧ 1200/700	бр	1,00	420,00
Котлон електрически настолен КЕН-04/2 400/650/300	бр	1,00	98,00
Отоплител за ястия настолен ОЯЕН-06 600/650/300	бр	1,00	122,00
Приемателно гише-плот /поръчка/ 800/600	бр	1,00	196,00
Нестандартна маса /поръчка/ 1500/400 мм	бр	1,00	314,00
Мивка кухненска с 2 умивалника МК 510-2 1000/500/850	бр	1,00	510,00
Прозоречен вентилатор тип HCM 225 $L=900\text{m}^3/\text{ч}, N=55 \text{ W } d_b=45$ в т.ч. ефективна проба	бр	1,00	165,38
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
<u>Доставка и монтаж отопление</u>			
Алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80 мм-16 броя	бр. гл.	120,00	3 123,60
Доставка и монтаж на термостатична глава на радиаторен вентил $1/2''$	бр.	16,00	690,88

36

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

Конзоли за алуминиеви радиатори	бр	35,00	100,10
Автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО 1"	бр	16,00	205,44
Полиетиленова тръба ф 16x2 мм с алуминиева вложка-радиаторни връзки	мл	57,00	210,90
Ефективна проба на радиатори	бр	16,00	100,80
Хидравлична проба на радиатори /за плътност/ на полиетиленова тръба	мл	57,00	35,91
Климатизация			
Климатик инверторен сплит-система високо степенен монтаж $Q_{охл} = 3,5 / 1 - 4,1 / \text{kW}$; $Q_{от} = 4 / 1,0 - 6,0 / \text{kW}$; $N = 1.0 \text{ kW} + 100W$	бр	1,00	1 855,74
Също, но с $Q_{охл} = 6 / 0,9 - 6,7 / \text{kW}$; $Q_{от} = 7,1 / 0,9 - 8,1 / \text{kW}$; $N = 1.0 \text{ kW} + 100W$	бр	1,00	3 456,87
Вентилация КТ- процедурно			
Прозоречен вентилатор тип НСМ 225 $L = 900 \text{ m}^3/\text{ч}$, $N = 55 \text{ W}$ $d_b = 45$ - работи по време на работа на апарата в т.ч. ефективна проба	бр	1,00	165,38
Строителни работи			
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5/5 см за скриване на радиаторните връзки-аншлуси	мл	50,00	127,50
Закриване-замазване на улей в тухлен зид	мл	50,00	397,00
Демонтажни работи			
Демонтаж на радиаторни връзки 1/2"	мл	7,50	39,38
общо за част ОВК			68 481,47
VI. ЧАСТ "РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА"			
Доставка и полагане на защитна баритова мазилка по стени и тавани	т	1,38	5 244,00
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 0.5мм.	м2	2,18	549,36
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 1.5мм.	м2	8,05	3 847,90
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 2 мм.	м2	2,30	1 352,40
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 2.5 мм.	м2	2,41	1 995,48
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 3.5мм.	м2	3,80	3 670,80
Прозорец лъчезащитен	бр.	2,00	398,42
общо част РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА			17 058,36
СУМА:			171 442,65
ДДС:			34288,53
ОБЩО ВСИЧКО:			205731,18

38

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

--	--	--	--

ПРОТОКОЛ №4

Ан.№ /по дог.	№	Вид строително-монтажни работи	ед.мя рка	количе ство	ед.цен а	общо
	1	2	3	4	5	6
Количествено -стойностна сметка за непредвидени видове работи						
		ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА				
		ЧАСТ ВИК				
18	1	Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	11,00	14,83	163,13
ан.1	2	Доставка и монтаж на дъги ф110	бр	6,00	9,20	55,20
ан.2	3	Доставка и монтаж на разклонител ф110/110/90	бр	1,00	13,03	13,03
26	5	Укрепители за вертикален канал	бр	8,00	2,98	23,84
ан.3	6	Доставка и монтаж на тръба PP ф32	м	19,00	9,38	178,22
ан.4	7	Доставка и монтаж на СК ф 32 сферичен	бр.	1,00	20,27	20,27
ан.5	8	Доставка и монтаж на колена ф 32	бр.	10,00	2,87	28,70
ан.6	9	Доставка и монтаж на муфа ф 32	бр.	5,00	4,45	22,25
ан.7	10	Доставка и монтаж на скоби за укрепяне на тръба ф32	бр.	17,00	31,50	535,50
ан.8	11	Изолация за тръба ф32	м	19,00	4,56	86,64
ан.9	12	Преход от поц. тръба 1"към ф32	бр.	1,00	14,70	14,70
ан.10	13	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	1,00	20,12	20,12
ан.12	14	Направа на отвор в бетонова плоча ръчно до 50см.	бр.	6,00	63,23	379,38
ан.13	15	Направа на отвор в зид 50/50	бр.	2,00	17,24	34,48
ан.11	16	Направа на отвор в тухлен зид 20/25	бр.	2,00	11,14	22,28
		Част Електро-силова инсталация				
ел.1	1	Доставка и монтаж на трифазен евро - контакт за открит монтаж	бр.	1,00	38,71	38,71
ел.2	2	Доставка и монтаж на двойни контакти монофазни за открит монтаж	бр.	4,00	14,80	59,20
34	3	Доставка и изтегляне проводник СВТ 3x2,5мм2	м	35,00	3,73	130,55
54	4	Доставка и изтегляне проводник СВТ 5x2,5мм2	м	7,00	5,13	35,91

28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

2	5	Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	42,00	2,45	102,90
ел.3	6	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 повдигната на дистанционер	м	23,00	12,94	297,62
ел.4	7	Заземителен кабел ПВА -2 положен в ПВЦ тръба	м	56,00	17,16	960,96
ел.5	9	Направа на заземител до 7бр колове с r<4ома	бр.	1,00	545,30	545,30
ел.6	10	Доставка и монтаж на допълнително ел.табло	бр.	1,00	325,42	325,42
		Част Пожароизвестяване				0,00
ел.7	1	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 4-зони	бр.	1,00	438,88	438,88
ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	11,00	44,28	487,08
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	4,00	19,82	79,28
ел.10	4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	4,00	41,06	164,24
ел.11	5	Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор	бр.	2,00	30,80	61,60
ел.12	6	Доставка и полагане на гофрирана тръба	бр.	130,00	2,94	382,20
ел.13	7	Доставка и монтаж на PVC канал	м	15,00	3,55	53,25
ел.14	8	Доставка и изтегляне на трудноторим кабел	бр.	160,00	1,86	297,60
ел.15	9	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	44,00	1,59	69,96
ел.16	10	72-часова проба и пуск на съоръженията	бр.	1,00	144,99	144,99
		АГО - ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КОТА +6 60				
по ф-ра	1	Нова врата между стълбище и стая за приемане-пожароустойчива	бр.	1,00	516,67	516,67
		ВиК-нови канализационни щрангове				
ан.12	1	Направа на отвор в бетонова плоча ръчно до 50см.	бр.	9,00	63,23	569,07
18	2	Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	11,00	14,83	163,13
ан.1	3	Доставка и монтаж на дъги ф110	бр	4,00	9,20	36,80
ан.2	4	Доставка и монтаж на разклонител ф110/110/90	бр	3,00	13,03	39,09
26	6	Укрепители за вертикален канал	бр	10,00	2,98	29,80
17	7	PVC тръби ф50 муфени /за вертикални клонове/	м	28,00	11,58	324,24
		Пожароизвестителна инсталация в отделение АГО				
ел.7	1	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 4-зони	бр.	1,00	438,38	438,38

59

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	22,00	44,28	974,16
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	12,00	19,82	237,84
ел.10	4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	3,00	41,06	123,18
ел.11	5	Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор	бр.	1,00	30,80	30,80
ел.12	6	Доставка и полагане на гофрирана тръба	бр.	390,00	2,94	1146,60
ел.14	7	Доставка и изтегляне на трудноторим кабел	бр.	425,00	1,86	790,50
ел.15	8	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	138,00	1,59	219,42
ел.16	9	72-часова проба и пуск на съоръженията	бр.	1,00	144,99	144,99
ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА						
Част Електро-силова инсталация						
Томографски кабинет						
2	1	Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	122,00	2,45	298,90
ел.17	2	Доставка и изтегляне проводник ШВПС 2x0,75мм2	м	96,00	1,95	187,20
ел.18	3	Доставка и монтаж на комуникационна розетка	бр.	3,00	12,31	36,93
ел.19	4	Доставка и монтаж на команден бутон	бр.	1,00	68,21	68,21
ел.20	5	Доставка и монтаж на релеен модул	бр.	2,00	39,62	79,24
ел.21	6	Доставка и монтаж на сигнални табели	бр.	4,00	45,33	181,32
ел.22	7	Доставка и монтаж на канална система	м	20,00	27,33	546,60
ел.23	8	Доставка и монтаж на подови кутии	бр.	6,00	75,91	455,46
Рентгенов кабинет						
ел.17	1	Доставка и изтегляне проводник ШВПС 2x0,75мм2	м	20,00	1,95	39,00
ел.19	2	Доставка и монтаж на команден бутон	бр.	1,00	68,21	68,21
ел.20	3	Доставка и монтаж на релеен модул	бр.	2,00	39,62	79,24
ел.21	4	Доставка и монтаж на сигнални табели	бр.	2,00	45,33	90,66
ел.22	5	Доставка и монтаж на канална система	м	12,00	27,33	327,96
ел.23	6	Доставка и монтаж на подови кутии	бр.	4,00	75,91	303,64
Част Пожароизвестяване						
Томографски кабинет						
ел.7	1	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 4-зони	бр.	1,00	438,38	438,38

40

[Handwritten signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“

ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	2,00	44,28	88,56
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	4,00	19,82	79,28
ел.12	4	Доставка и полагане на гофрирана тръва	бр.	50,00	2,94	147,00
ел.14	5	Доставка и изтегляне на трудноторим кабел	бр.	140,00	1,86	260,40
ел.15	6	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	12,00	1,59	19,08
		Рентгенов кабинет				
ел.24	1	Доставка и монтаж на разширителен модул за FS 5200	бр.	1,00	331,90	331,90
ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	9,00	44,28	398,52
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	3,00	19,82	59,46
ел.10	4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	2,00	41,06	82,12
ел.11	5	Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор	бр.	1,00	30,80	30,80
ел.25	6	Доставка и монтаж на PVC канал 40/20	бр.	60,00	3,55	213,00
ел.26	7	Доставка и монтаж на PVC канал 20/20	бр.	18,00	3,24	58,32
ел.14	8	Доставка и изтегляне на трудногорим кабел	бр.	175,00	1,86	325,50
ел.15	9	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	38,00	1,59	60,42
					Всичко	17413,37
					ДДС	3482,67
					Обща сума	20896,04

41



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество общо	Единична цена (лева)	Обща цена (лева) без ДДС
1	2	3	4	5	6
	I. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ И ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО				
	A. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби от поцинкована ламарина	м'	590,20	2,04	1 204,01
2	Демонтаж на съществуващи есове от поцинкована ламарина	м'	41,00	2,04	83,64
3	Демонтаж на съществуващи водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	41,00	5,24	214,84
4	Демонтаж на съществуващи висящи олуци от поцинкована ламарина.	м'	612,63	3,45	2 113,57
5	Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка от поцинкована ламарина по покрив.	м ²	424,00	3,01	1 276,24
6	Демонтаж на съществуващо покривно покритие - вълнообразен етирнит и ламарина	м ²	3580,20	3,50	12 530,70
7	Демонтаж на съществ. покривно покритие асансьорна кула.	м ²	89,40	3,50	312,90
8	Демонтаж на съществуваща дъсчена обшивка покрив.	м ²	3458,20	2,48	8 576,34
9	Демонтаж на съществуваща компрометирана покривна конструкция вкл. гредоред.	м ³	53,17	46,75	2 485,70
10	Демонтаж на съществуващи покривни капандури.	бр.	28,00	4,99	139,72

42



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

11	Почистване и изнасяне на строителните отпадъци от обекта в подпокривното пространство.	м ³	613,00	15,06	9 231,78
	Б. НОВИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
	Стоманобетонена плоча над последния етаж в подпокривното пространство				
12	Полагане на финна изравнителна мовелитова шпактловка.	м ²	2940,36	4,62	13 584,46
13	Полагане на един лист полиетиленово фолио за пароизолация.	м ²	2940,36	2,41	7 086,27
14	Полагане на топлоизолация с плочи от каменна вата - негорим тип, с дебелина 160мм., с коефициент на топлопроводим. 0,039 W/mK топлоизолация на покривната плоча	м ²	2940,36	30,85	90 710,11
15	Полагане на армирана циментова замазка върху топлоизолацията за защита.	м ²	2247,36	15,32	34 429,56
16	Обзиджане на отдушници на канализационни клонове с единична тухла с деб. 12 см на циментов разтвор в подпокривното простр. и извеждането им над покрива на Н=0.60м.	м ²	36,76	54,25	1 994,23
17	Направа и монтаж на шапки за отдушници на канализацията при обикновен покрив от поцинкована ламарина до ф=300мм.	бр.	11,00	44,12	485,32
18	Полагане на вароциментова мазилка по надзиди, преградни стени и обзиджане около отдушници.на канализация	м ²	820,34	7,74	6 349,43
	ПОКРИВ				

1/3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

19	Изработка и монтаж на покривна конструкция и дървени скелети от бичен иглолистен материал за частична подмяна на компрометирани конструкции	м ³	53,17	406,80	21 629,56
20	Изработка и монтаж на обшивка на покрив с рендосани иглолистни дъски с дебелина 2,5 см.	м ²	3498,91	14,58	51 014,11
21	Полагане на огнезащитна боя за дърво в/у покривна конструкция и дъсчената обшивка, съвместима с крепежните елементи на покривното покритие.	м ²	7126,18	12,40	88 364,63
22	Доставка и полагане на листовка усилена битумна хидроизолация, произведена на базата на битум, модифициран с атактен полипропилен и с основа стъклен воал на газопламъчно залепване - 1 лист с дебелина 3мм. - задължителен подложен слой под битумните керемиди	м ²	4030,17	13,52	54 487,90
23	Полагане на покривно покритие от битумни покривни керемиди с цветна минерална посипка, армирани със стъклофибърен воал, уплътнен с битум-шиндли, подходящи за климатичните условия на България, отговарящи на изискванията на чл.40 ал.1 от Наредба № 2 за прое	м ²	3866,67	29,19	112 868,10
24	Доставка и полагане надва пласта листовка усилена битумна хидроизолация, произведена на базата на битум, модифициран с атактен полипропилен и с основа стъклен воал на газопламъчно залепване, като горният пласт е с минерална посипка	м ²	89,40	27,96	2 499,62

44

5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

25	Доставка и монтаж на готови висящи олуци от поцинкована ламарина с външно фабрично положено цветно покритие, съответстващо на цвета на покривното покритие.	м'	648,20	21,00	13 612,20
26	Доставка и монтаж на монтажна надолучна пола от поцинкована ламарина с външно фабрично порожено цветно покритие, съответстващо на цвета на покривното покритие.	м ²	226,72	18,25	4 137,64
27	Доставка и монтаж на готови водосточни казанчета от поцинкована ламарина с външно фабрично положено цветно покритие съответстващо на цвета на покривното покритие.	бр.	47,00	55,57	2 611,79
28	Доставка и монтаж на есове Ф110 от поцинкована ламарина с външно фабрично положено цветно покритие, съответстващо на цвета на покривното покритие.	м'	47,00	26,83	1 261,01
29	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф110 от поц. ламарина с външно фабрично положено цветно покритие, съответстващо на цвета на покривното покритие.	м'	603,40	21,38	12 900,69
	ЕСМ -Е2				
	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				
142	Доставка и полагане на гръмоотводна мрежа,свободно лежаща върху покрив илиприкрепена към готови крепители до 30 м. височина от бетонна стомана с ф8мм	м'	1620,00	2,37	3 839,40
143	Направа на отводи от бетонна стомана с ф8мм	м'	600,00	6,07	3 642,00

45

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

144	Доставка и монтаж на заземителен кол от поцинкована тръба 2 1/2" , с дължина 3,0м и с връх	бр.	48,00	27,99	1 343,52
145	Доставка и монтаж на поцинкована планка в метална кутия с капак	бр.	24,00	35,69	856,56
146	Измерване на преходното съпротивление на заземление	бр.	28,00	10,80	302,40
	ОБЩО ПО ЕСМ -Е2 - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ				568 179,94
	ЕСМ - -Е1 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СЕНИ				
	II. АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ФАСАДИ				
	<i>(топлоизолации, шпакловки, мазилки, облицовки и боядисване)</i>				
30	Доставка, монтаж, демонтаж и сортиране на фасадно скеле под наем с височина до 30м.	м ²	7288,46	2,58	18 804,23
31	Очукване на компрометирана външна мазилка.	м ²	2085,00	4,32	9 007,20
32	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка.	м ²	2085,00	8,56	17 847,60
33	Доставка и полагане по фасади на теплоизолации от графитизиран експандиран полистирол с коефициент на топлопроводимост 0,032 W/mK с дебелина 100мм укрепена с PVC дюбели и шпаклована стъклофибърна мрежа	м ²	5997,65	29,00	173 931,85
34	Доставка и полагане по фасади, около отвори на врати и прозорци на теплоизолация от графитизиран експандиран полистирол с коефициент на топлопроводимост 0,035 W/mK с дебелина 20мм и ширина до 30см, крепена с PVC дюбели и шпаклована стъклофибърна мрежа	м ²	4745,48	14,70	69 758,56

46

45

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

35	Доставка и монтаж на облицовка от гранитни плочи с дебелина 2см върху армираща стъклофибърна мрежа и топлоизолация при цокълна част на сградата.	м ²	635,00	85,16	54 076,60
36	Доставка и монтаж на облицовка от гранитни плочи с дебелина 2см върху армираща стъклофибърна мрежа и топлоизолация около отвори с ширина до 30см.при цокълната част на сградата	м'	450,00	25,55	11 497,50
37	Доставка и монтаж на завършнащ профил с фаска от гранитни плочи с дебелина 2см върху облицовката на цокъла на сградата	м'	564,00	17,50	9 870,00
38	Полагане на готова цветна силикатна мазилка драскана с дебелина 2 мм., вкл. грундирането върху шпаклована топлоизолация по фасади	м ²	5195,00	23,18	120 420,10
39	Полагане на готова цветна силикатна мазилка драскана с дебелина 2 мм., вкл. грундирането върху шпаклована топлоизолация около отвори по фасади -цвят по указание на арх.	м'	4590,88	7,11	32 641,16
41	Оформяне на дилатационна фуга по фасади.с компенсатор от медна ламарина	м'	150,40	11,92	1 792,77
42	Доставка и направа на тротоарна настилка от цветни бетонови плочи включително бордюра към нея	м ²	610,00	43,56	26 571,60
43	Двукратно боядисване на комин с автовишка със силикатна или силиконова боя, боя, с цвят по указание на архитекта включително грундирането.	м ²	58,00	16,22	940,76
	ЕСМ - -Е1 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ				

by

5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	III. ВЪТРЕШНИ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
44	Доставка и полагане по вътрешни стени до долен ръб на прозорците на Топлоизолация от графитизиран експандиран полистирол с коефициент на топлопроводност 0.032W/mK с дебелина 100мм.	м ²	443,74	29,00	12 868,46
45	Доставка и направа на предстенна обшивка от водоустойчив гипсокартон на конструкция	м ²	1299,15	19,52	25 359,41
46	Доставка и полагане на облицовка от гладки фаянсови плочи - I-во качество до таван	м ²	365,76	35,45	12 966,19
57	Боядисване на стени и тавани с антибактерицидна вододисперсна полимерна боя - двукратно	м ²	2227,37	7,94	17 685,32
	ЕСМ - -E1				
	БЛОК "Г" - РАМПА				
	Б. АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ				
48	Доставка и монтаж на метален парапет - стойки от тръби ф35мм и ръкохватка на две нива - 50 см и 75см до горната повърхност на ръкохватките, изработени от стоманени тръби ф50мм, боядисани с антикорозионен грунд и автоемайл лак.	м'	0,00	100,19	0,00
49	Полагане на армирана изравнителна циментова замазка с посипка от мозаечни камъчета	м ²	0,00	15,90	0,00
50	Направа на тротоарна настилка от релефни цветни бетонови плочи- тактилна настилка за незрящи	м ²	0,00	28,02	0,00
51	Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове от MDF плоскости, с покритие устойчиво на химикали и	м ²	469,39	72,50	34 030,78

48

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	дезинфекционни разтвори, използвани в болнични сгради				
52	Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове от гранитни плочи с дебелина 2 см.	м ²	6,36	28,13	178,91
53	Направа на директно залепена предстенна обшивка от водоустойчив гипсокартон по страници около прозорците при подмяната им	м ²	1109,35	12,17	13 500,79
	ЕСМ - -Е1				
	КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ				
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
128	Разваляне на настилка от тротоарни плочи, включително сортирането им	м ²	0,00	2,65	0,00
129	Направа на изкоп с ширина от 0.60м. До 1.20м. И дълбочина до 2.00м. - неукрепен, ръчно	м ³	0,00	15,30	0,00
130	Обратно засипване със земни почви с трамбоване.	м ³	0,00	6,92	0,00
131	Ръчно натоварване, превоз на 50м. И разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	0,00	11,04	0,00
	II. КОФРАЖНИ РАБОТИ				
132	Направа на кофраж за колони.	м ²	0,00	18,16	0,00
133	Направа на кофраж за греди с дълбочина до 0.80м.самостоятелни.	м ²	0,00	18,16	0,00
134	Направа на кофраж за рампа.	м ²	0,00	18,16	0,00
	III. АРМАТУРНИ РАБОТИ				
135	Направа и полагане на обикновена армировка от Ст АІ /Ф/ 8мм-12мм по спецификация на конструктора.	кг.	0,00	1,64	0,00

19

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

136	Направа и полагане на обикновена армировка от Ст АIII /N/ 10мм.-12 мм.по спецификация на конструктора.	кг.	0,00	1,64	0,00
137	Направа и монтаж на закладни части за монтажа на парапета.	бр.	0,00	6,02	0,00
	IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ				
138	Доставка и полагане на бетон клас В20 за основи.	м ³	0,00	135,10	0,00
139	Доставка и полагане на бетон клас В20 за колони.	м ³	0,00	135,10	0,00
140	Доставка и полагане на бетон клас В20 за греди.	м ³	0,00	135,10	0,00
141	Доставка и полагане на бетон клас В20 за рампа.	м ³	0,00	135,10	0,00
	ОБЩО ПО ЕСМ - -Е1				663
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СЕНИ				749,77
	ЕСМ - -Е3 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				
	БЛОК "А" - НОВА ЧАСТ				
	ВЪНШНИ ВРАТИ				
54	Изработка, доставка и монтаж на външна еднокрила врата с плътно крило - стоманена конструкция, изолация от минерална вата 8 см и двустранна обшивка от листов ламирина с дебелина не по-малко от 1.2 мм с повърхностно покритие от оловен минимум и алкидна боя. Цветът на боята да съответствува на този на външните врати и решетки. Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 120/200 см. ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ1 - 1 БР.	м ²	2,40	312,76	750,62
	ПРОЗОРЦИ				

50



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

55	Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x80/140 + 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П4 - 21 бр.	м ²	98,40	126,48	12 445,63
56	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат	м ²	128,80	156,25	20 125,00

51

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160+80/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р4, К*4 - 28 бр.				
57	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от гранитни плочи 2 см. позволяващи влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /140+ 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П2 -2 бр.	м ²	6,40	126,48	809,47

52

[Handwritten signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

58	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ R2, K*2 - 5 бр.	м ²	15,00	156,25	2 343,75
59	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон Задължителни мерки от място!	м ²	10,08	126,48	1 274,92

53

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	ТИПОРАЗМЕР 120/ 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П5 - 14 бр.				
60	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР120/60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р5, К5 - 14 бр.	м ²	10,08	156,25	1 575,00

54



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

61	Еднокрил прозорец с отваряне на крилото на странична вертикална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 70/ 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П6 - 3 бр.	м ²	1,26	126,48	159,36
62	Стационарна мрежа против комари. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 70/60CM. ОЗНАЧЕНИЕ К6 - 3 бр.	м ²	1,26	17,60	22,18

55



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

63	Еднокрил прозорец с отваряне на крилото на странична вертикална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 70/115 CM. ОЗНАЧЕНИЕ П7 - 9 бр.	м ²	7,25	126,48	916,98
64	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна	м ²	7,25	156,25	1 132,81

56

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	пола.. ТИПОРАЗМЕР 70/115CM. ОЗНАЧЕНИЕ P7, К*7 - 9 бр.				
65	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	2,40	7,70	18,48
66	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	125,79	7,70	968,58
	БЛОК "А" - СТАРА ЧАСТ				
	ВРАТИ				
67	Изработка, доставка и монтаж на външна еднокрила остъклена врата изработена от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Вратата трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m ² K Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 110/210 см. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ11 - 1 БР.	м ²	2,31	159,49	368,42

58



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

68	Изработка, доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата, комбинирана с неотваряеми витрина и надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Дограмата трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 200+100/210+90 см. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ10 - 1 БР.	м ²	0,00	159,49	0,00
	ПРОЗОРЦИ				
69	Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани	м ²	9,60	126,48	1 214,21

58

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x80/140 + 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П4 -26р.				
70	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160+80/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р4, К*4 - 28 бр.	м ²	9,20	156,25	1 437,50

50



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

71	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 15 бр.	м ²	22,40	126,48	2 833,15
72	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола..	м ²	22,40	156,25	3 500,00

60

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	ТИПОРАЗМЕР140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р8, К8 - 16 бр.				
73	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9 - 4 бр.	м ²	9,60	126,48	1 214,21

61

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

74	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/160CM. ОЗНАЧЕНИЕ R9, K*9 - 4 бр.	м ²	9,60	156,25	1 500,00
75	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , комбиниран с неотваряема надстройка изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон	м ²	10,50	126,48	1 328,04

62



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 175/140+60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П11 - 3 бр.				
76	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 175/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р11, К*11 - 3 бр.	м ²	10,50	156,25	1 640,63

(3)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

77	Четирикрил прозорец с надстройка, със средна двукрила отваряема на странична вертикална ос част и надстройка, отваряема на долна хоризонтална ос, комбинирани със странични неотваряеми крила. Прозорецът се изработва от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът е комплектован с механизъм за отваряне на надстройката. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 62+125+62/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ П10 - 79 бр.	м ²	392,00	126,48	49 580,16
----	---	----------------	--------	--------	--------------

64

[Signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

78	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 62+125+62/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ R10, K*10 - 79 бр.	м ²	392,00	156,25	61 250,00
79	Трикрил прозорец с надстройка, със странично неотваряемо крило, с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и с отваряема надстройка на долна хоризонтална ос, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани	м ²	12,60	126,48	1 593,65

65

08/5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x70/140 + 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П12 - 3 бр.				
80	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140+70/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P12, K*12 - 3 бр.	м ²	12,60	156,25	1 968,75

66

35

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

81	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 170/140СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П13 - 1 бр.	м ²	2,38	126,48	301,02
82	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР	м ²	2,38	156,25	371,88

64

С/Б/3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	170/140CM. ОЗНАЧЕНИЕ P13, K*13 -1 бр.				
83	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	11,31	7,70	87,09
84	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	462,08	7,70	3 558,02
	БЛОК "Б"				
	ПРОЗОРЦИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ				
85	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от гранитни плочи 2см., позволяващи влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради.	м ²	70,47	126,48	8 913,05

68

07/5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150 /140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П1-15 БР. Прозорецът с означение П1* се изпълнява със стъклопакет с матирано стъкло и се монтират на посочените в проекта места, като се възстановяват старите размери на отворите за прозорци ТИПОРАЗМЕР 150 /140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П1* - 8 БР.				
86	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р1, К*1 - 35 бр.	м ²	131,16	156,25	20 493,75

69

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

87	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/180CM. ОЗНАЧЕНИЕ P14, K*14 - 2 бр.	м ²	12,60	156,25	1 968,75
88	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР	м ²	31,09	126,48	3 932,26

40



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9-17 бр. Прозорецът с означение П9* се изпълнява със стъклопакет с матирано стъкло. ТИПОРАЗМЕР 150 /160 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9* - 1 БР.				
89	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р9, К*9 - 4 бр.	м ²	60,58	156,25	9 465,63
90	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	101,56	7,70	782,01
	БЛОК "В"				
	ВРАТИ				

41

5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

91	Изработка, доставка и монтаж на външна плътна термоизолирана еднокрила врата от петкамерни PVC профили, с размери 100/210 см., с общ коефициент на топлопреминаване на профилите на рамката и плоскостта на крилото U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Вратата се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" За се предвиди заключване. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /210 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2 - 1 бр.	м ²	2,10	159,49	334,93
92	Изработка, доставка и монтаж на еднокрила изцялоостъклена със стъклопакет Al врата, с размери 110/ /210 см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнено крило и брава тип "Антипаник" Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 110/210 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ11 - 3 бр.	м ²	10,09	203,50	2 053,32
93	Изработка, доставка и монтаж на двукрила Al врата, комбинирана с неотваряема надстройка, остъклени със стъклопакет с матирано стъкло с размери 170/ /210 +70см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 170/210+70CM. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ14 - 1 бр.	м ²	4,76	203,50	968,66
	ПРОЗОРЦИ				

72

[Handwritten signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

94	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /140 +60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - 67 БР.	м ²	214,49	126,48	27 128,70
95	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на	м ²	214,49	156,25	33 514,06

43

С

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р2, К*2 - 67 бр.				
96	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 29 бр.	м ²	40,92	126,48	5 175,56

44

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

97	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР140/100CM. ОЗНАЧЕНИЕ R8, K8 - 29 бр.	м ²	40,92	156,25	6 393,75
98	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка- за съчетан монтаж Прозорците да са изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с	м ²	250,60	126,48	31 695,89

45

С/Б/3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	листов гипсокартон Задължителни мерки от място! При монтажа на дограмата се съчетават двата прозореца един до друг.ТИПОРАЗМЕР 120 /140 + 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПЗ - 112 БР.				
99	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, за съчетан монтаж. Щората се изработва от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана е с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 120/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ РЗ, К*З - 112 бр.	м ²	250,60	156,25	39 156,25
100	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	13,79	7,70	106,18
101	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	523,80	7,70	4 033,26

46
07/05

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	БЛОК "Г"				
	ВРАТИ				
102	Изработка, доставка и монтаж на външна плътна термоизолирана еднокрила врата от петкамерни PVC профили, с размери 100/210 см., с общ коефициент на топлопреминаване на профилите на рамката и плоскостта на крилото U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Вратата се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Да се предвиди заключване. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2* - 2 БР.	м ²	2,39	159,49	381,18
103	Изработка, доставка и монтаж на външна плътна термоизолирана еднокрила врата от петкамерни PVC профили, с размери 120/200см., с общ коефициент на топло преминаване на профилите на рамката и плоскостта на крилото U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Вратата се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Да се предвиди заключване. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 120 /200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В15 - 1БР.	м ²	0,00	159,49	0,00
104	Изработка, доставка и монтаж на двукрила Al врата, остъклена със стъклопакет с размери 160/ /210 см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР	м ²	3,70	203,50	752,95

48



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	160/210 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ7 -1 бр.				
105	Изработка, доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата изработена от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Вратата трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$ Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150/210 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ7* -1 бр.	м ²	3,24	159,49	516,75
	ПРОЗОРЦИ				
106	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно	м ²	266,13	126,48	33 660,12

78

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /140 +60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - 85 БР.				
107	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р2, К*2 - 85 бр.	м ²	266,13	156,25	41 582,81

49



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

108	Двукрил. прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка - за съчетан монтаж. Прозорците да са изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! При монтажа на дограмата се съчетават два прозореца един до друг. ТИПОРАЗМЕР 120/140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ПЗ -121 БР.	м ²	284,74	126,48	36 013,92
109	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, за съчетан монтаж. Щората се изработва от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана е с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на	м ²	284,74	156,25	44 490,63

80

805

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 120/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ РЗ, К*З -121 бр.				
110	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 120/60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П5 - 6 бр.	м ²	7,26	126,48	918,24

81

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

111	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР120/60CM. ОЗНАЧЕНИЕ P8, K8 - 16 бр.	м ²	7,26	156,25	1 134,38
112	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР	м ²	7,35	126,48	929,63

82

82

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	140/100CM. ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 7 бр.				
113	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР140/100CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р8, К8 - 7бр.	м ²	7,35	156,25	1 148,44



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

114	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9 - 16 бр.	м ²	36,75	126,48	4 648,14
115	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР	м ²	36,75	156,25	5 742,19

gh



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	150/160CM. ОЗНАЧЕНИЕ P9, К*9 -16 бр.				
116	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос за съчетан монтаж , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон При монтажа на дограмата се съчетават двата прозореца един до друг Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 115/100CM. ОЗНАЧЕНИЕ П14 - 14 бр.	м ²	14,74	126,48	1 864,32

85

85

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

117	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, за съчетан монтаж. Щората се изработва от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана е със стационарна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 115/100CM. ОЗНАЧЕНИЕ R14, K14 -14 бр.	м ²	14,74	156,25	2 303,13
118	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с	м ²	4,18	126,48	528,69

86



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 120/180СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П15 - 2 бр.				
119	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р15, К*15 - 2 бр.	м ²	4,18	156,25	653,13
120	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	25,51	7,70	196,43
121	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	615,41	7,70	4 738,66
	ЕСМ -ЕЗ - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				

88
88/3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	ПОКРИВИ И ПОДПОКРИВНИ ПРОСТРАНСТВА				
122	Изработка, доставка и монтаж на еднокрила врата с плътно крило - стоманена конструкция, изолация от минерална вата 8 см. и двустранна обшивка от листова ламарина с дебелина не по- малко от 1.2 мм. с повърхностно покритие от оловен миниум и алкидна боя. Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 120/200 см. ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ1 - 1 БР.	м ²	0,00	312,76	0,00
123	Изработка, доставка и монтаж на еднокрила врата с плътно крило - стоманена конструкция, изолация от минерална вата 8 см. и двустранна обшивка от листова ламарина с дебелина не по- малко от 1.2 мм. с повърхностно покритие от оловен миниум и алкидна боя. Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 90/200 см. ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ2 - 9 БР.	м ²	13,72	375,74	5 155,15
	ПРОЗОРЦИ				

88

С/5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

124	Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x60/140 CM. ОЗНАЧЕНИЕ П16 -1 бр.	м ²	2,52	126,48	318,73
125	Покривен прозорец на капандура прозорец с отваряне на горна хоризонтална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Задължителен вътрешен механизъм за отваряне на прозореца. Да се вземат	м ²	25,92	126,48	3 278,36

89



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 60/120СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ПК1 - 366р.				
126	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	2,40	7,70	18,48
127	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	16,00	7,70	123,20
	ОБЩО ПО ЕСМ -ЕЗ - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				563 503,13
	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕСМ - ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЧАСТ "ОВК"				
	I. ОТОПЛЕНИЕ				
147	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 500/80/80мм до 10 глидера на конзоли - за 10 глидера-716р.-593 глидера	бр.	71,00	125,07	8 879,97
148	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера на конзоли 1176р.-944 гл.	бр.	117,00	125,07	14 633,19
149	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера на конзоли - 926р.- 561 гл.	бр.	92,00	97,42	8 962,64
150	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера на конзоли - 1716р.-1021 гл.	бр	168,00	96,23	16 166,64
151	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера	бр	143,00	96,55	13 806,65

90

[Handwritten signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	на конзоли - 143бр.-863гл.				
152	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО - 1"	бр.	591,00	7,02	4 148,82
153	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за вертикалните щрангове АО - 1/2" и главната тръбна мрежа	бр.	107,00	9,61	1 028,27
154	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø16x2мм	м'	392,00	1,94	760,48
155	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка, Ø18x2мм	м'	97,00	3,24	314,28
156	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø20x2,25мм	м'	657,00	3,24	2 128,68
157	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø25x2,5мм за вертикални щрангове	м'	1082,00	7,12	7 703,84
158	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø32x3мм	м'	1019,00	8,64	8 804,16
159	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка, Ø40x4мм	м'	532,00	16,83	8 953,56
160	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка, Ø50x4,5мм	м'	217,00	23,49	5 097,33
161	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø63x6мм	м'	183,00	27,97	5 118,51
162	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø75x7,5мм	м'	195,00	50,27	9 802,65
163	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø90x8,5мм	м'	435,00	50,27	21 867,45

91



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

164	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø110x10мм	м'	535,00	75,61	40 451,35
165	Доставка и монтаж на колена за тръба Ø25мм	бр.	14,00	3,68	51,52
166	Доставка и монтаж на колена за тръба Ø32мм	бр.	5,00	4,53	22,65
167	Също, но за тръба Ø40мм	бр.	4,00	2,48	9,92
168	Също, но за тръба Ø50мм	бр.	5,00	3,93	19,65
169	Също, но за тръба Ø63мм	бр.	6,00	6,78	40,68
170	Също, но за тръба Ø75мм	бр.	13,00	11,85	154,05
171	Също, но за тръба Ø90мм	бр.	12,00	11,85	142,20
172	Също, но за тръба Ø110мм	бр.	18,00	22,11	397,98
173	Доставка и монтаж на термостатен радиаторен вентил 1/2"	бр.	592,00	23,75	14 060,00
174	Доставка и монтаж на скоби за вертикални щрангове	бр.	1655,00	2,13	3 525,15
175	Доставка и монтаж на шибърен кран 1/2", усилен, с изпразнител	бр.	4,00	10,76	43,04
176	Също, но 3/4"	бр.	24,00	20,08	481,92
177	Също, но 1"	бр.	10,00	15,80	158,00
178	Също, но 1 1/4"	бр.	92,00	23,33	2 146,36
179	Също, но 1 1/2"	бр.	66,00	40,66	2 683,56
180	Също, но 2"	бр.	22,00	35,38	778,36
181	Изработка и монтаж на метална конструкция за укрепване на главни тръби	кг	775,00	4,14	3 208,50
182	Доставка и полагане на полиетилена тръба с алуминиева вложка Ø16x2мм за радиаторни връзки - аншлуси	м'	1791,00	9,72	17 408,52
183	Доставка и монтаж на тапи за източване 1/2"	бр.	66,00	8,10	534,60
184	Доставка и полагане на топлинна изолация на тръби с диаметър Ø20мм до Ø110мм	м'	2282,00	3,03	6 914,46
185	Монтаж на конструкцията	кг	125,00	0,36	45,00
186	Извършване на хидравлична проба на плътност на тръбната мрежа.	м'	5250,00	0,22	1 155,00

92

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

187	Ефективна проба на радиатори и съществуващи лири	бр.	595,00	1,08	642,60
188	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø32 на Ø25 мм		31,00	21,39	663,09
189	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø40 на Ø25мм		17,00	7,12	121,04
190	Също, но за тръба Ø40 на Ø32 мм	бр.	14,00	4,21	58,94
191	Също, но за тръба Ø40 на Ø40 мм	бр.	4,00	7,12	28,48
192	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø50 на Ø20 мм	бр.	2,00	9,29	18,58
193	Също, но за тръба Ø50 на Ø32 мм	бр.	16,00	10,04	160,64
194	Също, но за тръба Ø50 на Ø40 мм	бр.	8,00	4,97	39,76
195	Също, но за тръба Ø50 на Ø50 мм	бр.	1,00	5,72	5,72
196	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø63 на Ø25 мм	бр.	3,00	12,13	36,39
197	Също, но за тръба Ø63 на Ø32 мм	бр.	15,00	12,13	181,95
198	Също, но за тръба Ø63 на Ø40 мм	бр.	14,00	8,14	113,96
199	Също, но за тръба Ø63 на Ø50 мм	бр.	6,00	8,14	48,84
200	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø75 на Ø20 мм	бр.	2,00	13,83	27,66
201	Също, но за тръба Ø75 на Ø25 мм	бр.	1,00	13,83	13,83
202	Също, но за тръба Ø75 на Ø32 мм	бр.	22,00	15,66	344,52
203	Също, но за тръба Ø75 на Ø40 мм	бр.	15,00	11,77	176,55
204	Също, но за тръба Ø75 на Ø50 мм	бр.	6,00	11,51	69,06
205	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø90 на Ø25 мм	бр.	2,00	17,82	35,64
206	Също, но за тръба Ø90 на Ø32 мм	бр.	24,00	17,82	427,68
207	Също, но за тръба Ø90 на Ø40 мм	бр.	21,00	15,34	322,14

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

208	Също, но за тръба Ø90 на Ø50 мм	бр.	4,00	15,56	62,24
209	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø110 на Ø32 мм	бр.	1,00	29,19	29,19
210	Също, но за тръба Ø110 на Ø40 мм	бр.	1,00	29,19	29,19
211	Също, но за тръба Ø110 на Ø50 мм	бр.	1,00	29,19	29,19
212	Направа и монтаж на отоплително тяло от гладка тръба 2" - 2 реда x 2м	бр.	1,00	66,69	66,69
213	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 100 мм	бр.	8,00	220,32	1 762,56
					0,00
	II. Демонтажни работи				0,00
214	Демонтаж на панели радиатори със строителна височина Н = 500мм	бр.	71,00	2,16	153,36
215	Демонтаж на чугунени радиатори с размери 600/200/60мм.	бр.	523,00	4,32	2 259,36
216	Демонтаж на радиаторни връзки 1/2"	м'	1795,00	0,32	574,40
217	Демонтаж на вертикални щрангове	м'	3425,00	0,54	1 849,50
218	Демонтаж на обезвъздушители тръби 1/2"	м'	470,00	0,54	253,80
219	Демонтаж на радиаторни конзоли	бр.	1800,00	0,54	972,00
					0,00
	III. Стрителни работи				0,00
220	Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5x5см за скриване на радиаторни връзки - аншлуси	м'	1079,00	0,87	938,73
221	Закриване - замазване на улей с размери 5см/5см в тухлен зид	м'	1079,00	4,76	5 136,04
222	Пробиване на дупки в стоманобетонна плоча . плоча Ø50 до Ø60 мм	бр.	540,00	4,67	2 521,80
	IV. Циркулационна помпа				
223	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Дебит V = 5,0м3/ч Напор Н = 3	бр.	1,00	1667,52	1 667,52

gh

08/5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

	М.В.СТ.				
224	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду 75 мм	бр.	1,00	70,20	70,20
	IV. Слънчева система от слънчеви колектори за производство на топла вода				
225	Доставка и монтаж на вакуумно-тръбен панел - слънчеви колектори PS с нагревна повърхност 2 м ²	бр.	48,00	913,64	43 854,72
226	Доставка и монтаж на слънчева система в комплект с бойлер 150л.	бр.	0,00	1625,94	0,00
	Допълнителни СМР по соларна инсталация				
1	Доставка и монтаж на комбиниран бойлер с ел. нагревател и една серпентина с вместимост 1000 литра, комплект с предпазен клапан	бр.	6,00	4399,00	26 394,00
2	Доставка и монтаж на обезвъздушител за соларна инсталация 1/2", к-т със сферичен спирателен вентил 1/2"	бр.	12,00	17,15	205,80
3	Доставка и монтаж на соларна помпена група, включваща:		0,00		0,00
	- циркуляционна помпа с параметри: L=4,80m ³ /h; H=12,0m H ₂ O	бр	1,00	2691,00	2 691,00
	- спирателен кран 2"	бр	5,00	73,10	365,50
	- възвратен клапан 2"	бр	1,00	54,40	54,40
	- филтър 2"	бр	1,00	74,80	74,80
	- предпазен клапан 2"	бр	1,00	198,90	198,90
4	Доставка и монтаж на табло за управление на соларно поле	бр	1,00	3610,00	3 610,00
5	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 150л.	бр.	1,00	542,10	542,10
6	Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4", 6 bar	бр.	1,00	22,50	22,50

95



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“

7	Доставка и монтаж на спирателен кран с холендър 1"	бр.	24,00	31,20	748,80
8	Спирателен кран с холендър 3/4"	бр.	12,00	19,20	230,40
9	Доставка и монтаж на обезвъздушител прав 1/2"	бр.	6,00	20,15	120,90
10	Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 32	бр.	3,00	99,00	297,00
11	Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 25	бр.	1,00	87,00	87,00
12	Доставка и монтаж на тръба St - ф 60.3x3.6	м.л.	90,00	38,00	3 420,00
13	Доставка и монтаж на тръба St - ф 48.3x3.6	м.л.	15,00	36,10	541,50
14	Доставка и монтаж на тръба St - ф 42.4x3.6	м.л.	72,00	28,50	2 052,00
15	Доставка и монтаж на тръба St - ф 33,7x3,6	м.л.	30,00	22,80	684,00
16	Доставка и монтаж на тръба St - ф 26.9x3.2	м.л.	50,00	19,00	950,00
17	Доставка и монтаж на изолация ф 60 x 9	м.л.	90,00	3,04	273,60
18	Доставка и монтаж на изолация ф 48 x 9	м.л.	15,00	2,26	33,90
19	Доставка и монтаж на изолация ф 42 x 9	м.л.	72,00	2,05	147,60
20	Доставка и монтаж на изолация ф 35 x 9	м.л.	30,00	1,84	55,20
21	Доставка и монтаж на изолация ф 28 x 9	м.л.	50,00	1,47	73,50
22	Доставка и полагане на кабел 2x0,75mm ²	м.л.	60,00	2,08	124,80
23	Топлоносеща течност пропилен гликол	л	600,00	8,50	5 100,00
	ОБЩО ЗА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕСМ - ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				347 476,35
	ВСИЧКО :				2 142 909,19
	ДДС 20%:				428 581,84
	ОБЩО С ДДС:				2 571 491,02

96

[Signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ОПИС

на разходите по проект „Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма

№	Актив	Балансова стойност (лв.)
1	Държавна такса за издаване на Разрешение за ползване № СТ-05-2073 от 25.11.2013г. на ДНСК - София	1 000,00
2	Изготвяне на инвестиционни проекти за привеждане на помещенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”ЕООД в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания на предвиденото за закупуване медицинско оборудване в рамките на проект на Община Казанлък: „Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък	13 824,00
3	Осъществяване на авторски надзор по смисъла на чл.162 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”ЕООД в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания на предвиденото за закупуване медицинско оборудване в рамките на проект на Община Казанлък: „Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък	4 800,00
4	Упражняване на строителен надзор за обект „Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”ЕООД в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания на предвиденото за закупуване медицинско оборудване в рамките на проект на Община Казанлък: „Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“	2 940,00
ОБЩА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ:		22 564,00

98



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОПИС

на извършените разходи по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр.Казанлък“ в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд

№	Актив	Балансова стойност (лв.)
1	Осъществяване на авторски надзор по смисъла на чл.162 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр.Казанлък	18 000,00
2	Упражняване на строителен надзор за обект „Строително-монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр.Казанлък“	18 000,00
	ОБЩА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ:	36 000,00



98

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ"

(Приет с Решение 138/05.10.10 г. на ОбС - Казанлък, изм. с Решение № 230/30.07.2009 год. на ОбС – Казанлък, изм. с Решение №1160/17.12.2014 год. на ОбС Казанлък)

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1. Наименованието на дружеството е "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Христо Стамболски" ЕООД.

Чл.2.Седалище и адрес на управление на дружеството: гр.Казанлък, община Казанлък, ул."Старозагорска" № 16.

Чл.3.Дружеството се образува за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството е с предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ, както и извършване на здравни дейности, свързани с обслужването на пациентите.

III. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък, със седалище и адрес на управление ул."Розова долина" № 6, дан.№ BG000817778, ЕИК 000817778 .

IV. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. В Дружеството могат да участват физически и юридически лица: лица, приети за съдружници с решение на Едноличния собственик по реда, предвиден в настоящия Учредителен акт.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7.(1) Дружеството има капитал в размер на 6 762 979 лв. (шест милиона седемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и девет лева), съставен, както следва:

99



ПРОЕКТ

а) 945 000 лв. /деветстотин четиридесет и пет хиляди/ - първоначален капитал, внесен при учредяване на дружеството;

б) 1,00 лв. (един лев) - внесени в брой, с оглед разпоредбата на чл.117 ал.1, предл.2 от ТЗ:

➤ 0,10 лв.(десет стотинки), внесени в брой, в изпълнение на Решение взето на заседание, проведено на 28.05.2014 год.на ОбС-Казанлък;

➤ 0,90 лв. (деветдесет стотинки), внесени в брой, в изпълнение на Решение взето на заседание, проведено на 17.12.2014 год. ОбС-Казанлък;

в) 5 817 978 лв. (пет милиона осемстотин и седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева) под формата на непарични /апортни/ вноски, както следва:

➤ 2 660 817,90 лв. (два милиона шестстотин и шестдесет хиляди осемстотин и седемнадесет лева и деветдесет стотинки) под формата на непарична /апортна/ вноска на движими вещи /медицинска апаратура и медицински инструменти/ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013год.“, в изпълнение на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД гр.Казанлък“ :

№	Оборудване	стойност (лв.)
1	Компютърен томограф - 1 бр., модел Optima CT520	819 999,60
2	Видеобронхоскоп - 1 бр., модел Olympus	83 875,20
3	Дигитален рентгенов апарат графичен - 1 бр., модел Universal X Plus LP DR	366 366,00
4	Мобилен рентгенов апарат (кугел) - 1 бр., модел Symply LP 3.5	28 536,00
5	Ехограф комбиниран с цветен доплер за кардиология - 1 бр., модел Esaote/MyLab 50X Vision	59 880,00
6	Ехограф за АГО с цветен доплер - 1 бр., модел Esaote/MyLab 50X Vision	65 760,00
7	Ехограф комбиниран с цветен доплер за отделение по вътрешни болести - 1 бр., модел SonoAceR7	38 400,00
8	ЕЕГ (Електроенцефалограф) - 1 бр., модел Neuron-Spectrum-4/EPM	13 680,00
9	Холтер за артериално налягане - 1 бр., модел ABPM	3 180,00
10	Холтер за ритъмни нарушения - 1 бр., модел BTL CardioPoint-Holter H300	5 880,00
11	Кардиомонитори - 2 бр., модел EDAN iM80	14 822,40
12	Пациентен монитор - 28 бр., модел CareVue 50	49 728,00
13	Биохимичен анализатор - 1 бр., модел SPIN 640	55 800,00
14	Хематологичен анализатор - 1 бр., модел Quintus	36 540,00

ПРОЕКТ

15	Кръвногазов анализатор - 1 бр., модел RAPID Lab 348	20 640,00
16	Автоматичен коагулометър - 1 бр., модел D.C.Analyzer	28 920,00
17	Респиратори - 2 бр., модел Servo I	117 600,00
18	Хирургически инструменти за лапароскопска и конвенционална хирургия - 1 компл., производители: Rudolf, Richard Wolf, Erbe	20 028,00
19	Хемодиализни апарати - 6 бр., модел 4008 S Classic	134 748,00
20	Система за обратна осмоза с 3 броя колони - 1 бр., модел Aqua B	46 560,00
21	Анестезиологични апарати - 2 бр., модел Avance	133 776,00
22	Анестезиологичен апарат - универсален - 1 бр., модел Siesta iTS	105 600,00
23	Лапароскопски набор апарати за диагностика и лечение - 1 компл., модел Olympus	127 607,10
24	Операционна лампа с 2 освет. тела - 1 бр., модел iLED 5/3	49 800,00
25	Операционна лампа с 1 освет. тяло - 1 бр., модел iLED 5	30 960,00
26	Подвижна операционна лампа - 1 бр., модел TruLight 5500 Mobile	18 600,00
27	Операционни маси за хирургия - 2 бр., модел ALVO ETIUDA 4-02	71 760,00
28	Операционна маса за АГО - 1 бр., модел ALVO ETIUDA 4-02	35 880,00
29	Монитор за новородено - 1 бр., модел CareVue 50	2 001,60
30	Кардиофетален монитор - 4 бр., модел BT-350	14 760,00
31	Детски пациентен монитор - 1 бр., модел S90	2 976,00
32	Ултразвуков инхалатор - 1 бр., модел F - 208.00	2 274,00
33	Кувьоз - 1 бр., модел Thermocare Vita	36 000,00
34	Електромиограф - 1 бр., модел Neuron-MEP-4	17 880,00
	ОБЩА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ:	2 660 817,90

➤ 585 669.08 лв. (петстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и девет лева и осем стотинки) под формата на непарична /апортна/ вноска, представляваща балансовата стойност на всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“ за реализацията на проект „Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“:

ПРОТОКОЛ №1

ПРОЕКТ

Описание	ед.мярка	Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия месец	
		количество	Стойност /лева/
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
Демонтаж на съществуващи вътрешни врати	бр.	40,00	279,20
Демонтаж на леки преградни стени	бр.	3,00	17,64
Демонтаж на дървени двукатни прозорци с надстройка	бр.	38,00	264,48
Разбиване на съществуваща тухлена зидария с дебелина 12 см.	м2	26,00	180,96
Просичане и разширяване на отвори в зидария с дебелина 25 см.	м3	5,00	228,10
Демонтаж на съществуваща фаянсова облицовка	м2	473,00	1 508,87
Демонтаж на съществуваща настилка от подова керамика	м2	157,00	500,83
Демонтаж на съществуваща настилка от балатум	м2	43,00	86,43
Сваляне на съществуващо покритие от полимерна боя (латекс) от стени и тавани	м2	1 320,00	3 880,80
Сваляне на съществуващо покритие от блажна боя от стени и тавани	м2	347,00	1 259,61
Изчукване на съществуващи компрометирани мазилки по стени и тавани	м2	399,00	1 635,90
Извозване на строителни отпадъци от обекта	м3	68,00	1 683,00
Нови преградни стени от газобетоннови блокчета с дебелина на стената 12.5 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м2	55,00	1 924,45
Нови преградни стени от газобетоннови блокчета с дебелина на стената 25 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м3	2,50	502,90
Оформяне на страници на прозорци, от влагоустойчив гипсокартон при подмяна на дограмата	м2	26,00	1 190,80

109
C 3

ПРОЕКТ


Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П1 - 14 бр. /Реален размер на прозорците 131/195./	м2	35,70	5 176,86
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р1, К*1 - 18 бр. /Реален размер на щорите 127/192./	м2	31,72	4 112,18
Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П1 12 бр. /Реален размер на прозорците 131/195./		30,60	4 437,31

103


ПРОЕКТ

Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P1, К*1 14 бр. /Реален размер на щорите 127/192./		29,28	3 795,86
Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - бр.1 /Реален размер на прозорец 140/195./		2,73	395,88
Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! При монтажа на дограмата се съчитават двата прозореца един до друг.ТИПОРАЗМЕР 120 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПЗ -2бр. /Реален размер на съчетания		4,29	622,09

104



ПРОЕКТ

прозорец 220/195./			
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола..ТИПОРАЗМЕР 150/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р2, К*2 1бр. /Реален размер на щората 136/192./		2,61	338,36
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола..ТИПОРАЗМЕР 115/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р3, К*3 2 бр. /Реален общ размер на щорите 216/192./		4,15	538,01

105
C 8/3

ПРОЕКТ

Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с комбинирано отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x80/130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П4 7 бр. /Реален размер на прозорците 228/209./		33,36	4 837,53
Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и долна хоризонтална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /130 + 70CM. ОЗНАЧЕНИЕ П2 2 бр. /Реален размер на прозорците 178/198./		7,05	1 022,32
Ролетна щора против комари. . Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 230/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ К*4 - 7 бр. /Реален размер на щорите 70/120./		5,88	257,66
Общо част АРХИТЕКТУРА			42 413,39
II- ЧАСТ В и К			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			



ПРОЕКТ

Водопровод			
Демонтаж			
Поцинковани тръби ф1/2"	м	21,00	42,21
Също ф3/4"	м	80,00	160,80
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	12,00	63,12

108
108

ПРОЕКТ

Смесителна батерия за душ	бр.	1,00	5,26
Бойлер 50л	бр.	2,00	20,10
Чугунени тръби ф100	м	4,00	24,76

108



ПРОЕКТ

Железни тръби ф50	м	10,00	54,10
PVC тръби ф50	м	5,00	13,00
Клозетно седало	бр.	1,00	8,00
Тоалетна мивка	бр.	7,00	56,00
Мивка алпака	бр.	6,00	48,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Поцинковани тръби ф1/2"	м	5,00	10,05
Също ф3/4" /верт.клонове/	м	9,00	18,09
Полипропиленови тръби ф20	м	15,00	30,00
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	4,00	21,04
Демонтаж			
PVC тръби ф50	м	10,00	26,00
Тоалетна мивка	бр.	4,00	32,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
Поцинковани тръби ф1/2"	м	5,00	10,00
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	2,00	10,00

109

ПРОЕКТ

Железни тръби ф50	м	5,00	10,00
Тоалетна мивка	бр.	2,00	16,00
ПОМЕЩЕНИЯ №№8 И 13-І ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	2,00	10,52
Тоалетна мивка	бр.	2,00	16,00
ОБЩО ЧАСТ ВИК			705,05
IV. Част ИМГ ТМО			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Демонтаж на МВМГ	бр.	8,00	180,00
Демонтаж (открит) на медна тръба	м	80,00	128,00
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			0,00
Демонтаж на МВМГ	бр.	18,00	162,00
Демонтаж (открит) на медна тръба	м	95,00	152,00
Общо за част ИМГ ТМО			622,00
V. Част ОВК			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на чугунени радиатори стар модел 600/200 мм	бр	19,00	997,50
Демонтаж радиаторни връзки ½"	мл	40,00	210,00
Демонтаж радиаторни конзоли	бр	40,00	63,20
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на панелни радиатори-двупанелни L= 1000 мм	бр	7,00	294,00
Демонтаж на радиаторни връзки ½"	мл	20,00	105,00
Демонтаж на вертикални щрангове ¾"	мл	15,00	78,75
Демонтаж обезвъздушителна тръба ½"	мл	15,00	78,75
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на чугунени радиатори	бр	16,00	840,00
Демонтаж на радиаторни връзки ½"	мл	50,00	262,50
общо за част ОВК			2 929,70
III. Част ЕЛЕКТРО			
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	220,00	539,00
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	90,00	238,50
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	132,00	323,40
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	240,00	636,00
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	10,00	29,00
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2х1,5мм2	м	12,00	29,16
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х1,5мм2	м	120,00	348,00
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х2,5мм2	м	240,00	895,20
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х10мм2	м	10,00	346,80

ПРОЕКТ

Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	1 220,00	3 196,40
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	1 004,00	2 710,80
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	50,00	169,00
Доставка и полагане PVC тръба 50мм	м	60,00	304,20
Доставка и изтегляне проводник CBT 2x1,5мм2	м	170,00	413,10
Доставка и изтегляне проводник CBT 3x1,5мм2	м	1 050,00	3 045,00
Доставка и изтегляне проводник CBT 3x2,5мм2	м	850,00	3 170,50
Доставка и изтегляне проводник CBT 5x2,5мм2	м	86,00	441,18
Доставка и изтегляне проводник CBT 3x4мм2	м	68,00	402,56
Доставка и изтегляне проводник CBT 5x6мм2	м	50,00	597,00
Доставка и изтегляне проводник CBT 5x35мм2	м	60,00	3 539,40
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	595,00	1 558,90
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 23мм	м	400,00	1 080,00
Доставка и полагане PVC тръба 50мм	м	120,00	608,40
Доставка и изтегляне проводник CBT 2x1,5мм2	м	55,00	133,65
Доставка и изтегляне проводник CBT 3x1,5мм2	м	540,00	1 566,00
Доставка и изтегляне проводник CBT 3x2,5мм2	м	400,00	1 492,00
Доставка и изтегляне проводник CBT 5x16мм2	м	60,00	1 635,00
Доставка и изтегляне проводник CBT 5x35мм2	м	60,00	2 916,60
Общо за част ЕЛЕКТРО			32
			364,75
СУМА:			79
			034,89
ДДС:			15
			806,98
ОБЩО ВСИЧКО:			94
			841,86

ПРОТОКОЛ №2

Описание	ед.мярка	Извършено СМР за месеца	
		количество	Стойност /лева/
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
Демонтаж на съществуващи вътрешни врати	бр.	3,00	20,94
Просичане и разширяване на отвори в зидария с дебелина 25см.	м3	1,50	68,43
Демонтаж на съществуваща фаянсва облицовка	м2	40,00	127,60
Демонтаж на съществуваща настилка от подова керамика	м2	70,00	223,30
Сваляне на съществуващо покритие от полимерна боя (латекс) от стени и тавани	м2	339,00	996,66

ПРОЕКТ

Събиране и изнасяне на строителни отпадъци	м3	17,10	436,39
Извозване на строителни отпадъци от обекта	м3	17,10	423,23
Демонтаж на желязна решетка	кг	55,00	55,55
НОВИ ВИДОВЕ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ			
ЗИДАРСКИ РАБОТИ			
Нови преградни стени от газобетонкови блокчета с дебелина на стената 12.5 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м2	12,85	449,62
Нови преградни стени от газобетонкови блокчета с дебелина на стената 25 см. на тънка fuga на лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 МПа, клас на плътност D= 500 кг/м3	м3	0,95	191,10
Монтажни щурцове над отвори с дължина над 1.50 м.	м3	0,50	74,68
Модулен окачен таван от гладки минерал фазерни пана с р-р 600/600 мм, обработени с антистатично и антибактерицидно повърхностно покритие, вкл. скарата за окачване	м2	117,95	4 283,94
Също, но с влагоустойчиви пана	м2	25,45	999,93
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
Антистатична, компактна, без fugи PVC облицовка на базата на винил с полиуретаново покритие на повърхността, обработена срещу бактерии и гъбични образувания-устойчива на химикали и дезинфекционни разтвори, подходяща за болнични заведения, вкл. скарата за окачване	м2	437,54	19 636,80
Стандартен профил за преход между окачен таван и стени	м1	162,74	781,15
Облицовка от гладки фаянсови плочи I-во качество на лепилен разтвор	м2	113,85	4 437,87
PVC ъгли за оформяне на ръбове при фаянсова облицовка	м1	34,50	200,10
Оформяне на вертикални комуникации, преминаващи, преминаващи през етажа от влагоустойчив гипсокартон на метална конструкция	м2	35,65	1 368,60
Оформяне на страници на прозорци, от влагоустойчив гипсокартон при подмяна на дограмата	м2	3,90	178,62
Подпрозоречни плотове от гранитни плочи с деб. 2 см. на масивна основа	м2	9,05	515,76

ПРОЕКТ

МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на Антистатична, компактна, без фуги PVC облицовка или фаянсова облицовка	м2	585,37	6 731,76
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на гипсова шпакловка и грунд под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	1 866,66	21 466,59
Полагане на гипсова шпакловка под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	1 866,66	15 493,28
Нова мазилка - вароциментова по компрометирани участъци на същ. мазилка	м2	579,60	5 419,26
Двукomпонентно покритие по стени на базата на модифицирана епоксидна смола, устойчиво на химикали и дезинфекционни разтвори, без остатъчна миризма	м2	141,81	6 381,45
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ			
Настилка от плочи нехлъзгащ гранитогрес на лепило	м2	367,00	15 524,10
Цокъл (первази)от плочи нехлъзгащ гранитогрес	м2	34,48	2 641,17
Компактна, антистатична, безфугова PVC листова настилка на базата на винил с полиуретаново покритие на повърхността, обработена срещу бактерии и гъбични образувания –износоустойчива, устойчива на изтриване-0.14мм по EN660(клас на износоустойчивост K5) устойчива на химикали и дезинфекционни разтвори, подходяща за болнични заведения, без остатъчна миризма-положена върху съществуваща венецианска мозайка Да се комбинира с мрежа от медни ленти, като се достига общо за настилната изолационно съпротивление от 10^4 - 10^6 ома. Преходът от под към стени се осъществява чрез холкер	м2	106,59	10 394,66
Също, но без мрежа от медни ленти	м2	16,02	1 252,92
Полагане на стандартен профил - холкер за преход между подово и стенно покритие при антистатичните покрития	м1	97,06	842,48
Стандартен профил за завършване на антистатично стенно покритие	м1	97,06	1 027,87
Почистване, изцикляне и рехабилитиране на съществуващата настилка от монолитна мозайка	м2	210,45	8 838,90

113

ПРОЕКТ

Полагане на фина саморазливна изравнителна циментова замазка под настилки	м2	489,61	4 817,76
Алуминиеви профили за оформяне на преходи при смяна на вида на настилната	м1	37,30	418,51
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
Грундиране на стени и тавани под вододисперсна полимерна боя	м2	1 960,99	3 510,17
Боядисване с антибактерицидна вододисперсна полимерна боя по стени и тавани	м2	1 960,99	11 275,69
СТРОИТЕЛНО - ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ			
Доставка и монтаж на защитна стенна ръкохватка от метален профил със защитно покритие с височина 20-25 см., монтирана по дългите страни на коридора на височина не по-малко от 0.70 м. от готов под	м1	105,00	2 684,85
СТОЛАРСКИ РАБОТИ			
ВЪТРЕШНИ ВРАТИ			
Вътрешна плътна двукрила Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В2 2 бр.	м2	5,84	942,11
Вътрешна плътна двукрила летяща Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В3 1 бр.	м2	2,92	471,05
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло двукрила летяща Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се взема мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ.	м2	8,76	1 413,16



ПРОЕКТ

ОЗНАЧЕНИЕ В4 3 бр.			
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 90 /210 см. -Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! Да се предвиди секретна брава за помещението на операционния екип ТИПОРАЗМЕР 90/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В5 - 4бр.	м2	7,56	1 219,58
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 70 /200 см. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 70/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В8 - 1 бр.	м2	1,40	225,85
Вътрешна плътна еднокрила плъзгаща се Al врата, с размери 70 /200 см. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 70/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В9 - 2 бр.	м2	2,80	451,70
Вътрешна изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло еднокрила плъзгаща се Al врата, с размери 90 /210см. Механизъм за заключване на вратата.Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 70/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В10 - 1 бр.	м2	1,89	304,89
Вътрешна изцяло остъклена със стъклопакет с матирано стъкло двукрила Al врата,комбинирана с неотваряема витрина с надстройка, с размери 240/210+90см. Вратата е самозатваряща се, с димоуплътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 240/210+90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ3 1 бр.	м2	7,20	1 422,29
Вътрешна изцяло остъклена със стъклопакет с матирано стъкло двукрила Al врата,комбинирана с с надстройка, с размери 160/210+90см. Вратата е самозатваряща се, с димоуплътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата.	м2	4,80	948,19

115


ПРОЕКТ

Задължително да се вземаг мерки от място ! ТИПОРАЗМЕР 160/210+90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ6 - 1 бр.			
Параванна преграда, изработена от PVC профили и остъклена със стъклопакет с матирано стъкло 6 мм. с размер 200/160 см. . Преградата да се монтира на 10 см. от ниво готов под. ТИПОРАЗМЕР 200/ 160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ППЗ - 2 бр.	м2	6,40	565,31
Параванна преграда, изработена от PVC профили и остъклена със стъклопакет с матирано стъкло 6 мм. с размер 200/160 см. Преградата да се монтира на 10 см. от ниво готов под. ТИПОРАЗМЕР 85/ 160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ППЗ - 2 бр.	м2	2,72	240,26
ПРОЗОРЦИ И ЩОРИ			
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р1, К*1 - 18 бр.	м2	14,00	1 814,96
Вътрешен двукрил прозорец с плъзгащи се крила, изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло с размер 150 (2 бр. по 90 см.) /90 см. .Прозорецът да се комплектова с 2 бр. подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. Задължително да се вземат мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 15090СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ПП1 - 2 бр.	м2	2,70	391,53
Вътрешен прозорец - витрина, изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло с размер 200/90 см. .Прозорецът да се комплектова с 2 бр. подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. Задължително да се вземат мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 200/ 90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ПП2	м2	3,60	522,04



ПРОЕКТ

	РАЗНИ			
	ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"			
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 70/200 CM ОЗНАЧЕНИЕ -НВ1 1 бр.		1,40	295,65	
Изработка, доставка и монтаж на вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата ТИПОРАЗМЕР 80/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ -НВ2 1 бр.		1,68	354,78	
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от MDF плоскости, с покритие- фолио, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори, използвани в болничните сгради Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 80/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ -НВ3 1 бр.		1,68	354,78	

118
С/С

ПРОЕКТ

Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата ТИПОРАЗМЕР 90/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ НВ4 1 бр.		1,80	380,12
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна двукрила врата (тясно и широко крило) с рамкови крила, с отвори затворени с табли , изработена от масивен дървен иглолистен материал. Вратата се изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата, с дебелина на листовото покритие в съответствие с указанията на проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата. ТИПОРАЗМЕР 130/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ НВ5 1 бр.		2,60	549,07
Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна еднокрила врата с рамково крило с отвори затворени с табли , изработена от MDF плоскости, с покритие- фолио, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори, използвани в болничните сгради Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 90/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ -НВ6 1 бр.		1,80	380,12
Реставрация на вътрешна еднокрила врата с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата - по указания в проекта по част "Лъчезащита". След оценка на съответствието на защитните функции на вратата на изискванията в съответствие с параметрите на новата апаратура при необходимост се изпълнява допълнително ново защитно покритие с оловен лист, вкл. по касата и первазите на вратата. Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за		1,40	295,65

118

СХ 3

ПРОЕКТ

метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата ТИПОРАЗМЕР 70/200 CM ОЗНАЧЕНИЕ PB1* 1 бр.			
Реставрация на вътрешна еднокрила врата с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата - по указания в проекта по част "Лъчезащита". След оценка на съответствието на защитните функции на вратата на изискванията в съответствие с параметрите на новата апаратура при необходимост се изпълнява допълнително ново защитно покритие с оловен лист, вкл. по касата и первазите на вратата. Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата страна. ТИПОРАЗМЕР 80/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ PB2 1 бр.		1,60	307,23
Реставрация на вътрешна двукрила (с тясно и широко крило) врата с лъчезащитно покритие от оловен лист, положен включително по касата и первазите на вратата - по указания в проекта по част "Лъчезащита". След оценка на съответствието на защитните функции на вратата на изискванията в съответствие с параметрите на новата апаратура при необходимост се изпълнява допълнително ново защитно покритие с оловен лист, вкл. по касата и первазите на вратата. Повърхностна обработка - боядисване с автоемайллак за метал. Вратата да се оборудва със секретна брава, с дръжка за отваряне само от едната страна и фиксирана метална топка от другата страна. ТИПОРАЗМЕР 130/210 CM ОЗНАЧЕНИЕ PB5* 1 бр.		2,60	499,25
Двукрила Al врата, комбинирана с неотваряема надстройка, остъклени с 6 мм. прозрачно стъкло с размери 200/210 +90 см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнени крила и брава тип "Антипаник" Врпата се монтира непосредствено до		5,80	935,66

119



ПРОЕКТ

конструктивна fuga между бл.ок "Б" и блок "А" ТИПОРАЗМЕР 200 /210 + 90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ1 1 бр.			
Вътрешна плътна еднокрила Ал врата, с размери 100/210 см. -.Врата на стълбищната клетка се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Врпата се монтира непосредствено до конструктивна fuga и касата ѝ се състои от две части. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /210 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2 1 бр.		2,10	414,83
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р1, К*1 14 бр.		6,21	805,06
Изработка , доставка и монтаж на вътрешен неотваряем защитен прозорец, състоящ се от лъчезащитна рамка и специално лъчезащитно стъкло по изчисления и указания на проекта по част "Лъчезащита" с размер 200/80 см. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100/80 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ НР1 1 бр.		0,80	116,01
Реставрация на вътрешен неотваряем защитен прозорец с размери 60 / 40 см. Да се извърши задължителна проверка на съответствието на лъчезащитните качества на прозореца в сравнение с изискванията за новата апаратура. В случай на несъответствие да се прецени, дали да се предприемат допълнителни мерки за лъчезащита или да се изработи, достави и монтира нов прозорец. В случай на нова доставка и монтаж, прозорецът да бъде с по- големи размери 100/80 см. ТИПОРАЗМЕР 60/40 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ РП 2* 1 бр.		0,80	145,18

1920



ПРОЕКТ

Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 140/210 см. -Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В1 2бр.		5,04	813,05
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 100/210 см. -.Врата на стълбищната клетка се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /210 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2 2бр.		4,20	677,54
Изработка, доставка и монтаж на двукрила Al врата, комбинирана с неотваряема надстройка, остъклени с 6 мм. прозрачно стъкло с размери 180/ /210 +90 см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 180/210 + 90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ5 1 бр		3,60	580,75
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло двукрила Al врата, с тясно и широко крило с размери 140 (95+45) /210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение. -Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В12 - 2 бр.		5,88	948,56
Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с размери 100 /210 см. -Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! Да се предвиди секретна брава. ТИПОРАЗМЕР 100/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В13 2 бр.		4,20	677,54
Изработка, доставка и монтаж на параванна преграда, състояща се от неотваряеми витрини с надстройка и еднокрила врата с неотваряема надстройка с размер 80/210 см. изработени от PVC профили и остъклени със стъклопакет с прозрачно стъкло с общ размер 206/300 см. Преградата се изработва по мярка от място и в съответствие със схематичното изображение.. ТИПОРАЗМЕР 206/ 300 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ПП6 1 бр.		6,28	554,71

121



ПРОЕКТ

Изработка, доставка и монтаж на параванна преграда, състояща се от неотваряема витрина с надстройка, еднокрила врата с неотваряема надстройка с размер 80/210 см. и плъзгаща се витрина с неотваряема долначаст и надстройка, изработени от PVC профили и остъклени със стъклопакет с прозрачно стъкло с общ размер 305/300 см. Преградата се изработва по мярка от място и в съответствие със схематичното изображение.. ТИПОРАЗМЕР 305/ 300 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП7 1 бр.		6,15	543,23
Изработка, доставка и монтаж на вътрешен еднокрил прозорец - шубер с размери 80/120 см. за подаване на съдове за измиване в кухненския офис - изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло. Да се изработят и подпрозоречни плотове от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради с минимален размер 0.40/1.20 см. двустранно ТИПОРАЗМЕР 80/ 120 CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП6 1 бр.		0,96	139,21
Вътрешен прозорец - витрина, изработен от PVC профили и остъклен със стъклопакет с прозрачно стъкло с размер 200/120 см. .Прозорецът да се комплектова с 2 бр. подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 12 см. Задължително да се вземат мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 200/ 120CM. ОЗНАЧЕНИЕ ПП2 1 бр.		2,40	348,02
Вътрешна вертикална щора от ленти, позволяваща влажно почистване, изпиране и дезинфекциране с разтвори, използвани в болничните сгради за прозорец с размери 240/200см. ОЗНАЧЕНИЕ Щ1 7 бр.	м2	35,28	1 072,51
Общо част АРХИТЕКТУРА			177 313,16
II- ЧАСТ В и К			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN20	м	84,36	867,22
Също ф25/за вертикални клонове9студена вода/	м	27,00	296,46
Полипропиленови тръби ф25 с Al вложка	м	57,36	702,66
Изолация за ПП тръби ф25	м	84,36	243,80
Спирателен кран ф20 луксозен с ръкохватка	бр.	18,00	182,16

122

ПРОЕКТ

Лакетни смесителни батерии стенни с дълъг чучур	бр.	5,00	625,50
Също стоящи	бр.	7,00	906,78
Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	7,00	710,15
Също с дълъг чучур	бр.	1,00	126,75
Смесителна батерия за душ	бр.	2,00	251,78
Укрепители за вертикален водопровод	бр.	16,00	47,68
<i>Демонтаж</i>			
PVC тръби ф50 муфени /за вертикални клонове/	м	24,00	277,92
Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	17,00	252,11
PVC тръби ф50 гладки	м	37,95	401,89
Мивка алпака двукоритна	бр.	6,00	932,46
Също трикоритна	бр.	2,00	394,42
Тоалетна мивка среден формат	бр.	10,00	1 247,00
Поддушово корито	бр.	2,00	258,76
Подов сифон със странично оттичане ф50	бр.	2,00	30,44
Клозетно седало с горно оттичани комплект	бр.	2,00	288,28
Укрепители за вертикален канал	бр.	20,00	59,60
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN20	м	43,50	447,18
Също ф25	м	3,00	32,94
Полипропиленови тръби ф25 с AI вложка	м	6,00	73,50
Изолация за ПП тръби ф25	м	10,35	29,91
Също луксозен с ръкохватка	бр.	6,00	750,60
Спирателен кран ф20 за леглата на хемодиализата	бр.	8,00	80,96
Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	3,00	371,67
Смесителна батерия стенна с дълъг чучур	бр.	2,00	250,20
Укрепители за вертикален водопровод	бр.	3,00	8,94
Също за хоризонтален водопровод /по стената/	бр.	20,00	59,60
<i>Демонтаж</i>			
PVC тръби ф50 /за вертикални клонове/	м	10,00	100,00
Също устойчиви на UV лъчи	м	1,00	13,01
Вентилационни шапки за отдушници ф50	бр.	3,00	138,00
PVC тръби ф50 гладки	м	23,00	243,57
Мивка алпака	бр.	1,00	150,00
Също двукоритна	бр.	1,00	165,00
<i>Демонтаж</i>			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN 20	м	7,00	71,96

123

ПРОЕКТ

Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	2,00	247,78
Демонтаж			
PVC тръби ф50	м	5,00	50,00
Тоалетна мивка среден формат	бр.	2,00	249,40
ПОМЕЩЕНИЯ №№8 И 13-І ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Водопровод			
Смесителна батерия за тоалетна мивка стенна	бр.	2,00	247,78
Тоалетна мивка среден формат	бр.	2,00	227,82
ОБЩО ЧАСТ ВИК			13 113,64
III. Част ЕЛЕКТРО			

Подобект: Отделение "Образна диагностика" - блок Б, кота +0,00

Доставка и монтаж на табло Тс - съгласно ел. схема	бр.	1	304,76
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	32,00	92,80
Доставка и полагане PVC тръба 50мм	м	95,00	342,00
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2х1,5мм ²	м	45,00	102,15
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х1,5мм ²	м	163,00	433,58
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х2,5мм ²	м	85,00	284,75
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х10мм ²	м	40,00	458,00
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х25+16мм ²	м	60,00	1 785,00
Доставка и изтегляне проводник ПВА2 1х50мм ²	м	34,00	583,44
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4х18w с капак- прафон	бр.	16,00	1 045,28
Доставка и монтаж на осв тяло с негорима основа и предпазно стъкло	бр.	1,00	22,83
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	4,00	22,00
Също, но сериен	бр.	1,00	5,60
Също, но девиаторен	бр.	2,00	11,60
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	7,00	45,50
Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40х4мм	м	17,00	225,08
Доставка и монтаж на заземител 2 1/2" и дължина 3м	бр.	2,00	204,66
Измерване на преходното съпротивление	бр.	2,00	51,20
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см скрита	бр.	5,00	39,75
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	11,00	56,98
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	13,00	47,32

12/11



ПРОЕКТ

Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	96,00	152,64
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	8,00	16,32
Свързване към съоръжение до 50мм2	бр.	18,00	56,70
Подобект: "Първо вътрешно отделение" - блок "В", кота +0,00			
Доставка и монтаж на табло Тв - съгласно ел. схема	бр.	1,00	310,44
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4x18w с капак - плафон	бр.	11	718,63
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	1	5,91
Също, но сериен	бр.	3	18,09
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	24	160,80
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20x20см-скрита	бр.	6	50,64
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	19	98,42
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	28	58,80
Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	240	381,60
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	6	12,24
Подобект: Операционен блок към "Родилно отделение", блок Б, кота +6,60			
Доставка и монтаж на табло Тр - съгласно ел. схема	бр.	1	1 226,19
Доставка и монтаж на табла Т1 и Т2 - съгласно ел. схема	бр.	2	760,52
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4x18w с капак , плафон	бр.	82,00	5 357,06
Доставка и монтаж на бански аплик	бр.	11,00	185,90
Доставка и монтаж на бактерицидни лампи 30w	бр.	19,00	673,36
Доставка и монтаж на евак. осв. тяло с вградена акумулаторна батерия - 11w с надпис EXIT	бр.	3,00	157,14
Също, но със стрелка	бр.	1,00	49,60
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	13,00	76,83
Също, но сериен	бр.	2,00	12,06
Също, но девиаторен	бр.	18,00	111,96
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж с глим лампа	бр.	8,00	56,80
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	76,00	509,20
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20x20см скрита	бр.	25,00	211,00
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с	бр.	104,00	538,72

125

ПРОЕКТ

капачка			
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	116,00	422,24
Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	2 446,00	3 889,14
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	44,00	89,76
Свързване към съоръжение до 50мм2	бр.	10,00	31,50
Подобект: Отделение по Хемодиализа, блок А, кота +6,20			
Доставка и монтаж на табло Тх - съгласно ел. схема	бр.	1,00	1 189,83
Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 4x18w с капак , плафон	бр.	46,00	3 005,18
Доставка и монтаж на бактерицидни лампи 30w	бр.	10,00	354,40
Доставка и монтаж на евак. осв. тяло с вградена акумулаторна батерия - 11w с надпис EXIT	бр.	3,00	148,80
Също, но със стрелка	бр.	4,00	198,40
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	5,00	29,55
Също, но сериен	бр.	1,00	6,03
Също, но девиаторен	бр.	4,00	24,88
Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж с глим лампа	бр.	2,00	14,20
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	37,00	247,90
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20x20см скрита	бр.	6,00	50,64
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	41,00	212,38
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	49,00	178,36
Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	702,00	1 116,18
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	10,00	20,40
Свързване към съоръжение до 50мм2	бр.	10,00	31,50
Общо за част ЕЛЕКТРО			29 393,12
IV. Част ИМГ ТМО			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	4,00	204,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 10 x 1 мм	м	10,00	143,10
Общо за част ИМГ ТМО			347,10
V. Част ОВК			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
СУМА:			220 167,02
ДДС:			44033,404

126

ПРОЕКТ

			3
ОБЩО ВСИЧКО:			264200,42 6

Описание	ед.мярка	Извършено СМР за месеца юни	
		количество	Стойност /лева/
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
Сваляне на съществуващо покритие от полимерна боя (латекс) от стени и тавани	м2	248,85	731,62
Сваляне на съществуващо покритие от блажна боя от стени и тавани	м2	52,05	188,94
Изчукване на съществуващи компрометирани мазилки по стени и тавани	м2	59,85	245,39
НОВИ ВИДОВЕ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ			
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на Антистатична, компактна, без фуги PVC облицовка или фаянсва облицовка	м2	33,66	387,09
Изпълнение на финна циментова мазилка и грунд, като основа за полагане на гипсова шпакловка и грунд под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	383,34	4 408,41
Полагане на гипсова шпакловка под антибактерицидна вододисперсна полимерна боя	м2	237,84	1 974,07
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ			
Алуминиеви профили за оформяне на преходи при смяна на вида на настилната	м1	1,70	19,07
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
Грундиране на стени и тавани под вододисперсна полимерна боя	м2	144,66	258,94
Боядисване с антибактерицидна вододисперсна полимерна боя по стени и тавани	м2	321,01	1 845,81
Боядисване с автоемайллак на специални врати с лъчезащитно покритие от оловен лист по изчисления	м2	75,00	551,25

128

ПРОЕКТ

СТРОИТЕЛНО - ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ			
Изработка и монтаж на укрепващи стоманени рамки	кг	161,00	450,80
СТОЛАРСКИ РАБОТИ			
ВЪТРЕШНИ ВРАТИ			
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло еднокрила летяща Al врата, с размери 90/210 см. Да се предвиди механизъм за задържане на вратата в отворено и в затворено положение(Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 90/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В6 - 3 бр.	м2	5,67	914,68
Вътрешна, изцяло остъклена със стъклопакет с прозрачно стъкло еднокрила Al врата, с размери 90/210 см. Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 90/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В6 - 3 бр.	м2	5,67	914,68
Вътрешна изцяло остъклена с 6 мм прозрачно стъкло двукрила плъзгаща се Al врата,комбинирана с неотваряема витрина с надстройка, с размери 240/210+90см. Да се предвиди мехавизъм за застопоряване на вратата в отворено положение. Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата.Задължително да се вземаг мерки от място при изпълнено ново подово покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 240/210+90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ4 - 2 бр.	м2	7,20	1 161,50
ПРОЗОРЦИ И ЩОРИ			
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р1, К*1 - 18 бр.	м2	4,75	615,79
РАЗНИ			
ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"			



ПРОЕКТ

Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг.	бр.	7,00	453,95
Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра	бр.	5,00	372,60
Доставка и монтаж на пожарогасител на с пiana с вместимост 9 литра	бр.	3,00	240,30
Доставка и монтаж на Прахов пожарогасител с клас на праха ABC	бр.	1,00	86,40
Противопожарни одеала, тежък тип с размери не по-малко от 1.50 /1.50 м.	бр.	1,00	26,62
Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P1, K*1 14 бр.		3,71	480,96
Общо част АРХИТЕКТУРА			16 328,89
II- ЧАСТ В и К			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Водопровод			
ф25/за вертикални клонове9студена вода/	м	4,00	43,92
Укрепители за вертикален водопровод	бр.	2,00	5,96
<i>Демонтаж</i>			
Канал			
PVC тръби ф50 муфени /за вертикални клонове/	м	8,50	98,43
Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	2,55	37,82
Укрепители за вертикален канал	бр.	3,00	8,94
<i>Демонтаж</i>			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Водопровод			
Полипропиленови тръби ф20 PN20	м	4,50	46,26
Спирателен кран ф20	бр.	2,00	20,24
Също за хоризонтален водопровод /по стената/	бр.	3,00	8,94
<i>Демонтаж</i>			
Поцинковани тръби ф1/2"	м	0,75	1,51
Също ф3/4" /верт.клонове/	м	1,35	2,71
Полипропиленови тръби ф20	м	2,25	4,50
Канал			

129

ПРОЕКТ

PVC тръби ф50 /за вертикални клонове/	м	1,50	15,00
PVC тръби ф50 гладки	м	3,45	36,54
<i>Демонтаж</i>			
PVC тръби ф50	м	1,50	3,90
ОБЩО ЧАСТ ВИК			334,66
III. Част ЕЛЕКТРО			
Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 29мм	м	8	23,20
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2х1,5мм2	м	5	11,35
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х1,5мм2	м	7	18,62
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х2,5мм2	м	5	16,75
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см скрита	бр.	1	7,95
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	1	5,18
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	1	3,64
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	5,00	25,90
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см скрита	бр.	15	126,60
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	6	31,08
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	4	14,56
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см скрита	бр.	2,00	16,88
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с капачка	бр.	5,00	25,90
Доставка и монтаж на конзола пластмасова	бр.	1,00	3,64
Свързване към съоръжение до 2,5мм2	бр.	0,00	0,00
Свързване към съоръжение до 16мм2	бр.	0,00	0,00
Свързване към съоръжение до 50мм2	бр.	0,00	0,00
Общо за част ЕЛЕКТРО			331,25
IV. Част ИМГ ТМО			
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
Доставка и монтаж на МВМГ за вкопан монтаж с функционална проба за кислород	бр.	8,00	2 160,00
Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за кислород	бр.	1,00	1 335,00
Доставка и монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	435,00
Доставка и монтаж на ротаметър с овлажнител за кислород	бр.	6,00	2 880,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	2,00	102,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 10 x 1 мм	м	18,75	268,31
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 12 x 1 мм	м	17,25	272,55

130

ПРОЕКТ

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 15 x 1 мм	м	5,00	113,35
Доставка и монтаж на медни фитинги: муфи, колена, тешици, преходи с дименсии ф 10, 12, 15, 22 мм	к-т	8,00	328,56
Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен зид 250 мм	бр.	5,00	55,70
Доставка и изпълнение на заземление на тръбопроводи и съоръжения	бр.	10,00	225,00
Продухване на инсталацията и разпознаване	м	51,00	76,50
Изпробване инсталацията на якост	м	51,00	76,50
Изпробване инсталацията на плътност	м	51,00	76,50
Доставка на син маркер и маркиране на тръбната мрежа за кислород	бр.	25,00	75,00
Наладка на съоръжения (сигнална с-ма)	бр.	1,00	180,00
72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	75,00
СЕКТОР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
Доставка и монтаж на МВМГ за вкопан монтаж с функционална проба за кислород	бр.	1,00	270,00
Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за кислород	бр.	1,00	1 335,00
Доставка и монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	435,00
Доставка и монтаж на ротаметър с овлажнител за кислород	бр.	1,00	480,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	1,00	51,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия: ф 10 x 1 мм	м	12,00	171,72
Изкопаване улей в тухлен зид за медна тръба с дименсия ф 10x1 мм	м	12,00	86,40
Доставка и монтаж на медни фитинги: муфи, колена, тешици, преходи с дименсии ф 10 мм	к-т	3,00	123,21
Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен зид 250 мм	бр.	3,00	33,42
Доставка и изпълнение на заземление на тръбопроводи и съоръжения	бр.	3,00	15,60
Продухване на инсталацията и разпознаване	м	12,00	18,00
Изпробване инсталацията на якост	м	12,00	18,00
Изпробване инсталацията на плътност	м	12,00	18,00
Доставка на син маркер и маркиране на тръбната мрежа за кислород	бр.	4,00	6,00
Наладка на съоръжения (сигнална с-ма)	бр.	1,00	180,00
72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	75,00
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			
Доставка и монтаж на газов панел	бр.	10,00	29 700,00
Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за четири газа	бр.	1,00	1 335,00
Доставка и монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	435,00
Доставка и монтаж на ротаметър с овлажнител за кислород	бр.	10,00	4 800,00

131

ПРОЕКТ

Доставка и монтаж на апирационно устройство носимо	бр.	2,00	840,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за кислород	бр.	10,00	510,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за сгъстен въздух	бр.	5,00	255,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за райски газ	бр.	5,00	255,00
Доставка и монтаж на щек куплунг за вакуум	бр.	10,00	510,00
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия ф 10 x 1 мм	м	115,00	1 645,65
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия ф 12 x 1 мм	м	69,00	1 090,20
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия ф 15 x 1 мм	м	34,50	782,12
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия ф 22 x 1 мм	м	17,25	550,10
Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба с дименсия ф 35 x 1,5 мм	м	5,00	358,85
Изкопаване улей в тухлен зид с ширина 20 см и дълбочина 15 см	м	40,00	288,00
Доставка и монтаж на медни фитинги: муфи, колена, тещици, преходи с дименсии ф 10, 12, 15, 22, 35 мм	к-т	20,00	821,40
Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен зид 250 мм	бр.	7,00	77,98
Доставка и изпълнение на заземление на тръбопроводи и съоръжения	бр.	12,00	270,00
Продухване на инсталацията и разпознаване	м	240,75	361,13
Изпробване инсталацията на якост	м	240,75	361,13
Изпробване инсталацията на плътност	м	240,75	361,13
Доставка на син маркер и маркиране на тръбната мрежа за кислород	бр.	21,00	63,00
Доставка на бял маркер и маркиране на тръбната мрежа за сгъстен въздух	бр.	21,00	63,00
Доставка на сив маркер и маркиране на тръбната мрежа за райски газ	бр.	21,00	63,00
Доставка на жълт маркер и маркиране на тръбната мрежа за вакуум	бр.	21,00	63,00
Наладка на съоръжения (сигнална с-ма)	бр.	1,00	180,00
72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	75,00
Демонтаж на МВМГ	бр.	2,70	24,30
Демонтаж (открит) на медна тръба	м	14,25	22,80
Доставка и изпълнение на мрежа от медни ленти за антистатична настилка	м2	57,50	10 695,00
Общо за част ИМГ ТМО			68 908,10
V. Част ОВК			
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ			

132

ПРОЕКТ

<u>Доставка и монтаж отопление</u>			
Алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80 мм /19 броя/	бр. гл.	215,00	5 654,50
Доставка и монтаж на термостатична глава на радиаторен вентил 1/2"	бр.	21,00	906,78
Конзоли за алуминиеви радиатори	бр	51,00	196,86
Автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО 1"	бр	21,00	269,64
Полиетиленова тръба ф 16x2 мм с алуминиева вложка-радиаторни връзки	мл	57,50	201,25
Също, но ф18x2 мм	мл	11,50	52,33
Ефективна проба на радиатори	бр	21,00	132,30
Хидравлична проба /плътност/ на пол.тръба	мл	69,00	43,47
<u>Строителни работи</u>			
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5/5 см за скриване на радиаторните връзки-аншлуси	мл	60,00	153,00
Закриване-замазване на улей в тухлен зид	мл	60,00	476,40
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на чугунени радиатори стар модел 600/200 мм	бр	2,00	105,00
<u>Климатична инсталация родилно отделение -доставка и монтаж - включително по- долу описаните компоненти</u>	комплект		
<u>А.Приточна система- ПКС-250</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 800/400 мм	бр	1,00	134,42
Въздушен филтър EU3 L=200 мм	бр	1,00	183,23
Мека връзка L= 130 мм	бр	2,00	139,66
Канален вентилатор ILT4/315 с L=2500 м ³ /ч, N=600 Pa. N=2340 W	бр	1,00	1 540,35
Шумозаглушител L=1000 мм	бр	1,00	326,55
Канален климатик инверторен Q _{охл} =7,1 /3,3–8,1/ kW; Q _{от} =8 /3,5 -10,2/ kW; N=2.34kW +100W	бр	1,00	4 914,00
Ламаринен въздуховод 500/300	бр	1,00	73,50
Въздухоразпределителни решетки стенни 525/225	бр	4,00	393,96
<u>Б.Изтегляща система</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 600/300 мм	бр	1,00	161,06
Канален вентилатор ILT4/315 с L=2200 м ³ /ч, N=600 Pa. N=800 W, комплект с регулатор на оборотите	бр	1,00	1 540,35
Шумозаглушител L=1000 мм	бр	1,00	241,42
Мека връзка L= 130 мм	бр	2,00	24,68
Ламаринен въздуховод 500/300	бр	1,00	84,00

133

С

ПРОЕКТ

Таванни въздухоразпределителни решетки, комплект с кутия тип TBP №5 518/518	бр	4,00	610,80
Гъвкав въздуховод/ флексибъл/ ф250 мм 6 брх 1,5 мл	бр	10,00	222,60
Външно тяло N=1.2 kW	бр		
Климатична инсталация операционни зали №1 и №2	комплект		
<u>А.Приточна система</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 800/400 мм	бр	1,00	101,86
Въздушен филтър EU3 L=200 мм	бр	1,00	177,98
Мека връзка L= 130 мм	бр	2,00	139,66
Канален вентилатор ILT4/-315 с L=3000 м ³ /ч, N=600 Pa. N=2340 W	бр	1,00	2 119,95
Канален климатик инверторен Q _{охл} =3,6 /1,6–4,5/ kW; Q _{от} = 4,1/1,6 -5,2/ kW; N=1.20kW +100W	бр	1,00	4 914,00
Фасонна част-преход 700/400/400 мм	бр	1,00	57,75
Правоъгълен ламаринен въздуховод 400/400	бр	2,00	168,00
Междинни въздуховоди 200/400	бр	2,00	115,50
Кутия за абсолютен филтър 685/685/420	бр	6,00	799,80
HEPA- филтър 610/610/150 мм филтрация 99,9 %	бр	6,00	2 142,00
Шумозаглушител L=1000 мм	бр	1,00	326,55
Перфорирана таванна решетка 600/600 мм	бр	6,00	748,74
Гъвкав въздуховод/ флексибъл/ ф250 мм с изолация/ 6 брх1,0 м/	мл	6,00	133,56
<u>Б.Изтегляща система</u>			
Неподвижна жалюзийна решетка с преходна част НЖР 400/250 мм	бр	2,00	139,82
Кръгъл канален вентилатор TD-MIXVENT L=1300 м ³ /ч, N=400 Pa. N=180 W d _b =43 присъед.размери ф250	бр	2,00	3 849,30
Вентилационни решетки горно ниво 525/325 мм	бр	2,00	237,02
Вентилационна решетка долно ниво 825/325 мм	бр	2,00	316,96
Ефективна проба климатична инсталация	бр	2,00	420,00
<u>Общи материали за климатичните системи</u>			
Въздуховоди от поцинкована ламарина 0,82 мм с периметър от 1200 до 1600 мм- монтаж на рейки	м ²	140,00	6 101,20
Фасонни части	м ²	20,00	871,60
Топлинна изолация по въздуховоди с минерална вата 3 см каширана - само приточните системи	м ²	138,00	1 774,68

124

ПРОЕКТ

Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и вентилационни съоръжения	кг	115,00	579,60
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА			
<u>Доставка и монтаж отопление</u>			
Алуминиев радиатор със строителни размери 500/80/80 мм- 8 броя	бр.гл.	110,00	2 863,30
Доставка и монтаж на термостатична глава на радиаторен вентил 1/2"	бр.	8,00	345,44
Конзоли за алуминиев радиатор	бр	25,00	71,50
Автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО- 1"	бр	8,00	102,72
Автоматичен обезвъздушител за вертикалните щрангове-АО 1/2"	бр	10,00	157,40
Полиетиленова тръба $\phi 16 \times 2$ мм с алуминиева вложка-радиаторни връзки	мл	23,00	80,50
Също, но $\phi 25 \times 2,5$ мм за вертикални щрангове + нов до сутерена	мл	51,00	596,19
Ефективна проба на радиатори	бр	8,00	50,40
Хидравлична проба /плътност/ на полиетиленова тръба	мл	40,25	25,36
<u>Климатизация</u>			
Климатик инверторен сплит- система високо степенен монтаж $Q_{охл} = 6/2,7-6,7/$ kW; $Q_{от} = 7,2/2,8-8,2/$ kW; $N=2.0$ kW +100W	бр	1,00	3 456,86
Климатик инверторен сплит-система, високостепенен монтаж $Q_{охл} = 3,5/1,0- 3,5/$ kW; $Q_{от} = 4,0/0,8 -5/$ kW; $N=1.0$ kW +100W	бр	1,00	1 855,74
<u>Строителни работи</u>			
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5/5 см за скриване на радиаторните връзки-аншлуси	мл	20,00	51,00
Закриване-замазване на улей в тухлен зид	мл	20,00	158,80
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на радиаторни връзки 1/2"	мл	3,00	15,75
Демонтаж на вертикални щрангове 3/4"	мл	2,00	10,50
Демонтаж обезвъздушителна тръба 1/2"	мл	2,00	10,50
<u>Технологично обзавеждане на кухненски офис - по спецификация</u>			
Маса работна стенна МРС-Р 1500/600	бр	1,00	336,00
Мивка кухненска с един умивалник МК- 1 700/600/850 мм	бр	1,00	350,00
Маса работна стенна МРС 1000/600 мм	бр	1,00	255,00
Също, но 1500/600 мм	бр	1,00	336,00
Маса работна с чекмеджета МРЧ 1200/700	бр	1,00	420,00
Котлон електрически настолен КЕН- 04/2 400/650/300	бр	1,00	98,00

ПРОЕКТ

Отоплител за ястия настолен ОЯЕН-06 600/650/300	бр	1,00	122,00
Приемателно гише-плот /поръчка/ 800/600	бр	1,00	196,00
Нестандартна маса /поръчка/ 1500/400 мм	бр	1,00	314,00
Мивка кухненска с 2 умивалника МК 510-2 1000/500/850	бр	1,00	510,00
Прозоречен вентилатор тип HCM 225 $L=900\text{м}^3/\text{ч}$, $N=55\text{ W}$ $d_b=45$ в т.ч. ефективна проба	бр	1,00	165,38
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА			
<u>Доставка и монтаж отопление</u>			
Алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80 мм-16 броя	бр. гл.	120,00	3 123,60
Доставка и монтаж на термостатична глава на радиаторен вентил 1/2"	бр.	16,00	690,88
Конзоли за алуминиеви радиатори	бр	35,00	100,10
Автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО 1"	бр	16,00	205,44
Полиетиленова тръба ϕ 16x2 мм с алуминиева вложка-радиаторни връзки	мл	57,00	210,90
Ефективна проба на радиатори	бр	16,00	100,80
Хидравлична проба на радиатори /за плътност/ на полиетиленова тръба	мл	57,00	35,91
<u>Климатизация</u>			
Климатик инверторен сплит-система високо степенен монтаж $Q_{охл}=3,5 /1 -4,1/ \text{ kW}$; $Q_{от}= 4 /1,0 -6,0/ \text{ kW}$; $N=1.0 \text{ kW} +100\text{W}$	бр	1,00	1 855,74
Също, но с $Q_{охл}= 6/0,9-6,7/ \text{ kW}$; $Q_{от}= 7,1 /0,9-8,1/ \text{ kW}$; $N=1.0 \text{ kW} +100\text{W}$	бр	1,00	3 456,87
<u>Вентилация КТ- процедурно</u>			
Прозоречен вентилатор тип HCM 225 $L=900\text{м}^3/\text{ч}$, $N=55\text{ W}$ $d_b=45$ - работи по време на работа на апарата в т.ч. ефективна проба	бр	1,00	165,38
<u>Строителни работи</u>			
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5/5 см за скриване на радиаторните връзки-аншлуси	мл	50,00	127,50
Закриване-замазване на улей в тухлен зид	мл	50,00	397,00
<u>Демонтажни работи</u>			
Демонтаж на радиаторни връзки 1/2"	мл	7,50	39,38
общо за част ОВК			68 481,47
VI. ЧАСТ "РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА"			
Доставка и полагане на защитна баритова мазилка по стени и тавани	т	1,38	5 244,00
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 0.5мм.	м2	2,18	549,36
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 1.5мм.	м2	8,05	3 847,90

136

ПРОЕКТ

Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 2 мм.	м2	2,30	1 352,40
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 2.5 мм.	м2	2,41	1 995,48
Облицоване на врати с оловен лист с дебелина 3.5мм.	м2	3,80	3 670,80
Прозорец лъчезащитен	бр.	2,00	398,42
общо част РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА			17 058,36
СУМА:			171 442,65
ДДС:			34288,53
ОБЩО ВСИЧКО:			205731,18

ПРОТОКОЛ №4

Ан.№ /по дог.	№	Вид строително-монтажни работи	ед.мярка	количество	ед.цена	общо
	1	2	3	4	5	6
		Количествено -стойностна сметка за непредвидени видове работи				
		ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА				
		ЧАСТ ВиК				
18	1	Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	11,00	14,83	163,13
ан.1	2	Доставка и монтаж на дъги ф110	бр	6,00	9,20	55,20
ан.2	3	Доставка и монтаж на разклонител ф110/110/90	бр	1,00	13,03	13,03
26	5	Укрепители за вертикален канал	бр	8,00	2,98	23,84
ан.3	6	Доставка и монтаж на тръба PP ф32	м	19,00	9,38	178,22
ан.4	7	Доставка и монтаж на СК ф 32 сферичен	бр.	1,00	20,27	20,27
ан.5	8	Доставка и монтаж на колена ф 32	бр.	10,00	2,87	28,70
ан.6	9	Доставка и монтаж на муфа ф 32	бр.	5,00	4,45	22,25
ан.7	10	Доставка и монтаж на скоби за укрепяне на тръба ф32	бр.	17,00	31,50	535,50
ан.8	11	Изолация за тръба ф32	м	19,00	4,56	86,64
ан.9	12	Преход от поц. тръба 1"към ф32	бр.	1,00	14,70	14,70
ан.10	13	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	1,00	20,12	20,12
ан.12	14	Направа на отвор в бетонова плоча ръчно до 50см.	бр.	6,00	63,23	379,38
ан.13	15	Направа на отвор в зид 50/50	бр.	2,00	17,24	34,48
ан.11	1	Направа на отвор в тухлен зид 20/25	бр.	2,00	11,14	22,28

134

ПРОЕКТ

	6					
		Част Електро-силова инсталация				
ел.1	1	Доставка и монтаж на трифазен евро - контакт за открит монтаж	бр.	1,00	38,71	38,71
ел.2	2	Доставка и монтаж на двойни контакти монофазни за открит монтаж	бр.	4,00	14,80	59,20
34	3	Доставка и изтегляне проводник СВТ 3x2,5мм2	м	35,00	3,73	130,55
54	4	Доставка и изтегляне проводник СВТ 5x2,5мм2	м	7,00	5,13	35,91
2	5	Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	42,00	2,45	102,90
ел.3	6	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 повдигната на дистанционер	м	23,00	12,94	297,62
ел.4	7	Заземителен кабел ПВА -2 положен в ПВХ тръба	м	56,00	17,16	960,96
ел.5	9	Направа на заземител до 7бр колове с r<4ома	бр.	1,00	545,30	545,30
ел.6	10	Доставка и монтаж на допълнително ел.табло	бр.	1,00	325,42	325,42
		Част Пожароизвестяване				0,00
ел.7	1	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 4-зони	бр.	1,00	438,88	438,88
ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	11,00	44,28	487,08
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	4,00	19,82	79,28
ел.10	4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	4,00	41,06	164,24
ел.11	5	Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор	бр.	2,00	30,80	61,60
ел.12	6	Доставка и полагане на гофрирана тръба	бр.	130,00	2,94	382,20
ел.13	7	Доставка и монтаж на PVC канал	м	15,00	3,55	53,25
ел.14	8	Доставка и изтегляне на трудноторим кабел	бр.	160,00	1,86	297,60
ел.15	9	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	44,00	1,59	69,96
ел.16	10	72-часова проба и пуск на съоръженията	бр.	1,00	144,99	144,99
		АГО - ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КОТА +6 60				
по ф-ра	1	Нова врата между стълбище и стая за приемане-пожароустойчива	бр.	1,00	516,67	516,67
		ВиК-нови канализационни щрангове				
ан.12	1	Направа на отвор в бетонова плоча ръчно до 50см.	бр.	9,00	63,23	569,07
18	2	Дебелостенни PVC тръби ф110 /за вертикални клонове/	м	11,00	14,83	163,13
ан.1	3	Доставка и монтаж на дъги ф110	бр.	4,00	9,20	36,80
ан.2	4	Доставка и монтаж на разклонител ф110/110/90	бр.	3,00	13,03	39,09

138

ПРОЕКТ

26	6	Укрепители за вертикален канал	бр	10,00	2,98	29,80
17	7	PVC тръби ф50 муфени /за вертикални клонове/	м	28,00	11,58	324,24
		Пожароизвестителна инсталация в отделение АГО				
ел.7	1	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 4-зони	бр.	1,00	438,38	438,38
ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	22,00	44,28	974,16
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	12,00	19,82	237,84
ел.10	4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	3,00	41,06	123,18
ел.11	5	Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор	бр.	1,00	30,80	30,80
ел.12	6	Доставка и полагане на гофрирана тръва	бр.	390,00	2,94	1146,60
ел.14	7	Доставка и изтегляне на трудноторим кабел	бр.	425,00	1,86	790,50
ел.15	8	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	138,00	1,59	219,42
ел.16	9	72-часова проба и пуск на съоръженията	бр.	1,00	144,99	144,99
		ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА				
		Част Електро-силова инсталация				
		Томографски кабинет				
2	1	Доставка и полагане на гофр. PVC тръба 16мм	м	122,00	2,45	298,90
ел.17	2	Доставка и изтегляне проводник ШВПС 2x0,75мм2	м	96,00	1,95	187,20
ел.18	3	Доставка и монтаж на комуникационна розетка	бр.	3,00	12,31	36,93
ел.19	4	Доставка и монтаж на команден бутон	бр.	1,00	68,21	68,21
ел.20	5	Доставка и монтаж на релеен модул	бр.	2,00	39,62	79,24
ел.21	6	Доставка и монтаж на сигнални табели	бр.	4,00	45,33	181,32
ел.22	7	Доставка и монтаж на канална система	м	20,00	27,33	546,60
ел.23	8	Доставка и монтаж на подови кутии	бр.	6,00	75,91	455,46
		Рентгенов кабинет				
ел.17	1	Доставка и изтегляне проводник ШВПС 2x0,75мм2	м	20,00	1,95	39,00
ел.19	2	Доставка и монтаж на команден бутон	бр.	1,00	68,21	68,21
ел.20	3	Доставка и монтаж на релеен модул	бр.	2,00	39,62	79,24
ел.21	4	Доставка и монтаж на сигнални табели	бр.	2,00	45,33	90,66
ел.22	5	Доставка и монтаж на канална система	м	12,00	27,33	327,96
ел.23	6	Доставка и монтаж на подови кутии	бр.	4,00	75,91	303,6

139

ПРОЕКТ

						4
		Част Пожароизвестяване				
		Томографски кабинет				
ел.7	1	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 4-зони	бр.	1,00	438,38	438,38
ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	2,00	44,28	88,56
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	4,00	19,82	79,28
ел.12	4	Доставка и полагане на гофрирана тръва	бр.	50,00	2,94	147,00
ел.14	5	Доставка и изтегляне на трудноторим кабел	бр.	140,00	1,86	260,40
ел.15	6	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	12,00	1,59	19,08
		Рентгенов кабинет				
ел.24	1	Доставка и монтаж на разширителен модул за FS 5200	бр.	1,00	331,90	331,90
ел.8	2	Доставка и монтаж на автоматичен димно-оптичен пожароизвестител	бр.	9,00	44,28	398,52
ел.9	3	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	3,00	19,82	59,46
ел.10	4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	2,00	41,06	82,12
ел.11	5	Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор	бр.	1,00	30,80	30,80
ел.25	6	Доставка и монтаж на PVC канал 40/20	бр.	60,00	3,55	213,00
ел.26	7	Доставка и монтаж на PVC канал 20/20	бр.	18,00	3,24	58,32
ел.14	8	Доставка и изтегляне на трудногорим кабел	бр.	175,00	1,86	325,50
ел.15	9	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	38,00	1,59	60,42
					Всичко	17413,37
					ДДС	3482,67
					Обща сума	20896,04

➤ 2 571 491,02лв. (два милиона, петстотин седемдесет и една хиляди, четиристотин деветдесет и един лева и две стотинки), под формата на непарична /апортна/ вноска, представляваща балансовата стойност на всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“:

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество общо	Единична цена (лева)	Обща цена (лева) без
----------	--	-----------	-----------------	----------------------	----------------------

1810



ПРОЕКТ

					ДДС
1	2	3	4	5	6
	I. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ И ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО				
	А. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби от поцинкована ламарина	м'	590,20	2,04	1 204,01
2	Демонтаж на съществуващи есове от поцинкована ламарина	м'	41,00	2,04	83,64
3	Демонтаж на съществуващи водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	41,00	5,24	214,84
4	Демонтаж на съществуващи висящи олуци от поцинкована ламарина.	м'	612,63	3,45	2 113,57
5	Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка от поцинкована ламарина по покрив.	м ²	424,00	3,01	1 276,24
6	Демонтаж на съществуващо покривно покритие - вълнообразен етирнит и ламарина	м ²	3580,20	3,50	12 530,70
7	Демонтаж на съществ. покривно покритие асансьорна кула.	м ²	89,40	3,50	312,90
8	Демонтаж на съществуваща дъсчена обшивка покрив.	м ²	3458,20	2,48	8 576,34
9	Демонтаж на съществуваща компрометирана покривна конструкция вкл. гредоред.	м ³	53,17	46,75	2 485,70
10	Демонтаж на съществуващи покривни капандури.	бр.	28,00	4,99	139,72
11	Почистване и изнасяне на строителните отпадъци от обекта в подпокривното пространство.	м ³	613,00	15,06	9 231,78
	Б. НОВИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				

141
08/3

ПРОЕКТ

	Стоманобетонова плоча над последния етаж в подпокривното пространство				
12	Полагане на финна изравнителна мовелитова шпахтловка.	м ²	2940,36	4,62	13 584,46
13	Полагане на един лист полиетиленово фолио за пароизолация.	м ²	2940,36	2,41	7 086,27
14	Полагане на топлоизолация с плочи от каменна вата - негорим тип, с дебелина 160мм., с коефициент на топлопроводим. 0,039 W/mK топлоизолация на покривната плоча	м ²	2940,36	30,85	90 710,11
15	Полагане на армирана циментова замазка върху топлоизолацията за защита.	м ²	2247,36	15,32	34 429,56
16	Обзиждане на отдушници на канализационни клонове с единична тухла с деб. 12 см на циментов разтвор в подпокривното простр. и извеждането им над покрива на Н=0.60м.	м ²	36,76	54,25	1 994,23
17	Направа и монтаж на шапки за отдушници на канализацията при обикновен покрив от поцинкована ламарина до $\phi=300\text{мм.}$	бр.	11,00	44,12	485,32
18	Полагане на вароциментова мазилка по надзиди, преградни стени и обзиждане около отдушници.на канализация	м ²	820,34	7,74	6 349,43
	ПОКРИВ				
19	Изработка и монтаж на покривна конструкция и дървени скелети от бичен иглолистен материал за частична подмяна на компрометирани конструкции	м ³	53,17	406,80	21 629,56
20	Изработка и монтаж на обшивка на покрив с рендосани иглолистни дъски с дебелина 2,5 см.	м ²	3498,91	14,58	51 014,11




ПРОЕКТ

21	Полагане на огнезащитна боя за дърво в/у покривна конструкция и дъсчената обшивка, съвместима с крепежните елементи на покривното покритие.	м ²	7126,18	12,40	88 364,63
22	Доставка и полагане на листовка усилен битумна хидроизолация, произведена на базата на битум, модифициран с атактен полипропилен и с основа стъклен воал на газопламъчно залепване - 1 лист с дебелина 3мм. - задължителен подложен слой под битумните керемиди	м ²	4030,17	13,52	54 487,90
23	Полагане на покривно покритие от битумни покривни керемиди с цветна минерална посипка, армирани със стъклофибърен воал, уплътнен с битум-шиндли, подходящи за климатичните условия на България, отговарящи на изискванията на чл.40 ал.1 от Наредба № 2 за прое	м ²	3866,67	29,19	112 868,10
24	Доставка и полагане надва пласта листовка усилен битумна хидроизолация, произведена на базата на битум, модифициран с атактен полипропилен и с основа стъклен воал на газопламъчно залепване, като горният пласт е с минерална посипка	м ²	89,40	27,96	2 499,62
25	Доставка и монтаж на готови висящи олуци от поцинкована ламарина с външно фабрично положено цветно покритие, съответстващо на цвета на покривното покритие.	м ¹	648,20	21,00	13 612,20
26	Доставка и монтаж на монтажна надолучна пола от поцинкована ламарина с външно фабрично порожено цветно покритие,	м ²	226,72	18,25	4 137,64

ПРОЕКТ

	съответстващо на цвета на покривното покритие.				
27	Доставка и монтаж на готови водосточни казанчета от поцинкована ламарина с външно фабрично положено цветно покритие съответстващо на цвета на покривното покритие.	бр.	47,00	55,57	2 611,79
28	Доставка и монтаж на есове Ф110 от поцинкована ламарина с външно фабрично положено цветно покритие, съответстващо на цвета на покривното покритие.	м'	47,00	26,83	1 261,01
29	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф110 от поц. ламарина с външно фабрично положено цветно покритие, съответстващо на цвета на покривното покритие.	м'	603,40	21,38	12 900,69
	ЕСМ -Е2				
	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				
142	Доставка и полагане на гръмоотводна мрежа, свободно лежаща върху покрив или прикрепена към готови крепители до 30 м. височина от бетонна стомана с ф8мм	м'	1620,00	2,37	3 839,40
143	Направа на отводи от бетонна стомана с ф8мм	м'	600,00	6,07	3 642,00
144	Доставка и монтаж на заземителен кол от поцинкована тръба 2 1/2" , с дължина 3,0м и с връх	бр.	48,00	27,99	1 343,52
145	Доставка и монтаж на поцинкована планка в метална кутия с капак	бр.	24,00	35,69	856,56
146	Измерване на преходното съпротивление на заземление	бр.	28,00	10,80	302,40
	ОБЩО ПО ЕСМ -Е2 -				568



ПРОЕКТ

	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ				179,94
	ЕСМ - -Е1 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СЕНИ				
	II. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ФАСАДИ				
	(топлоизолации, шпакловки, мазилки, облицовки и боядисване)				
30	Доставка, монтаж, демонтаж и сортиране на фасадно скеле под наем с височина до 30м.	м ²	7288,46	2,58	18 804,23
31	Очукване на компрометирана външна мазилка.	м ²	2085,00	4,32	9 007,20
32	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка.	м ²	2085,00	8,56	17 847,60
33	Доставка и полагане по фасади на теплоизолации от графитизиран експандиран полистирол с коефициент на топлопроводимост 0,032 W/mK с дебелина 100мм укрепена с PVC дюбели и шпаклована стъклофибърна мрежа	м ²	5997,65	29,00	173 931,85
34	Доставка и полагане по фасади, около отвори на врати и прозорци на теплоизолация от графитизиран експандиран полистирол с коефициент на топлопроводимост 0,035 W/mK с дебелина 20мм и ширина до 30см, укрепена с PVC дюбели и шпаклована стъклофибърна мрежа	м ²	4745,48	14,70	69 758,56
35	Доставка и монтаж на облицовка от гранитни плочи с дебелина 2см върху армираща стъклофибърна мрежа и теплоизолация при цокълна част на сградата.	м ²	635,00	85,16	54 076,60
36	Доставка и монтаж на облицовка от гранитни плочи с дебелина 2см върху армираща стъклофибърна мрежа и теплоизолация около отвори с ширина до 30см.при цокълната част на	м ²	450,00	25,55	11 497,50

ПРОЕКТ

	сградата				
37	Доставка и монтаж на завършнащ профил с фаска от гранитни плочи с дебелина 2см върху облицовката на цокъла на сградата	м'	564,00	17,50	9 870,00
38	Полагане на готова цветна силикатна мазилка драскана с дебелина 2 мм., вкл. грундирането върху шпаклована топлоизолация по фасади	м ²	5195,00	23,18	120 420,10
39	Полагане на готова цветна силикатна мазилка драскана с дебелина 2 мм., вкл. грундирането върху шпаклована топлоизолация около отвори по фасади -цвят по указание на арх.	м'	4590,88	7,11	32 641,16
41	Оформяне на дилатационна фуга по фасади.с компенсатор от медна ламарина	м'	150,40	11,92	1 792,77
42	Доставка и направа на тротоарна настилка от цветни бетонови плочи включително бордюра към нея	м ²	610,00	43,56	26 571,60
43	Двукратно боядисване на комин с автовишка със силикатна или силиконова боя, боя, с цвят по указание на архитекта включително грундирането.	м ²	58,00	16,22	940,76
	ЕСМ - -Е1 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СЕНИ				
	III. ВЪТРЕШНИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
44	Доставка и полагане по вътрешни стени до долен ръб на прозорците на Топлоизолация от графитизиран експандиран полистирол с коефициент на топлопроводност 0.032W/mK	м ²	443,74	29,00	12 868,46



ПРОЕКТ

	с дебелина 100мм.				
45	Доставка и направа на предстенна обшивка от водоустойчив гипсокартон на конструкция	м ²	1299,15	19,52	25 359,41
46	Доставка и полагане на облицовка от гладки фаянсови плочи - I-во качество до таван	м ²	365,76	35,45	12 966,19
57	Боядисване на стени и тавани с антибактерицидна вододисперсна полимерна боя - двукратно	м ²	2227,37	7,94	17 685,32
	ЕСМ - -Е1				
	БЛОК "Г" - РАМПА				
	Б. АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ				
48	Доставка и монтаж на метален парапет - стойки от тръби ф35мм и ръкохватка на две нива - 50 см и 75см до горната повърхност на ръкохватките, изработени от стоманени тръби ф50мм, боядисани с антикорозионен грунд и автоемайл лак.	м'	0,00	100,19	0,00
49	Полагане на армирана изравнителна циментова замазка с посипка от мозаечни камъчета	м ²	0,00	15,90	0,00
50	Направа на тротоарна настилка от релезфни цветни бетонови плочи- тактилна настилка за незрящи	м ²	0,00	28,02	0,00
51	Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове от MDF плоскости, с покритие устойчиво на химикали и дезинфекционни разтвори, използвани в болнични сгради	м ²	469,39	72,50	34 030,78
52	Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове от гранитни плочи с дебелина 2	м ²	6,36	28,13	178,91

ПРОЕКТ

	см.				
53	Направа на директно залепена предстенна обшивка от водоустойчив гипсокартон по страници около прозорците при подмяната им	м ²	1109,35	12,17	13 500,79
	ЕСМ - -Е1				
	КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ				
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
128	Разваляне на настилка от тротоарни плочи, включително сортирането им	м ²	0,00	2,65	0,00
129	Направа на изкоп с ширина от 0.60м. До 1.20м. И дълбочина до 2.00м. - неукрепен, ръчно	м ³	0,00	15,30	0,00
130	Обратно засипване със земни почви с трамбоване.	м ³	0,00	6,92	0,00
131	Ръчно натоварване, превоз на 50м. И разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	0,00	11,04	0,00
	II. КОФРАЖНИ РАБОТИ				
132	Направа на кофраж за колони.	м ²	0,00	18,16	0,00
133	Направа на кофраж за греди с дълбочина до 0.80м.самостоятелни.	м ²	0,00	18,16	0,00
134	Направа на кофраж за рампа.	м ²	0,00	18,16	0,00
	III. АРМАТУРНИ РАБОТИ				
135	Направа и полагане на обикновена армировка от Ст АІ /Ф/ 8мм-12мм по спесификация на конструктора.	кг.	0,00	1,64	0,00
136	Направа и полагане на обикновена армировка от Ст АІІІ /N/ 10мм.-12 мм.по спесификация на конструктора.	кг.	0,00	1,64	0,00
137	Направа и монтаж на закладни части за монтажа на парапета.	бр.	0,00	6,02	0,00
	IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ				

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

ПРОЕКТ

138	Доставка и полагане на бетон клас B20 за основи.	м ³	0,00	135,10	0,00
139	Доставка и полагане на бетон клас B20 за колони.	м ³	0,00	135,10	0,00
140	Доставка и полагане на бетон клас B20 за греди.	м ³	0,00	135,10	0,00
141	Доставка и полагане на бетон клас B20 за рампа.	м ³	0,00	135,10	0,00
	ОБЩО ПО ЕСМ - -Е1				663
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ				749,77
	ЕСМ - -Е3 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				
	БЛОК "А" - НОВА ЧАСТ				
	ВЪНШНИ ВРАТИ				
54	Изработка, доставка и монтаж на външна еднокрила врата с плътно крило - стоманена конструкция, изолация от минерална вата 8 см и двустранна обшивка от листов ламина с дебелина не по-малко от 1.2 мм с повърхностно покритие от оловен миниум и алкидна боя. Цветът на боята да съответствува на този на външните врати и решетки. Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 120/200 см. ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ1 - 1 БР.	м ²	2,40	312,76	750,62
	ПРОЗОРЦИ				

149



ПРОЕКТ

55	Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x80/140 + 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П4 - 21 бр.	м ²	98,40	126,48	12 445,63
56	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на	м ²	128,80	156,25	20 125,00

150
C
SS

ПРОЕКТ

	подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160+80/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р4, К*4 - 28 бр.				
57	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопре минаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от гранитни плочи 2 см. позволяващи влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /140+ 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П2 -2 бр.	м ²	6,40	126,48	809,47

151



ПРОЕКТ

58	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P2, К*2 - 5 бр.	м ²	15,00	156,25	2 343,75
59	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 120/ 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П5 - 14 бр.	м ²	10,08	126,48	1 274,92



ПРОЕКТ

60	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 120/60CM. ОЗНАЧЕНИЕ P5, K5 - 14 бр.	м ²	10,08	156,25	1 575,00
61	Еднокрил прозорец с отваряне на крилото на странична вертикална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 70/ 60CM.	м ²	1,26	126,48	159,36

153



ПРОЕКТ

	ОЗНАЧЕНИЕ П6 - 3 бр.				
62	Стационарна мрежа против комари. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 70/60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ К6 - 3 бр.	м ²	1,26	17,60	22,18
63	Еднокрил прозорец с отваряне на крилото на странична вертикална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани	м ²	7,25	126,48	916,98

154



ПРОЕКТ

	в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов влагоустойчив гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 70/115CM. ОЗНАЧЕНИЕ П7 - 9 бр.				
64	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 70/115CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р7, К*7 - 9 бр.	м ²	7,25	156,25	1 132,81
65	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	2,40	7,70	18,48
66	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	125,79	7,70	968,58
	БЛОК "А" - СТАРА ЧАСТ				
	ВРАТИ				

155



ПРОЕКТ

67	Изработка, доставка и монтаж на външна еднокрила остъклена врата изработена от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Вратата трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 110/210 см. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ11 - 1 БР.	м ²	2,31	159,49	368,42
68	Изработка, доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата, комбинирана с неотваряеми витрина и надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Дограмата трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 200+100/210+90 см. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ10 - 1 БР.	м ²	0,00	159,49	0,00
	ПРОЗОРЦИ				

156



ПРОЕКТ

69	Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x80/140 + 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П4 -26р.	м ²	9,60	126,48	1 214,21
70	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на	м ²	9,20	156,25	1 437,50

158

ПРОЕКТ

	подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160+80/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р4, К*4 - 28 бр.				
71	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 15 бр.	м ²	22,40	126,48	2 833,15

158



ПРОЕКТ

72	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р8, К8 - 16 бр.	м ²	22,40	156,25	3 500,00
73	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m ² K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9 - 4 бр.	м ²	9,60	126,48	1 214,21

159

ПРОЕКТ

74	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р9, К*9 - 4 бр.	м ²	9,60	156,25	1 500,00
75	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос, комбиниран с неотваряема надстройка изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР	м ²	10,50	126,48	1 328,04

160

ПРОЕКТ

	175/140+60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П11 - 3 бр.				
76	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 175/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P11, K*11 - 3 бр.	м ²	10,50	156,25	1 640,63

161



ПРОЕКТ

77	Четирикрил прозорец с надстройка, със средна двукрила отваряема на странична вертикална ос част и надстройка, отваряема на долна хоризонтална ос, комбинирани със странични неотваряеми крила. Прозорецът се изработва от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$.Прозорецът е комплектован с механизъм за отваряне на надстройката.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипскартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 62+125+62/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ П10 - 79 бр.	м ²	392,00	126,48	49 580,16
----	---	----------------	--------	--------	--------------

162



ПРОЕКТ

78	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 62+125+62/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P10, K*10 - 79 бр.	м ²	392,00	156,25	61 250,00
79	Трикрил прозорец с надстройка, със странично неотваряемо крило, с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос и с отваряема надстройка на долна хоризонтална ос, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към	м ²	12,60	126,48	1 593,65

163

ПРОЕКТ

	помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x70/140 + 60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П12 - 3 бр.				
80	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140+70/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ Р12, К*12 - 3 бр.	м ²	12,60	156,25	1 968,75

164



ПРОЕКТ

81	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 170/140CM. ОЗНАЧЕНИЕ П13 - 1 бр.	м ²	2,38	126,48	301,02
82	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 170/140CM. ОЗНАЧЕНИЕ P13, K*13 -1 бр.	м ²	2,38	156,25	371,88

165
165

ПРОЕКТ

83	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	11,31	7,70	87,09
84	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	462,08	7,70	3 558,02
	БЛОК "Б"				
	ПРОЗОРЦИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ				
85	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречни поли от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от гранитни плочи 2см., позволяващи влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150 /140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П1-15 БР. Прозорецът с означение П1* се изпълнява със стъклопакет с матирано стъкло и се монтират на посочените в проекта места, като се възстановяват старите размери на отворите за	м ²	70,47	126,48	8 913,05

166

ПРОЕКТ

	прозорци ТИПОРАЗМЕР 150 /140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П1* - 8 БР.				
86	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р1, К*1 - 35 бр.	м ²	131,16	156,25	20 493,75

168


ПРОЕКТ

87	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/180CM. ОЗНАЧЕНИЕ P14, K*14 - 2 бр.	м ²	12,60	156,25	1 968,75
88	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150/160CM. ОЗНАЧЕНИЕ П9-17 бр. Прозорецът с	м ²	31,09	126,48	3 932,26

168



ПРОЕКТ

	означение П9* се изпълнява със стъклопакет с матирано стъкло. ТИПОРАЗМЕР 150 /160 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9* - 1 БР.				
89	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р9, К*9 - 4 бр.	м ²	60,58	156,25	9 465,63
90	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	101,56	7,70	782,01
	БЛОК "В"				
	ВРАТИ				

169

ПРОЕКТ

91	Изработка, доставка и монтаж на външна плътна термоизолирана еднокрила врата от петкамерни PVC профили, с размери 100/210 см., с общ коефициент на топлопреминаване на профилите на рамката и плоскостта на крилото U обоб. $\leq 1.70\text{W/m}^2\text{K}$. Вратата се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" За се предвиди заключване. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /210 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2 - 1 бр.	м ²	2,10	159,49	334,93
92	Изработка, доставка и монтаж на еднокрила изцялоостъклена със стъклопакет Al врата, с размери 110/ /210 см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнено крило и брава тип "Антипаник" Да се монтира защитна ръкохватка, задвижваща бравата. Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 110/210 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ11 - 3 бр.	м ²	10,09	203,50	2 053,32
93	Изработка, доставка и монтаж на двукрила Al врата, комбинирана с неотваряема надстройка, остъклени със стъклопакет с матирано стъкло с размери 170/ /210 +70см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 170/210+70СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ14 - 1 бр.	м ²	4,76	203,50	968,66
	ПРОЗОРЦИ				



ПРОЕКТ

94	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипскартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /140 +60CM. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - 67 БР.	м ²	214,49	126,48	27 128,70
95	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР	м ²	214,49	156,25	33 514,06

181



ПРОЕКТ

	160/200CM. ОЗНАЧЕНИЕ P2, K*2 - 67 бр.				
96	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 140/100CM. ОЗНАЧЕНИЕ P8 - 29 бр.	м ²	40,92	126,48	5 175,56

ПРОЕКТ

97	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р8, К8 - 29 бр.	м ²	40,92	156,25	6 393,75
98	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка- за съчетан монтаж Прозорците да са изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K .Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от	м ²	250,60	126,48	31 695,89

183
C
AS

ПРОЕКТ

	място! При монтажа на дограмата се съчетават двата прозореца един до друг.ТИПОРАЗМЕР 120 /140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ПЗ - 112 БР.				
99	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, за съчетан монтаж. Щората се изработва от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана е с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 120/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ РЗ, К*З - 112 бр.	м ²	250,60	156,25	39 156,25
100	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	13,79	7,70	106,18
101	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	523,80	7,70	4 033,26
	БЛОК "Г"				

184

ПРОЕКТ

	ВРАТИ				
102	Изработка, доставка и монтаж на външна плътна термоизолирана еднокрила врата от петкамерни PVC профили, с размери 100/210 см., с общ коефициент на топлопреминаване на профилите на рамката и плоскостта на крилото U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Вратата се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Да се предвиди заключване. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 100 /200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2* - 2 БР.	м ²	2,39	159,49	381,18
103	Изработка, доставка и монтаж на външна плътна термоизолирана еднокрила врата от петкамерни PVC профили, с размери 120/200см., с общ коефициент на топло преминаване на профилите на рамката и плоскостта на крилото U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Вратата се изпълнява самозатваряща се, с димоуплътнено крило, с брава тип "Антипаник" Да се предвиди заключване. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 120 /200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В15 - 1БР.	м ²	0,00	159,49	0,00
104	Изработка, доставка и монтаж на двукрила Al врата, остъклена със стъклопакет с размери 160/ /210 см. Вратата е самозатваряща се, с димоу плътнени крила и брава тип "Антипаник" Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 160/210 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ7 -1 бр.	м ²	3,70	203,50	752,95

185


ПРОЕКТ

105	Изработка, доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата изработена от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Вратата трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. Да се вземат задължително мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150/210 CM. ОЗНАЧЕНИЕ BV7* -1 бр.	м ²	3,24	159,49	516,75
	ПРОЗОРЦИ				
106	Двукрил .прозорец с отваряне на крилата, - на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипскартон Задължителни мерки от	м ²	266,13	126,48	33 660,12

126
12

ПРОЕКТ

	МЯСТО! ТИПОРАЗМЕР 160 /140 +60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - 85 БР.				
107	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 160/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р2, К*2 - 85 бр.	м ²	266,13	156,25	41 582,81



ПРОЕКТ

108	Двукрил. прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос и с неотваряема надстройка - за съчетан монтаж. Прозорците да са изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с проверена от място ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! При монтажа на дограмата се съчетават два прозореца един до друг. ТИПОРАЗМЕР 120/140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ПЗ -121 БР.	м ²	284,74	126,48	36 013,92
109	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, за съчетан монтаж. Щората се изработва от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана е с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при	м ²	284,74	156,25	44 490,63

128



ПРОЕКТ

	затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 120/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ РЗ, К*З -121 бр.				
110	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 120/60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П5 - 6 бр.	м ²	7,26	126,48	918,24

149



ПРОЕКТ

111	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР120/60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р8, К8 - 16 бр.	м ²	7,26	156,25	1 134,38
112	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$.Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 7 бр.	м ²	7,35	126,48	929,63

ПРОЕКТ

113	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради и стационарна мрежа против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р8, К8 - 76р.	м ²	7,35	156,25	1 148,44
114	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон. Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9 - 16 бр.	м ²	36,75	126,48	4 648,14



ПРОЕКТ

115	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирава с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р9, К*9 -16 бр.	м ²	36,75	156,25	5 742,19
116	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос за съчетан монтаж, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по-малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон. При монтажа на дограмата се съчетават двата прозореца един до друг. Задължителни	м ²	14,74	126,48	1 864,32

182

ПРОЕКТ

	мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 115/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П14 - 14 бр.				
117	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, за съчетан монтаж. Щората се изработва от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана е със стационарна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола. ТИПОРАЗМЕР 115/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р14, К14 -14 бр.	м ²	14,74	156,25	2 303,13

183


ПРОЕКТ

118	Двукрил прозорец с отваряне на крилата на странична вертикална ос , изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 120/180CM. ОЗНАЧЕНИЕ П15 - 2 бр.	м ²	4,18	126,48	528,69
119	Външна регулируема слънцезащитна ролетна щора, изработена от ламели с PVC покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради, комбинирана с ролетна щора против комари. Механизъм за регулиране на щората отвътре, от страната на помещението при затворен прозорец. Задължително да се вземат мерки от място след монтаж на новата дограма и на подпрозоречната външна пола.. ТИПОРАЗМЕР 140/100CM. ОЗНАЧЕНИЕ P15, K*15 - 2 бр.	м ²	4,18	156,25	653,13

184

ПРОЕКТ

120	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	25,51	7,70	196,43
121	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	615,41	7,70	4 738,66
	ЕСМ -ЕЗ - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				
	ПОКРИВИ И ПОДПОКРИВНИ ПРОСТРАНСТВА				
122	Изработка, доставка и монтаж на еднокрила врата с плътно крило - стоманена конструкция, изолация от минерална вата 8 см. и двустранна обшивка от листова ламарина с дебелина не по- малко от 1.2 мм. с повърхностно покритие от оловен миниум и алкидна боя. Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 120/200 см. ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ1 - 1 БР.	м ²	0,00	312,76	0,00
123	Изработка, доставка и монтаж на еднокрила врата с плътно крило - стоманена конструкция, изолация от минерална вата 8 см. и двустранна обшивка от листова ламарина с дебелина не по- малко от 1.2 мм. с повърхностно покритие от оловен миниум и алкидна боя. Вратата е самозатваряща се с брава тип "Антипаник" и с димоуплътнено крило. Да се предвиди заключване. ТИПОРАЗМЕР 90/200 см. ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ2 - 9 БР.	м ²	13,72	375,74	5 155,15
	ПРОЗОРЦИ				

185



ПРОЕКТ

124	Трикрил прозорец със средна отваряема част и странични неотваряеми крила с отваряне на крилото, - на странична вертикална ос, изработени от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$. Прозорецът да е комплектован с външна подпрозоречна пола от PVC профил с взета от мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре към помещението се изработва подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, използвани в здравните сгради. Страниците на прозореца към помещението се оформят с листов гипсокартон Задължителни мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 3x60/140 CM. ОЗНАЧЕНИЕ П16 -1 бр.	м ²	2,52	126,48	318,73
125	Покривен прозорец на капандура прозорец с отваряне на горна хоризонтална ос, изработен от петкамерни PVC профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява общ коефициент на топлопреминаване на профилите и стъклопакета U обоб. $\leq 1.70W/m^2K$ Задължителен вътрешен механизъм за отваряне на прозореца. Да се вземат мерки от място! ТИПОРАЗМЕР 60/120CM.	м ²	25,92	126,48	3 278,36

186

ПРОЕКТ

	ОЗНАЧЕНИЕ ПК1 - 36бр.				
126	Демонтаж на съществуващи врати, включително изнасянето им от обекта.	м ²	2,40	7,70	18,48
127	Демонтаж на съществуващи прозорци, включително изнасянето им от обекта	м ²	16,00	7,70	123,20
	ОБЩО ПО ЕСМ -ЕЗ - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				563 503,13
	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕСМ - ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
	ЧАСТ "ОВК"				
	I. ОТОПЛЕНИЕ				
147	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 500/80/80мм до 10 глидера на конзоли - за 10 глидера-71бр.-593 глидера	бр.	71,00	125,07	8 879,97
148	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера на конзоли 117бр.-944 гл.	бр.	117,00	125,07	14 633,19
149	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера на конзоли - 92бр.- 561 гл.	бр.	92,00	97,42	8 962,64
150	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера на конзоли - 171бр.-1021 гл.	бр	168,00	96,23	16 166,64
151	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителни размери 600/80/80мм до 10 глидера на конзоли - 143бр.-863гл.	бр	143,00	96,55	13 806,65

188



ПРОЕКТ

152	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за радиаторите АО - 1"	бр.	591,00	7,02	4 148,82
153	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за вертикалните щрангове АО - 1/2" и главната тръбна мрежа	бр.	107,00	9,61	1 028,27
154	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø16x2мм	м'	392,00	1,94	760,48
155	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка, Ø18x2мм	м'	97,00	3,24	314,28
156	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø20x2,25мм	м'	657,00	3,24	2 128,68
157	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø25x2,5мм за вертикални щрангове	м'	1082,00	7,12	7 703,84
158	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø32x3мм	м'	1019,00	8,64	8 804,16
159	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка, Ø40x4мм	м'	532,00	16,83	8 953,56
160	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка, Ø50x4,5мм	м'	217,00	23,49	5 097,33
161	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø63x6мм	м'	183,00	27,97	5 118,51
162	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø75x7,5мм	м'	195,00	50,27	9 802,65
163	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø90x8,5мм	м'	435,00	50,27	21 867,45
164	Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø110x10мм	м'	535,00	75,61	40 451,35



ПРОЕКТ

165	Доставка и монтаж на колена за тръба Ø25мм	бр.	14,00	3,68	51,52
166	Доставка и монтаж на колена за тръба Ø32мм	бр.	5,00	4,53	22,65
167	Също, но за тръба Ø40мм	бр.	4,00	2,48	9,92
168	Също, но за тръба Ø50мм	бр.	5,00	3,93	19,65
169	Също, но за тръба Ø63мм	бр.	6,00	6,78	40,68
170	Също, но за тръба Ø75мм	бр.	13,00	11,85	154,05
171	Също, но за тръба Ø90мм	бр.	12,00	11,85	142,20
172	Също, но за тръба Ø110мм	бр.	18,00	22,11	397,98
173	Доставка и монтаж на термостатен радиаторен вентил 1/2"	бр.	592,00	23,75	14 060,00
174	Доставка и монтаж на скоби за вертикални щрангове	бр.	1655,00	2,13	3 525,15
175	Доставка и монтаж на шибърен кран 1/2", усилен, с изпразнител	бр.	4,00	10,76	43,04
176	Също, но 3/4"	бр.	24,00	20,08	481,92
177	Също, но 1"	бр.	10,00	15,80	158,00
178	Също, но 1 1/4"	бр.	92,00	23,33	2 146,36
179	Също, но 1 1/2"	бр.	66,00	40,66	2 683,56
180	Също, но 2"	бр.	22,00	35,38	778,36
181	Изработка и монтаж на метална конструкция за укрепване на главни тръби	кг	775,00	4,14	3 208,50
182	Доставка и полагане на полиетиле нова тръба с алуминиева вложка Ø16x2мм за радиаторни връзки - аншлуси	м'	1791,00	9,72	17 408,52
183	Доставка и монтаж на тапи за източване 1/2"	бр.	66,00	8,10	534,60
184	Доставка и полагане на топлинна изолация на тръби с диаметър Ø20мм до Ø110мм	м'	2282,00	3,03	6 914,46
185	Монтаж на конструкцията	кг	125,00	0,36	45,00
186	Извършване на хидравлична проба на плътност на тръбната мрежа.	м'	5250,00	0,22	1 155,00
187	Ефективна проба на радиатори и съществуващи лири	бр.	595,00	1,08	642,60
188	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø32 на Ø25 мм		31,00	21,39	663,09

189

ПРОЕКТ

189	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø40 на Ø25мм		17,00	7,12	121,04
190	Също, но за тръба Ø40 на Ø32 мм	бр.	14,00	4,21	58,94
191	Също, но за тръба Ø40 на Ø40 мм	бр.	4,00	7,12	28,48
192	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø50 на Ø20 мм	бр.	2,00	9,29	18,58
193	Също, но за тръба Ø50 на Ø32 мм	бр.	16,00	10,04	160,64
194	Също, но за тръба Ø50 на Ø40 мм	бр.	8,00	4,97	39,76
195	Също, но за тръба Ø50 на Ø50 мм	бр.	1,00	5,72	5,72
196	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø63 на Ø25 мм	бр.	3,00	12,13	36,39
197	Също, но за тръба Ø63 на Ø32 мм	бр.	15,00	12,13	181,95
198	Също, но за тръба Ø63 на Ø40 мм	бр.	14,00	8,14	113,96
199	Също, но за тръба Ø63 на Ø50 мм	бр.	6,00	8,14	48,84
200	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø75 на Ø20 мм	бр.	2,00	13,83	27,66
201	Също, но за тръба Ø75 на Ø25 мм	бр.	1,00	13,83	13,83
202	Също, но за тръба Ø75 на Ø32 мм	бр.	22,00	15,66	344,52
203	Също, но за тръба Ø75 на Ø40 мм	бр.	15,00	11,77	176,55
204	Също, но за тръба Ø75 на Ø50 мм	бр.	6,00	11,51	69,06
205	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø90 на Ø25 мм	бр.	2,00	17,82	35,64
206	Също, но за тръба Ø90 на Ø32 мм	бр.	24,00	17,82	427,68
207	Също, но за тръба Ø90 на Ø40 мм	бр.	21,00	15,34	322,14
208	Също, но за тръба Ø90 на Ø50 мм	бр.	4,00	15,56	62,24
209	Доставка и монтаж на тройник за тръба Ø110 на Ø32 мм	бр.	1,00	29,19	29,19
210	Също, но за тръба Ø110 на Ø40 мм	бр.	1,00	29,19	29,19
211	Също, но за тръба Ø110 на	бр.	1,00	29,19	29,19

190

190

ПРОЕКТ

	Ø50 мм				
212	Направа и монтаж на отоплително тяло от гладка тръба 2" - 2 реда x 2м	бр.	1,00	66,69	66,69
213	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 100 мм	бр.	8,00	220,32	1 762,56
					0,00
	II. Демонтажни работи				0,00
214	Демонтаж на панели радиатори със строителна височина Н = 500мм	бр.	71,00	2,16	153,36
215	Демонтаж на чугунени радиатори с размери 600/200/60мм.	бр.	523,00	4,32	2 259,36
216	Демонтаж на радиаторни връзки 1/2"	м'	1795,00	0,32	574,40
217	Демонтаж на вертикални щрангове	м'	3425,00	0,54	1 849,50
218	Демонтаж на обезвъздушителни тръби 1/2"	м'	470,00	0,54	253,80
219	Демонтаж на радиаторни конзоли	бр.	1800,00	0,54	972,00
					0,00
	III. Стрителни работи				0,00
220	Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 5x5см за скриване на радиаторни връзки - аншлуси	м'	1079,00	0,87	938,73
221	Закриване - замазване на улей с размери 5см/5см в тухлен зид	м'	1079,00	4,76	5 136,04
222	Пробиване на дупки в стоманобетонна плоча . плоча Ø50 до Ø60 мм	бр.	540,00	4,67	2 521,80
	IV. Циркулационна помпа				
223	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Дебит V = 5,0м3/ч Напор Н = 3 м.в.ст.	бр.	1,00	1667,52	1 667,52
224	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду 75 мм	бр.	1,00	70,20	70,20
	IV. Слънчева система от слънчеви колектори за производство на топла вода				

191

ПРОЕКТ

225	Доставка и монтаж на вакуумно-тръбен панел - слънчеви колектори PS с нагревна повърхност 2 м ²	бр.	48,00	913,64	43 854,72
226	Доставка и монтаж на слънчева система в комплект с бойлер 150л.	бр.	0,00	1625,94	0,00
	Допълнителни СМР по соларна инсталация				
1	Доставка и монтаж на комбиниран бойлер с ел. нагревател и една серпентина с вместимост 1000 литра, комплект с предпазен клапан	бр.	6,00	4399,00	26 394,00
2	Доставка и монтаж на обезвъздушител за соларна инсталация 1/2", к-т със сферичен спирателен вентил 1/2"	бр.	12,00	17,15	205,80
3	Доставка и монтаж на соларна помпена група, включваща:		0,00		0,00
	- циркуляционна помпа с параметри: L=4,80m ³ /h; H=12,0m H ₂ O	бр	1,00	2691,00	2 691,00
	- спирателен кран 2"	бр	5,00	73,10	365,50
	- възвратен клапан 2"	бр	1,00	54,40	54,40
	- филтър 2"	бр	1,00	74,80	74,80
	- предпазен клапан 2"	бр	1,00	198,90	198,90
4	Доставка и монтаж на табло за управление на соларно поле	бр	1,00	3610,00	3 610,00
5	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 150л.	бр.	1,00	542,10	542,10
6	Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4", 6 bar	бр.	1,00	22,50	22,50
7	Доставка и монтаж на спирателен кран с холендър 1"	бр.	24,00	31,20	748,80
8	Спирателен кран с холендър 3/4"	бр.	12,00	19,20	230,40
9	Доставка и монтаж на обезвъздушител прав 1/2"	бр.	6,00	20,15	120,90
10	Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 32	бр.	3,00	99,00	297,00
11	Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 25	бр.	1,00	87,00	87,00

199

ПРОЕКТ

12	Доставка и монтаж на тръба St - ф 60.3x3.6	м.л.	90,00	38,00	3 420,00
13	Доставка и монтаж на тръба St - ф 48.3x3.6	м.л.	15,00	36,10	541,50
14	Доставка и монтаж на тръба St - ф 42.4x3.6	м.л.	72,00	28,50	2 052,00
15	Доставка и монтаж на тръба St - ф 33,7x3,6	м.л.	30,00	22,80	684,00
16	Доставка и монтаж на тръба St - ф 26.9x3.2	м.л.	50,00	19,00	950,00
17	Доставка и монтаж на изолация ф 60 x 9	м.л.	90,00	3,04	273,60
18	Доставка и монтаж на изолация ф 48 x 9	м.л.	15,00	2,26	33,90
19	Доставка и монтаж на изолация ф 42 x 9	м.л.	72,00	2,05	147,60
20	Доставка и монтаж на изолация ф 35 x 9	м.л.	30,00	1,84	55,20
21	Доставка и монтаж на изолация ф 28 x 9	м.л.	50,00	1,47	73,50
22	Доставка и полагане на кабел 2x0,75мм ²	м.л.	60,00	2,08	124,80
23	Топлоносеща течност пропилен гликол	л	600,00	8,50	5 100,00
	ОБЩО ЗА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕСМ - ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				347 476,35
	ВСИЧКО :				2 142 909,19
	ДДС 20%:				428 581,84
	ОБЩО С ДДС:				2 571 491,02

(2). Апортните вноски са депозирани от едноличния собственик на капитала на Дружеството - Община Казанлък, със седалище и адрес на управление бул."Розова долина" № 6, ЕИК 000817778 и предадена на дружеството, като медицинската апаратура и инструменти са предадени на дружеството с Предавателно-приемателен протокол, а строително-монтажните работи са извършени по сградата на дружеството и са приети от държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване с номера СТ-05-2073 от 25.11.2013г. и СТ-05-1325 от 16.09.2014г. на ДНСК - София.

(3). Апортните вноски са направени на основание чл.38 от Закон за лечебните заведения, като всички са придобити от едноличния собственик на капитала - Община Казанлък по силата на:

193



ПРОЕКТ

1. Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013год.“, в изпълнение на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД гр.Казанлък“, на обща балансова стойност 2 660 817,90 лв. (два милиона шестстотин и шестдесет хиляди осемстотин и седемнадесет лева и деветдесет стотинки).

2. Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“ на обща балансова стойност 585 669.08 лв. (петстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и девет лева и осем стотинки) .

3. Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“ на обща балансова стойност 2 571 491,02лв. (два милиона, петстотин седемдесет и една хиляди, четиристотин деветдесет и един лева и две стотинки).

Чл.8 . Капиталът се състои от 1 (един) дял на стойност **6 762 979** (шест милиона, седемстотин шестдесет и хиляди две, деветстотин седемдесет и девет лева).

Чл.9.Ако в капитала е включен недвижим имот, той ще бъде регистриран като апортна вноска и подлежи на вписване в Районен съд Казанлък.

Чл.10.Едноличния собственик притежава сам и изцяло всички дялове в капитала.

Чл.11. Капитала на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

чл.12. По решение на Едноличния собственик увеличаването на капитала може да стане за сметка на капитализираната печалба.

Чл.13. Капиталът може да бъде намален до законния минимум чрез:

- намаляване стойността на дяловете в капитала;
- връщане на дяла на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатената част от дяла му.

VI. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.14. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик. Кандидатът за съдружник депозира писмена молба до Едноличния собственик. Приемането на нов

ПРОЕКТ

съдружник трансформира дружеството в дружество с ограничена отговорност. Отношенията между Собственика и новоприетите съдружници ще бъдат регламентирани от договор, който ще има действие на мястото на настоящия Учредителен акт, и в който Едноличният собственик в качеството си до учредител на дружеството може да предвиди определени привилегии за себе си.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител.

(2) Управителят има право да ръководи дружествените работи, да подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и да взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(3) Управителят има следните права:

- управлява и представлява Дружеството, съгласно клаузите на настоящия учредителен акт;
- подписва документи, издавани от Дружеството, в това число записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и друга такива;
- сключва договори по обикновено управление на имуществото след провеждане на търг, по цени определени от ОбС;
- назначава персонала на Дружеството;
- извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Едноличния собственик.

(4) Управителят може да упълномощи други лица за извършване на конкретно определени действия.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик;
- с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

195



ПРОЕКТ

Параграф 1. Учредителният акт влиза в сила след приемането му от ОбС и подлежи на вписване В ТР при Агенция по вписванията.

Параграф 2. По всички неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилагат правилата на Търговския закон и Българското законодателство.

Настоящият Учредителен акт е изготвен в два еднообразни екземпляра - един за архива на Дружеството и един за ТР при АВ.

УПРАВИТЕЛ:

/д-р Кети Маналова-Владкова/

196
