



ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК

ДОКЛАД

По чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
от ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – Кмет на Община Казанлък

Относно: Доклад за отчитане напредъка по изпълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък” за 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесения от мен доклад Общински съвет Казанлък да се произнесе на заседание през месец март 2017 година.

МОТИВИ: Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 е одобрен от Общински съвет – Казанлък с Решение № 777/30.10.2013 година и изменен с Решение №13/16.12.2015 г.

В изпълнение на задълженията, регламентирани в част III „Управление на реализацията на ИПГВР“ от „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Казанлък“ са назначени Работна комисия за изпълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Казанлък“ за периода 2014 – 2020 (РКИ на ИПГВР) и Екип за управление на ИПГВР.

Работна комисия за изпълнение е основното местно звено, което наблюдава и подпомага изпълнението на ИПГВР и осъществява контролни функции върху дейността на Екипа за управление. Екипът за управление на ИПГВР изготви и представи Годишен отчет за изпълнение на ИПГВР през 2016 г. пред членовете на Работната комисия. Кметът на общината получи приетия от РКИ на ИПГВР Годишен отчет за 2016 година.

Съгласно част III „Управление на реализацията на ИПГВР“ Общинският съвет се запознава с Годишните доклади за изпълнение на ИПГВР и ги приема.

Във връзка с гореизложеното предлагам следният

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Казанлък

РЕШИ:

Приема Доклад за отчитане напредъка по изпълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък” за 2016 г.

Приложение: Доклад за отчитане напредъка по изпълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък” за 2016 г.

Адресат на акта: **Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък.**

Докладчик при разглеждане на заседания на комисии: **Хабибе Богутлиева, началник на отдел „Стратегическо планиране и проекти“.**

Докладчик при разглеждане на заседание на общински съвет: **Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък.**

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък



Съгласувано с:

Цветолина Симеонова, Зам.-кмет на Община Казанлък

Хабибе Богутлиева, Началник на отдел СПП

Здравко Балеvски, Началник на отдел ПНОЧР и ОП

Изготвил:

Июана Йорданова, ст.експерт МИР

ДОКЛАД

За отчитане напредъка за 2016 година по изпълнение на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък” 2014-2020

„Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък” за периода 2014-2020 е стратегически документ на Община Казанлък, приет от Общински съвет–Казанлък с Решение №777/30.10.2013 година и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 с писмо, вх. № 55-07-42/02.12.2013 г.

През 2015 година, във връзка с изменение на Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от МББР, е разработено изменение и допълнение в стратегическия документ с включени нови проекти в рамките на зоните за въздействие и разработени нови раздели към ИПГВР - „Хоризонтални проекти“ и „Функционални връзки“, обхващащи територията на целия град Казанлък и населените места извън общинския център. Изменението е прието от Общински съвет с Решение № 13/16.12.2015 г. и е одобрено от УО на ОПРР с писмо, вх. № 155-37-6#3/15.02.2016 година.

Чрез Интегрираният план за градско възстановяване и развитие се реализира балансирано и устойчиво интегрирано развитие на град Казанлък и общината в периода 2014 – 2020.

В изпълнение на одобрения ИПГВР на гр.Казанлък, през 2015 година е определен състав на Работна комисия за изпълнение на ИПГВР и Екип за управление на ИПГВР. Екипът за управление се отчита пред Кмета на Община Казанлък и пред Работната комисия за изпълнение на ИПГВР.

Във връзка с този си ангажимент, Екипът за управление изготви доклад, с цел отчитане напредъка по изпълнение на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък“ към края на 2016 година.

Докладът е изготвен на база документи, регистрирани в Община Казанлък и информация от електронната система ИСУН2020. Докладът на Екипа за управление за 2016 година е разгледан и приет от Работна комисия за изпълнение на ИПГВР на заседание, проведено на 28.02.2017 година.

Към края на 2016 година е отчетен напредък по изпълнението на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък“ 2014-2020, както следва:

През месец декември 2015 година е определен състав на Работна група за подбор на приоритетни проектни обекти от ИПГВР на гр.Казанлък за включване в Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В състава на работната група са включени представители на идентифицирани заинтересовани страни: общинска администрация, Общински съвет, бизнес, НПО в сектор екология, спорт, социални, интеграция на маргинализирани общности и други.

Работната група изготви списък с основни приоритетни обекти от ИПГВР на гр. Казанлък и списък с резервни обекти, които предложи за включване в Инвестиционна програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“, част от

процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, с Бенефициент Община Казанлък

Списъкът с основни обекти, включва четири проекта на обща стойност 19 658 031,68 лв. Списъкът с резервни обекти включва четири проекта на обща стойност 9 829 015,84 лв. Списъците на основни и резервни обекти, подбрани от Работната група са публикувани на сайта на Община Казанлък за информация на всички заинтересовани страни.

На база изготвените списъци с приоритетни проектни обекти е разработен проект на Инвестиционна програма на Община Казанлък. На 29.01.2016 година през електронна система ИСУН2020 е подадена Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 за одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С Решение № РД-02-36-270 от 29.03.2016 година Ръководителят на УО на ОПРР одобри Инвестиционната програма на Община Казанлък 2014-2020.

На 22.04.2016 година е подписано Споразумение за реализация на Инвестиционната програма на Община Казанлък с общ размер от 19 658 031,68 лева., 100% безвъзмездна финансова помощ и срок за реализация до 31.12.2023 година. Одобрената Инвестиционна програма на Община Казанлък, предвижда реализация на четири основни проекта с обща стойност, равняваща се на бюджета на Инвестиционната програма, както следва:

- **Проект „Обновяване на образователна инфраструктура в община Казанлък“ – обща стойност 9 512 332,06 лв.:**

Обекти Функционални връзки:

Приоритетен проектен обект	№ на проект от ИПГВР за осигуряване на функционални връзки (ФВ)
ОУ с.Ръжена	ФВ-1.1.
ОУ гр.Крън	ФВ-1.2.
ОУ гр.Шипка	ФВ-1.3.
ОУ с.Хаджидимитрово	ФВ-1.4.
ОУ с.Овощник	ФВ-1.5.

Обекти в зони за въздействие на ИПГВР:

Приоритетен проектен обект	№ на проект от ИПГВР в Зона за въздействие (ЗВ) А
ЦДГ № 1 „Здравец“	А.2.1.1.1
ОДЗ № 11 „Слънце“	А.2.1.1.1
ОДЗ № 15 „Звънче“, филиал в жк Изток (бивша ЦДГ № 22)	А.2.1.1.1

- **Проект „Обновяване на градската среда в гр. Казанлък“ – обща стойност 5 655 057,95 лв.:**

Приоритетен проектен обект	№ на проект от ИПГВР в Зона за въздействие (ЗВ) А
Ул. „Капитан Петко Войвода“;	А.1.1.1.1
Ул. „Сент Ерблен“	А.3.1.1.19
Ул. „Верия“	А.3.1.1.19
Ул. „Кремона“	А.1.1.1.1
Зона 1	А.1.1.1.4
Зона 2	А.1.1.1.4

- Проект „Изграждане на социални жилища в гр. Казанлък – Етап 1“ – обща стойност 1 150 000,00 лв.:

Приоритетен проект обект	№ на проект от ИПГВР в Зона за въздействие (ЗВ) А
Социални жилища, етап 1	А.3.1.1.1

- Проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък“ - Етап 1: стойност 3 340 641,67 лв.

Приоритетен проект обект	№ на проект от ИПГВР в група „Хоризонтални проекти“
Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък, етап 1	ХП-1.1(1)

В случай на свободен финансов ресурс, след реализация на основните проекти, Община Казанлък има право да предложи на УО на ОПРР допълване на списъка с основни проекти от резервния списък. В одобрената Инвестиционната програма на Община Казанлък са заложени следните резервни проекти:

- „Модернизиране на образователна инфраструктура в община Казанлък“ – обща стойност 1 485 208,13 лв.;

Приоритетен проект обект	№ на проект от ИПГВР за осигуряване на функционални връзки (ФВ)
ОУ с.Горно Черковище	ФВ-1.6.
ОДЗ № 17	ФВ-1.8

- „Модернизиране на градската среда в град Казанлък“ – обща стойност 1 826 643,87 лв.;

Приоритетен проект обект	№ на проект от ИПГВР в Зона за въздействие (ЗВ) А
Зона 5	А.1.1.1.4
Парк 2	А.1.1.3.
Зона 3	А.1.1.1.4

- Изграждане на социални жилища в град Казанлък – Етап 2“ – обща стойност 1 050 000 лв.;

Приоритетен проект обект	№ на проект от ИПГВР в Зона за въздействие (ЗВ) А
Социални жилища етап 2	А.3.1.1.1

- Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“ – обща стойност 5 467 163,84 лв.;

Приоритетен проект обект	№ на проект от ИПГВР в група „Хоризонтални проекти“
Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък етап 2	ХП-1.1(2)

Параметрите на одобрената Инвестиционна програма на Община Казанлък са публикувани на официалния сайт на общината, предвид тяхната изключителна важност за цялостното развитие на града и представляваща подходящ документ за привличане на частни инвестиции и координиране на подкрепата от други публични инвестиции.

Към края на 2016 година отчитаме напредък в изпълнението на Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, както следва.

№	Отчитане на напредък	Установено / отчетено	Източник на информация
1	Възлагане разработване на проекти от Инвестиционната програма (ИП) за кандидатстване по ОПРР 2014-2020	Екипи за подготовка на проектни предложения: <ul style="list-style-type: none"> - Екип за подготовка ПП „Интегриран градски транспорт“; - Екип за подготовка ПП „Образователна инфраструктура“; - Екип за подготовка ПП „Градска среда“ - Екип за подготовка ПП „Социални жилища“ 	Регистър на Заповеди на Кмета на Община Казанлък;
2	Брой проекти от Инвестиционната програма на Община Казанлък, с които Община Казанлък е кандидатствала електронно през ИСУН2020 към 31.07.2016 година <i>(чл.4 и 14 от Споразумението за ИП)</i>	1. Проектно предложение „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, регистрирано с вх. № BG16RFOP001-1.024-0001 , подадено в ИСУН2020: 18.07.2016 г. , 17:37:13 ч.; Тематична цел/Инвестиционен приоритет „6е/Градска среда; 2. Проектно предложение „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“, регистрирано с вх. № BG16RFOP001-1.024-0002 , подадено в ИСУН2020: 21.07.2016 г. , 16:17:54 ч.; Тематична цел/Инвестиционен приоритет „10а/Образователна инфраструктура“.	Досие на проектно предложение; ИСУН2020
3	Стойност на внесени проекти за оценка и съответствие с бюджета на Инвестиционната програма (ИП) <i>(чл.4 от Споразумението за ИП)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Стойност на Проектно предложение „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, вх. № BG16RFOP001-1.024-0001 - 5 655 048,59 лв. при индикативен бюджет 5 655 057,95 лв. по бюджет на ИП; • Стойност на Проектно предложение „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“, вх. № BG16RFOP001-1.024-0002 – 9 512 332,06 лв. при индикативен бюджет 9 512 332,06 лв. по бюджет на ИП; • Обща стойност на проектни предложения на Община Казанлък, 	Споразумение за реализация на инвестиционната програма BG16RFOP001-1.040-0025-C01; ИСУН2020; Досиета на подадени в ИСУН2020 проектни предложения;

-6-

		подадени през ИСУН20202 към 29.07.2016 г. е 15 167 380,65 лв. и е в рамките на договорения бюджет за ИП на Община Казанлък	
4	Изпълнение на изисквания в срокове по Споразумение за реализация на Инвестиционната програма (ИП) <i>(чл.11 от Споразумението за ИП)</i>	Изискването по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „В срок до 31.07.2016 г. общината следва да подаде ПП за минимум 50% от бюджета на ИП “ е изпълнено. Внесени са проектни предложения на обща стойност 15 167 380,65 лв., Представляващи 77,16 % от стойността на Инвестиционната програма на Община Казанлък по Пр.ос 1 на ОПРР.	Споразумение за реализация на инвестиционната програма BG16RFOP001-1.040-0025-C01;
5	Приключила оценка на внесени проектни предложения от Инвестиционната програма (ИП)	<ul style="list-style-type: none"> • Приключила оценка на оценителна комисия за проектното предложение „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ и одобрение за финансиране на проектното предложение със Заповед на Ръководителя на МЗ; • Приключила оценка на оценителна комисия за проектното предложение „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“ и одобрение за финансиране на проектното предложение със заповед на Ръководителя на МЗ; 	Регистър на Заповеди; ИСУН2020
6	Одобрение от УО на ОПРР <i>(чл.5, ал.2 от Споразумението за ИП)</i>	Решение №РД-02-36-1452/02.12.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „ Обновяване на градската среда в град Казанлък “	Досие на проектното предложение; ИСУН2020; Решения на УО
7	Сключени договори за 100% безвъзмездна финансова помощ;	Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД-02-37-290/08.12.2016 г. (№ от ИСУН - BG16RFOP001-1.024-0001-C01) за проектно предложение „ Обновяване на градската среда в град Казанлък “ на стойност 5 655 048,59 лв. и срок за изпълнение 24 месеца	Досие на проектното предложение; Регистър на договори; ИСУН2020

Проектите, включени в Инвестиционната програма, се осъществява част от проектите, включени в „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък“ 2014-2020.

Напредъкът към края на 2016 г. по останалите проекти, заложи в ИПГВР, са разгледани по Зони за въздействие и по приоритети и мерки, както следва:

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (ЗВ А)

А 1. Първи приоритет: Модернизирани и ревитализация на общественото пространство.

А 2. Втори приоритет: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд.

Специфична цел А2.1: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд, намаляване на разхода на енергийни ресурси и въвеждане на модерни инсталации за енергийна независимост на жилищните сгради (насърчаване на пасивното строителство).

Мярка:

• **А 2.1.1.** Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

- **п.А2.1.1.3.** Подобряване енергийната ефективност на сградите, чрез използване на ПЧП.

В изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Казанлък, към края на месец декември 2016 година, са открити площадки за 12 жилищни сгради, 1 обект е въведен в експлоатация. Регистрираните сдружения по програмата в община Казанлък са 53. С одобрен финансов ресурс са 29 от тези сдружения, а с 19 са сключените договори с Банката за развитие и за всички тях са обявени обществени процедури.

А 3. Трети приоритет: Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение

Специфична цел А3.1: Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.

Мярка:

А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване

- **п.А3.1.1.9.** Въвеждане на социална услуга – дневен център за възрастни хора с увреждания (ММ);

През 2014 г. като държавно делегирана дейност е въведено социална услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 15 лица.

- **п.А3.1.1.11.** Разкриване на услуги за 2 ЦНСТ (ММ);

За периода от ноември 2015 г. до септември 2016 г. като делегирана държавна дейност се разкриха няколко социални услуги от резидентен тип: „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания” – 2 бр., с капацитет 14 места за всеки един от тях и 12 лица численост на персонала, „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания” – 1 бр., с капацитет 14 места и 12 лица численост на персонала и „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ – 1 бр., с капацитет 8 места и 8 лица численост на персонала. Трите ЦНСТ и ЗЖ са предоставени за изпълнение на външен доставчик – Фондация „Сийдър“.

- 8-

- **п.А3.1.1.13. „Културен калейдоскоп“, формиране на художествени състави за популяризиране на ромските и българските обичаи, с цел повишаване на ромската включеност в културния живот на града. (Да се привлекат ромските НПО и читалищата на гр.Казанлък в процеса на социалната и културната интеграция на ромите –ММ);**

За поредна година за задържане на учениците от ромски произход в клас основните училища в две населени места - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово - с големи групи ученици с малцинствен произход, работиха по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ - Велико Търново. Основната задача на учителите по този проект е да провокират дори в най-маргинализираните и несигурни деца увереност, че могат да постигнат с много труд всичко, което постигат най-добрите техни съученици. В проекта бяха обхванати всички ученици в училищата. За съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в интеграционна мултикултурна среда по този проект, бяха извършени следните дейности:

- учредяване на ученически парламент, като в състава му се включват ученици от всички класове. Ученическите парламенти дават мнение по отношение на наказанията и наградите в училището, предлагат идеи за училищни тържества и работят в посока изграждане на активна гражданска позиция сред съучениците си;

- учредяване на родителски клуб, чрез което се цели повишаване броя на родителите, участвали в училищни инициативи, дейности по превенция на ранните бракове, съвместни инициативи с децата и ръководството на училището. Представители на родителския клуб активно работят и помагат на други родители, които имат затруднения с мотивацията и възпитанието на своите деца;

- дискусия на тема „Семействата и защо те са важни“;

- ежегодно празнуване на ромския празник „Банго Васил“, както и други етнически празници;

- **п.А3.1.1.15. Реновация и оборудване на здравен кабинет в ромската махала;**
- **п.А3.1.1.16. Разширяване на услугата здравен медиатор в ромската махала (ММ);**

През 2016 г. в сградата на Медицинския център, намиращ се в ромската махала на гр. Казанлък, продължават да работят двама здравни медиатори и два лекарски екипа, подпомагани от лекари педиатри, хирурзи. С помощта на здравните медиатори, обучени по програма „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък“, са регистрирани 43 бременни жени, които са били под лекарско наблюдение за периода на бременността им. Регистрирани са 43 новородени и са извършени задължителните имунизации на 450 деца. За младите майки е организирано обучение на тема: „Здравословно хранене на деца от 0 до 12 месеца“. На проведеното обучение са раздадени 43 бр. наръчници с полезни съвети и препоръки.

В залата на Медицинския център в ромската махала са проведени и здравни беседи с 30 жени от здравните медиатори съвместно с д-р Амер Базара на теми: „Ограничаване на рисковото сексуално поведение“, „Предпазване от нежелана бременност“, „Полово предавани инфекции“, „Ограничаване на опасността от заразяване с ХИВ/СПИН“ и „Национален имунизационен календар – задължителни имунизации“. На беседите са предоставени информационни материали и контрацептивни средства (презервативи). За 2016 г. 27 жени от ромски произход, на възраст от 16 до 31 години, са пожелали да си поставят контрацептивни средства (спирали).

В изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ в обособената ромска махала в гр. Казанлък, бяха разпространени 50 образователни филма и 50 наръчника за родители с информация по темата.

Подписаното споразумение между Община Казанлък, Сдружение „Бъдеще за децата“, Дирекция „Социално подпомагане“ и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за изграждане на механизъм за взаимодействие между страните за предотвратяване изоставянето на деца във връзка с проект „Прегръдка за всяко дете“ на СНЦ „Бъдеще за децата“, финансиран по програма „Вяра в децата и семейството“ на фондация „Лале“. Целта му е да се намали броят на децата, настанени в институции, чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родители, насочени към ранно идентифициране на риска от изоставяне и намаляване на случаите на недостатъчна грижа. Една от дейностите на проекта е включване на социален работник в дейността на родилно отделение, който осигурява интензивна подкрепа на родилки, при които има риск да изоставят детето си. В резултат работата в партньорство между всички заинтересовани страни, от м. юни 2016 година функционира консултативен кабинет, намиращ се в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“. Помещението е осигурено от ръководството на болничното заведение, а оборудването е набавено с помощта на дарение от Пощенска банка, гр. Казанлък, на стойност 1 500 лева. В кабинета са проведени 46 консултации, от които 36 на малолетни родилки с малцинствен произход, които са в риск от изоставяне на новородените. За краткият период от функционирането си са регистрирани 7 заявки за изоставяне, от които 6 жени, след работа с социалния работник са променили отношението си към новородените и пожелали да отглеждат децата си в семейна среда.

- **п.А3.1.1.17. „Равни, отговорни и реализирани“, за осъществяване на превенция на ранното отпадане от училище, ранните „бракове“ сред ромите и професионалната им подготовка, както и реализацията на програми за трудова заетост и реализация (ММ);**

През ноември 2016 г. стартира изпълнението на проект „Твоят час“ с бенефициент „Министерство на образованието и науката“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Проектът се изпълнява и във всички учебни заведения, в които процентът на ученици с малцинствен произход е висок. Заложените дейности целят развитие на уменията за учене, преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

За 62 деца от населените места, в които са закрити училищата, е осигурена възможност да се обучават в средищни училища: ОУ „Христо Ботев“, с. Енина, ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка. С Решение Общински съвет - Казанлък тези училища са определени за преимуществени ползватели на

специализирани автобуси. В средишните училища е осигурена целодневна организация на учебния процес до 8-ми клас.

В останалите населени места с преобладаващо ромско население, където има училища, но няма достатъчно деца, за да се покрие норматива за паралелките, с цел да се задържат децата там и за да имат реален достъп до образование, с Решение № 1402/02.09.2015 г. на Общински съвет – Казанлък за учебната 2015/2016 г. са утвърдени 52 маломерни и 12 слети паралелки с общо 274 ученика. Община Казанлък дофинансира училищата с маломерни и слети паралелки със сумата 16 732,80 лева за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. С Решение № 229/28.07.2016 г. на Общински съвет – Казанлък за учебната 2016/2017 г. са утвърдени 61 маломерни и 11 слети паралелки с общо 334 ученика. Община Казанлък дофинансира училищата с маломерни и слети паралелки със сумата 10 806,60 лв. за периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2016 г.

За осигуряване на подходяща образователна среда за деца от ромски произход в разноетнически групи/класове извън ромския квартал се извозваха и деца от ромската махала в гр. Казанлък до училището в с. Ръжена, което със средства от собствения си бюджет осигури транспорт за 30 деца от ромската махала на гр. Казанлък. На практика тези децата, са изведени от сегрегирания среда, в която живеят.

За 2016 г. от обособената ромска махала в гр. Казанлък са изведени 79 деца в предучилищна възраст. Те се възпитават и обучават в близките и по-отдалечени от ромската махала детски заведения – филиал в ж.к. „Изток“ на ДГ №15 „Звънче“ – 34 деца, ДГ № 1 „Здравец“ - 11 деца, ДГ № 11 „Слънце“ - 31 деца, ДГ № 8 „Юрий Гагарин“ - 3 деца. При интегрирането им в смесени групи се съблюдава правилното им разпределение, за да не се получи ефектът на вторична сегрегация.

Училището в с. Ръжена предлага безплатен транспорт и на деца от ромската махала в гр.Казанлък, които искат да бъдат записани в подготвителната група във филиала на ДГ № 17 „Славейче“ в същото населено място. До сега от тази възможност са се възползвали 4 деца.

• п.А3.1.1.19. Изграждане на улици с техническа инфраструктура

Със заповед №РД 18-88/26.11.2015 г. са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Казанлък от ИД АГКК, в които са обособени всички парцели в Ромския квартал и е установено състоянието на техническата инфраструктура.

ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗВ Б)

Б 1. Първи приоритет: Повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи и обезпечаване на дългогодишното им използване.

Специфична цел Б 1.1: Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на градската среда и обществените пространства за създаване на удобна, достъпна и красива градска среда;

Специфична цел Б 1.2. Развитие на интегриран туристически продукт в Казанлък, основан на историческите, културните, етноложките, природните и балнеоложките дадености. Изграждане на достъпна информационна и интелигентна среда в зоната с висока обществена значимост.

Мерки:

Б1.1.1 Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги чрез:

Б1.2.1 Изграждане на интегриран туристически продукт чрез:

- **п.Б1.1.1.7** Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом;
- **п.Б1.1.1.11.** Развитие на клубна дейност за младежите (ММ);
- **п.Б1.1.1.13.** Реконструкция и ремонт на Младежкия дом;

През 2014 г., по Проект „Красива България“ е извършена пълна реконструкция на залите в Младежки дом, на покрива и фасадата, обновено е околното пространство. Изградени са подстъпи за хора с увреждания, подобряване на жизнената среда в гр.Казанлък и създаване на съвременна база за развитие, изява и спорт на младите хора.

Сградата на Младежки дом се използва от Младежки общински съвет за провеждане на ежеседмичните си заседания, на които се обсъждат идеи за проекти и инициативи и тяхната възможност за реализация.

Младежки организации от община Казанлък използват помещения в сградата за провеждане на презентации, обучения, заседания и др. Две от помещенията са отдадени под наем на спортни клубове за ежеседмични тренировки. В една от залите се помещава Младежки медиатор, назначен по програма „Активиране на неактивните лица“, който има важната задача да идентифицира и мотивира млади хора и да ги насочва към Дирекция „Бюро по труда“.

Дворът на Младежки дом активно се използва от младежките структури за сбирки и провеждане на съвместни инициативи с учениците от училищата. Доказателство за това е създадената Образователна биоградинка, която сезонно се допълва и поддържа от младежи с различни насаждания.

- **п.Б1.1.1.2.** Реновация на стадион „Севтополис“, на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение;

През 2015 г. е изпълнен Етап 1 за ремонт на Стадион „Севтополис“, като са извършени реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и обновяване на сградата на стадион „Севтополис“. През 2016 г. е изпълнен проектът „Стадион Севтополис - модернизация и газификация - Етап 2“, сградата вече е газифицирана, подменени са електрическата и ВиК инсталациите, санитарните помещения и др. Средствата за ремонта са осигурени от Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2016 г.

- **п.Б1.1.1.10.** Обновяване на пространствата около тренировъчната база за футбол;

През 2014 г. с външно финансиране е възстановено футболното игрище за обществено ползване и е изградена нова баскетболна и волейболна площадка

- 12 -

Б 2. Втори приоритет: Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство.

Специфична цел Б 2.1 Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма.

Мерки:

- **Б2.1.1.** Опазване и възстановяване на обекти от културно-историческото наследство.

- **Б 2.1.3.** Популяризиране развитието на туризма

- **п.Б2.1.2.3.** „Младежкият дом – дом на вашето хоби” (ММ);

Най-голямата зала в Младежки дом (т. нар. Многофункционална зала) е пригодена за събития с капацитет 120 седящи места (и 50 правостоящи) и е активно използвана от организации, клубове, частни лица, които я наемат под наем.

Б 3. Трети приоритет: Подобряване качеството на средата, включително и на околната среда.

Специфична цел Б 3.1 Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия на обществени сгради. Въвеждане на мерки за разделно събиране на отпадъци, технологии за рециклиране и за превенция на наводненията.

Мерки:

- **Б 3.1.1.** Подобряване на сградния фонд чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

- **п.Б3.1.1.1.** Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обществените сгради в зоната (Младежкият дом, стадиона, Къща на Аенски, Филиала на библиотеката и др. – Художествена гимназия);

През 2014 г. по Проект „Красива България “ е обновена Сградата на Младежки дом. През 2016 г. е завършил ремонт на Стадион „Севтополис”.

За периода 2014-2016 г. са извършвани частични ремонти на Филиал №1 на Общинска библиотека „Искра“ със средства от библиотечния бюджет.

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ В)

В 1. Първи приоритет: Благоустрояване на техническата и инфраструктура в зоната

Специфична цел В 1.1 Изграждане, модернизирание и поддържане на транспортната и инженерно-техническата инфраструктури за достъпна среда и облекчаване на бизнес инициативите и предприемачеството в зоната с потенциал за икономическо развитие.

Специфична цел В 1.2 Оптимизиране на общински терени, сгради и обществени пространства за подобряване на тяхната използваемост и полезност и общо модернизирание на индустриалната бизнес зона.

- **п.В1.1.1.9.** Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване на достъпа;
- **п.В1.1.1.10.** Обучение на персонал на Дом № 2 (ММ);

През 2015 г. е извършен ремонт на част от сградата на Дом за възрастни хора с деменция „Димитър Папазов” и пускане в експлоатация. Капацитетът на Дома е 70 души като в ремонтираната част на сградата са преместени 45 жени.

В 2. Втори приоритет: Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства

Специфична цел В 2.1: Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства.

- **п.В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ);**

Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите с Решение № 1101/22.10.2014 г. на Общински съвет – Казанлък, изм. с Решение № 1415/24.09.2015 г.

- **п.В2.1.1.2. Побратимяване и изграждане на контакти с европейски градове и чуждестранни посолства (ММ);**

През септември 2016 година е получено предложение от посланика на Алжирска народно-демократична република за побратимяване на Казанлък с град Блида, Алжир и покана за побратимяванес град Салерно, Италия;

През октомври Н. Пр. Камило Дзуколи и кметът на град Кацаго, Северна Италия Антонио Мосини в официална среща изразиха желание за побратимяване с град Кацаго, провинция Бреша, Италия;

В 3. Трети приоритет: Подобряване на бизнес климата

Специфична цел В 3.1: Подобряване на бизнес климата в община Казанлък.

- **п.В3.1.1.1. Създаване на възможности за изграждане на иновативни предприятия;**

През новия програмен период 2014-2020 по оперативни програми се финансират проекти за иновации в предприятия. Само за 2016 г. 9 фирми са сключили договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

**ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ПРОЕКТИ В ГРУПА
Функционални връзки на града с неговата периферия**

ФВ1. Първи приоритет: Модернизиране и ревитализация на общественото пространство.

Специфична цел ФВ1.1. Подобряване на условията в сферата на образователните и здравни услуги по населени места от община Казанлък.

Мярка: ФВ 1.1.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни и здравни заведения, благоустрояване на прилежащия терен и подобряване достъпа на лица и групи в неравностойно физическо, социално, икономическо и етническо положение:

- 14 -

Група проекти ФВ 1.1.1. . Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни и здравни заведения, благоустрояване на прилежащия терен и подобряване достъпа на лица и групи в неравностойно физическо, социално, икономическо и етническо положение:

- **Проект ФВ-1.7. Обновяване на основно училище в с. Шейново, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен;**

През 2016 г. е завършен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт на блок Б - част от ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново“, финансиран по проект „Красива България“. Проектът е на обща стойност 244 442 лв., от които 99 977 лв. е безвъзмездна помощ, а 144 465 лв. са средства на Община Казанлък.

- **Проект ФВ-1.10 Подкрепа за предучилищно възпитание и образователна интеграция на деца и ученици от групи в неравностойно положение (ММ) ;**
- **Проект ФВ-1.11 Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение (ММ)**

През 2016 г. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово и ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък са включени в пилотен проект на Министерството на образованието и науката. Неговата цел е въвеждането на „Система за ранно предупреждение за риск от отпадане“, която е част от Плана за 2016-2017 година за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020). Целта на системата е да осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане от 5 до 18/19-годишна възраст с фокус на задължителната училищна възраст. Внедряването ѝ ще спомогне за идентифициране на случаите и за разработване на индивидуални мерки, спрямо причините, довели до риск от отпадане - отсъствия, трудова миграция на родители в чужбина или в друго населено място, преместване в друго училище, лоши взаимоотношения в училище, слаби оценки и др. Информацията в системата ще се попълва и следи на електронна платформа, инсталирана на сайтовете на МОН, регионалните управления по образованието, общината и на училищата и детските градини. Така отговорните институции на всички нива на управление ще могат да си взаимодействат по-добре.

За осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното образование за най-бедните деца от ромски произход от предучилищна възраст Община Казанлък за поредна година е включена в проект „Готови за училище“. В Проекта бяха включени социално слаби семейства и техните деца от с. Ръжена. До юни 2016 г. бяха осигурени безплатни учебни помагала за 16-те деца от малцинствен произход с фокус ромска общност, посещаващи филиала на ДГ № 17 „Славейче“ в с. Ръжена. С началото на учебната 2016/2017 година броят на децата е 9 (5 и 6-годишни). В помощ на родителите по този проект са осигурени и средства за заплащане на месечните такси в детската градина, както и други финансови интервенции. Проектът се изпълнява от Тръст за социална алтернатива с регионален партньор сдружение „Свят без граници“, съфинансира се от Световната банка и Фондация „Америка за България“ и е насочен към интеграцията на ромите. Във връзка с отчетеното положително въздействие от дейностите по проекта той ще бъде продължен и за учебната 2017-2018 г.

В общинските училища са осигурени средства за създаване на целодневна организация на учебно-възпитателния процес в начален и прогимназиален етап.

До май 2016 г. със средства от Националната програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“ и модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово са осигурени средства за допълнителна работа със 17 деца (от 2, 3 и 4 клас) без училищна готовност в начален етап, с цел предоставяне на допълнително обучение на деца от ромски произход, които имат затруднение с усвояване на учебния материал.

В ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово до май 2016 г. се реализира проект по Националната програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствие“ за учебната 2015/2016 г. Осигурени са средства за допълнителни занимания с учениците, насочени към техните интереси, провокиращи желанието им да ходят на училище и да посещават учебните часове, както по този начин се задържат в училище ученици, застрашени от отпадане. По проекта са осигурени и средства за закупуване на учебни помагала, тетрадки, блокчета и др. в помощ на социално слаби семейства, които преобладаващо са от ромски произход.

Община Казанлък е бенефициент по процедура на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, с включени учебни заведения, в които процентът на ученици с малцинствен произход е висок (с. Горно Черковище, с. Копринка, с. Шейново, с. Хаджидимитрово, с. Ръжена, с. Кънчево). Проектът има за цел да повиши броя на успешно интегрираните чрез мотивирано включване в образователния процес и успешно участие в образователната система ученици, за които българският език не е майчин и тяхното изграждане като пълноценни граждани в социалната, творческата и професионалната им реализация. Изпълнението на планираните дейности допринася за подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, засили мотивацията на учениците и техните родители за включване в образователния процес.

Към края на 2016 г. се отчита планирания напредък по изпълнение на ИПГВР на гр. Казанлък като се има и предвид проектите, част от Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОПРР и мерките, които Община Казанлък е предприела до момента за подобряване на образователната, социална и здравна инфраструктура и подобряване на предоставяните услуги в тези сфери.

През 2017 година предстои извършване на Междинна оценка, която ще включва оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори за оценка на ИПГВР и оценка на степента на постигнатите цели и мерки. Въз основа на изводите от направената междинна оценка, могат да бъдат направени корекции и да се преразпределят средствата, залегнали в ИПГВР.

- 16 -