ПРОЕКТ : „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020” ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 – 2013”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР BG161PO001/1.4-07/2010/019

Възложител:
Община Казанлък

Изпълнител:
Обединение „Тонзос Консулт”

Октомври 2013 г.

РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ИПГВР	Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ЕО	Европейската общност
ПУП	Подробен Устройствен план
ОПРР	Оперативна програма Регионално развитие
НСИ	Национален статистически институт
ЕС	Европейски съюз
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройство
МОПТ	Масов обществен пътнически транспорт
ТСБ	Териториално статистическо бюро
НСРР	Национална стратегическа референтна рамка
ОП	Оперативна програма
ПЧП	Публично-частно партньорство
НПО	Неправителствени организации
ММ	Меки мерки
ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип
ОбС	Общински съвет
КАТ	Контрол на автомобилния транспорт
РУ	Районно управление
ЗРР	Закон за регионално развитие
РКИ	Работна комисия за изпълнение
УО	Управляващ орган
РИОСВ	Регионална инспекция по околната среда и водите
СФ	Структурен фонд
КФ	Кохезионен фонд
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
БТ	Бюро по труда
ДСП	Дирекция социално подпомагане
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ИКТ	информационни и комуникационни технологии
ЗП	Задание за проектиране
ТБО	Твърди битови отпадъци
УПИ	Урегулиран поземлен имот
АЗ	Агенция по заетостта
НЦТР	Национален център за териториално развитие
ЕПЖС	Едропанелно строителство

ОДЗ	Обединено детско заведение
ЦДГ	Целодневна детска градина
ДКЦ	Дневен консултативен център
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
ОДК	Общински детски комплекс
НГПИД	Национална гимназия по приложни изкуства и дизайн
ГПСОВ	Градска пречиствателна станция за отпадни води
ФПЧ	Фини прахови частици
ЗВ	Зона за въздействие
КП	Кохезионна политика
ОСП	Общата селскостопанска политика
ОПР	***Обща политика за рибарство***
ПОС	Политика за опазване на околната среда
ПИК	Политиката за изменение на климата
СП	Споразумението за партньорство
ОП	Оперативните програми
ОСР	Общата стратегическа рамка

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на - Казанлък 2020” , финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007–2013”, съгласно договор BG161PO001/1.4-07/2010/019 - Обособена позиция №1, с наименование: “Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък ” (договор № ДО7 - 47/02.07.2012 г.) и има за цел да се очертаят основните социално-икономически параметри и проблеми пред развитието на град Казанлък, да се изведе визия за развитие на град „Казанлък 2020” и да се определят три проблемни зони за целенасочено въздействие.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 2
УВОД 6
ЧАСТ I. ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ 7
1. РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗА НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ 7
2. ИЗВОДИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ТЕНДЕНЦИИТЕ И МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 19
3. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА ДО 2020 Г. 20
4. ИЗБОР НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 20
ЧАСТ II. СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ИПГВР 25
1. СТРАТЕГИЯ НА ПЛАНА 25
1.1. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА 26
1.2. ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИПГВР СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ И ТЯХНОТО СИНХРОНИЗИРАНЕ 28
1.3. ИПГВР И ВЛИЯНИЕТО МУ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ НА ГРАДА 32
2. ОПИСАНИЕ НА ИПГВР 34
2.1. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ПРОЕКТИ В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 35
3. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИПГВР 70
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ИПГВР 70
5. ПУБЛИЧНОСТ, ПАРТНЬОРСТВА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ 72
6. СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР 75
7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 86
8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА И ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ 88
9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР 89
9.1. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР В ЗВ А С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 89
9.2. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР В ЗВ Б - ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 92
9.3. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР В ЗВ В – С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 96
ЧАСТ III УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИПГВР 99
1. УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР 99
2. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 105
3. ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА И ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО МУ 121
ПРИЛОЖЕНИЯ: 122

УВОД

Разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Казанлък е програмен документ, осигуряващ времева и пространствена обвързаност на проекти, действия и инвестиционни намерения, прилагани в три определени градски зони, интегрира политики, обединява ресурси и координира взаимодействието между различните заинтересовани страни и тяхното съвместно провеждане, допринася за постигане на визията за развитие на града.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Казанлък обхваща времевия хоризонт до 2020г. и отговаря на следните основни изисквания:

- Съобразен е с принципите на устойчиво развитие и допринася за прилагането на тези принципи в обхвата на конкретната територия на гр. Казанлък;
- Отчита спецификата на конкретната градска територия, спазва принципа за пространствено развитие, съчетаващ социално – икономическо и инфраструктурното развитие на града и урбанизираните му зони с актуалното устройствено планиране;
- Осигурява приемственост и надграждане на другите стратегически и планови документи за регионално развитие и на териториалното устройство като:
  - Документи за интегрирано планиране и устойчиво развитие на градовете на ниво ЕО;
  - Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове;
  - Декларация от Толедо /22.06.2010г./;
  - Националната законова рамка за стратегическо планиране;
  - Закон за регионалното развитие;
  - Регионалния план за развитие на Югоизточен район за планиране (2014-2020г.);
  - Областната стратегия за развитие на Стара Загора (2014-2020г.);
  - Общинския план за развитие - Казанлък;
  - Общ устройствен план на град Казанлък.
  - Съществуващи подробни устройствени планове.

Част I. ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ

(Целият целеви и проблемен анализ е публикуван на сайта на ИПГВР Казанлък - http://ipgvr-kazanlak.eu)

1. Резюме на анализа на настоящата ситуация

Икономическо развитие

Отличителните характеристики на казанлъшкия регион, които определят неговата световна известност и културно-историческа значимост са три: развиваното от повече от три столетия розопроизводство и производство на розово масло; уникалните археологическите открития от последните 50 години, които определят казанлъшката долина като Долината на тракийските царе; развитото машиностроене. НКПР посочва ареалите с концентрация на природни и/или културни ценности от национална и световна значимост, към които приоритетно трябва да се насочат проекти, финансиране и партньорства. Това са териториите около Бургаския залив, заедно с акваторията и подземната археология (от Несебър до Созопол), района на Старите български столици, заедно със скалните манастири Иваново, гробницата Свещари и др.,района на тракийските владетели, заедно с долината на розите, културните ценности на Пловдив, от могилите край Казанлък до Старосел на юг, района около София със

Софийската Света гора на юг до Рилски манастир. По този начин ще бъдат обхванати всички обекти на световното културно наследство, намиращи се в страната, както и номинираните през последните години.

Пазар на труда

Според данни от преброяването на НСИ от 2011 г., икономически активните лица на територията на общината обхващат 34 853 души, от които към момента на преброяването 30 689 заявяват, че са били заети, а 4 164 – безработни, а делът на безработните в групата на икономически активните лица по данните от преброяването е 12%. На територията на гр. Казанлък живеят 24 299 икономически активни лица. Делът на безработните сред икономически активните лица в гр. Казанлък е 10%.

В някои от останалите населени места в общината, този дял достига до 24-26%1.

В същото време, по данни на ТСБ Стара Загора, броят на заетите лица в нефинансовите предприятия на територията на общината през 2011 г. е 23 171 лица, от които 20 609 са наети. По отношение на заетостта в общината, ключова роля има преработващата промишленост

Делът на безработните сред икономически активните лица е близък по смисъл индикатор на нивото на безработица. Коефициентът на безработица публикуван от местните структури на АЗ отчита единствено регистрираните безработни. Официалният индикатор за безработица, пресмятан от НСИ не се отнася до ниво „община“ или „населено място“ от една страна, а от друга – отчита в методиката на пресмятане обезкуражените безработни лица, които не търсят активно работа. Ето защо, данните от преброяването на населението, което в случая е проведено относително скоро, са подходящи за измерване на процесите на пазара на труда на ниво община и населено място, като получените резултати показват относително по-високи нива на безработица, поради факта, че в пресмятанията са включени и обезкуражените лица, както и тези, които не са регистрирани в бюрата по труда (най-вече раздел „Машиностроене” от сектор „Преработваща промишленост”), в която са заети 24% от работещите в нефинансовите предприятия. На следващо място по значимост е търговията – в нея работят 17%.

По данни на ТСБ Стара Загора през 2011 г. средният годишен разход за трудови възнаграждения на един нает на територията на общината, възлиза на приблизително 6 800 лв.

За първите два месеца на 2013 г. средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора възлиза съответно на 749 и 781 лв.

В края на миналата година (към 30.11.2012 г.) в община Казанлък регистрираните безработни лица са 3 323 при 2 420 през същия период на 2011 г. - увеличението е с 903 лица. Равнището на регистрираната безработица в общината е 9,7% при 7,3% през м. ноември 2011 г. като средно за страната за периода 2011 г. то е 11,30%. Съотношението на регистрираните безработни мъже към регистрираните безработни жени е 43:57.

В развитието на пазара на труда в община Казанлък се открояват следните процеси:

Производство

В община Казанлък активна стопанска дейност през 2010 г. осъществяват 3 042 фирми. От тях 46% са в сектора на търговията, 15% от преработващата промишленост, 7% извършват професионални дейности, 6% са в сектора на хотелиерството и

ресторантьорството и 5% са в строителството. През 2011 г. броят на фирмите в общината възлиза на 3 032, които представляват около 21% от всички действащи предприятия в областта. От тях преобладават микро предприятията – 92%, а големите предприятия в общината са 9.

Разпределение на предприятията през 2011 г.

Брой на фирмите	ОБЩО	до 9	10 - 49	50 - 249	250+
Община Казанлък	3 032	2 791	199	33	9
Област Стара Загора	**14 269**	**13 049**	**1 002**	**178**	**40**

Източник: ТСБ Стара Загора

В Казанлък има добре развито машиностроене, представено от предприятия като „Арсенал" АД, „М+С Хидравлик", „Капрони", „Суперабразив", „Индустриалтехник", „Хидропневмотехника", „Шипка". В града са концентрирани около 90% от мощностите в подотрасъл „Хидравлика и пневматика" на страната.

За финансовата 2011 г. нетните приходи от продажби на фирмите на територията на общината са в размер на 1 144 млн.лв., които представляват близо 15% от нетните приходи в област Стара Загора.

Икономически показатели

Нетни приходи от продажби	*млн.лв*				
2007	2008	2009	2010	2011	
ОБЩО ЗА СТРАНАТА	183710	209255	183203	188419	208551
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН	25865	29166	23366	25010	28240
Област Стара Загора	**6931**	**7376**	**6819**	**7136**	**7826**
Казанлък	776	878	828	1053	1144

Източник: ТСБ Стара Загора

Преки чуждестранни инвестиции *(млн. евро)*

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
България	**19185,0**	**20441,6**	**22114,4**	**21644,9**
Югоизточен район	**1639,3**	**1857,2**	**2728,9**	**2947,2**

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Област Стара Загора	**419,2**	**425,9**	**573,5**	**562,1**
Казанлък	**11,5**	**21,5**	**42,6**	**45,7**

Източник: ТСБ Стара Загора

Размерът на привлечените чуждестранни инвестиции за 2011 г. е 45,7 млн. евро като в периода 2008-2011 се наблюдава значително нарастване на показателя – над 4 пъти.

В Казанлък има редица предпоставки за развитие на иновациите. От голямо значение е наличният научен потенциал и благоприятното географско положение на общината. Приоритетно развитие на иновационни дейности се очаква в отраслите машиностроене, информационни технологии, услуги и енергетика. В тези отрасли се предвижда развитие на нови високотехнологични производства, създаващи висока добавена стойност, привличане на инвестиции в наукоемки производствени дейности.

Селско стопанство

Селското стопанство е традиционен отрасъл за общината, който е със затихващо икономическо значение през последните години, но с голям потенциал за развитие.

През 2011 г. в него са заети 2% от заетите лица в нефинансовите предприятия на територията на общината.

В региона има силни традиции и в отглеждането на етерично-маслените култури. Налице са изключително благоприятни условия за оглеждането на маслодайната роза. В гр. Казанлък функционира и утвърдения Институт по розата и етерично-маслените култури.

Общината има традиции и подходящи условия в отглеждането на овощни култури – сливи, череши, вишни, ябълки, круши, орехи, праскови. В повечето землища има подходящи условия за отглеждането на ягоди, малини, къпини и арония. Основна зърнена култура за общината е пшеницата (въпреки че общината не е типичен производител на зърно, тъй като средните добиви са по-ниски от тези за страната), следвана от ечемика и ръжта, като тези култури заемат 33% от нивите. Фуражните култури са с незначителни площи. В зеленчукопроизводството, основна култура са картофите и късните зеленчуци. Тютюнопроизводството е представено от отглеждането на тютюн сорт „Вирджиния”.

В област Стара Загора, броят на отглежданите животни не се характеризира със значителна динамика през последните години. Броят на биволите постепенно се увеличава,

а броят на овцете – намалява. Налице е тенденция в нарастването на броя на козите, свинете и птиците.

Площите на земеделските земи по баланса от 2012 г. са както следва

Земеделски		Обработваеми	Дял. земед.
Област Стара Загора	**253509**	**212510**	**49%**
Казанлък	23644	17493	37%

Източник: Областна дирекция „ Земеделие" – Стара Загора

Туризъм

Голямото културно-историческо наследство в общината предопределя силен туристически потенциал на района. През последните години се наблюдава засилен интерес към общината от страна на българските и чуждестранните туристи, като процентното нарастване в посещенията на всички туристически обекти за периода 1996-2009 г. е 362%, като през 2009 г. броят на посещенията достига до 132 038. През 2010 г. се наблюдава известен спад в туристическите посещения (94 312) като за периода броят на туристическите посещения се доближава до този през 2008 г. (98 904). Като цяло, делът на българските туристи надвишава този на чуждестранните, с изключение на посещенията през 2002, 2003 и 2009 г. За последните пет години, средният дял на посещенията от български туристи от общия брой посещения възлиза на 58%, а този на посещенията от чуждестранни туристи – на 42%.

През 2012 г. приходите от нощувки възлизат на приблизително 0,7 млн.лв., а пълняемостта на капацитета е около 15%.


Стопанско измерение на туризма за 2012г.

Стопанско измерение на туризма за 2012г.	капацитет	нощувки	приходи - млн.лв.	пълняемост
Казанлък	119724	18020	0,766	15,1%

Източник: Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020 (проект 10.05.2013)

Все още делът на туризма в областната икономика е твърде скромен – под 0,2%.

Диаграма №1: Дялов на туризма в местната икономика



Източник: НСИ, обработка в НЦТР

Ако темповете на нарастване на броя на посещенията през последните 15 години се запази, както и съотношението на българските и чуждестранните туристи, то към 2020 г. общината би могла да очаква достигане на броя на посещенията да около 190 000 (или около 200% нарастване спрямо 2010 г.).

Туристическият потенциал на община Казанлък е съхранен и се пренася в новата стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020 като съществен ресурс за развитие. В Националната стратегия за пространствено развитие се предлага към плановете за развитие на туризма да се прилагат следните изисквания:

- На национално равнище – по-приемлив баланс между крайбрежие и вътрешност;
- На регионално равнище – по-балансирано развитие в отделните туристически
- райони, а и в районите от ниво 2;
- На локално равнище - диверсифициране на туристическото предлагане с нови "алтернативни" форми според ресурсите в районите и общините;

В съответствие с насоките на пространствената концепция, мерките в ИПГВР трябва да са насочени към развитие на всички форми на туризъм – балнеоложки, културен, маршрутно-познавателен, ловен, риболовен, селски. Аспектите за бъдещото развитие на регионалния туризъм са:

- Да се удължи туристическия сезон;
- Да се увеличи броят на посетителите;
- Да се повиши туристическата привлекателност на района;

- Да се повиши значимостта на туризма в структурата на местните икономики.

Основни фактори за икономическо развитие

А. Демографско развитие

Постоянното население на община Казанлък по данни от НСИ към 31.12.2012 г.наброява 71 861 души. Преобладава градското население – 71,64 % или 51477 души. Относителният дял на населението в общината, живеещо в гр. Казанлък е 65% или 46702 души. Коефициентът на раждаемост в общината отбелязва известно нарастване през последните години, като през 2011 г. той е 10 на хиляда, но през 2012 г. има спад - 9,22 на хиляда. Живородените деца през 2012 г. в общината са 662, а броят на починалите лица е 1 084 (за сравнение - през 2006 г. в град Казанлък са родени 939 деца, а са починали 881 души). Показателите за миграция на населението на НСИ показват, че през 2011 г. механичният прираст на населението възлиза на -181 души, от които 807 са заселилите се в общината, а 988 са изселилите се, а през 2012 г. тази тенденция леко намалява и през 2012 г. механичният прираст на населението възлиза на -81 души, от които 872 са заселилите се в общината, а 953 са изселилите се.

Възрастовата структура на населението показва, че през 2011 г. населението до 19 годишна възраст наброява 13 114 души (18% от цялото население), населението на възраст 20-64 наброява 45 927 души (63% от цялото население), а това на възраст над 64 години – 13 540 (19% от цялото население). Делът на населението на възраст под 15 години (0-14 навършени години) е 13%.

Разпределението на населението по квартали на гр. Казанлък показва, че най-населения район на града е този, сформиран от източните квартали, където населението наброява 19 909 души. Следващият по размер район е този, обособен от западните квартали, а населението в него наброява 13 517 души. Останалите четири района (северни и южни квартали, централна част и квартали около Тюлбето) са съпоставими по размер един на друг като най-малкият район, по отношение броя на жителите, представлява централната част (5 099 души).

Образователно равнище

Преброяването от 2011 г. показва, че 16% от населението на общината има висше образование, 51% има средно образование, 20% - основно образование, 7% - начално образование, 5% - незавършено начално образование, 1% никога не са посещавали училище.

Наблюдава се известен дисбаланс между завършената образователна степен сред населението на 7 и повече навършени години в гр. Казанлък и останалите населени места в общината. Докато 21.3% от това население в гр. Казанлък има висше образование, то в останалите населени места този дял е близо три пъти по-нисък - едва 7.1%. Разликата в дела на лицата с основно образование е близо два пъти: в гр. Казанлък и останалите населени места този дял е съответно 15.8% и 29.0%. Лицата с незавършено начално образование също са с приблизително два пъти по-голям дял извън гр. Казанлък. Наблюдаваният дисбаланс ясно показва наличие на чувствително по-високо образовано население в общинския център.

Околна среда

Прилагането на ИПГВР и реализирането на предвидените проекти и мерки в него са в тясна взаимовръзка с опазването на околната среда.

От особено значение за замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) и общ суспендиран прах е наличието на пътища без настилка или такива с лошо качество на настилката и инфраструктурата им (тротоари, отводнителни шахти и канали), открити площи, използвани за паркиране на превозни средства), тъй като те представляват един от основните източници на емисии на тези замърсители. Изграждането на нови улици или реконструкцията на тези с лошо състояние на настилките, както и поддържането на междублоковите пространства на практика ще ликвидират емисиите на прах във въздуха от тези източници, а също така ще се подобри и работата на канализационната мрежа.

Употребата на твърди горива и отпадъчни материали за отопление е друг сектор от човешката дейност, с не по-малка значимост от транспорта, за замърсяването на въздуха с ФПЧ10, а по отношение на други замърсители, може би е от първостепенно значение. Ето защо, газификацията на града или части от него, наред със саниране на сградите, в рамките на проектите за повишаване на енергийната им ефективност, могат да се определят като проекти с особено голямо значение за опазването на околната среда.

Градско развитие

В. Селищна система

Селищната мрежа на общината съдържа 3 града и 17 села. Град Казанлък попада в категорията "средни градове", а гр. Шипка (1337) и гр.Крън (3 578) - в категорията на

"много малки градове" (населението е по постоянен адрес). В групата на селата влизат 4 от категорията "големи", 7 "средни" и 6 "малки". Населението в тях наброява общо 22 074 жители.

C. Жилищен сектор

Основната качествена характеристика на жилищния фонд е изхабяването му (по отношение на вид строителство, възраст и график за амортизиране). По отношение на вида строителство и възраст на жилищния фонд , най-голям е делът на амортизиран жилищен фонд при панелните жилищни сгради. Тези сгради са строени преди повече от 25 - 35 години, енергийната им ефективност е на много ниско равнище, а сигурността им е под въпрос поради многото нерегламентирани преустройства, остъклявания и др. Предвид общото лошо състояние и поддръжка на жилищния фонд, обновяването и подобрената поддръжка на съществуващия жилищен фонд е приоритетно предизвикателство за града .

Инфраструктура

D. Транспортна инфраструктура

Тъй като центърът на общината е инфраструктурен център с национална значимост, транспортната инфраструктура е добре развита, като общината се обслужва от ж.п. транспорт и пътища с европейска категоризация. Основните пътни артерии са в добро състояние, но общинската пътна мрежа се нуждае от основен ремонт, голяма част от пътищата са в лошо състояние или без настилка, за което са необходими значителни инвестиции.

Е. Водоснабдяване и канализация

Повечето населени места от община Казанлък са добре водоснабдени, като средната водоснабдителна норма за населението е 90-:-92 л/ж/ден. На територията на Община Казанлък кметствата и наместничествата са със самостоятелни водоизточници, като водопроводната мрежа е изградена 100%.

Канализацията на гр. Казанлък е изпълнена около 95%. Остават за изпълнение 4-5 км в кв.”Кулата” и „Крайречен” и някои улици на гр. Казанлък. Няколко населени места в общината имат частично изградена канализационна мрежа: Бузовград - 60%, Крън - 50%, Копринка - 50%, Овощник - 95%, Шейново - 45%, останалите села нямат. Някои кметства имат проекти за канализационна мрежа – Крън, Енина, Копринка, Бузовград.

Съществуващата канализационна мрежа се нуждае от рехабилитация на амортизирани участъци. Автомивките и каломаслоуловителите в някои предприятия не винаги се поддържат в техническа изправност, поради което замърсяват водите с петролни продукти.

Пречиствателната станция на гр.Казанлък е въведена в експлоатация през 2000 година. Технологичната схема включва механично и пълно биологично пречистване и третиране на утайките в изсушителни полета.

През 2011 година е разработен проект за реконструкция и модернизация на ГПСОВ по пътя на водата и пътя на утайките. Предвижда се отстраняване на азота и фосфора и производство на ел.енергия посредством СО-генератори.

F. Енергетика

Общината има добре функционираща електроенергийна инфраструктура, но ускореното газифициране на района за битови и промишлени нужди би довело до намаляване потреблението на ел.енергия.

В общината има въздушни ел.проводи около 600 км, кабелни линии средно напрежение-130 км и връзка със съседни общини и енергийния пръстен на страната посредством четири ел.провода 110 kV.

Град Казанлък е промишлен център и конкурентоспособността на продукцията е в пряка зависимост от нейната висока енергоемкост. Потенциалът за икономии на енергия е значителен и след въвеждането на Програмата за енергийна ефективност резултатите показват, че съществуват определени възможности за намаляване на относителните енергийни разходи в различни сектори на територията на общината.

Има възможности за оптимизиране на използване на ВЕИ като енергоносители в обществения сектор (училища, детски градини, административни сгради и др.).

G. Информационни и комуникационни технологии

Общината разполага със сравнително добре развита телекомуникационна инфраструктура, достигаща до всички населени места. Цифровата телефонна централа е предназначена да обслужва общинския център. Цифровият пренос в комбинация с оптималния брой съединителни линии е предпоставка за подобряване на качеството на телефонните комуникации в града. Централата е свързана с националния оптичен пръстен

и ще бъде част от градската цифрова оптична мрежа. Все още степента на цифровизация за общината /11%/ е доста по-ниска от средната за областта /26%/ и средната за страната /35%/.

Състоянието на действащата съобщителна мрежа в общината е добро. Въпреки че изградеността на съобщителната инфраструктура е добра, в някои населени места се предлага само традиционна гласова телефония. Необходимо е процесът на модернизация да продължи и да се изгради модерна телекомуникационна инфраструктура в района на общината, която да осигури благоприятни условия за развитие.

Н. Газификация

В гр. Казанлък е изградена над 37 км газоразпределителна мрежа с повече от 600 отклонения за захранване на промишлени, обществено-административни и битови клиенти. Над 4000 домакинства използват природен газ. Отделно, на територията на Община Казанлък, през землищата на с. Ръжена, с. Черганово, с. Овощник, гр. Казанлък, с. Бузовград, гр. Крън, с. Хаджидимитрово, с. Шейново, с. Дунавци, с. Ясеново и с. Голямо Дряново са изградени още над 34 км разпределителни газопроводи.

По показател % газифицирана територия, община Казанлък се нарежда непосредствено след градове като Стара Загора, Бургас, Пазарджик, Хасково и преди Сливен, Ямбол и Смолян.

Образование, здравеопазване, спорт

На територията на община Казанлък функционират: 1 национална гимназия (НГПИД „Акад. Дечко Узунов”), 1 средно общообразователно училище (СОУ „Екзарх Антим I”), 4 професионални гимназии (ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, ПГ по лека промишленост и туризъм, ПГ „Иван Хаджиенов” и ПГ по строителство), 2 профилирани гимназии (ПМГ „Никола Обрешков” и ХГ „Св. св. Кирил и Методий”), 1 гимназия (Г „Акад. Петко Стайнов”), 18 основни училища, 1 обслужващо звено (ОДК „Св. Иван Рилски”), 17 целодневни детски градини и 12 обединени детски заведения. В общината системата на делегираните бюджети прилагат всички училища и 14 детски заведения. Средно за година в училищата се обучават около 7 500 ученика, а в детските градини – около 2 400 деца. Заетият педагогически персонал за учебната 2012/2013 година е 746, а непедагогическият – 452. Съществуващата училищна мрежа в достатъчна степен удовлетворява интересите на младите хора и потребностите на икономиката. Екипният

принцип на работа, възпитаването на национално и европейско самосъзнание са запазена марка на детските и учебните заведения в община Казанлък.

Здравеопазването в Община Казанлък е осигурено от добре развита мрежа от здравни заведения. Болничната помощ се осигурява от МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, а извънболничната помощ се осигурява от едно ДКЦ, 8 медицински центъра и 11 звена за специализирани изследвания. В област Стара Загора през 2011 г. населението на един лекар е 233 души, а на един лекар по дентална медицина – 1 195.

Община Казанлък разполага с 15 спортни обекти, от които 1 стадион (общинска собственост), 2 спортни зали (1 общинска и 1 частна), 4 спортни игрища (общинска собственост), 41 спортни клубове (1 общинска собственост, останалите ползват общинска база). Общинският стадион се използва от 8 различни спортни клубове, както и за провеждане на редица общински мероприятия. През 2012 г. са подновени седалки, изградена е ограда на стадион „Севтополис”, цялостен ремонт – настилка и стени на зала „Севтополис”, ограждане с нова мрежа на тренировъчното игрище и осигуряване на постоянна охрана с бюджетни средства. През 2013г. започна поставянето на седалки на Тренировъчното игрище, планиран е частичен ремонт на съблекалните на двата стадиона.

На територията на общината функционират 4 хижи, 2 къмпинга и летище „Овощник”, които са частна собственост. Летището е алтернатива за свободното време и предлага разнообразни възможности: спортни полети, безмоторно летене, парапланетаризъм и делтапланетаризъм, разглеждане на забележителностите на град Казанлък от въздуха.

Най-развитата и жизнена мрежа от културни средища, е тази на читалищата. Към 2013 г. в общината функционират 23 читалища, от тях 4 в гр.Казанлък и 19 в останалите населени места. Културната инфраструктура включва още: регионалната библиотека, художествените галерии в Казанлък, Национален парк – музей “Шипка-Бузлуджа” (включващ Храм-паметника “Рождество-Христово” в гр. Шипка, Национален парк – музей “Шипка-Бузлуджа”с паметника на свободата на връх Шипка и Паметник на победата край с. Шейново). Историческите музеи, гр. Казанлък, вкл. Казанлъшката гробница, Музей на розата, Историко-етнографски комплекс “Кулата”, гробниците в Долината на тракийските владетели и Дом “Петко Стайнов”. Този комплекс е все още неоползотворен потенциал за развитие на културния туризъм в Казанлък.

Културният календар на общината е наситен с традиционни и добили популярност събития: Празник на розата – провеждан ежегодно, а от 2012 – под надслов „Фестивал на розата и тракийските царе”, Национален конкурс за интимна лирика, Национален

фотопленер "В долината на розите", Чудомировите празници - ежегодно в края на март (25 март до 1 април).

Социални услуги

Предоставяните социалните услуги на територията на общината са:

- Домашен социален патронаж;
- Дневен център за възрастни хора;
- Дневен център за деца с увреждания;
- Защитено жилище;
- Център за социална рехабилитация и интеграция;
- Дом за възрастни хора с деменция;
- Дом за стари хора № 1;
- Дом за стари хора № 3
- Център за обществена подкрепа.
- Приемна грижа – Проект: «И аз имам семейство»;
- Личен асистент – Проект: «Подкрепа за достоен живот»;
- Домашен помощник – Проект: «Помощ в дома в община Казанлък» и др.

2. Изводи по отношение на градските територии, тенденциите и местния потенциал

Основните *конкурентни предимства на града* са: уникалното културно-историческо наследство и създадените културни и бизнес традиции в отглеждането на маслодайната роза; централното му местоположение; природното разнообразие; развитата промишленост.

Основният потенциал за развие но града е свързан с: възможностите за създаване на устойчив туризъм, базиран на културното наследство и екологичните дадености; използването на традициите в машиностроенето за модернизация и утвърждаване на местните предприятия в сектора; производството на етерично-маслените култури и продукти, основани на розопреработката; селско стопанство, допълнено с развита преработвателна промишленост (на плодове, зеленчуци, мляко); възстановяване

(обновяване) на производства, които са имали добри пазари в миналото: консерви, текстилно производство, производството на прежди, конци и др.

Основните проблеми пред развитието на града са: ниската конкурентоспособност на местните фирми, което води до ниски приходи, неустойчиви пазарни позиции и загуба на традиционни пазари; липса на инвестиции; неработещата преработвателна промишленост.

3. Визия за развитието на града до 2020 г.

Целта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие е да се подпомогне осъществяването на визията за развитието на града, чрез реализация на проекти в градските територии и подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

Визия: ***Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и отдих.***

Следването на двете стратегически цели:

- Казанлък - конкурентен, жизнеспособен и туристически атрактивен град;
- Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно развитие, ще доведе до постигане на визията за развитие на града до 2020г.

ИПГВР се разработи при спазване на следните принципи на Европейския съюз:

- Принцип на партньорство;
- Принцип на координация;
- Принцип на децентрализация;
- Принцип на допълняемост.

4. Избор на зоните за въздействие

Въз основа на проблемно-целевия социално-икономически анализ, изготвен съгласно изискванията на „Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” (МРРБ, юли 2010 г.) и в съответствие с обществените нагласи, се избраха следните зони за въздействие:

Зона със социален характер **–** жилищната зона в източния край на града, включваща кварталите „Капитан Петко войвода”, „Зорница” , „Павльов мост” и Ромската махала. Тази зона има най-остра нужда от доизграждане на техническата инфраструктура, от благоустрояване, озеленяване, създаване на места за отдих и почивка на деца и възрастни, спортни съоръжения и от предвиждания за нови елементи на социалната инфраструктура.

Съгласно критериите за определяне на зони за въздействие (Приложение № 1 от„Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”) избраната зона със социален характер отговаря на следните критерии :

I-ва група критерии: **Състояние на техническата инфраструктура и околната среда**

✓ Липсващи или лошо състояние на съществуващите системи на техническата инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;

✓ Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено ползване, междублокови пространства, детски площадки, улично и алейно осветление).

II--ра група критерии: **Социално – икономически**

✓ Ниско ниво на икономически дейности;

✓ Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд.

III--та група критерии: **Физически и икономически параметри на жилищния фонд**

✓ Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с потребност от обновяване;

✓ Други жилищни сгради, построени преди повече от 20 години;

✓ Лошо състояние на сградния фонд;

✓ Ниски цени на недвижимата собственост.

В определената като ***Зона със социален характер живеят над 25 % от населението на град Казанлък на площ 71,24ха.***

Зона на публични функции с висока обществена значимост – старата част на кв.”Кулата” (етнографски комплекс), зоната пред входа на парк ”Тюлбето”, зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк”, и цялата зона до северната и източната

регулационна граница на града в описаната част. Предварителните проучвания и нагласи показват необходимостта от развитие на туристическия продукт в гр.Казанлък, както и доразвиване и обогатяване на спортната база в града и на местата за рекреация. Посочената зона има потенциал за развитие във всички тези насоки и отговаря на следните критерии от Приложение № 1 на „Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”(пет на брой):

✓ Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и обществени функции;

✓ Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки

✓ Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено ползване, зони за отдих, улично и алейно осветление);

✓ Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени функции;

✓ Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд.

Общата площ на ***Зоната на публични функции с висока обществена значимост е 104,24 ха. Цялото население на града и общината, над 70 000 души, както и неговите посетители и гости ще имат достъп до обектите в нея.***

Зона с потенциал за икономическо развитие – е зоната южно от ж.п.линията София Бургас, източно от кв.”Христо Ботев” и „М+С Хидравлик”, северно от околовръстния път София – Бургас и западно от ул.”Никола Петков”, както и частта, между ж.п.линията и ул. „Козлодуй”, зоната южно от ж.п. линията София-Бургас и участъка от бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” до изхода за София, северно от околовръстния път София – Бургас, западно от бул. „Розова долина”, заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина”. В тази част са идентифицирани по-голям брой общински терени, които могат да бъдат предоставяни за развитие на нови икономически дейности, при положение, че се доразвие техническата и пътната инфраструктура.

✓ Избраната зона за въздействие от вида „Зони с потенциал за икономическо развитие” отговаря на следните критерии (пет на брой):

✓ Концентрация на икономически дейности;

- ✓ Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната;
- ✓ Наличие на техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, рехабилитация или реконструкция;
- ✓ Необходимост от доизграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната;
- ✓ Предвидени терени („на зелено"- в смисъла на усвояването на нови терени за стопански дейности) в действащите устройствени планове за икономически/бизнес функции за развитие на производства и предприятия.

Общата площ на ***Зоната с потенциал за икономическо развитие е 147,68 ха. С нейното създаване се целѝ повишаване на икономическата активност в цялата община и постигане на по-добро качество на живот за жителите на гр.Казанлък и останалите селища в рамките на общината (над 70 000 човека).***

Разработената Стратегия на ИПГВР ще допринесе за реализация на визията за развитие на града в съответствие с определените приоритети и специфичните й цели.

Постигането на визията: „Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и отдих", ще се постигне основно чрез следване на съгласуваните със заинтересованите страни приоритети за трите зони за въздействие:

- ✓ Модернизиране и ревитализация на общественото пространство;
- ✓ Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд;
- ✓ Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение;
- ✓ Повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи и обезпечаване на дългогодишното им използване;
- ✓ Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство;
- ✓ Подобряване качеството на средата, включително и на околната среда;
- ✓ Благоустрояване на техническата и инфраструктура в зоната за икономическо развитие;
- ✓ Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства;

✓ Подобряване на бизнес климата.

Достъпната среда ще се по-одобри, чрез развитие на енергоспестяващ, масов обществен пътнически транспорт (МОПТ) и развитие на меки форми на транспорт – пешеходен, колоездене и др.

Следването на гореизброените приоритети ще доведат до изпълнението на двете **стратегически цели**:

1) Казанлък - Конкурентен, жизнеспособен и туристически атрактивен град.

2) Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно развитие.

Стратегията на ИПГВР ще се постигне, чрез активното прилагане на самоуправлението и интегрирания подход към устойчивото развитие на града, активното гражданско участие, партньорството, изградените местни структури за устойчиво развитие и обмяната на опит и добри практики.

Част II. СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ИПГВР

Целта на интегрирания план за градско възстановяване и развитие е да подпомогне осъществяването на визията за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, подпомогнати основно от структурните фондове на ЕС.

Следвайки тази цел, експертния екип и работната група стартираха дейностите по разработване на ИПГВР чрез проучване на съществуващите стратегически документи, идентифициране на заинтересованите страни и провеждане на предварителни проучвания, използващи различен инструментариум за регистриране на най-сериозните местни проблеми. По този начин се постигна широко обществено допитване, събраха се различни мнения и предложения, а вземането на решения в различните етапи от разработването на ИПГВР се подлагаше на обществен дебат. Така се събра голям обем актуална статистическа информация, набраха се различни мнения и предложения, направи се целеви и проблемен анализ и се очертаха потенциалните зони за въздействие. Във всяка зона се определиха целевите групи, потенциалните бенефициенти и се очертаха техните основни нужди. Тази проучвателна работа и обществените дебати, създадоха добра основа за разработване на стратегията на ИПГВР. Стратегическото планиране се извърши от експертния екип съвместно с представителите на местна власт, бизнеса, гражданските организации и отделните граждани. Така на базата на широко обществено допитване се формулираха визията, стратегическата рамка, проектните идеи и насоките за развитие на плана.

1. Стратегия на плана

Стратегията на ИПГВР е особено важна за изпълнението на ИПГВР, тъй като тя определя начина, по който в рамките на общата визия за развитието на град Казанлък се планира преодоляването на несъответствията и изоставането на определени градски територии и подсистеми, включително такива със социални проблеми, както и реализирането на местните ресурси с потенциал за удовлетворяване на потребностите от общоградско и регионално значение за постигане на тази визия.

Процесът по изготвянето на предложенията включваше следните ***стъпки***:

- Изготвяне на пълен списък от приоритети и мерки въз основа на анализа на действащите планови и стратегически документи, както и стратегическите проекти на

национално, регионално и общинско ниво, както и отчитането на регистрираните местни проблеми и местния потенциал;

- Публично обсъждане на генерираните идеи с представителите на заинтересованите страни;
- Изработване на критерии, на базата на които се приоритизираха идентифицираните приоритети и мерки. За тази цел бяха използвани следните критерии:
  - Регистриране на местните проблеми и потребности;
  - Регистриране на наличната общинска собственост и възможностите за нейното благоустрояване, преустройство и реконструкция;
  - Отчитане на местния капацитет и натрупания положителен опит в областта на планирането: определяне на приоритети, мерки и проекти;
  - Ранжиране на приоритетите, специфичните цели, мерките и проектите;
  - Определяне на конкретните бенефициенти за всяка мярка и проекти, допустими за финансиране;
  - Отчитане на възможностите за синергичен ефект и финансов инженеринг.
- Изготвеният проект на списъка-предложение с приоритетите, мерките и проектите за всяка зона беше подложено на обществено обсъждане преди да бъде включено предложението в ИПГВР.

В Стратегията на ИПГВР към всяка от определените зони за въздействие се посочва каква конкретна част от визията за развитие на града ще бъде подпомогната, включително кои приоритети ще бъдат постигнати, отнесено към проектите на стратегическите планови документи от всички нива, включително секторните стратегии за периода до 2020 г.

1.1. Преодоляване на несъответствията

Казанлък е административен и културен център на общината, със сравнително висок човешки потенциал, наличие на голям брой учебни заведения, културни обекти и богати културни традиции, които ще подпомогнат развитието на зоните за целенасочено въздействие и са потенциал за преодоляване на съществуващите диспропорции в градската среда.

Основни информационни източници при разработването на стратегията на ИПГВР бяха - действащите стратегически и оперативни програмни и планови документи на национално и регионално ниво и главно местните стратегически и оперативни документи,

включително оценките и отчетите за тяхното изпълнение. Използвана е актуална информация, предоставена от Националния статистически институт (НСИ), ТСБ – Стара Загора и редица местни източници, предоставящи конкретна информация за по-ниските териториални нива, като райони, зони и квартали. Събирана е актуална информация от териториалните структури (регионални и общински) на министерствата на труда и социалната политика, околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта, здравеопазването, образованието и науката, извънредните ситуации и др. За нуждите на анализа на жилищния фонд се използваха данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд от Националния статистически институт. На базата на събраната информация и задълбочените анализи се регистрираха несъответствията на различните градски територии и се набелязаха целите за тяхното развитие.

Констатирано бе, че най-благоустроеният квартал на град Казанлък е: централната градска част, както и отделни участъци от северните квартали.

Най-лошо е състоянието от гледна точка на техническата и социалната инфраструктура на кварталите:

- кв.«Изток» и преди всичко Ромското гето;
- Части от кв. «Кулата» и кв. «Крайречен» (заради липсата на инфраструктура).

Съгласно разработения проблемен анализ, регистрираните обществени нагласи, отчитайки и критериите за избор за всяка територия, беше определен вида и обхвата на всяка една от трите зони за въздействие в град Казанлък, както следва:

От анализите, анкетата и фокус групите се установи, че зоната, която има най-остра нужда от доизграждане на техническата инфраструктура, от благоустрояване на междублоковите пространства, озеленяване, създаване на места за отдих и почивка на деца и възрастни, изграждане на спортни съоръжения, социална инфраструктура и повишено качеството на услугите, е жилищната зона, която се намира в източния край на града и включва кварталите: „Капитан Петко войвода”, „Зорница” , „Павльов мост” и ромската махала. Тази зона бе определена като ***Зона с преобладаващ социален характер.***

Предварителните проучвания и нагласи в гр.Казанлък показаха необходимостта от развитие на интегриран туристически продукт, който да обедини, допълни и развие съществуващата инфраструктура и услуги в района на стария квартал, около Тракийската гробница и парка „Тюлбето”, да обнови и модернизира спортната база и местата за рекреация, да подобри енергийната ефективност на административните сгради и да

предостави нови и по-качествени услуги за гражданите и гостите на града. По този начин като ***Зона на публични функции с висока обществена значимост*** бе определена старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк "Тюлбето"), зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.

В зоната южно от ж.п.линията София Бургас, източно от кв."Христо Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София – Бургас и западно от ул."Никола Петков", както и частта, между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п. линията София-Бургас и участъка от бул. „23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София – Бургас, западно от бул. „Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина" се намират голям брой производствени предприятия, както и свободни общински терени, които могат да бъдат предоставяни за развитие на нови икономически дейности, при положение, че се изгради и доразвие техническата и пътната инфраструктура. По този начин тази територия бе определена, като ***Зона с потенциал за икономическо развитие.***

1.2. Осигуряване на съответствието на ИПГВР със стратегическите документи и тяхното синхронизиране

Стратегията на ИПГВР включва и насоките за осигуряване на съответствието на плана със стратегическите документи, като се отчете взаимното им синхронизиране и допълване.

Изведените стратегически цели, както и специфичните цели в трите зони, са синхронизирани с основните стратегически документи на европейско, регионално, областно и общинско ниво. Те са съобразени с изготвените към момента проекти на Програмни документи, които са в основата на европейското финансиране през следващия програмен период 2014-2020 г. по всички оперативни програми.

Национална програма за развитие на Република България: България 2020

България дефинира стратегическа рамка за изпълнение на Стратегията „Европа 2020" чрез Националната програма за развитие: „България 2020". В нея е определена националната ни визия за икономическото развитие към 2020 г. - България да бъде държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешно регионалните и между регионалните различия в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.

Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. (в проектно обсъждане)

През следващия програмен период се планира ОП „Региони в растеж" приоритетно да финансира устойчивото и интегрирано градско развитие чрез фокусиране в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Предвижда се да бъдат определени лимити за всяко едно ниво от градовете (от 1 до 4), като по този начин градовете няма са се конкурират помежду си, а ще могат да планират проектите и ресурсите си.

Обсъжда се в рамките на ИПГВР да се финансира:

- Общинска културна, образователна, здравна и социална инфраструктура, която е изведена като списък от проекти от съответната община;
- Проекти по енергийна ефективност в обществени административни сгради само в рамките на зоните за въздействие с публични функции (централна градска част);
- Проекти за Интегриран градски транспорт да бъдат съобразени с нуждите, идентифицирани в ИПГРВ, но ще включват и дейности на цялата градска територия, с оглед постигането интегриран продукт и изпълнение на цялостни проекти за интегриран градски транспорт;
- Основавайки се на опита от настоящия програмен период, с финансов инженеринг, частично или изцяло, се предвижда да се финансират инвестиции в спортна

инфраструктура, енергийна ефективност в жилищни сгради, здравна и културна инфраструктура, както и зоните с потенциал за икономическо развитие.

Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика(КП), Общата селскостопанска политика(ОСП) и Обща политика за рибарство(ОПР) за периода 2014 – 2020 г.

Документът е изготвен през месец февруари 2013г, предимно с цел идентификация и одобрение на мерки(групи дейности) за Политика за опазване на околната среда (ПОС) и Политиката за изменение на климата (ПИК), които да бъдат взети предвид от институциите на национално ниво, отговорни за програмирането на Споразумението за партньорство(СП) и Оперативните програми (ОП) и включени в съответните Оперативни програми за директна подкрепа от 5-те фонда към Общата стратегическа рамка (ОСР) за 2014 – 2020 г., както и да се представи предложението на МОСВ за допълняемост (демаркация) между отделните фондове към Общата стратегическа рамка. В документа са отчетени областите на интервенция, свързани с планираните мерки в ИПГВР и източниците на финансиране.

Общински план за развитие на Казанлък 2007 – 2013 и нов Общински план за развитие на Казанлък 2014-2020г, който следва да бъде подготвен за следващия програмен период.

В действащия Общински план 2007-2013 е формулирана визията за развитие на общината към 2013г.- „Община Казанлък – териториална общност със съвременна инфраструктура, повишено качество на услугите, конкурентоспособна промишленост и селското стопанство, съхранена природна среда и културно-историческо наследство, развит туризъм, богат културен живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за своите граждани". Общината си е поставила основна стратегическа цел „Постигане на стабилни темпове на растеж и по-високи стандарти на жизнената среда„.

До голяма степен поставената визия и стратегическа цел са актуални към настоящия момент, но с оглед на новите Програмни документи и Финансова рамка на ЕС се налага актуализация.

Приоритетите и специфичните цели на трите зони са формулирани спрямо целите на описаните по-горе стратегически документи.

Приоритетите, специфичните цели, мерките и проектите в трите зони целят да се разработи дългосрочна програма, чрез която трайно и устойчиво да се преодолеят високо концентрираните икономически, социални и екологични проблеми на територията на град Казанлък. Успешното й изпълнение има пряко отношение към постигането на приоритетите и специфичните цели в различните зони за въздействие. Предвидените елементи на Стратегията, съответстват изцяло на Методическите насоки за изработване, оценка, одобряване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Стратегията за развитие на ***„Зоната с преобладаващ социален характер"*** бе определена на базата на степента на изграденост и състоянието на техническата и социалната инфраструктура, както и качествата на жизнената среда. Изпълнението на нейната планирана изграденост ще допринесе за изпълнението на онази част от визията, която включва осигуряването на добра среда за живот и отдих. Тази част от визията ще се изпълни на база на постигането на втората стратегическа цел, а именно: „Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно развитие», чрез съблюдаването на четирите приоритета:

- Модернизиране и ревитализация на общественото пространство;
- Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд;
- Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение;
- Ефективно управление и публичност на ИПГВР.

Признакът на интегрираност в ***„Зоната на публични функции с висока обществена значимост"*** е обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационни характеристики на публичната среда и тяхното отстраняване (инженерни мрежи, благоустрояване, озеленяване, обзавеждане, обслужване), както и създаване на условия за изграждане на други обекти, което засяга основно привлекателността на град Казанлък. Интегрираният подход ще допринесе съществено за превръщането му туристически развит град, в град на Тракийските царе и маслодайната роза, което е включено като част от визията на плана. Изпълнението на мерките и проектите, включени в тази зона, ще доведе до постигане на четирите й приоритети:

- Повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи и обезпечаване на дългогодишното им използване;
- Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство;

- Подобряване качеството на средата, включително и на околната среда;
- Ефективно управление и публичност на ИПГВР.

Интервенциите в ***„Зоната с потенциал за икономическо развитие“*** ще доведат до постигане на тази част от визията: „Казанлък - град с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и отдих“. Тя ще бъде постигната чрез следните приоритети:

- Благоустрояване на техническата инфраструктура в зоната за икономическо развитие;
- Икономически растеж и заетост, чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства;
- Подобряване на бизнес климата;
- Ефективно управление и публичност на ИПГВР.

Четвъртият приоритет „Ефективно управление и публичност” във всяка зона за въздействие ще бъде постигнат чрез Специфична цел А(Б,В)4.1: „Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ”, чрез изграждане на екип за управление й и оборудване на офиса. Освен това ще се осигурят и условия за ефективно управление и публичност на проектните резултати за съответната зона. Следването на четирите приоритета ще доведе до изпълнението основно на първата стратегическа цел: „Казанлък - Конкурентен, жизнеспособен и туристически атрактивен град“.

От изложените факти става ясно, че при разработването на стратегията и целите на ИПГВР в гр.Казанлък са спазвани изцяло следните ***принципи***:

- ИПГВР осигурява приемственост и доразвитие на другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и на териториалното устройство;
- ИПГВР планира максимална концентрация на ресурсите и синергия на ефекта;
- ИПГВР осигурява обвързаност с хоризонталните политики - устойчиво развитие, равни възможности, недискриминация и опазване на околната среда.
- ИПГВР осигурява публичност при идентифицирането на проектните идеи, проектите и възможностите за ПЧП на територията на обособените зони.

1.3. ИПГВР и влиянието му за развитие на регионалните връзки на града

Необходимостта от налагането на новата философия на „доброволното кооперирane” и „интегрираните инвестиции”, заложена в „Националната концепция за пространствено развитие на България 2013-2025 г.”, както и най-важните постановки и

подходи на пространствено планиране –подпомагане на балансирано териториално развитие чрез поддържане на йерархизирана система от градове-центрове на национално и регионално ниво; засилване на връзките между градските и селските райони на всички равнища; осигуряване на по-добра достъпност и свързаност на градовете и районите; грижливото планиране на устойчивото градско развитие, предполагат ИПГВР да окаже сериозно влияние за развитие на регионалните връзки на града, както в обхвата на агломерационния ареал, така и в по-широк териториален обхват.

Град Казанлък, като център от трето ниво, осъществява организираща и стабилизираща роля в територията на основния полюс на растеж и развитие – гр.Стара Загора. Това определя и териториалните ареали на влияние на Казанлък на групата общини : Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.

Обвръзката на ИПГВР с Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020 г. в областта на икономиката – обособяване и развитие на високотехнологични зони (проект В3.1.1.1.), изграждане на център за бизнес логистика (проект В.1.1.1.7.), повишаване туристическата привлекателност на района и броят на посетителите (проекти Б1.1.1.6.; Б2.1.1.1.), повишаване квалификацията на персонала в сферата на туристическите услуги (проекти Б1.1.1.12. и Б2.1.2.2.),изграждане на лесна достъпност до местата за туризъм, ведно с добра информация за тях (проекти Б1.1.1.6. ; Б1.1.1.8.; Б1.2.1.1 ;Б2.1.3.1.), дава възможност да се постигне желаната организираща и стабилизираща роля на гр.Казанлък.

Реализацията на проект В1.1.1.2. ще реши един голям проблем за лесната транспортна достъпност от главен път I-6 (София-Бургас), респективно ЕТК 9 до икономическата зона на града. Това ще улесни териториалната свързаност, сътрудничество и интегрираност в региона и в европейското пространство.

Немалка част от предвидените проекти и дейности могат да допринесат за утвърждаване на града като център на влияние на територията на групата периферни общини, описани по-горе. Част от тези проекти са в сферата на туризма и възможността им за включване в общ регионален алтернативен туристически продукт, съчетаващ балнеоложки, културен, куртурно-исторически, земеделски и еко -туризъм. Друга част са в сферата на социалните услуги, в изграждането на социално предприятие, в предвидената за изграждане и рехабилитация спортна и културна инфраструктура и др.

2. Описание на ИПГВР

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е действащ инструмент за планиране и управление развитието на урбанизираните територии чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси.

Основната цел на разработването на ИПГВР **е *трайно и устойчиво подобряване*** на икономическото, социалното и екологичното състояние на градската територия на Казанлък, чрез планиране на градското развитие и изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020г

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в зоните за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно обединява конкретните приоритети на местното и регионалното развитие, общия устройствен план и др. планови и стратегически документи. По този начин ИПГВР представлява конкретизация на тези документи, като има подчертано практическа насоченост към идентифициране и решаване проблемите на развитието и възстановяването на конкретните градски зони в община Казанлък и едновременно служи като основен планов инструмент на общината за осигуряване на необходимите за това инвестиционни ресурси като: безвъзмездна финансова помощ по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, общинския бюджет, републиканския бюджет, национални програми, частни инвестиции и други източници, като: финансовите инженерингови инструменти JESSICA, JASPERS, JEREMIE и пр.

Разработените стратегически цели на ИПГВР детайлизират и допълват визията за развитието на гр.Казанлък до 2020 г. Така например ***първата стратегическа цел***: «Казанлък - Конкурентен, жизнеспособен и туристически атрактивен град”, детайлизира визията и отваря вратите за подобряване на туристическата инфраструктура и интегрирания туристически продукт основно в зоната за публични функции с висока обществена значимост и в зоната за въздействие с потенциал за икономическо развитие.

Втората стратегическа цел: «Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно развитие» се отнася за всички зони за въздействие. Изпълнението на планираните в тях приоритети и мерки ще доведе до създаване на по-

благоприятна градска среда. Чрез обединяване функционирането на градските системи, околната среда на зоните за въздействие, намиращи се в обхвата на града, ИПГВР генерира решения и планира обновяването и модернизирането на физическата среда, намирайки решения на максимален брой от регистрираните местни проблеми. Тези решения се интегрират в разработените приоритети, цели, мерки и проекти на всяка една от зоните за въздействие, които се намират във взаимно съподчинение и йерархичност.

2.1. Приоритети, специфични цели, мерки и проекти в зоните за въздействие

Проектните предложения по зони, които са включени в ИПГВР са разработени въз основа на интегриран териториален подход, т.е. прилагане на система от взаимосвързани дейности, целящи трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията. Те предвиждат инструменти за намеса, основаващи се на системи от показатели за качество на градската среда, основани на прагове за социални, икономически и екологични затруднения, като същевременно ***са изготвени*** и ***показатели за обновяване на градската среда, с които може да се измери административната ефективност, степента на успех на мерките и равнището на удовлетвореност на жителите.***

А. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (ЗВ А) (кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница” и кв. „Павльов мост” и Ромския квартал).

А 1. Първи приоритет: Модернизиране и ревитализация на общественото пространство.

Специфична цел А1.1: Доизграждане, модернизиране и поддържане на инженерно-техническа инфраструктура, подобряване качеството на живот основано на екологични стандарти, обновяване на градската зелена среда и подобряване на условията за отдих на жителите в кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница”, кв. „Павльов мост” и Ромския квартал.

Мярка:

А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда чрез:

- Рехабилитация на уличната и тротоарната мрежа;
- Подновяване/поставяне на осветление и улично видеонаблюдение;

• Стимулиране развитието на т.нар. ”меки” видове транспорт (колоездене, пешеходно придвижване);

• Създаване на зелени площи и места за обществен отдих;

• Повишаване качеството на живот чрез по-добро управление на околната среда;

• Възстановяване/създаване на спортни съоръжения и площадки, елементи на градския дизайн.

А 2. Втори приоритет: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд.

Специфична цел А2.1: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд, намаляване на разхода на енергийни ресурси и въвеждане на модерни инсталации за енергийна независимост на жилищните сгради (насърчаване на пасивното строителство).

Мярка:

• **А 2.1.1.** Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

А 3. Трети приоритет: Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение

Специфична цел А3.1: Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.

Мярка:

А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване чрез:

• Благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги;

• Изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение;

• Достъпно здравеопазване и качествени здравни услуги;

• Осигуряване на добро качество на живот;

• Интеграция на лица и групи в неравностойно физическо, социално, икономическо и етническо положение;

- Социална и професионална интеграция;
- Създаване на инфраструктура за съвременни културни прояви, подобрена социална среда и жизнени стандарти.

А4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ А

Специфична цел А4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А

Мярка:

А4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ А чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ А.

ПРОЕКТНИ ИДЕИ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (ЗВ А):

Проекти и проектни идеи в Зона за въздействие А (ЗВ А) :

• п.А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списък на стр. 37 и стр.38); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; (съгласно Приложение 1, стр. 41-42); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; (*със задания за проектиране – ЗП – за ремонт на улици и за нови улици)*

• п.А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоковото пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина; (*със задание за проектиране – ЗП)*

• п.А1.1.1.3. Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; (*със задание за проектиране – ЗП)* (***№ 6 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)

• п.А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства; (*със задание за проектиране – ЗП)*

• п.А1.1.1.5. Подмяна на главна водопроводна мрежа по ул.”Толиати” и ул.”Кремона” и връзката между тях;

• п.А1.1.1.6. Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващо осветление за междублоковите пространства в проекти А1.1.1.2 и А1.1.1.4;

• п.А1.1.1.7. Цялостно изграждане на парк с алеи, детски и спортни площадки, градинско обзавеждане, енергоспестяващо осветление, поливна система, изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура и видеонаблюдение - УПИ I, кв.373- (местонахождение – ж.к. Изток, между ул.Сент Ерблен, ул.Верия, ул. Толиати и ул. Кремона); (***№ 5 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)

• п.А1.1.1.8. Изграждане на парк с алеи, велоалеи, детски и спортни площадки, градинско обзавеждане, осветление, поливна система, изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура и видеонаблюдение ;

• п.А1.1.1.9. Подобряване на системите за събиране на битови отпадъци;

п.А2.1.1.1. Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен ; (*със задание за проектиране – ЗП)*

• А2.1.1.2. Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен; (*със задание за проектиране – ЗП)*

• п.А2.1.1.3. Подобряване енергийната ефективност на сградите, чрез използване на ПЧП. (Общината отстъпва право на надстрояване на сдружението на етажната собственост или на друго лице. Заедно с надстрояването се извършва и общо саниране на сградата);

• п.А2.1.1.4. Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради;

• п.А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи ; (*със задание за проектиране – ЗП)*

• п.А3.1.1.2. Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт; изграждане на видеонаблюдение (в центъра на ЖК”Изток”); (*със задание за проектиране – ЗП)*

• п.А3.1.1.3. Създаване на Център за интеграция и услуги;

• п.А3.1.1.4. Изграждане на център за временно настаняване;

• п.А3.1.1.5. „Да опазим собствения си квартал“. Включване на ромските НПО за доброволен труд (доброволци) – ММ;

• п.А3.1.1.6. Изграждане на Културно-образователен център, предоставящ информация, образователни и професионални услуги, здравно, екологично и информационно-компютърно и др. обучение за младите хора, клубове по интереси, бизнес услуги (фирмено обслужване на малък бизнес развиван от ромите като: осчетоводяване, юридически консултации и др. – ММ);

• п.А3.1.1.7. Социални жилища за маргинализирани групи (ММ);

• п.А3.1.1.8. Устойчив Център за временно настаняване (ММ);

• п.А3.1.1.9. Въвеждане на социална услуга – дневен център за възрастни хора с увреждания (ММ);

• п.А3.1.1.10. Клуб „Докле е младост“, организиран от местно читалище или НПО, в който възрастните хора ще могат да приготвят различни ястия, ще се занимават с художествена самодейност и ще отбелязват различни празници (ММ);

• п.А3.1.1.11. Разкриване на услуги за 2 ЦНСТ (ММ);

• п.А3.1.1.12. Изграждане на Културен център „Кармен“ (училището в ромската махла да се превърне в място за изложби, концерти, надсвирвания, конференции, театрални постановки и др. инициативи планиращи масово включване на жителите на квартала) (ММ);

• п.А3.1.1.13. „Културен калейдоскоп“, формиране на художествени състави за популяризиране на ромските и българските обичаи с цел повишаване на ромската включеност в културния живот на града. *(Да се привлекат ромските НПО и читалищата на гр.Казанлък в процеса на социалната и културната интеграция на ромите –ММ);*

• п.А3.1.1.14. Подобряване достъпа до архитектурната среда (благоустроения сграден фонд) на хората с увреждания;

• п.А3.1.1.15. Реновация и оборудване на здравен кабинет в ромската махала;

• п.А3.1.1.16. Разширяване на услугата здравен медиатор в ромската махала (ММ);

• п.А3.1.1.17. „Равни, отговорни и реализирани“, за осъществяване на превенция на ранното отпадане от училище, ранните „бракове“ сред ромите и професионалната им подготовка, както и реализацията на програми за трудова заетост и реализация (ММ);

• п.А3.1.1.18. Създаване на социално предприятие (ММ);

• п.А3.1.1.19. Изграждане на улици с техническа инфраструктура (вж. списъци на стр. 42);

• п.А3.1.1.20. Изграждане на жилища в Ромския квартал;

• п.А3.1.1.21.Реконструкция на водопроводна система в Ромски квартал;

• п.А4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВ А;

(Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната);

• п.А4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ А;

(Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната);

• п.А.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ А;

• п.А4.1.1.4. Укрепване капацитета на: - екипа за управление на ИПГВР; - РКИ; - РГ; - представители на общинската администрация чрез обучение и обмен на добри практики;

• п.А4.1.1.5. Създаване на местна електронна система за мониторинг и оценка на напредъка на проектите от ИПГВР;

• п.А4.1.1.6. Комуникационна стратегия за популяризиране на приоритетните общински проекти и политики

Предложения за проекти от бизнеса и НПО:

• п.А3.1.1.21. Проект за обучение на роми - сформирани 6 групи за придобиване на първоначална или последваща квалификация

• п.А3.1.1.22. Партньорства за познание по" Грюндвиг" по програма за предприемачеството сред жените”

Проекти в Зоната с преобладаващ социален характер **– ЗВ А,** за които п*роектирането на ремонтните работи е част от проекта по схема* ***5-02 ТП „В подкрепа за следващия програмен период“, представени с*** *номерата на съответния обект според списъка на одобрения проект за ТП:*

Улици за ремонт, включени в проект А1.1.1.1:

1. Ул.”Кремона”- от о.т.7918 до о.т.7816 (от ул.”Кап.Петко Войвода” до ул.”Фукояма”); (***№ 18 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)
2. Ул.”П.Ганин” – от о.т. 7837 до о.т.7824 (от ул.”Кап.Петко Войвода” до ул.”Фукояма”); ***(№19)***
3. Ул. .”Надканижа”- от о.т.7898 до о.т.8017 (от ул.”Кремона” до бул.”Ал.Батемберг”); ***(№20)***

4. Ул.”Кап.Петко Войвода” от о.т.7750 до кръстовището с бул.”Ал.Батенберг”(от ул.”Толиати” до бул. .”Ал.Батемберг”); ***(№ 16)***

5. Улица от о.т. 7996 до о.т.7999;

6. Ул.”Бор” - Централна част на Ромската махала – улица от о.т. 3932 до о.т.3941; ***(№ 24)***

Улици за проектиране, включени в проект А1.1.1.1:

7. Улица от о.т.7804 до о.т.7774;

8. Улица от о.т.7787 до о.т. 7788;

9. Улица от о.т.7893 до о.т.7897;

Улици за ремонт, включени в проект А3.1.1.19:

1. Ул. „Толиати” от о.т. 7750 до о.т.7755 (от ул.”Кап.Петко Войвода” до бл.№48); (***№ 17 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)

2. Ул.”Верия” – от о.т.7522до о.т.7803 (от ул.”Кремона” до ул.”Толиати”, западно от бл. №39, 40 и 41); ***(№ 22)***

3. Ул.”Сент Ерблен” – от о.т.7751 до о.т 8018 (от ул.”Кремона до ул.Толиати”, източно от бл.20,24,25 и 27); ***(№ 21)***

4. Ул.”Фукояма” – от о.т.7816 до о.т.8016 (от ул.”Кремона”/ до бл. №46 до бул.”Ал.Батемберг”); ***(№ 23)***

5. Вътрешно квартални улици: о.т.7738 до о.т.7815; от о.т.7884 до о.т.7886;

6. Улица от о.т.7881 до о.т. 7892;

Улици за проектиране, включени в проект А3.1.1.19:

7. Улица от о.т.7945 до о.т.7822;

Приоритетни Проекти и проектни идеи:

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1, стр.41-42); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; (съгласно Приложение 1, стр. 41-42); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; (*задание за проектиране - вж. В1.1.1.1.)*	Община Казанлък Вж.Приложение 1, стр.41-42	ОПРР 1.2 2014-2020 ОПОС 2014-2020 Частни инвести-ции	**8 239 662** В т.ч. За **ВиК 422 280** За **подземна инфра-структура 475 000**	**03.2014**	**12.2018**
А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоково пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина (*задание за проектиране*)	Община Казанлък УПИ II, кв.526	ОПРР 1.2 2014-2020 ОПОС 2014-2020	**184 081** В т.ч. За **ВиК 10000**	**07.2016**	**12.2017**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
А1.1.1.3. Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; (задание за проектиране) (***№ 6 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)	Община Казанлък УПИ II, Кв.395, (ж.к. Изток, южно от ул.Кремона, западно от ул. Надканижа, източно от бл. №14 и северно от бл. №72)	ОПРР 1.2 2014-2020 Финансов инженеринг ОПОС 2014-2020	**576 549** В т.ч. От **финансов инженеринг 90 200** За **ВиК 20 000**	**02.2015**	**01.2017**
А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства (*задание за проектиране*) (***№ 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)	Община Казанлък УПИ II, кв. 371, УПИ I, кв. 374 и УПИ XVI, кв.372; УПИ XVIII, кв.372, УПИ IV, кв. 372; УПИ II, кв. 372; УПИ I, кв. 372; УПИ III, кв.395; Южна част на зоната; на юг от бл.Кармен; площ – УПИ II, кв.525; УПИ III, кв. 378; УПИ V, кв.392; УПИ I, кв.388;	ОПРР 1.2 2014-2020 ОПОС 2014-2020	**1 058 339** В т.ч. За **ВиК** **108 000**	**03.2015**	**10.2017**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
А2.1.1.1. Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен (*задание за проектиране*) (***№ 2, 3 и 4 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)	Община Казанлък ЦДГ №1, УПИ I, кв.387; площ 1168 м², РЗП 2016 м2 ОДЗ №11, УПИ I, кв.407; площ 885,3 м²; РЗП 2419,65 м2 ЦДГ №22; УПИ VI, кв.372; площ 807,21 м²; РЗП 2421,63 м2	ОПРР 1.4 2014-2020 ОПОС 2014-2020	**1 726 790** В т.ч. За външно **ВиК** **39 000**	**04.2016**	**01.2018**
А2.1.1.2. Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен (*задание за проектиране - вж. А2.1.1.1.);*	Община Казанлък/ УПИ I, кв.380, площ на сградата 869 м², РЗП 3012 м²	Общин-ски бюджет ОПОС 2014-2020	**844 407** В т.ч. За **ВиК** **12000**	**01.2016**	**12.2017**
А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи (*задание за проектиране*) (***№ 7 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)	Община Казанлък/ УПИ II, кв. 376; РЗП 1250 м²	ОПРР 1.5 2014-2020 ОПОС 2014-2020	**1 637 196** В т.ч. За **ВиК** **15 560**	**04.2015**	**03.2017**
А3.1.1.2. Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт; изграждане на видеонаблюдение (в центъра на ЖК"Изток")	Община Казанлък УПИ XXXIV, кв.389;	ПЧП + Общин-ски бюджет	**4 265 427** В т.ч.от **общинския бюджет** **131 400**	**02.2018**	**05.2020**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
(*задание за проектиране*)					
А3.1.1.3. Създаване на Център за интеграция и услуги;	Община Казанлък УПИ IV, кв.392;	ОПРР 1.5 2014-2020	**73 900**	**05.2018**	**06.2019**
А3.1.1.4. Изграждане на център за временно настаняване; (***№ 8 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП***)	Община Казанлък УПИ III кв.376;	ОПРР 1.5 2014-2020 ОПОС 2014-2020	**444 461** В т.ч. за **ВиК 12000**	**04.2016**	**02.2018**
А3.1.1.8. Устойчив център за временно настаняване (ММ)	Община Казанлък	ОПРЧР 2014-2020	**206 900**	**01.2016**	**02.2018**
А4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВ А; *Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната.*	Община Казанлък	ОПРР 2014-2020	**428 400** За приоритет-ните проекти	**2014**	**2020**
А4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ А; *Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от*	Община Казанлък	ОПРР 2014-2020	**60 350** За приоритет-ните проекти	**2014**	**2020**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
зоната.					
А.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ А	Община Казанлък	ОПРР 2014-2020	**35 000**	**2017**	**2020**

Б. ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗВ Б)

Б 1. Първи приоритет: Повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи и обезпечаване на дългогодишното им използване.

Специфична цел Б 1.1: Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на градската среда и обществените пространства за създаване на удобна, достъпна и красива градска среда;

Специфична цел Б 1.2. Развитие на интегриран туристически продукт в Казанлък, основан на историческите, културните, етноложките, природните и балнеоложките дадености. Изграждане на достъпна информационна и интелигентна среда в зоната с висока обществена значимост.

Мерки:

Б1.1.1 Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги чрез:

- Рехабилитация на улична и тротоарна мрежа, алеи;
- Подобряване на сградния фонд на туристическата, музейната и спортната инфраструктура;
- Реконструкция и модернизация на обществени сгради;
- Подобряване на инфраструктурата на масовия обществен транспорт;
- Подобряване енергийната ефективност и уличното осветление;
- Изграждане на зелени площи, места за отдих и велоалеи;
- Изграждане на спортни съоръжения и спортни площадки;
- Създаване на равни възможности за социална интеграция чрез обучение

Б1.2.1 Изграждане на интегриран туристически продукт чрез:

- Изграждане на туристическа зона обединяваща разнообразни туристически обекти;
- Изграждане на туристическа информационна система за интегрирано обслужване на туристите и създаване на достъпна информационна среда.

Б 2. Втори приоритет: Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство.

Специфична цел Б 2.1 Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма.

Мерки:

- **Б2.1.1**. Опазване и възстановяване на обекти от културно-историческото наследство.
- **Б 2.1.2**. Подкрепа и стимулиране на бизнеса.
- **Б 2.1.3**. Популяризиране развитието на туризма

Б 3. Трети приоритет: Подобряване качеството на средата, включително и на околната среда.

Специфична цел Б 3.1 Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия на обществени сгради. Въвеждане на мерки за разделно събиране на отпадъци, технологии за рециклиране и за превенция на наводненията.

Мерки:

- **Б 3.1.1**. Подобряване на сградния фонд чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
- **Б 3.1.2**. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.

Б4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б

Специфична цел Б4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б

Мярка:

Б4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ Б.

ПРОЕКТНИ ИДЕИ В ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗВ Б)

Проекти и проектни идеи:

• п.Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона); Изграждане на видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.2. Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака", включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци на стр. 53); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;

• п.Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк "Северен" (Парк „Стадиона"); Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс;

• п.Б1.1.1.7 Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом;

• п.Б1.1.1.8. Благоустрояване на уличното пространство по цялата ул."Мирска" и до Аляолуовата къща;

• п.Б1.1.1.9. Обновяване на пространствата около Колодрума;

• п.Б1.1.1.10. Обновяване на пространствата около тренировъчната база за футбол;

• п.Б1.1.1.11. Развитие на клубна дейност за младежите (ММ);

• п.Б1.1.1.12. Благоустрояване на Къща на Аенски, за обособяване на сграда, в която да се информират и обучават ангажираните с предоставянето на туристически услуги предприемачи;

• п.Б1.1.1.13. Реконструкция и ремонт на Младежкия дом;

• п.Б1.1.1.14. Изграждане на улици с техническа инфраструктура (вж. стр. 53)

• п.Б1.2.1.1 Изграждане на туристическа информационна система, представяща информация за: хотели, ресторанти, исторически и културни обекти, туроператори, която да се захранва от нейните абонати и да включва резервациите и заявките (ММ);

• п.Б2.1.1.1.. Изграждане на Музей на комините в Аляолуовата къща;

• п.Б2.1.2.1. Изграждане на оранжериен център;

• п.Б2.1.2.2. Провеждане на професионално обучение и информационни услуги за основните професии в туризма (ММ);

• п.Б2.1.2.3. „Младежкият дом – дом на вашето хоби” (ММ);

• п.Б2.1.3.1. Изграждане на локална туристическа система (5 киоска поставени на различни места в зоните);

• п.Б3.1.1.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обществените сгради в зоната (Младежкия дом, стадиона, Къща на Аенски, Филиала на библиотеката и др. – Художествена гимназия);

• п.Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописна част);

• п.Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”ЛюбомирКабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост;

• п.Б3.1.2.3. Поставяне на съдове за разделно събиране на отпадъците в района, посещаван от туристи;

• п.Б3.1.2.4. Подобряване на системите за събиране на битови отпадъци;

• п.Б4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВ А;

(Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната);

• п.Б4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ Б;

(Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната)

• п.Б.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ Б;

• п.Б4.1.1.4. Укрепване капацитета на: - екипа за управление на ИПГВР; - РКИ; - РГ; - представители на общинската администрация чрез обучение и обмен на добри практики;

• п.Б4.1.1.5. Създаване на местна електронна система за мониторинг и оценка на напредъка на проектите от ИПГВР.

Проекти в Зона за публични функции с висока обществена значимост – ЗВ Б , за които п*роектирането на ремонтните работи е част от проекта по схема **5-02 ТП „В подкрепа за следващия програмен период“, представени с** номерата на съответния обект според списъка на одобрения проект за ТП***:**

Улици за ремонт, включени в проект Б1.1.1.4:

1. Ул. „Орешака" – От о.т.7742 до о.т.7577 (от ул."Капрони" до кръстовището с пътя за с.Енина, вкл.уширението пред ресторант „Ориент" до парк „Северен"/парк „Стадиона"); (***№ 36 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП***)

Улици за проектиране, включени в проект Б1.1.1.14:

1. Проектиране на нови улици и алеи съгласно план за регулация в ЗВ Б от ИПГВР;

Приоритетни Проекти и проектни идеи:

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона); Изграждане на видеонаблюдение	Община Казанлък УПИ VII, кв.450;	100% външно финансиране	**5 429 588**	**06.2015**	**11.2017**
Б1.1.1.2. Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение (*задание за проектиране*)	Община Казанлък, Стадион Севтополис УПИ II, кв.450; Тренировъчен стадион УПИ IV, кв.450; База за хвърляния, УПИ III, кв.450; Околно пространство (и подходи към съоръженията)	ОПРР 1.2 2014-2020 ПЧП + Общински бюджет ОПРР 1.2	**18 884 578** В т.ч. от **финансов инженеринг 226 500** **374 258**	**02.2014**	**01.2017**
Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение (*задание за проектиране*)	Община Казанлък УПИ V, кв.428	ПЧП + Общински бюджет	**27 922 827** В т.ч. от **финансов инженеринг** **269 875**	**03.2015**	**11.2018**
Б1.1.1.4. Рехабилитация	Община Казанлък	ОПРР 1.2	**3 419 577**	**01.201**	**01.202**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака", включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списък на стр. 53); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; (*задание за проектиране - вж. В1.1.1.1.*) ***(№ 36 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)***	о.т.7742 до о.т.7577, (от ул."Капрони" до кръстовището с пътя за с.Енина, вкл. Уширението пред ресторант „Ориент" до парк „Северен"/ парк „Стадиона" вж.списък на стр. 53	2014-2020 ОПОС 2014-2020 Частни инвести-ции	 В т.ч. За **ВиК 151 400** За **подземна инфра-структура 133 220**	**8**	**0**
Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк "Северен" /Парк „Стадиона"/; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; (*задание за проектиране*) ***(№ 35 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)***	Община Казанлък УПИ I, кв.428; местност "Крайречен-II"; северозапад - път (Казанлък-Енина); север-имот; юг-улица, имот №4451 (Колодрум); запад-бул."Освобождение"	ОПРР 1.2 2014-2020 Община Казанлък ОПОС 2014-2020 Частни инвести-ции	**2 604 950** В т.ч. От **финансов инженеринг 94 000** За **ВиК 20 800** За **подземна инфра-структура 18 300**	**12.2015**	**01.2018**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс (*задание за проектиране*)	Община Казанлък Реконструкция на Филиала на библиотеката, УПИ III, кв.65, Казанлъшки градини, УПИ IV, кв. 65 и УПИ V, кв. 65; Галерии УПИ XV, кв. 65, РЗП 190 м²; УПИ VII, кв. 65, РЗП 204 м²; УПИ VIII, кв. 65, РЗП 75 м²; УПИ V, кв. 65, РЗП 117 м²; УПИ XVI, кв. 65, РЗП 123 м²; Благоустроя-ване на пространството пред Етнографски комплекс, УПИ XXV, кв. 65, УПИ XXIX, кв. 65	ОПРР 1.3 2014-2020 Община Казанлък	**748 122** В т.ч. От **финансов инженеринг** **162 500**	**01.2016**	**12.2017**
Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом	Община Казанлък	ОПРР 1.2 1.3 2014-2020	**153 900**	**06.2017**	**07.2018**
Б2.1.2.1. Изграждане на оранжериен център (*задание за проектиране*)	Община Казанлък УПИ I, кв.591	ПЧП + Община Казанлък	**1 395 525** **Финансово участие на Общината** **75 525**	**04.2018**	**06.2020**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописна част); изграждане на устои за бъдещ мост (*задание за проектиране*)	Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописна част); северната регулационна граница на града	ОПОС 2014-2020	**1 273 504**	**01.2017**	**12.2018**
Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост (*задание за проектиране - вж. Б3.1.2.1.*)	Община Казанлък От ул.”Любомир Кабакчиев” до Художествената гимназия	ОПОС 2014-2020	**405 150**	**03.2016**	**12.2017**
Б4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВ Б; *Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната.*	Община Казанлък	ОПРР 2014-2020	**160 525** За приоритет-ните проекти	**2014**	**2020**
Б4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ Б; *Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се*	Община Казанлък	ОПРР 2014-2020	**21 000** За приоритет-ните проекти	**2014**	**2020**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Оперативна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната.					
Б.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ Б	Община Казанлък	ОПРР 8 2014-2020	**35 000**	**2017**	**2020**

В. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ В)

В 1. Първи приоритет: Благоустрояване на техническата и инфраструктура в зоната

Специфична цел В 1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и инженерно-техническата инфраструктури за достъпна среда и облекчаване на бизнес инициативите и предприемачеството в зоната с потенциал за икономическо развитие.

Специфична цел В 1.2 Оптимизиране на общински терени, сгради и обществени пространства за подобряване на тяхната използваемост и полезност и общо модернизиране на индустриалната бизнес зона.

Мерки:

В 1.1.1. Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда чрез:

- Реконструкция и оползотворяване на съществуващи неизползвани и свободни общински терени и площадки с цел привличане на инвеститори и стимулиране на икономическата активност;
- Разширяване използваемостта и полезността на обществените пространства.

В 1.1.2. Изграждане на комплексно устроена бизнес зона за развитие на предприемачеството и стимулиране на инвестиционния интерес, чрез:

- Изграждане на високотехнологични паркове;
- Развитие на иновативни производства с висока добавена стойност;
- Стимулиране на екологично чисто производство и управление на околната среда.

В 2. Втори приоритет: Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства

Специфична цел В 2.1: Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства.

Мярка:

В 2.1.1. Подобряване на условията за икономически растеж чрез:

- Привличане на инвеститори и подкрепа за стартиране на нови съвместни предприятия, ПЧП и др.
- Развитие на транснационални връзки.

В 3. Трети приоритет: Подобряване на бизнес климата

Специфична цел В 3.1: Подобряване на бизнес климата в община Казанлък.

Мярка:

- **В 3.1.1**. Изграждане на информационно-комуникационна среда;

В4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ В

Специфична цел В4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ В

Мярка:

В4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ В чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ В.

ПРОЕКТНИ ИДЕИ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ В)

Проекти и проектни идеи:

• п.В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци на стр. 62); Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци на стр.62); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;

• п.В1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас;

• п.В1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение;

• п.В1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

• п.В1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие;

• п.В1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

• п.В.1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база;

• п.В1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение;

• п.В1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване на достъпа;

• п.В1.1.1.10. Обучение на персонал на Дом № 2 (ММ);

• п.В1.1.1.11. Изграждане на улици с техническа инфраструктура (По списъци на стр. 62)

• п.В1.1.1.12. Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура за проекти В1.1.1.4, В1.1.1.6 и В1.1.1.8;

• п.В1.1.2.1. Подобряване на системите за събиране на битови отпадъци;

• п.В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ);

• п.В2.1.1.2. Побратимяване и изграждане на контакти с европейски градове и чуждестранни посолства (ММ);

• п.В2.1.1.3. Създаване на интерес сред инвеститорите за изграждане на социално предприятие (ММ)

• п.В3.1.1.1. Създаване на възможности за изграждане на иновативни предприятия;

• п.В3.1.1.2. Разработване на Програма за подобряване на бизнес климата в община Казанлък, която да опише механизмите и дейностите за подобряване на информираността и услугите за бизнеса в община Казанлък (ММ);

• п.В3.1.1.3. Развиване на услугите в Общинския бизнес център, който реализира Програмата за подобряване на бизнес климата и осигурява условия за информираност и по-качествени услуги за бизнеса (ММ);

• п.В4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВ В; (*Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната);*

• п.В4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ В; (*Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната);*

• п.В.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ В;

• п.В4.1.1.4. Укрепване капацитета на: - екипа за управление на ИПГВР; - РКИ; - РГ; - представители на общинската администрация чрез обучение и обмен на добри практики;

• п.В4.1.1.5. Създаване на местна електронна система за мониторинг и оценка на напредъка на проектите от ИПГВР;

Частни инвестиции от бизнеса

• п.В1.1.1.11. Ремонт и реконструкция, вътрешно и външно боядисване на южна фасада на цех 110 –**УПИ XXXI-8707;**
• п.В1.1.1.12. Ремонт на мълниеностна защита на корпус 2, **УПИ XXXI-8707;**
• п.В1.1.1.13. Подмяна хидроизолация на трафопост 4, **УПИ XXXI-8707;**
• п.В1.1.1.14. Ремонт на Административна сграда –оформяне на централен вход и фоайе, подмяна на покривна хидроизолация,вътрешно боядисване по коридори и канцеларии,подмяна на дограми, врати,прозорци; **УПИ XXXI-8707, 2014 г.**

• п.В1.1.1.15. Реконструкция и обновяване на фонари и източна фасада в корпус 1; **УПИ XXXI-8707, 2014 г;**
• п.В1.1.1.16. Реконструкция и подобряване на съблекални, бани , тоалетни,стая за почивка и хранене; **УПИ XXXI-8707 и УПИ XXX-8706, 2014 г.;**
• п.В1.1.1.17.Изграждане на междинна плоча в склад за опаковки; **УПИ XXXI-8707, 2014 г.;**
• п.В1.1.1.18.Основен ремонт на вътрешнозаводски пътища и площадки; **УПИ XXX-8706, 2016 г.;**
• п.В1.1.1.19. Саниране на производствени корпуси; **УПИ XXXI-8707, 2014 г.;**
• п.В1.1.1.20.Саниране на административна сграда; **УПИ XXXI-8707, 2015 г.**

Проекти в Зоната с потенциал за икономическо развитие – ЗВ В, за които п*роектирането на ремонтните работи е част от проекта по* ***схема 5-02 ТП „В подкрепа за следващия програмен период“****; вж.по-долу номерата на съответния обект според списъка на одобрения проект за ТП:*

Улици за ремонт, включени в проект В1.1.1.1.:
1. Бул.”Н. Петков” (западно платно) – частта от ж.п. линията до околовръстен път /южна дъга/; (***№ 34 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП***)
2. Ул.”Козлодуй” (от кръстовището с ул.”Хаинбоаз” до бул.”Н.Петков”); ***(№ 32)***
3. Ул.”Маньо Стайнов” – от о.т.3316 до ул. ”Козлодуй”; ***(№ 31)***
4. Улица 2 - от бул. ”23-ти пехотен Шипченски полк” до ул.”М.Стайнов”/ о.т.3316; ***(№ 29)***
5. Бул.”23-ти пехотен Шипченски полк” – част от улицата от о.т.3463-3458-3263-3005-3006-3007-3009-3010-3011-3012 до отбивката за „Българска роза – Севтополис” АД /преди подлеза/; ***(№ 27)***
6. Ул.”Цар Освободител”- от о.т.3293-3296-3299-3300-3302-3174-3175-3341-3271-3339-3344-3345 до о.т3347; ***(№30)***

Улици за проектиране, включени в проект В1.1.1.1.:
7. Улица от о.т.3283-3288-3289-3373-3370-3374-3451-3376-3352-3399-3394 до о.т.3387;

Улици за ремонт, включени в проект В1.1.1.11:
1. Улица 3 – южно от хлебозавода и на юг малко след „Булгарплод” – от о.т.128 до о.т.141; ***(№ 33)***
2. Улица 1 – от о.т.3263 до о.т.3270 (от „Мебел стил” ООД на юг до „ЗИНО”АД); ***(№ 28)***

Улици за проектиране, включени в проект B1.1.1.11:

1. Улица между кв.32 и кв.35а, южно от хлебозавода;
2. Улица от бул."Н.Петков" до УПИ XI и XII, кв.33;
3. Улици от о.т.3273 до о.т. 3274; о.т.3275 до о.т. 3279; о.т.3290-3291 до о.т. 3447; о.т.3272 до о.т. 3289;

Приоритетни Проекти и проектни идеи:

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Опера-тивна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
B1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци на стр. 62); Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци на стр. 62); Изграждане на видеонаблюдени	Община Казанлък Вж. списък на стр.62	ОПРР 1.2 2014-2020 ОПОС Частни инвести-ции	**11 297 198** В т.ч. за **ВиК 537 270** За **подземна инфра-структура 488 390**	**04.2015**	**01.2020**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Опера-тивна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
е на възлови точки; (*задание за проектиране за ремонт на улици и задание за проектиране за нови улици*)					
В1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас	АПИ	ОПТ 2014-2020	**1 854 405**	**01.2017**	**12.2018**
В1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение	Община Казанлък УПИ III, кв.478	ОПРР 1.2 2014-2020	**154 786**	**07.2016**	**12.2017**
В1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на	Община Казанлък УПИ III, кв.299; Централната част на зоната; на запад - бул."Розова долина"; на изток - ул. "Хан Омур-таг"; на юг - ул."Хан Аспа-рух"; на север - граничи с друг имот ;	ОПРР 1.2 2014-2020	**176 865**	**06.2015**	**09.2016**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Опера-тивна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; (***№ 25 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП***)					
В1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие	Община Казанлък УПИ I, кв.478	ПЧП Община Казанлък ОПРР 1.2 2014-2020	**649 050** В т.ч. **Финансира-не от общината 59 500** От **ОПРР 34 500**	**05.2016**	**12.2017**
В1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; (*задание за проектиране*)	Община Казанлък УПИ IX, кв.471, запад – ул.”Цанко Минков”; (***№ 26 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП***)	ОПРР 1.2 2014-2020	**177 220**	**07.2016**	**10.2017**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Опера-тивна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
В.1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база	Община Казанлък	ПЧП Община Казанлък ОПРР 1.2 2014-2020	**991 636** **Финансира-не от общината 66 300** От **ОПРР 46 000**	**08.2018**	**04.2020**
В1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение ***(част от № 25 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП***)	Община Казанлък УПИ II, кв.299;	ОПРР 1.2 2014-2020	**220 700**	**06.2017**	**09.2018**
В1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване на достъпа;	Община Казанлък УПИ II, кв.490;	Републикански бюджет 2014-2015 Община Казанлък	**981 200** В т.ч. **финансира не от общи-ната 32 100**	**07.2014**	**12.2015**
В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ);	Община Казанлък	ОП „Инова-ции и конку-рентo-способ-ност" 2014-2020	**126 000**	**01.2016**	**04.2017**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Опера-тивна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
B4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВВ; *Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната.*	Община Казанлък	ОПРР 2014-2020	**264 975** За приоритет-ните проекти	**2014**	**2020**
B4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВВ; *Забележка: Средствата са за всички проекти в рамките на зоната. Средствата се усвояват поетапно с изпълнение на проектите от зоната.*	Община Казанлък	ОПРР 2014-2020	**27 000** За приоритет-ните проекти	**2014**	**2020**
B.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща	Община Казанлък	ОПРР 8 2014-2020	**35 000**	**2017**	**2020**

Име на проекта	Бенефициент/местоположение на обекта	Опера-тивна програ-ма	Общ бюджет (лева)	Начало на проекта	Край на проекта
оценка на изпълнението на проектите в ЗВВ					

Прилагането на ИПГВР освен материален, изисква още човешки, институционален и технически ресурс. Тези три условия гарантират неговото успешно изпълнение и прозрачност.

Ето защо ***идентифицирането на заинтересованите страни***, които да се включват в процеса на изпълнение беше особено важно изискване за екипа на проекта, който се извърши на няколко етапа и обедини следните дейности***:***

- Събра се подробна информация за публичните и частните местни структури и техните предмети на дейност;
- Обърна се внимание на активно партниращите по време на обществените обсъждания местни структури, които показаха активна гражданска позиция и отношение към дебатираните проблеми и техните решения;
- Извлякоха се законово ангажираните в процеса частни и публични структури и институции;
- Регистрираха се включените бенефициенти във вече разработени проекти на територията на гр.Казанлък;
- По време на проучването се регистрираха и други индивидуални мотиви за включването на някои други местни структури в списъка на заинтересованите страни.

На първия етап на идентифициране всички местни структури и институции бяха съотнесени към териториалния и тематичен обхват на ИПГВР и по този начин се прецени, кои от тях като основни местни структури имат интерес и потенциал за включване в бъдещото изпълнение на ИПГВР.

На втория етап на идентифициране на заинтересованите страни, част от описаните местни структури и институции по групи, бяха конкретизирани с техните имена и координати. Изработването на тези списъци ще подпомогне община Казанлък и другите местни структури да установят устойчиви партньорства, добра

комуникация и така да работят по-ефективно за изпълнението на ИПГВР в периода 2014-2020 г.

Тук представяме обобщения списък с идентифицираните заинтересовани страни, намиращи се на територията на град Казанлък, които ще се привличат за партньори при реализацията на ИПГВР.

а) Община и общински структури: Председател на общинския съвет и общинските съветници, Кмет на общината и заместник кметовете, Омбудсман, секретар на общината, директори на дирекции и ръководители на структурни звена в общинската администрация, служителите на общината, звената към общината, които изпълняват функции във връзка с определени секторни политики, кметовете на кметства и кметските наместници, както и служителите в тях

б) Офиси на държавни структури: Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето", РУ „Полиция", КАТ, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и др.

в) Институции отговарящи за изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура: „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, EVN енергоразпределително предприятие – Казанлък, Електроснабдяване, Ситигаз, телекомуникационни компании, проектантски, контролни и други фирми свързани със строителството, Интернет доставчици и др.

г) Здравни заведения: болници, ДКЦ, медицински центрове и здравни кабинети, Спешна медицинска помощ и др.

д) Образователни заведения: училища, ДЯ, ОДК, ЦДГ и ОДЗ;

е) Научни институти: Институт на розата и етеричномаслените култури**.**

ж) Социални заведения: Дом за стари хора No1, Дом за възрастни с деменция No2, Дом за стари хора No3, Дневен център за деца с увреждания.

з) Домсъветите, намиращи се в трите проблемни зони за въздействие.

и) Фирмите, имащи собственост в трите проблемни зони за въздействие или проявяващи интерес за бъдещи инвестиции на целевата територия.

й) Строителни фирми;

к) Музеи и родни къщи: Исторически музей „Искра" – Казанлък, Копие „Тракийска гробница", Музей на розата, Историко-етнографски комплекс „Кулата", Литературно-художествен музей „Чудомир", Родна къща-експозияция „Проф.Ненко Балкански", Родна къща-експозиция „Акад.Дечко Узунов", Дом „Петко Стайнов", и индиректно: Гробница на Севт III /храм в могила Голяма Косматка"/, Храм в могила „Голяма Арсеналка", Гробница

в могила „Сетица", Храм в могила „Грифони", Храм в могила „Шушманец", Храм в могила „Остpуша", Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа" и др.

л) Неправителствени организации, читалища, младежки организации на територията на общината, които са представени в подробен списък.

3. Финансово осигуряване реализацията на ИПГВР

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), „Интегриран план за градско развитие" е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма"Региони в растеж", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете".

Финансовото осигуряване реализацията на ИПГВР включва: безвъзмездната финансова помощ по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, на други международни програми, общинския бюджет, републиканския бюджет, различни национални програми, частни инвестиции и други източници, като: финансовите инженерингови инструменти JESSICA, JASPERS, JEREMIE и пр.

Чрез интегрирания план се получава ефект от съвместното използване на ресурси от различни финансови източници при навременното включване на ведомства, компании и организации, имащи отношение към градското развитие.

4. Организация за прилагането на ИПГВР

Организацията за прилагането на ИПГВР ще се осъществява от няколко звена, разположени по йерархични нива, имащи различни правомощия, функции и задачи. Така например текущата организация за прилагането на ИПГВР ще се осъществява от:

- Членовете на ***Екипа за изпълнението на ИПГВР,*** който се състои от ***седем човека местни експерти***, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на проектите по зони. Екипът за изпълнението на ИПГВР се ръководи от Мениджър. В състава на екипа се включват още: Финансов мениджър, трима проектни експерти, отговарящи за всяка отделна зона за въздействие, юрист и Експерт „Връзки с обществеността". Членовете на екипа за изпълнение на ИПГВР се назначават със заповед на кмета на общината.

Мениджърът на ИПГВР отговаря за административната и техническата реализация на ИПГВР, за комуникацията с изпълнителите на ИПГВР и с частните партньори, за публичността и прозрачността на цялостния процес на изпълнение. Той е член на

Работната комисия за изпълнение (РКИ) на ИПГВР, на която докладва текущото изпълнение на плана. Мениджърът също така е контактно лице за комуникация с МРРБ и с УО на другите оперативни програми. Мениджърът заедно с другите членове на екипа се назначава от кмета. Дейностите на екипа се базират на инструкциите на УО на оперативните програми и преди всичко на изискванията на ОПРР, решенията на Общинския съвет и решенията на РКИ на ИПГВР.

Финансовият мениджър отговаря за финансовото управление на проектите, за адекватното и отговорно изразходване на финансовите ресурси, съобразно изискванията на ОПРР и/или другите оперативни програми.

Проектните експерти (3 на брой) носят пряката отговорност за техническото и финансовото изпълнение на планираните дейности и проектите във всяка една от зоните за въздействие. При възникнала необходимост по решение на РКИ на ИПГВР се наемат допълнително външни консултанти, които да подпомагат изпълнението на конкретните проекти.

Експерт „Връзки с обществеността”, осигурява информираността и публичността на дейностите и резултатите на ИПГВР и поддържа постоянна връзка с медиите.

Експерт юрист, осигурява правно-нормативното обслужване на

дейността и съответствието между нормативните изисквания, актовете на Общинския съвет и кмета на общината, и изпълнението на ИПГВР**.**


Екипът за изпълнение на ИПГВР се отчита за своята дейност пред РКИ на ИПГВР и пред кмета на общината.

- ***Работната комисия за изпълнение (РКИ) на ИПГВР***, наброява между 12 и 20 члена с широко обществено участие. Конкретния брой се определя със заповед на кмета на общината. В нея влизат представителите на местните неправителствени организации, организации на бизнеса, граждански движения и други ключови фигури, посочени като заинтересовани страни в плана. РКИ ще осъществява мониторинг върху работата на Екипа за изпълнение на ИПГВР и ще взема решения при възникнали проблеми, като по този начин подпомага кмета на общината и осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на плана. ***РКИ ще се ръководи от секретар***, който планира и организира текущата й работа, съхранява документацията, запознава кмета с регистрираните проблеми и взетите решения за тяхното отстраняване;

- ***Кметът на общината,*** сформира, управлява, осъществява мониторинг и контролира горните две структури.

➢ ***Общинския съвет,*** пред който кметът отчита резултатите от ИПГВР всяка година и взема най-важните решения, свързани с неговите актуализации, промени и финансово обезпечаване.

Схема №1 на организационната структура за изпълнение на ИПГВР в община Казанлък



5. Публичност, партньорства и гражданско участие

При изработването на ИПГВР се осигуриха условия за неговата пълна публичност и прозрачност. ИПГВР на гр.Казанлък бе разработен от екип експерти, които работеха в тясно сътрудничество с членовете на Работната група и общинското ръководство – Кмета на общината и общинските съветници. Като част от програмата за разработването на ИПГВР екипът и местната власт работеха в тясно сътрудничество със структурите на гражданското общество, с предприемачите и със социално-икономическите партньори.

Проведена бе анкета сред 200 граждани на гр.Казанлък, представляващи основно идентифицираните ключови представители на заинтересованите страни, на базата на която бяха очертани проблемите на град Казанлък.

Организираха се четири фокус групи с представителите на бизнеса, неправителствените организации, общинската администрация и професионалистите в областта на градското планиране, с които се обсъждаха проблемите.

Изработен бе сайт на проекта, представящ процеса на текущото изработване на ИПГВР. На него и на сайта на община Казанлък бяха публикувани: обявите за публичните обсъждания, анкетните карти, бланките за събиране на проектните предложения, събраната и анализирана информация, разработените отделни части на ИПГВР, както и проектното предложение на стратегията, на ИПГВР и др. Всяка обобщена информация и направени предложения бяха обсъждани на заседанията на Работната група, след което се вземаха конкретни решения, с които екипа експерти и общинското ръководство се съобразяваха. Предложението за визия и зоните за въздействие, както и проекта на ИПГВР бяха подложени на широко обществено обсъждане.

По този начин разработеното предложение за ИПГВР отговаряше изцяло на обществените желания и очаквания на гражданите на гр.Казанлък, а предложените решения на регистрираните обществени проблеми в определените три зони за въздействие, се базираха на проучените публични нагласи.

Следващата стъпка, обезпечаваща прозрачността и публичността, предвижда регламентиране на текущия граждански контрол в процеса на реализация на ИПГВР. Този контрол включва дейностите, свързани с неговото управление и мониторинг:

- Ще се сформира Работна комисия за изпълнение на ИПГВР, която ще контролира и ръководи текущото изпълнение на дейностите от страна на екипа за изпълнение на ИПГВР;
- Пред Общинския съвет на община Казанлък ще се представят годишните отчети, докладите от Междинната и Последващата оценка;
- Всички отчетни материали и резултати от проектите ще се публикуват на сайта на община Казанлък;
- Текущите резултати и резултатите от оценките ще се представят пред медиите и гражданите на Казанлък;
- Ще се организират обществени обсъждания, проучвания и анкети при регистрирани проблеми или при необходимост от вземане на адекватни решения за бъдещо изграждане на територията;

- Идентифицираните заинтересовани страни ще се включват текущо в процеса на реализация на ИПГВР;
- Изработване на рекламни и информационни материали, популяризиращи дейностите свързани с изпълнението на ИПГВР.

Партньорството при изпълнението на ИПГВР се реализира чрез:

- Поддържане на актуална информация за идентифицираните заинтересовани страни и допълване на този списък с нови местни структури и лица;
- Включване на представителите на заинтересованите страни в процеса на неговото актуализиране и утвърждаване (събиране на конкретни предложения, анкетни допитвания, фокус групи с представители на целевите групи, обществени обсъждания, публикации в интернет сайтовете, публикации в медиите и др.);
- Търсене на нови механизми за ефективното включване на бенефициенти и социални партньори в процеса на реализация на ИПГВР, неговото управление и мониторинг;
- Привличане на част от заинтересованите страни като партньори на местната власт при реализацията на отделни проекти, преки бенефициенти, публично-частни партньори и социални партньори, включващи се в процеса на мониторинг и изпълнение на ИПГВР.

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на плана. Чрез тях ИПГВР се обогатява и с други гледни точки, освен тези на местната власт. Разширява се инструментариума на изпълнение, увеличава се местния капацитет и общественото присъствие, които са гарантирани от гражданите и техните организации.


Местният частен бизнес играе все по-голяма роля в развитието на общинската икономика, поради своята нарастваща роля и значение. Работните места зависят в по-голяма степен от потенциала и намеренията на частните предприемачи. Развитието на Общината е невъзможно без участието на частната инициатива - като партньор, като коректив, като инвеститор и като генератор на нови инициативи за развитие. Особено внимание през следващия планов период трябва да се обърне на публично-частните партньорства.

6. Стратегия за реализация на ИПГВР

Стратегията за реализация на ИПГВР-Казанлък 2020, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираната визия, определените приоритети за действие и техните специфични цели, които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидените в проектите дейности.Стратегията за реализация на ИПГВР отразява логиката на интервенциите-политически, институционални, организационни, информационно-комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от изпълнението на ИПГВР.

На следващата схема е показана логичната обвързаност при изпълнението на стратегията за реализация.

СХЕМА НА ЛОГИЧНАТА ОБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ



Интегрираният подход изисква тясна координация на публичните политики, проектирани да подобрят регионалния растеж и конкурентоспособността.

В настоящия ИПГВР целта е да се използват програмни стратегии, които разглеждат реални нужди, а не възможността за лесно изразходване на ресурси за отделни сектори.

Интегрираният подход дава предпоставки за по-голям ефект от изпълнението на проектите, т.н. синергичен ефект.

Затова в ИПГВР – Казанлък са заложени проекти и дейности в контекста на условието за интегриран подход, синергия и допълняемост на предвидените интервенции, както следва:

А. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

(ЗВ А) (кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница” и кв. „Павльов мост” и Ромския квартал).

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление ; Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;

• п.А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоковото пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина;

• п.А1.1.1.3. Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

• п.А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства;

• п.А1.1.1.5. Подмяна на главна водопроводна мрежа по ул.”Толиати” и ул.”Кремона” и връзката между тях;

• п.А1.1.1.6. Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващо осветление за междублоковите пространства в проекти А1.1.1.2 и А1.1.1.4;

• п.А1.1.1.7. Цялостно изграждане на парк с алеи, детски и спортни площадки, градинско обзавеждане, енергоспестяващо осветление, поливна система, изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура и видеонаблюдение - УПИ I, кв.373- (местонахождение – ж.к. Изток, между ул.Сент Ерблен, ул.Верия, ул. Толиати и ул. Кремона);

• п.А1.1.1.8. Изграждане на парк с алеи, велоалеи, детски и спортни площадки, градинско обзавеждане, осветление, поливна система, изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура и видеонаблюдение ;

• п.А1.1.1.9. Подобряване на системите за събиране на битови отпадъци,

• п.А4.1.1.6.Комуникационна стратегия за популяризиране на приоритетните общински проекти и политики, предполагат изпълнението на **специфичната цел А.1.1**.: „Доизграждане, модернизиране и поддържане на инженерно-техническа инфраструктура, подобряване качеството на живот, основано на екологични стандарти, обновяване на градската зелена среда и подобряване на условията за отдих на жителите в кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница”, кв. „Павльов мост” и Ромския квартал”, но така също имат отношение към изпълнението на **специфична цел А.3.1** „Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи” и изпълнението на общата цел на интегрирания план за градско възстановяване и развитие - осъществяването на визията за развитието на града: „Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и **добра среда за живот и отдих**“

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

п.А2.1.1.1. Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен ;

•п. А2.1.1.2. Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен;

• п.А2.1.1.3. Подобряване енергийната ефективност на сградите, чрез използване на ПЧП. (Общината отстъпва право на надстрояване на сдружението на етажната собственост или на друго лице. Заедно с надстрояването се извършва и общо саниране на сградата);

• п.А2.1.1.4. Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради;

• п.А4.1.1.6.Комуникационна стратегия за популяризиране на приоритетните общински проекти и политики, са предвидени с оглед изпълнението на **специфична цел А.2.1**, но активно подпомагат изпълнението и на **специфична цел А.1.1.** и на общата цел -

осъществяването на визията за развитието на града: „Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и **добра среда за живот и отдих**".

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи ;

• п.А3.1.1.2. Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт; изграждане на видеонаблюдение (в центъра на ЖК"Изток");

• п.А3.1.1.3. Създаване на Център за интеграция и услуги;

• п.А3.1.1.4. Изграждане на център за временно настаняване;

• п.А3.1.1.14. Подобряване достъпа до архитектурната среда (благоустроения сграден фонд) на хората с увреждания;

• п.А3.1.1.15. Реновация и оборудване на здравен кабинет в ромската махала;

• п.А3.1.1.19. Изграждане на улици с техническа инфраструктура (по Приложение 2);

• п.А3.1.1.20. Изграждане на жилища в Ромския квартал;

п.А3.1.1.21.Реконструкция на водопроводна система в Ромски квартал, имат задачата да се изпълни **специфична цел А.3.1.,** но наред с това предвидените в проектите дейности предполагат и активното участие на тези проекти в крайната реализация и на специфична цел А.1.1. и на **специфична цел А.2.1.,** както и на общата цел за осигуряване на **добра среда за живот и отдих.**

За да може ефектът от изпълнението на тези проекти да бъде синергичен, те са допълнени с проекти по „меките мерки":

• п.А3.1.1.5. „Да опазим собствения си квартал". Включване на ромските НПО за доброволен труд (доброволци) – ММ;

• п.А3.1.1.6. Изграждане на Културно-образователен център, предоставящ информация, образователни и професионални услуги, здравно, екологично и информационно-компютърно и др. обучение за младите хора, клубове по интереси, бизнес услуги (фирмено обслужване на малък бизнес развиван от ромите като: осчетоводяване, юридически консултации и др. – ММ);

• п.А3.1.1.7. Социални жилища за маргинализирани групи (ММ);

• п.А3.1.1.8. Устойчив Център за временно настаняване (ММ);

п.А3.1.1.9. Въвеждане на социална услуга – дневен център за възрастни хора с увреждания (ММ);

• п.А3.1.1.10. Клуб „Докле е младост", организиран от местно читалище или НПО, в който възрастните хора ще могат да приготвят различни ястия, ще се занимават с художествена самодейност и ще отбелязват различни празници (ММ);

• п.А3.1.1.11. Разкриване на услуги за 2 ЦНСТ (ММ);

• п.А3.1.1.12. Изграждане на Културен център „Кармен" (училището в ромската махла да се превърне в място за изложби, концерти, надсвирвания, конференции, театрални постановки и др. инициативи планиращи масово включване на жителите на квартала) (ММ);

• п.А3.1.1.13. „Културен калейдоскоп", формиране на художествени състави за популяризиране на ромските и българските обичаи с цел повишаване на ромската включеност в културния живот на града. *(Да се привлекат ромските НПО и читалищата на гр.Казанлък в процеса на социалната и културната интеграция на ромите –ММ);*

• п.А3.1.1.16. Разширяване на услугата здравен медиатор в ромската махала (ММ);

• п.А3.1.1.17. „Равни, отговорни и реализирани", за осъществяване на превенция на ранното отпадане от училище, ранните „бракове" сред ромите и професионалната им подготовка, както и реализацията на програми за трудова заетост и реализация (ММ);

• п.А3.1.1.18. Създаване на социално предприятие (ММ);

• п.А3.1.1.21. Проект за обучение на роми - сформирани 6 групи за придобиване на първоначална или последваща квалификация (ММ);

• п.А3.1.1.22. Партньорства за познание по" Грюндвиг" по програма за предприемачеството сред жените" (ММ).

На принципа на интегрирания подход са и заложените дейности по проектите – от началната фаза на проектиране, през контрола на проектите, дейностите по осъществяването им, заедно с необходимия контрол, публичното управление , мониторинга и окончателната оценка, установяване на въздействието им чрез предвидените индикатори за оценка, до реализацията на съответното съдържание и изпълването им със собствен живот, подчинен на общите цели.

Б. ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗВ Б)

Проектите и проектнте идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона); Изграждане на видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.2. Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; реновация на игрищата за тенис; изграждане на видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление ; Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;

• п.Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ (Парк „Стадиона“); Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

• п.Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс;

• п.Б1.1.1.8. Благоустрояване на уличното пространство по цялата ул.”Мирска” и до Аляолуовата къща;

• п.Б1.1.1.9. Обновяване на пространствата около Колодрума;

• п.Б1.1.1.10. Обновяване на пространствата около тренировъчната база за футбол;

• п.Б1.1.1.13. Реконструкция и ремонт на Младежкия дом;

• п.Б1.1.1.14. Изграждане на улици с техническа инфраструктура, са предвидени за изпълнение на **специфична цел Б 1.1**: „Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на градската среда и обществените пространства за създаване на удобна, достъпна и красива градска среда” , но реализацията им ще допринесе в не-малка степен и за изпълнението на **специфична цел Б 1.2.:** ”

Развитие на интегриран туристически продукт в Казанлък, основан на историческите, културните, етноложките, природните и балнеоложките дадености. Изграждане на достъпна информационна и интелигентна среда в зоната с висока обществена значимост" и на **специфична цел Б 2.1 „**Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма" и на общата цел - осъществяването на **визията за развитието на града: „**Казанлък - **град на Тракийските царе и маслодайната роза**, с конкурентоспособна икономика и **добра среда за живот и отдих**".

Проектите:

• п.Б1.1.1.7 Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом;

п.Б1.1.1.11. Развитие на клубна дейност за младежите (ММ);

• п.Б1.1.1.12. Благоустрояване на Къща на Аенски, за обособяване на сграда, в която да се информират и обучават ангажираните с предоставянето на туристически услуги предприемачи,;

• п.Б1.2.1.1 Изграждане на туристическа информационна система, представяща информация за: хотели, ресторанти, исторически и културни обекти, туроператори, която да се захранва от нейните абонати и да включва резервациите и заявките (ММ),

имат допълващи функции, но без тяхната реализация не би могъл да се постигне синергичен ефект и пълно взаимодействие за изпълнение на общите цели.

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.Б2.1.1.1.. Изграждане на Музей на комините в Аляолуовата къща;

• п.Б2.1.2.1. Изграждане на оранжериен център,

са идентифицирани с цел изпълнението на **специфична цел Б 2.1 „**Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма", но ще имат значителен принос и за изпълнение на **специфична цел Б 1.1**. и **специфична цел Б 1.2**, а също така и на общата цел - осъществяването на ***визията за развитието на града:*** „Казанлък - **град**

на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и **добра среда за живот и отдих**“.

Допълващите проекти:

• п.Б2.1.2.2. Провеждане на професионално обучение и информационни услуги за основните професии в туризма (ММ);

• п.Б2.1.2.3. „Младежкият дом – дом на вашето хоби” (ММ);

• п.Б2.1.3.1. Изграждане на локална туристическа система (5 киоска поставени на различни места в зоните), предвиждащи изпълнението на мерки за предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, обучения, подпомагане на мрежи, ще допринесат за увеличаване ефекта от реализацията на проектите.

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.Б3.1.1.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обществените сгради в зоната (Младежкия дом, стадиона, Къща на Аенски, Филиала на библиотеката и др. – Художествена гимназия);

• п.Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописна част);

• п.Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост;

• п.Б3.1.2.3. Поставяне на съдове за разделно събиране на отпадъците в района, посещаван от туристи;

• п.Б3.1.2.4. Подобряване на системите за събиране на битови отпадъци, имат за цел изпълнението на **специфична цел Б 3.1 :”**Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия на обществени сгради. Въвеждане на мерки за разделно събиране на отпадъци, технологии за рециклиране и за превенция на наводненията”, но тяхното значение не се изчерпва с това , защото те подпомагат и изпълнението на **специфична цел Б 1.1. , специфична цел Б 1.2 и специфична цел Б 2.1.** При всички случаи, изпълнението на тези проекти ще допринесе и за изпълнението на общата цел - осъществяването на **визията за развитието на града:** „Казанлък - **град на Тракийските царе и маслодайната роза**, с конкурентоспособна икономика и **добра среда за живот и отдих**“.

На принципа на интегрирания подход и в търсене на ефекта на синергията, са заложените дейности по проектите – от началната фаза на проектиране, през контрола на проектите, дейностите по осъществяването им, заедно с необходимия контрол, публичното управление , мониторинга и окончателната оценка, установяване на въздействието им чрез предвидените индикатори за оценка, до реализацията на съответното съдържание при пълно смислово единство.

В. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ В)

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление ; Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици ; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;

• п.В1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас;

• п.В1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение;

• п.В1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

• п.В1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие;

• п.В1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

• п.В.1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база;

• п.В1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение;

• п.В1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване на достъпа;

• п.В1.1.1.11. Изграждане на улици с техническа инфраструктура

• п.В1.1.1.12. Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура за проекти В1.1.1.4, В1.1.1.6 и В1.1.1.8;

• п.В1.1.2.1. Подобряване на системите за събиране на битови отпадъци;

• п.В1.1.1.10. Обучение на персонал на Дом № 2 (ММ), са предвидени в ИПГВР основно за изпълнение на с**пецифична цел В 1.1 :”**Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и инженерно-техническата инфраструктури за достъпна среда и облекчаване на бизнес инициативите и предприемачеството в зоната с потенциал за икономическо развитие” и **специфична цел В 1.2 :”**Оптимизиране на общински терени, сгради и обществени пространства за подобряване на тяхната използваемост и полезност и общо модернизиране на индустриалната бизнес зона”. Реализацията на групата проекти ще подпомогне в голяма степен изпълнението и на **специфична цел В 2.1 и специфична цел В 3.1.** Постигането на основната цел на плана- осъществяването на **визията за развитието на града:** „Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, **с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и отдих**“ би било немислимо без реализацията на тези проекти.

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ);

• п.В2.1.1.2. Побратимяване и изграждане на контакти с европейски градове и чуждестранни посолства (ММ), • п.В2.1.1.2. Създаване на интерес сред инвеститорите за изграждане на социално предприятие (ММ), ще подпомогнат изпълнението на с**пецифична цел В 2.1: „**Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства” и на основната цел на плана- осъществяването на **визията за развитието** на града: „Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, **с конкурентоспособна икономика** и добра среда за живот и отдих“.

Проектите и проектните идеи, реферирани към съответните специфични цели и синергичното им въздействие върху зоната:

• п.В3.1.1.1. Създаване на възможности за изграждане на иновативни предприятия;

• п.В3.1.1.2. Разработване на Програма за подобряване на бизнес климата в община Казанлък, която да опише механизмите и дейностите за подобряване на информираността и услугите за бизнеса в община Казанлък (ММ);

• п.В3.1.1.3. Развиване на услугите в Общинския бизнес център, който реализира Програмата за подобряване на бизнес климата и осигурява условия за информираност и по-качествени услуги за бизнеса (ММ), са заложени в плана за изпълнение на **специфична цел В 3.1: „**Подобряване на бизнес климата в община Казанлък”, както и за пълноценното изпълнение на основната цел на плана- осъществяването на **визията за развитието на града:** „Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, **с конкурентоспособна икономика** и добра среда за живот и отдих“.

При всички случаи са предвидени проекти за изпълнението на мерки за предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, намаляване на административната тежест, обучения, подпомагане на мрежи, разработване на програми, информационно обезпечаване, като по този начин се засилва синергичният ефект от реализацията на проектите. На принципите на интегрирания подход, синергията и допълняемостта на действията са и предвидените дейности за изпълнение на заложените в плана проекти.

7. Резултати от прилагането на плана

Конструкцията на ИПГВР на гр. Казанлък е изградена върху приоритизация и последователност при прилагане на проектите така, че да бъде осигурено ефективното и ефикасното изпълнение на специфичните цели. Самите цели са зададени като крайни резултати и са подсигурени с подробни и конкретни индикатори за проследяване на напредъка. За гарантиране на надеждна информация за това дали и как са изпълнени резултатите от прилагането на Плана са заложени базови(изходни) и целеви индикатори(виж Таблици от 1 до 4).

Планираните ефекти на развитието са:

- решаването на част от проблемите на зоната с преобладаващ социален характер, чрез прилагане на инструментите на интегрираното развитие и преди всичко на интегрираното планиране;

- подобряване благоустроеността и качеството на услугите на градските зони с публични функции и с висока обществена значимост;

- подобряване на социално-икономическото развитие на града и общината, чрез подобряване на физическата среда в зоната с потенциал за икономическо развитие.

Резултатите от изпълнението на ИПГВР са два вида: дългосрочни и краткосрочни.

Дългосрочните резултати ще отчитат:

- направения обем инвестиции (Отчита се обемът парични средства, вложени като инвестиции в техническа, социална, спортна и производствена инфраструктура);
- пазара на труда (ниво на заетост, ниво на безработица, бр. закрити, бр. новооткрити работни места);
- спад в нивата на замърсителите на атмосферния въздух(mg/m^3)

Един добър дългосрочен резултат е очакваният спад в нивата на замърсителите на атмосферния въздух, благодарение на предвидените в ИПГВР мерки, като. разширеното прилагане на алтернативен транспорт, подобряването на пропускателната способност на натоварените пътни участъци, реконструкцията и/или изграждането на уличната мрежа и др.. Проблемът е, че в град Казанлък няма мониторингов пункт за КАВ (качество на атмосферния въздух), на чиито измервания да се основават изводите относно този резултат. Приоритетното развитие на туризма и заявеното желание на голяма част от хората да развиват биоземеделие, неминуемо ще доведат до сериозна потребност от получаване на такава информация. Препоръчва се на община Казанлък да направи необходимите постъпки пред компетентните органи за откриване на постоянен и/или периодичен пункт, за мониторинг на КАВ. Така ще може да се включи и особено важния резултат - качество на атмосферния въздух (показателите за КАВ са нивата на следените замърсители).

Краткосрочните резултати ще отчитат обхванатото население в:

- Училища – бр.учащи;
- Болници – бр.лежащо болни;
- Детски градини – бр.деца;
- Бр. пътно-транспортни произшествия и жертви на пътя;

- Обем на пътникопотока в градския транспорт;
- Посещение на туристическите обекти – бр. закупени билети.

В Програмата за реализация са представени конкретните резултати по зони за въздействие със съответните измерими показатели за резултат.

8. Резултати от екологичната оценка и оценката за съвместимост

С РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ЕО/2013 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, прецени, че не е необходимо да се извършва Екологична оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Казанлък до 2020 поради това, че при прилагането му няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони в Натура 2000".

Решението за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, от 04.03.2013 е, на основание на чл. 81, ал. 1 , т. 1, чл. 85, ал. 4 от ЗООС, във връзка с писмено искане по чл. 8, ал. 1 и 2 от възложителя Община Казанлък, бул. „Розова долина" №6, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологично разнообразие, чл. 4 чл. 8 т. 2, чл. 37 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

Мотивите за Решението на РИОСВ – Стара Загора включват характеристика на плана по отношение на степента, до която определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите; характеристика на плана по отношение значението му за интегрирането на екологични съображения с оглед насърчаването на устойчиво развитие; характеристика на плана по отношение на екологични проблеми от значение за плана и др., където подробно са разгледани очертаните зони за въздействие, формулираните бъдещи проекти и инициативи, както и връзката на плана с други планове и програми, въз основа на което компетентния орган счита че прилагането на плана ще оказва незначително въздействие

върху околната среда, което ще бъде с локален характер и не може да навреди на човешкото здраве.

9. Програма за реализация на ИПГВР

9.1. Програма за реализация на ИПГВР в ЗВ А с преобладаващ социален характер

1) Анотация за ЗВ А

Предмет на програмата за реализация е реконструкция на жилищна зона в гр.Казанлък, определена като зона за въздействие А в разработения за целия град ИПГВР. В обхвата на зоната , в периода 1970 - 1990 година, са изградени 207 секции жилищни сгради по системата ЕПЖС, от 5 до 8 етажа, с три или четири апартамента на етаж . В зоната за въздействие живеят 13873 жители, които представляват над 25% отжителите на града и чиито стандарт на живот е с около 25% по-нисък от средните показатели за общината.

Специфичните цели на ИПГВР за тази зона са:

Специфична цел А1.1: Доизграждане, модернизиране и поддържане на инженерно-техническа инфраструктура, подобряване качеството на живот основано на екологични стандарти, обновяване на градската зелена среда и подобряване на условията за отдих на жителите.

Специфична цел А2.1: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд, намаляване на разхода на енергийни ресурси и въвеждане на модерни инсталации за енергийна независимост на жилищните сгради (насърчаване на пасивното строителство).

Специфична цел А3.1: Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги;

превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.

За постигане на специфичните цели са представени проекти, разделени в три групи.

Първата група проекти включва рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, ревизия на подземна инфраструктура, изграждане и въвеждане на градско видеонаблюдение; благоустрояване на междублокови пространства ; изграждане на паркове за отдих и развлечения, заедно с рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; подмяна на главна водопроводна мрежа; подобряване на достъпността; подобряване на системите за събиране на битови отпадъци;

Втората група проекти предвижда основен ремонт, подобряване на енергийната ефективност на детски градини (№ 1, 11 и 22) и Дом за стари хора № 1 и благоустрояване на околните им дворни пространства; подобряване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради;

Третата група проекти е насочена към изграждане на социални жилища за маргинализирани групи; изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт; създаване на Център за интеграция и услуги; изграждане на център за временно настаняване; реновация и оборудване на здравен кабинет в ромската махала; изграждане на улици с техническа инфраструктура; изграждане на жилища в Ромския квартал; реконструкция на водопроводна система в Ромски квартал, както и редица проекти по „меките мерки”, подкрепящи пълната реализация на проектния замисъл.

Очакваните резултати от реализацията на първата група проекти са, както следва:

*Регенерирана и ревитализирана територия (**паркове, озеленени територии**, места за отдих) – 3 бр. паркови обекти и обща площ 38659 кв.м.; 7 бр. междублокови зелени площи с обща площ 49 961 кв.м.*

*Регенерирана и ревитализирана територия (**пътна инфраструктура, алеи** и др.) – 15 бр. обекти и обща площ 65 320 кв.м.*

*Общ брой обекти с регенерирана и ревитализирана територия (**спортна инфраструктура**) – 10 бр. обекти*

Изграждане на детски площадки- 10 броя

*Изграждане на **ВиК инфраструктура –** 1980 л.м.*

*Осигуряване на **паркоместа** – 295 бр.*

*Осигуряване на **улеснен достъп за лица с увреждания***

Очакваните резултати от реализацията на втората група проекти са , както следва:

Жилищни сгради с подобрена енергийна ефективност- мин. 20 броя

Стопански и публични сгради с подобрена енергийна ефективност- 4 броя

Очакваните резултати от реализацията на третата група проекти са , както следва:

Регенерирани и ревитализирани обекти, предлагащи административни услуги за граждани -2 броя обекти ;

Регенерирани и ревитализирани обекти, предлагащи социални и здравни услуги -4 броя обекти ;

Регенерирани и ревитализирани обекти, предлагащи образователни и културни дейности – 1 брой обекти ;

Бизнес услуги за хората в неравностойно положение;

Социална интеграция на хората, намиращи се в неравностойно положение;

Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт

2) Индикативен списък на програмата (вж. Приложение 3 за ЗВ А)

3) Оперативни планове на приоритетните проекти в ЗВ А (вж. Приложения 4 за ЗВ А)

4) Бюджет на приоритетните проекти в ЗВ А (вж. Приложения 5 за ЗВ А)

5) План-график за реализация на приоритетните проекти в ЗВ А (вж.Приложение 6 за ЗВ А)

6) Управление и контрол

Управлението на Плана в Зоната с преобладаващ социален характер ще се осъществява от ***Екипа за изпълнение на ИПГВР*, назначен със заповед от кмета на общината.** Екипът ще се състои от ***седем човека местни експерти***, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на проектите по зони(виж Част III „Управление на реализацията“ на ИПГВР). Оперативно наблюдение и координация за зоната с преобладаващ социален характер ще осъществява експертът от екипа, отговорен конкретно за проектите от тази зона. Организационно-техническата подготовка и подпомагане на дейността на Екипа за изпълнение на ИПГВР ще се осъществява от дирекция „***Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности“***. Отговорен за дейността на дирекцията е заместник кмета, на който със заповед кмета на общината е възложил същия ресор. Към работата на Екипа могат да се привличат експерти и специалисти от общинската администрация в зависимост от естеството на проектите. На привлечените специалисти ще бъдат възложени конкретни цели и задачи в Работния план, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация или възложени със заповед в зависимост от конкретната роля и функции. ***Контролът*** по изпълнението на Плана е многостепенен. На първо място, по отношение на конкретните задачи на всеки един от Екипа за изпълнение на ИПГВР, контрол ще осъществява прекият ръководител. Ресорният заместник кмет е второто ниво на контрол в изградения контролен механизъм, който за служителите в държавната администрация трябва да бъде синхронизиран с нормативната уредба на йерархия и субординация, установени в нормативните актове за държавната служба и ЗМСМА. Кметът на общината осъществява цялостния контрол по изпълнението и отчита напредъка пред Общинския съвет и обществеността(виж Част III „Управление на реализацията“ на ИПГВР).

9.2. Програма за реализация на ИПГВР в ЗВ Б - за публични функции с висока обществена значимост

1) Анотация за ЗВ Б

Предмет на програмата за реализация **е** развитие на туристическия продукт в гр.Казанлък, както и доразвиване и обогатяване на спортната база в града и на местата за рекреация. В зоната са разположени основните спортни обекти, както и най-важните туристически обекти. Природните дадености на хълма „Тюлбето”, река „Стара река” определят зоната и като най-важна за краткотрайния отдих на жителите на града. Това предполага , че обектите ще се ползват освен от градското население, така и от всички жители на общината (над 70000); от туристи и други пребиваващи в града.

Специфичните цели на ИПГВР за тази зона са:

Специфична цел Б 1.1: Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на градската среда и обществените пространства за създаване на удобна, достъпна и красива градска среда;

Специфична цел Б 1.2. Развитие на интегриран туристически продукт в Казанлък, основан на историческите, културните, етноложките, природните и балнеоложките дадености. Изграждане на достъпна информационна и интелигентна среда в зоната с висока обществена значимост.

Специфична цел Б 2.1 Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма.

Специфична цел Б 3.1 Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия на обществени сгради. Въвеждане на мерки за разделно събиране на отпадъци, технологии за рециклиране и за превенция на наводненията.

За постигане на специфичните цели са представени проекти, разделени в четири групи.

Първата група включва проекти за обновяване и изграждане на нови спортни обекти и оборудването им, както и благоустрояване на околните пространства; благоустрояване на улична мрежа и обществени пространства; обновяване на Парк северен; реновация и адаптация на сгради – недвижими културни ценности; реконструкция на Младежки дом; подобряване на системите за събиране на битови отпадъци;

Втората група проекти предвижда изграждане на съвременна

информационна система за предлаганите туристически продукти и програми.

Третата група проекти е проекти за развитие на туризма, включително развитие на човешките ресурси, обслужващи туризма.

Четвъртата група проекти обхваща проекти за подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради; за превенция от наводнения – корекция на реката и подобряване на системите за събиране на отпадъци.

Очакваните резултати от реализацията на ***първата група проекти*** са , както следва:

*Регенерирана и ревитализирана територия (**паркове, озеленени територии**, места за отдих) –4 бр. обекти и обща площ 51347 кв.м.*

*Регенерирана и ревитализирана територия (**пътна инфраструктура, алеи** и др.) – 10 бр. обекти и обща площ 60 002 кв.м.*

*Регенерирана и ревитализирана територия (**спортна инфраструктура**) – 6 бр. обекти и обща площ 94042 кв.м.*

*Осигуряване на **паркоместа** – 338 бр. + 8 места за автобуси*

*Осигуряване на **улеснен достъп за лица с увреждания***

Очакваните резултати от реализацията на ***втората и третата група*** проекти са , както следва:

*Изграждане/реновиране на обекти, осигуряващи **информираността на туристите и гостите на града** – 5 киоска,информационни табла и указателни табели;*

*Изграждане /реновиране на обекти, предлагащи **бизнес услуги (консултации, професионално обучение и др.)** –2 броя обекти;*

Увеличена посещаемост на туристите и гостите на града- около 190000 посетители/годишно ;

Изграждане на туристически атракции – 9 броя ;

*Създаване на нови работни места- **минимум 18 бр.***

Очакваните резултати от реализацията на ***четвъртата група проекти*** са , както следва:

Стопански и публични сгради с подобрена енергийна ефективност- мин.5 броя

Корекция на реката – 2513 л.м. (27 160 кв.м.)

2) Индикативен списък на програмата (вж. Приложение 3 за ЗВ Б)

3) Оперативни планове на приоритетните проекти в ЗВ Б (вж. Приложения 4 за ЗВ Б)

4) Бюджет на приоритетните проекти в ЗВ Б (вж. Приложения 5 за ЗВ Б)

5) План-график за реализация на приоритетните проекти в ЗВ Б (вж.Приложение 6 за ЗВ

6) Управление и контрол

Управлението на Плана в Зоната за публични функции с висока обществена значимост ще се осъществява от ***Екипа за изпълнение на ИПГВР*****, назначен със заповед от кмета на общината.** Екипът ще се състои от ***седем човека местни експерти***, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на проектите по зони(виж Част III „Управление на реализацията“ на ИПГВР). Оперативното наблюдение и координация ще се осъществява от отговорен експерт за проектите в зоната с публични функции, който е член на Екипа за изпълнение на ИПГВР. Организационно-техническата подготовка и подпомагане на дейността му ще се осъществява от дирекция „Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности“. Отговорен за дейността на дирекцията е заместник кмета, на който със заповед кмета на общината е възложил същия ресор. Към работата на Екипа могат да се привличат експерти и специалисти от общинската администрация в зависимост от естеството на проектите. На привлечените специалисти ще бъдат възложени конкретни цели и задачи в Работния план, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация или възложени със заповед в зависимост от конкретната роля и функции. ***Контролът*** по изпълнението на Плана е многостепенен. На първо място, по отношение на конкретните задачи на всеки един от Екипа за изпълнение на ИПГВР, контрол ще осъществява прекият ръководител. Ресорният заместник кмет е второто ниво на контрол в изградения контролен механизъм, който за служителите в държавната администрация трябва да бъде синхронизиран с нормативната уредба на йерархия и субординация, установени в нормативните актове за държавната служба и ЗМСМА. Кметът на общината осъществява цялостния контрол по изпълнението и отчита напредъка пред Общинския съвет и обществеността(виж Част III „Управление на реализацията“).

9.3. Програма за реализация на ИПГВР в ЗВ В – с потенциал за икономическо развитие

1) Анотация за ЗВ В

Предмет на програмата за реализация **е** значително увеличаване броя на заетите и броя на икономическите субекти, които ще бъдат обхванати от целите и мерките при реализацията на интервенции в рамките на зоната на въздействие, за постигане на дългосрочната визия за развитието на града. Тъй като зоната е с най-голям капацитет за икономически дейности и в нея работят както голяма част от работещите жители на града, така също и приходящи от селата на общината.Тази икономическа зона оказва влияние за развитието на цялата община, т.е. оказва влияние върху населението на цялата община (над 70000 жители).

Специфичните цели на ИПГВР за тази зона са:

Специфична цел В 1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и инженерно-техническата инфраструктури за достъпна среда и облекчаване на бизнес инициативите и предприемачеството в зоната с потенциал за икономическо развитие.

Специфична цел В 1.2 Оптимизиране на общински терени, сгради и обществени пространства за подобряване на тяхната използваемост и полезност и общо модернизиране на индустриалната бизнес зона.

Специфична цел В 2.1: Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства.

Специфична цел В 3.1: Подобряване на бизнес климата в община Казанлък.

За постигане на специфичните цели са представени проекти, разделени в четири групи.

Първата група включва проекти за рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени за бъдещи инвеститори, изграждане и въвеждане на градско видеонаблюдение;изграждане на зони за озеленяване, отдих и спорт; подобряване на възможностите за паркиране в зоната; създаване на условия за реализация на бизнес инициативи; изграждане на социално предприятие; доизграждане

на Дом за стари хора с деменция; инициативи на частния бизнес за реновация на сградния фонд.

Втората група проекти е за подобряване на системите за събиране на битови отпадъци .

Третата група проекти предвижда изграждане на система за създаване на преференции, изграждане на контакти.

Четвъртата група проекти е проекти за подобряване на бизнес услугите и бизнес средата и възможности за изграждане на иновативни предприятия.

Очакваните резултати от реализацията на първата група проекти са , както следва:

*Регенерирана и ревитализирана територия (**паркове, озеленени територии**, места за отдих) – 2 бр. обекти и обща площ 6065 кв.м.*

*Регенерирана и ревитализирана територия (**пътна инфраструктура, алеи** и др.) – 15 бр. обекти и обща площ в 77262 кв.м.*

*Регенерирана и ревитализирана територия (**спортна инфраструктура**) –3 бр. обекти*

*Регенерирана и ревитализирана територия с потенциал за икономическо развитие (**техническа инфраструктура**) –3 бр. обекти*

*Изграждане и реновация на **ВиК инфраструктура-** 5680 л.м.*

*Осигуряване на **паркоместа** – 212 броя + 5 места за големи камиони*

Осигуряване на улеснен достъп за лица с увреждания

Изграждане на социално предприятие

Изграждане на общински бизнес център и складова база

Очакваните резултати от реализацията на втората група проекти са , както следва:

Изграждане на система за събиране на отпадъците

Очакваните резултати от реализацията на третата група проекти са , както следва:

Осигуряване на преференции за осъществяване на бизнес инициативи

Очакваните резултати от реализацията на четвъртата група проекти са , както следва:

Общински инициативи, подобряващи бизнес климата;

*Нови **административни услуги за граждани** ;*

Общински преференции за инвеститорите;

*Създаване на о**бединения на предприемачите***

2) Индикативен списък на програмата (вж. Приложение 3 за ЗВ В)

3) Оперативни планове на приоритетните проекти в ЗВ В (вж. Приложения 4 за ЗВ В)

4) Бюджет на приоритетните проекти в ЗВ В (вж. Приложения 5 за ЗВ В)

5) План-график за реализация на приоритетните проекти в ЗВ В (вж.Приложение 6 за ЗВ)

6) Управление и контрол

Управлението на Плана в Зоната с потенциал за икономическо развитие ще се осъществява от ***Екипа за изпълнение на ИПГВР*, назначен със заповед от кмета на общината.** Екипът ще се състои от ***седем човека местни експерти***, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на проектите по зони(виж Част III „Управление на реализацията" на ИПГВР). Оперативно наблюдение и координация за зоната с преобладаващ социален характер ще осъществява експертът от екипа, отговорен конкретно за проектите от зоната с потенциал за икономическо развитие. Организационно-техническата подготовка и подпомагане на дейността на Екипа за изпълнение на ИПГВР ще се осъществява от дирекция „***Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности"***. Отговорен за дейността на дирекцията е заместник кмета, на който със заповед кмета на общината е възложил същия ресор. Към работата на Екипа могат да се привличат експерти и специалисти от общинската администрация в зависимост от естеството на проектите. На привлечените специалисти ще бъдат възложени конкретни цели и задачи в Работния план, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация или възложени със заповед в зависимост от

конкретната роля и функции. ***Контролът*** по изпълнението на Плана е многостепенен. На първо място, по отношение на конкретните задачи на всеки един от Екипа за изпълнение на ИПГВР, контрол ще осъществява прекият ръководител. Ресорният заместник кмет е второто ниво на контрол в изградения контролен механизъм, който за служителите в държавната администрация трябва да бъде синхронизиран с нормативната уредба за държавната служба и ЗМСМА. Кметът на общината осъществява цялостния контрол по изпълнението и отчита напредъка пред Общинския съвет и обществеността(виж Част III „Управление на реализацията" на ИПГВР).

Част III УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИПГВР

1. Управление и реализация на ИПГВР

ИПГВР се одобрява от Общинския съвет. Мерките и проектите, включени в ИПГВР, съфинансирани в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие" от ОПРР 2014-2020 г., се одобряват и от Управляващия орган на ОПРР, при съблюдаване на критериите за оценка, заложени в изискванията за кандидатстване. След изработването и одобряването на ИПГВР от МРР се пристъпва към неговото изпълнение.

Реализацията на ИПГВР се осъществява чрез изпълнението на комплекс от проекти, които са елемент на одобрения ИПГВР, независимо дали се финансират със средства на СФ, КФ или други източници.

Управление на изпълнението и мониторинга върху изпълнението на ИПГВР се осъществява от:

- Екип за управление на ИПГВР;
- Работна комисия за изпълнение на ИПГВР (РКИ на ИПГВР);
- Кмет;
- Общински съвет.

Екипът за управление се състои от седем експерта. Те ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на проектите по зони, за които пряка отговорност носят трите проектни експерти. Екипът за изпълнение на ИПГВР се ръководи от Мениджър. Финансите се управляват от Финансов мениджър, Експертът „Връзки с обществеността" се грижи за публичността, прозрачността и партньорствата, а Експертът юрист осигурява правно-нормативното обслужване на дейността и съответствието между нормативните

изисквания, актовете на Общинския съвет и кмета на общината, и изпълнението на ИПГВР**.**

При необходимост могат да се назначават и външни експерти, които да подпомогнат решаването на конкретен проблем или нужда.

Членовете на екипа за изпълнение на ИПГВР се назначават със заповед на кмета на общината и работят под неговото пряко ръководство. Освен това те се отчитат за своята работа пред РКИ на ИПГВР и изпълняват взетите от нея решения.

РКИ на ИПГВР играе ролята на публично звено за управление, което включва представители на социално-икономическите партньори на територията. РКИ има и контролни функции, затова е важно процедурите по създаване на работната комисия да гарантират правилния подбор на нейните членове. Тази комисия е гарант за пряката комуникация с гражданското общество, бизнес организациите и заинтересованите страни за постигане на максимална ефективност на ИПГВР. ***Работната комисия се създава със заповед на кмета на общината.*** В състава на РКИ на ИПГВР задължително се включват: главния архитект и представителите на всички дирекции и отдели, чиито функции са пряко свързани с целите и мерките в ИПГВР. В РКИ се включват и основните представители на заинтересованите страни, идентифицирани в плана. ***РКИ на ИПГВР е основното местно звено, което подпомага изпълнението на ИПГВР и осъществява контролни функции върху дейността на Екипа за изпълнение.*** Тази комисия трябва да е базирана на широка обществена основа, като включва и представителите на основните заинтересовани страни: предприемачи, представители на НПО, читалища, домоуправители, директори на училища, лекари, представители на фирмите, поддържащи техническата инфраструктура, БТ, ДСП и др. Предполага се, че разширеният състав на РКИ на ИПГВР, ще обезпечи добрата информираност на заинтересованите страни, прекия контрол върху изпълнението на ИПГВР и възможностите за въздействие при констатирани слабости. В заповедта на кмета за създаване на РКИ на ИПГВР се определят: нейните членове, секретаря на групата, който ще ръководи нейната текуща работа, контролните функции на РКИ над членовете на екипа по изпълнение на ИПГВР и отчетността им пред кмета на общината и Общинския съвет. За секретар на РКИ на ИПГВР, по решение на кмета на общината, се избира представител на общинското ръководство, който най-добре познава стратегическите и плановите документи и има възможност да следи за тяхното изпълнение.

РКИ провежда първото си заседание в едноседмичен срок след издаване на заповедта. Заедно със заповедта на всеки член на комисията се предоставя и копие на ИПГВР, за да има възможност да се запознае подробно с документацията.

В едномесечен срок, РКИ разработва и приема План за работата на РКИ по изпълнение на ИПГВР за първата година. Заедно с плана се приема и Ръководство за работата на РКИ на ИПГВР, в което се регламентират: честотата на заседанията, начина на уведомяване, представянето на работните и отчетните материали, начина им на съгласуване, вземане на решения и докладването им на Кмета и на Общинския съвет.

РКИ на ИПГВР:

- Координира изпълнението на проектните идеи, залегнали в ИПГВР;
- Работи съвместно с екипа по изпълнение на ИПГВР и експертите, осигуряващи техническата помощ;
- Периодично извършва преглед на постигнатия напредък при изпълнение на ИПГВР;
- □□РКИ на ИПГВР разглежда резултатите от текущата и междинната оценка и прави предложения за корекции и преразпределяне на средствата, както и корекции на сроковете;
- При постъпили предложения за промяна, РКИ ги разглежда на свое заседание и прави мотивирано предложение пред ОбС за приемане или отхвърляне. При направена промяна в едноседмичен срок подготвя уведомлението към МРРБ за настъпилите промени.

Работата на Работната комисия и на Мениджъра по изпълнението на ИПГВР се наблюдава текущо от кмета на общината и от Общинския съвет.

Кметът на общината:

• Контролира процеса на управление и реализация на ИПГВР, чрез текущо наблюдение изпълнението на проектите, постъпилите сигнали, направените одити, годишните отчети, междинната и последващата оценка на реализацията на ИПГВР;

• Осъществява текущите промени в състава на екипа за изпълнение на ИПГВР и РКИ на ИПГВР;

• Нарежда събирането на допълнителна информация за изпълнението на конкретен проект или мярка и текущо изисква доклади за възникнали проблеми;

• Получава регулярно приетите от РКИ на ИПГВР годишни отчети, които са разработени на базата на самооценката от Мениджъра на екипа по изпълнение на ИПГВР. С тях се оценява прогреса при реализацията на мерките и проектните идеи, коментира се изпълнението на индикаторите за изпълнение и се посочват причините за неизпълнените конкретни проектни предложения;

• Контролира качеството и изпълнението на конкретните проекти и дейности;

• По негова преценка той присъства на работните срещи на РКИ на ИПГВР.

Общинският съвет има следните контролни (мониторингови) функции:

➢ Запознава се с годишните доклади за изпълнение на ИПГВР, в началото на всяка следваща година и ги приема;

➢ Запознава се с докладите от междинната и последващата оценка на ИПГВР, и ги приема;

➢ Одобрява или отхвърля взетите решения за корекция и/или преразпределение на средствата в ИПГВР.

Всички доклади от Междинната и Последващата оценка се представят на сесия на Общинския съвет, за да се запознаят общинските съветници с цялостния процес на изпълнение на ИПГВР. При направени предложения за промяна в ИПГВР, същите се внасят за гласуване от Общинския съвет.

Основна предпоставка за доброто управление на ИПГВР са оценките на неговото изпълнение, които биват: текущи, междинни и финални. Различните оценки се базират на разработените в плана индикатори, измерващи ефекта от прилагането на ИПГВР и програмите.

Наблюдението и реализацията на ИПГВР включва:

• разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;

• периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана;

• разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на постигане на стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на хоризонталните въпроси (политики);

• установяване и очертаване на тенденции, проблеми от особена важност, ограничители и перспективи за развитие;

• разглеждане на резултатите от междинната оценка;

• разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по проектите;

• финансов одит.

По преценка на кмета на общината контролните действия могат да се преразпределят между няколко контролни структури, особено при едновременната реализация на голям брой проекти.

ИПГВР се подлага на текуща (ежегодна), междинна и последваща оценка. Текущата оценка се извършва като самооценка от членовете на екипа и РКИ на ИПГВР. Мениджърът на екипа ежегодно изготвя и представя Годишен отчет за изпълнените проекти пред членовете на Работната комисия и Кмета на общината. След като се сравнят изнесените резултати с проектните одити (ако са правени такива), кметът внася Годишния отчет в Общинския съвет.

Другите оценки са Междинната и Последваща и се извършват от външен изпълнител. Кметът на общината преценява каква процедура да избере. Оценките могат да бъдат възлагани:

- по реда на Закона за обществените поръчки на независима професионална организация или фирма;
- на друг общински орган, работна група или по друг определен от кмета начин.

Междинната оценка се извършва след третата година и включва:

- Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори за оценка на ИПГВР;
- Оценка на степента на постигнатите цели и мерки;

- Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и наблюдение;
- Оценка на ПЧП.

Въз основа на изводите от направените текуща и междинна оценки, могат да бъдат направени корекции и да се преразпределят средствата, залегнали в ИПГВР.

Последващата оценка се извършва в края на периода на действие на ИПГВР и включва:

- Изпълнението на приоритетите, целите и мерките;
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на ИПГВР;
- Оценка на общото въздействие върху градската среда;
- Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ИПГВР;
- Оценка на степента на реализиране на планираните проекти и на устойчивостта на резултатите;
- Изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за градско развитие.

Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на новия ИПГВР за следващия период на планиране.

И междинната и последващата оценка се основават на индикаторите за изпълнение и заложените дългосрочни и средносрочни резултати в ИПГВР.

За проследяване на очакваните резултати от реализацията на ИПГВР в тази част на плана са набелязани съвкупности от индикатори, които са свързани със зоните на ИПГВР и техните приоритети, които са част от стратегическата рамка на ИПГВР.

2. Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана

Индикаторите за реализация на ИПГВР се конкретизират съобразно целите и приоритетите, залегнали в Стратегията на плана. Индикаторът е нещо повече от число или чисто статистическа величина, защото произвежда количествена информация, която дава яснота и измеримост на постигнатите резултати. По този начин се подпомага вземането на решения от заинтересованите лица, когато се отнасят с реализацията, актуализацията, промяната или предприемането на други важни стъпки при изпълнението на ИПГВР.

Индикаторът измерва факти или мнения. Индикаторът е част от системата за мониторинг или на системата за събиране на статистически данни. Един индикатор може да има различни стойности в зависимост от количествената променлива, която измерва.

Всички статистически данни или какъвто и да е друг вид количествена информация не се превръщат автоматично в индикатори. При оценката на ефектите от изпълнението на ИПГВР **за индикатор се счита** онази **информация, която отговорните лица за разработването и реализацията на плана считат за отговаряща и необходима за вземането на управленски навременни решения, осигуряване на комуникация или промяна на планираните мерки или проектни идеи на ИПГВР.**

При избора на индикатори е съблюдавана йерархията на целите, мерките и проектите на ИПГВР и очакваните резултати. Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВ за община Казанлък до 2020 г. са посочени в три таблици от индикатори съобразно изискванията на „Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

- Индикатори за изпълнение, които отчитат очакваните резултати, измерващи положителните изменения в градската среда и представят йерархията на целите и приоритетите на ИПГВР по зони (индикатори за резултат) – Табл.№1.

- Обобщени групи индикатори за изпълнение, представящи синергичния ефект от реализацията на ИПГВР и йерархията на неговите цели и приоритети (индикатори за въздействие) – Табл.№2.

- Обобщени групи индикатори, представящи въздействието върху развитието на територията и полезността на новоусвоените терени и тяхната зависимост от йерархията на целите и приоритетите на ИПГВР (индикатори за въздействие) – Табл.№3.

- Индикатори за хоризонталните политики на ЕС.

Системата от индикатори спазва стратегическата структура и съподчинеността на ИПГВР. За всеки индикатор се определя мерната единица, чрез която ще се измерва резултата или въздействието от реализираните проекти, посочва се базовата и прогнозната му стойност в края на програмния период. По този начин събраната информация ще отчита изменението на индикаторите по зони за въздействие, по приоритети и по цели. За улеснение се посочва и източника от който ще се черпи съответната информация.

Индикаторите се разделят по степента на тяхната унифицираност/ специфичност – в тази връзка се делят на индикатори с по-общи и индикатори с по-специфични резултати. Визията и стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. По-общите индикатори отразяват изпълнението на целите на ИПГВР и специфичните цели на зоните. Специфичните индикатори се свързват по-скоро с приоритетите, нивото на мерките и очакваните проектни резултати.

Съвместяването на различните видове индикатори позволява да се определи степента на постигане на целите и да се отчете степента на постигане на приоритетите включени в съдържанието на ИПГВР на град Казанлък. Двата елемента изискват индикаторите да се формулират в единство. По този начин ще се следи динамиката на реализацията на проектите и в същото време ще се отчитат постиженията на стратегическите цели и ще се прави цялостна оценка на резултатите от изпълнението на ИПГВР.

Основните групи индикатори са:

1) Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот;

2) Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект;

3) Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията;

4) Индикатори, отразяващи хоризонталните политики на ЕС.

Всяка група от изброените индикатори е посочена в отделна таблица (Табл.1, Табл.2, Табл.3 и Табл.4). Стойностите на всички посочени индикатори ще бъдат наблюдавани от РКИ на ИПГВР, респективно от кмета, Общинския съвет или външните оценители. Изпълнението на индикаторите ще бъде проследявано в реално време и задължително ще се провежда измерване на стойностите при приключване на реализацията на проектите в

рамките на ИПГВР. За изходна година (начални стойности на индикаторите) се счита 2014 г.

Видовете индикатори произтичащи от **очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда** с пряк принос за повишаване качеството на живот са отразени в **Табл.1,** като са разпределени в следните подгрупи:

- о Благоустрояване на обществените пространства;
- о Енергийна ефективност;
- о Обществени услуги;
- о Икономическа заетост и предприемачество;
- о Културно наследство и туризъм;
- о Управление, изпълнение и популяризиране на ИПГВР.

Таблица 1: Индикатори за изпълнение, които отчитат очакваните резултати, измерващи положителните изменения в градската среда и представят йерархията на целите и приоритетите на ИПГВР

Обвързаност между стратегическа цел, приоритети в зоните за въздействие и резултатите с които ще се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот						
№	**Индикатор**	**Мерна единица/ година**	**Източ-ник на инфор-мация**	**Базова стой-ност**	**Целева стойност**	**Изме-нение**
А. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер						
Приоритет 1: Модернизиране и ревитализация на общественото пространство.						
1.1.	Рехабилитирана/новоизградена пътна инфраструктура/алеи	лв/2009-2013 г.	Общ.адм.	317 090	8 541 170	+
1.2.	Рехабилитирана/новоизградена пътна инфраструктура/алеи	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	65 320	+65 320
1.3.	Изградено улично видеонаблюдение	бр. участъци	Общ.адм./ МВР	0	12	+
1.4.	Изградени детски площадки	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	10	+10
1.5.	Новосъздадени и/или възстановени зелени площи	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	88620	+88620
1.6.	Възстановени и/или ново изградени спортни съоръжения	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	10	+10
1.7.	Обновено улично осветление с енергоспестяващо	л.м./2012 г.	Общ.адм.	1 700	11 800	+
1.8.	Изградена ВиК инфраструктура	л.м./2012 г.	Общ.адм. ВиК	470	2 450	+1980
1.9.	Осигурени паркоместа	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	295	+295
1.10.	Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	2 450	+
1.11.	Обновени многофамилни жилища	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	5	+
1.12.	Изградени нови/реконструирани социални жилища	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	15	+
1.13.	Подобрен достъп до обществената инфраструктура	бр. изградени рампи/ 2012 г.	Общ.адм.	0	20	+
1.14.	Цена на жилищната площ в зоната	ср. цена на кв.м/ 2012 г.	Фирми за търговия с недвижимо	350 лв/м2	400 лв/м2	+

			имущество			
Приоритет 2: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд.						
2.1	Брой ремонтирани/санирани обществени сгради предлагащи административни услуги	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	2	+2
2.2.	Брой ремонтирани/санирани обществени сгради предлагащи социални и здравни услуги	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	4	+4
2.3.	Брой ремонтирани/санирани обществени сгради предлагащи образователни и културни услуги	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	1	+1
2.4	Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	20	+20
2.5.	Изградени ПЧП за енергийна ефективност	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	1	+
Приоритет 3: Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение.						
3.1.	Изградени социални жилища	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	15	+
3.2.	Изградени обществени центрове и административни сгради	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	1	+
3.3.	Разкрити нови социални услуги	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	4	+
3.4.	Разкрити нови здравни услуги	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	3	+
3.5.	Разкрити нови административни услуги	Br.2013 g.	Общ.адм.	1	10	
3.6.	Реализирани културни инициативи	бр./2012 г.	Общ.адм.	139	150	+
3.7.	Разкрити самодейни състави	бр./2012 г.	Общ.адм.	13	14	+
3.8.	Подобрен достъп до изградения и/или реновиран сграден фонд	бр. рампи /2012 г.	Общ.адм.	0	20	+
Приоритет 4: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ А.						
4.1.	Реализирани проекти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	11	+
4.2.	Проведени пресконференции	бр./2013 г.	Общ.адм.	4	11	+
4.3.	Публикации/интервюта/ обяви/ съобщения в медиите	бр./2013 г.	Общ.адм.	15	55	+
4.4.	Мониторинг на процеса	бр.доклади/ оценки 2013г.	Общ.адм.	0	2	+
4.5.	Проведени обучения на екипа за управление	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	4	+

№	Индикатор	Мерна единица/ година	Източ-ник на инфор-мация	Базова стойност	Целева стойност	Изме-нение
Б.Зона за публични функции с висока обществена значимост						
Приоритет1: Повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи, обезпечаване на дългогодишното им използване.						
1.1.	Регенерирана и ревитализирана територия (пътна инфраструктура, алеи и др.)	лв./2013 г.	Общ.адм.	76808	3496667	+
1.2.	Регенерирана и ревитализирана територия (пътна инфраструктура, алеи и др.)	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	60 002	+60 002
1.3.	Видеонаблюдение за изградените обекти	бр. обекти	Общ.адм. / МВР	1	8	+
1.4.	Регенерирана и ревитализирана територия (паркове, озеленени територии, места за отдих)	бр/2012 г.	Общ.адм.	0	12	+12
1.5.	Регенерирана и ревитализирана територия (паркове, озеленени територии, места за отдих)	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	51 347	+51 347
1.6.	Възстановени и/или новоизградени спортни съоръжения	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	6	+6
1.7.	Възстановени и/или новоизградени спортни съоръжения	кв.м./2012 г.	Общ.адм.	0	94 042	+94 042
1.8.	Обновено улично осветление с енергоспестяващо	л.м./2012 г.	Общ.адм.	120	3920	+
1.9.	Осигурени паркоместа за леки автомобили	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	338	+338
1.10	Осигурени паркоместа за автобуси	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	8	+8
1.11	Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	1460	+
1.12	Подобрен достъп до обществената инфраструктура	бр. изградени рампи/ 2012 г.	Общ.адм.	0	20	+
1.13	Оборудвани обекти за клубна спортна дейност	бр./2012 г.	Общ.адм.	1	2	+
1.14.	Изграждане на туристическа информационна система	бр. включ. членове /2012 г.	Общ.адм.	0	1	+
1.15	Поставени киоски	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+5
1.16	Поставени информационни табла и табели	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+5

1.17	Изграждане на туристически атракции	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	9	+9
Приоритет 2: Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство.						
2.1.	Новоизградени или обновени музеи	бр./2012 г.	Общ.адм.	2	6	+
2.2.	Изградени центрове за бизнес услуги	бр./2012 г.	Общ.адм.	3	5	+2
2.3.	Професионални обучения	бр./2012 г.	Общ.адм.	4	6	+
2.4.	Информационни услуги	бр. инстали-рани киоски/ 2012 г.	Общ.адм.	0	5	+
Приоритет 3: Подобряване качеството на средата, включително и на околната среда.						
3.1.	Стопански и публични сгради с подобрена енергийна ефективност	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	5	+5
3.2.	Корекция на реката	кв.м./2012 г.	Общ.адм.	0	27 160	+27 160
3.3.	Разделно събиране на отпадъци	бр. съдове/ 2012 г.	Общ.адм.	0	24	+
Приоритет 4: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б						
4.1.	Реализирани проекти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	10	+
4.2.	Проведени пресконференции	бр./2013 г.	Общ.адм.	4	10	+
4.3.	Публикации/интервюта/ обяви/ съобщения в медиите	бр./2013 г.	Общ.адм.	21	55	+
4.4.	Мониторинг на реализацията на плана	бр.доклади/ оценки 2013г.	Общ.адм.	0	2	+
4.5.	Проведени обучения на екипа за управление на ИПГВР	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	4	+
№	**Индикатор**	**Мерна едица/ година**	**Източ-ник на инфор-мация**	**Базова стойно ст**	**Целева стойност**	**Изме-нение**
В. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие						
Приоритет 1: Благоустрояване на техническата инфраструктура в зоната						
1.1.	Регенерирана и ревитализирана територия (пътна инфраструктура, алеи и др.)	лв./2011 г.	Общ.адм.	19677	11297198	+
1.2.	Регенерирана и ревитализирана територия (пътна инфраструктура, алеи и др.)	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	77 262	+77 262
1.3.	Видеонаблюдение за изградените обекти	бр. обекти	Общ.адм. / МВР	0	12	+
1.4.	Регенерирана и ревитализирана	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	2	+2

	територия (паркове, озеленени територии, места за отдих)					
1.5.	Регенерирана и ревитализирана територия (паркове, озеленени територии, места за отдих)	кв.м/2012 г.	Общ.адм.	0	6 065	+6 065
1.6.	Регенерирана и ревитализирана територия (спортна инфраструктура)	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	3	+3
1.7	Обновено улично осветление с енергоспестяващо	л.м./2012 г.	Общ.адм.	1 200	8190	+
1.8.	Регенерирана и ревитализирана територия с потенциал за икономическо развитие (техническа инфраструктура)	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	3	+3
1.9.	Изградени транспортни връзки със ЗВ	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	+
1.10	Изградени детски площадки	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	+
1.11	Изграждане и реновация на ВиК инфраструктура	л.м./2012 г.	Общ.адм.	0	5680	+5680
1.12	Осигурени паркоместа за леки автомобили	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	212	+212
1.13	Осигурени паркоместа за камиони	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+5
1.14	Изградени социални предприятия	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	+
1.15	Изграден бизнес център	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	
1.16.	Подобрен достъп до обществената инфраструктура	бр. изградени рампи/ 2012 г.	Общ.адм.	0	15	+
1.17.	Ремонт и изграждане на Дом за стари хора	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	+1
1.18	Подобрена система за сметопочистване	да/не	Общ.адм.	не	Да	+
Приоритет 2: Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства						
2.1.	Преференции за инвеститорите	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	4	+
2.2.	Международни контакти/побратимявания	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	3	+
2.3.	Изградени нови иновативни производства	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	3	+
2.4.	Разработване на Програма за подобряване на бизнес климата	да/не	Общ.адм.	0	1	
2.5.	Нови общински услуги за бизнеса	бр./2013 г.	Общ.адм.	1	3	+
2.6.	Изградени ПЧП	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	2	+
Приоритет 3: Подобряване на бизнес климата						
3.1.	Нови услуги за бизнеса в бизнес центъра	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+
3.2.	Нови производствени инвестиции	хил.лв./2011	НСИ/	14 259		+

			ИСУН			
3.3.	Наети лица по трудово и служебно правоотношение	Брой/2011 г.	НСИ за цялата община	20 609	23000	+
3.4.	Реализирани нощувки в гр.Казанлък	Брой/2012 г.	НСИ/ Общ.адм.	34 505	100000	
3.5.	Обучения и обучителни пътувания на предприемачи	Брой/2012 г.		0	2	+
Приоритет 4: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ В						
4.1.	Реализирани проекти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	10	+
4.2.	Проведени пресконференции	бр./2013 г.	Общ.адм.	4	10	+
4.3.	Публикации/интервюта/ обяви/ съобщения в медиите	бр./2013 г.	Общ.адм.	14	55	+
4.4.	Мониторинг на реализацията на плана	бр.доклади/ оценки 2013г.	Общ.адм.	0	2	+
4.5.	Проведени обучения на екипа за управление на ИПГВР	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	4	+

- Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита **синергичния ефект** са отразени в **Табл.2**, като са разпределени в следните подгрупи:

o Икономия на труд и свободно време;

o Модернизирано оборудване;

o Финансови разходи;

o Производствени територии. Обновени и Новосъздадени производствени зони

Таблица № 2 Обобщени групи индикатори за изпълнение, представящи синергичния ефект от реализацията на ИПГВР и йерархията на неговите цели и приоритети

Обвързаност между стратегическа цел, приоритети в зоните за въздействие и резултатите с които ще се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот						
1СЦ „Казанлък – конкурентен, жинеспособен и туристически атрактивен град" 2СЦ „Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно развитие"						
№	**Индикатор**	**Мерна едица/ година**	**Източ-ник на инфор-мация**	**Базова стойност**	**Целева стойност**	**Изме-нение**
1. Икономия на труд и свободно време (отнася се и за трите ЗВ)						
1.1.	Доброволци, включени в реализацията на проектите	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	60	+
1.2.	Новоизградени/обновени технологични производствени линии	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	6	+
1.3.	Въведени нови софтуерни продукти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	20	+
1.4.	Изградени виртуални информационни системи	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	3	+
1.5.	Създадени електронни услуги за граждани и предприемачи	бр./2013 г.	Общ.адм.	2	6	+
2.Модернизирано оборудване (отнася се и за трите ЗВ)						
2.1.	Производствени обекти оборудвани с нова техника	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	9	+
2.2.	Обекти снабдени с компютърно и офис обзавеждане	бр. обекти/ 2013 г.	Общ.адм.	0	15	+
2.3.	Въведени нови софтуерни продукти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	20	+
2.4.	Изградени информационни системи	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	3	+
2.5.	Обрудвани спортни, социални и образователни центрове	бр./2013 г.	Общ.адм.	3	5	+
3. Финансови разходи (отнася се и за трите ЗВ)						
3.1.	Обем изразходвани средства за инфраструктура	хил.лв. /2013 г.	Общ.адм.	168 322	30000000	+
3.2.	Обем изразходвани средства за оборудване	хил.лв. /2013 г.	Общ.адм.	0	500000	+
3.3.	Обем изразходвани средства чрез ПЧП	хил.лв. /2013 г.	Общ.адм.	0	54106043	+
3.4.	Обем изразходвани средства за реализция на меки мерки	хил.лв. /2013 г.	Общ.адм.	0	6583900	+
4. Обновени производствени територии (отнася се и за трите ЗВ)						
4.1.	Обновени производствени обекти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	15	+

4.2.	Публични обекти с осигурен достъп за лица с увреждания	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	20	+
5. Енергийна ефективност (отнася се и за трите ЗВ)						
5.1.	Жилищни сгради с подобрена енергийна ефективност	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	10	+
5.2.	Стопански сгради с подобрена енергийна ефективност	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	10	+
5.3.	Публични сгради с подобрена енергийна ефективност	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+
5.4.	Икономисана топлина и електроенергия от въведените мерки за енергийна ефективност	MWh	Общ.адм.	0	10%	+
5.5.	Въведени екологични коли в обществения транспорт	бр./2012 г.	Общ.адм.	0	5	+
6. Обществени услуги (отнася се и за трите ЗВ)						
6.1.	Предлагани административни услуги за граждани	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	2	+2
6.2.	Предлагани бизнес услуги и консултации	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+
6.3.	Ноизградени центрове за услуги за предприемачи	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	+1
6.4.	Ноизградени центрове за социални и здравни услуги	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	4	+4
6.5.	Ноизградени центрове предлагащи културни и образователни услуги	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	+1
6.6.	Предлагани услуги за хората в неравностойно положение	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	3	+
6.7.	Реализирани общински иниициативи подобряващи бизнес климата	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+
6.8.	Осигурени преференции за инвеститорите	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	2	+
6.9.	Създадени предприемачески обединения	бр./2013 г.	СЗОС/ Общ.адм.	0	4	+
6.10.	Посещения на туристическите обекти (закупени билети)	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	190 000	+
7. Икономическа заетост и предприемачество (отнася се и за трите ЗВ)						
7.1.	Новосъздадени работни места	бр./2013 г.	НСИ/ Общ.адм.	0	18	+18
7.2.	Нови работещи фирми в ЗВ	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	10	+
7.3.	Реализирани проекти от ИПГВР в партньорство с НПО или бизнес	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	10	+
7.4.	Реализирани ПЧП	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	6	+
7.5.	Изградени туристически атракции	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	8	+

7.6.	Изградени туристически обекти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	8	+
7.7.	Стартирали инвестиционни предприемачески намерения	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	6	+
7.8.	Обем на инвестициите от страна на предприемачите	хил.лв./ 2013 г.	НСИ/ Общ.адм.	0	50000000	
8. Културно наследство и туризъм (отнася се и за трите ЗВ)						
8.1.	Реализирани културни инициативи	бр./2013 г.	НСИ/ Общ.адм.	0	14	+
8.2.	Инициативи за опазване на околната среда	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	7	+
8.3.	Увеличена посещаемост на културните обекти	бр./2013 г.	Културни-те обекти	0	100%	+
8.4.	Новоизградени туристически информационни центрове	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	1	+
9. Ефективно изпълнение и популяризиране на ИПГВР (отнася се и за трите ЗВ)						
9.1.	Инициативи подобряващи управлението на ИПГВР	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	6	+
9.2.	Обучения на екипите	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	12	+
9.3.	Отн.дял на населението засегнато от реализираните проекти	%/2013	Общ.адм.	0	80%	+
9.4.	Включени граждани в обществените обсъждания на ИПГВР	бр./2012 – 2013 г.	Общ.адм.	120	1000	+
9.5.	Реализирани проекти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	59	+
9.6.	Информирани граждани	бр./2012 – 2013 г.	Общ.адм.	5000	40000	+

- Индикатори, **отчитащи въздействието върху развитието на територията и полезността на новоусвоени терени** са отразени в **Табл.3**, като са разпределени в следните подгрупи:
  - Увеличена посещаемост;
  - Спорт и развлечения;
  - Икономически активности;
  - Подобрена достъпност;
  - Повишена мобилност.

Таблица 3: Обобщени групи индикатори, представящи въздействието върху развитието на територията и полезността на новоусвоените терени и тяхната зависимост с йерархията на целите и приоритетите на ИПГВР

Обвързаност между стратегическа цел, приоритети в зоните за въздействие и резултатите с които ще се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот						
1СЦ „Казанлък – конкурентен, жинеспособен и туристически атрактивен град" 2СЦ „Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно развитие"						
№	**Индикатор**	**Мерна едица/ година**	**Източ-ник на инфор-мация**	**Базова стойност**	**Целева стойност**	**Изме-нение**
1. Полезност на новоусвоените терени (отнася се и за трите ЗВ)						
1.1.	Ползватели на новоизградените паркове и зелени площи	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	40000	+
1.2.	Ползватели на обновените спортни обекти	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	18000	+
1.3.	Ползватели на на обновените обекти, предоставящи образователни услуги	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	8000	+
1.4.	Ползватели на обновените обекти, предоставящи културни услуги	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	12000	+
1.5.	Ползватели на обновените обекти, предоставящи здравни и социални услуги	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5000	+
1.6.	Новоизградени паркове и места за отдих	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	12	+
1.7.	Оборудвани спортни съоръжения	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	7	+
1.8.	Новоизградени велоалеи, пешеходни пътеки и др.	м./2013	Общ.адм.	0	13 500	+
1.9.	Новоизградени паркинги	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	2	+
1.10.	Новоизградени паркоместа	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	217	+
2. Повишена мобилност (отнася се и за трите ЗВ)						
2.1.	Закупени нови автобуси	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	5	+
2.2.	Новоизградени велоалеи, пешеходни пътеки и др.	м./2013	Общ.адм.	0	13 500	+
2.3	Относителен дял от населението, имащо възможност да се възползва от подобрен транспортен достъп	%/2013 г.	Общ.адм.	0	25%	+
3. Устойчиво развитие (отнася се и за трите ЗВ)						
3.1.	Нови възобновяеми енергийни източници	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	7	+
3.2.	Осъвременени или закрити вредни производства	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	4	+

3.3.	Регистрирани производства отделящи вредни емисии	бр./2013 г.	Общ.адм.	2	4	-
3.4.	Подобрена енергийна ефективност на сградния фонд	%/2013 г.	Общ.адм.	0	8%	+
3.5.	Изградена ВиК мрежа	л.м /2013 г.	Общ.адм.	0	5680	+
3.6.	Въведени нови технологии при преработката на ТБО	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	3	+
4.	**Осигуряване на информация и публичност (отнася се и за трите ЗВ)**					
4.1.	Изградени информационни центрове	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	2	+
4.2.	Медийно отразяване изпълнението на ИПГВР (интервюта, репортажи, предавания и др.)	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	100	+
4.3.	Публикации в медийте и в интернет	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	100	+
4.4.	Проведени информационни събития свързани с ИПГВР (пресконференции, семинари, обучения и др.)	бр./2012-2013 г.	Общ.адм.	9	52	+
4.6.	Обществени обсъждания	бр./2013 г.	Общ.адм.	2	64	+
4.7.	Изградени ПЧП	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	6	+
5.	**Равенство между половете и равни възможности (отнася се и за трите ЗВ)**					
5.1.	Жени, включени в управлението на проектите	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	100	+
5.2.	Роми, включени в управлението на проектите	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	4	+
5.3.	Младежи, включени в управлението на проектите	бр./2013 г.	Общ.адм.	0	45	+
5.4.	Роми, бенефициенти по проектите	%./2013 г.	Общ.адм.	0	13%	+
5.5.	Млади хора, бенефициенти по проектите	%./2013 г.	Общ.адм.	0	21%	+
5.6.	Жени, бенефициенти по проектите	%./2013 г.	Общ.адм.	0	30%	+

➢ Индикатори, отразяващи **хоризонталните политики на ЕС** са отразени в **Табл.4**, като са разпределени в следните подгрупи:

- Устойчиво развитие;
- Равенство между половете и равни възможности;
- Осигуряване на информация и публичност;

Таблица 4 – Хоризонтални политики на ЕС

Хоризонтални политики	Индикатори
Устойчиво развитие	
• **Зона за въздействие с преобладаващ социален характер** – всички приоритети; • **Зона за публични функции с висока обществена значимост** – всички приоритети; • **Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие** – всички приоритети.	• Степен на замърсеност на въздуха (според данните на РИОСВ); • Замърсеност на питейната вода (според направени замервания); • Степен на замърсеност на почвата (според направени замервания); • Възобновяема енергия (видове новосъздадени възобновяеми източници, площ и мощност); • Бр.осъвременени или закрити производства, отделящи вредни емисии; • Бр.открити производства, отделящи вредни емисии; • Подобрена енергийна ефективност на сградния фонд; • Изградена ВиК мрежа в л.м.; • Обем преработени отпадни води; • Разделно събиране на отпадъците (Бр.съдове, Количество събрани отпадъци); • Степен на преработка на ТБО (въведени нови технологии, обем рециклирани отпадъци и др.); • Подобрена информираност – бр.информационни материали; • Подобрена екологична култура – бр.обучителни инициативи.
Равенство между половете и равни възможности	
• **Зона за въздействие с преобладаващ социален характер** – всички приоритети; • **Зона за публични функции с висока обществена значимост** – всички приоритети; • **Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие** – всички приоритети.	• Бр.жени, включени в управлението на ИПГВР; • Бр. жени (роми, младежи), ръководители на проекти; • Бр.жени, бенефициенти по проектите на ИПГВР; • Бр. роми, бенефициенти по проектите на ИПГВР; • Бр. млади хора, бенефициенти по проектите на ИПГВР; • Бр. хора с увреждания, бенефициенти по проектите на ИПГВР;

	• Подобрен достъп до услуги (бр. нови е-услуги); • Достъпна среда (бр.обществени сгради с достъп за хора с увреждания)
Осигуряване на информация и публичност	
• **Зона за въздействие с преобладаващ социален характер** – всички приоритети; • **Зона за публични функции с висока обществена значимост** – всички приоритети; • **Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие** – всички приоритети.	• Бр.изградени информационни центрове; • Бр.публикации в медиите и на интернет страниците; • Бр.изградени ПЧП; • Бр.привлечени НПО за реализиране на конкретните проекти, включени в ИПГВР; • Бр.реализирани информационни събития; • Бр.реализирани образователни инициативи; • Бр.обществени обсъждания; • Бр. изградени смесени работни групи; • Бр изработени рекламни и информационни материали; • Бр.проведени анкети.

Това е един изчерпателен набор от индикатори, който се използва в целия му обем при междинната и последващата оценка, ако през наблюдавания период няма информация за даден индикатор се записва - 0. Ако има регистрирана промяна в информацията, т.е. регистрира се динамика в съответния измерител, то обезателно тази промяна трябва да бъде отчетена.

По този начин може да се проследи прецизно динамиката или застоя в развитието на различните зони, както и постигането на конкретните резултати по реализацията на ИПГВР.

Базирани на обективни данни, оценките на изпълнението на ИПГВР са конкретни, ясни и неоспорими. Те показват промените, регистрират тенденциите и често развенчават митове, повтаряни от местното население и приемани за истина.

Всеки план, базиран на балансиран набор от индикатори, гарантира надеждност на информацията, обективност на решенията и ясен поглед в бъдещето.

3. Обществено участие в наблюдението и оценката на прилагането на плана и оценката на резултатите от прилагането му

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на ИПГВР се осъществява чрез общественото участие, което се реализира чрез:

- Работната комисия за изпълнение на ИПГВР е своеобразен обществен комитет, на който се предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията на плана;
- Обществени обсъждания на важни въпроси;
- Годишните доклади, междинната и последващата оценка се представят пред Общинския съвет.

Кметът, съвместно със заинтересованите страни, при необходимост, решават каква форма на допълнителен паралелен контрол да изберат.

Приложения:

1. Подробни устройствени планове на зоните за въздействие. (внесени в МРР с Вх№…/ 2013г
2. Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка по чл.14 или съответно Становище по екологична оценка по чл.26 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. (внесени в МРР с Вх.№…/2023г.
3. Индикативни списъци по образец на Таблица №1, Приложение 3 от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие по зони за въздействие.
4. Оперативни планове и бюджет по дейности за реализация на проектите, образец на Таблица №2, Приложение 3 от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, по зони за въздействие.
5. Бюджет на проектите, по образец на Таблица №3, Приложение 3 от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, по зони за развитие.
6. План-график за изпълнение на проектите във всяка зона, по образец на Таблица №4, Приложение 3 от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, по зони за развитие.
7. Матрица – бюджет, Таблица от Приложение 2 от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
8. Графични материали – на сайта на проекта: *http://ipgvr-kazanlak.eu*. (сайтът е закрит)
9. Списък с проектите, за които са изготвени графични материали; (внесени в МРР с Вх №…/ 2013г.
10. Задания за проектиране;
11. Проектни фишове
12. Материали от обществени обсъждания, фокус-групи и заседания на работната група.(внесени в община Казанлък с Вх. № 55-07-18/20.03.2013.

Матрица-Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР

Проекти по видове зони за въздействие (ЗВ)	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операция)*	Проектна готовност (вид на проекта)**	Срок на изпълнение (календарен период в Месеци), включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)***	Размер на инвестициите (в хил. лв.)										Забележка
					Общо за проекта	в т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвастиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I част ***Зони за въздействие***															
Зона за въздействие I "с преобладаващ социален характер" - (ЗВ А), общо, в т.ч.:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; (съгласно Приложение 1); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	47 месеца	открити процедури	8 239,662	6 663,305	1 101,357					475			

Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				154,35										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				111										
Дейност 3: Проектиране на ремонтни работи, видеонаблюдение, нови улици	ОПРР 1.2				50,702										
Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на улична и тротоарна мрежа	ОПРР 1.2				6 417,446										
Дейност 5: Изграждане на нови улици	ОПРР 1.2				491,995										
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					422. 280									
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											475			
Дейност 8: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				49,389										
Дейност 9: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				54										
Дейност 10: Информация и публичност	ОПРР 1.2				13,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоково пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	18 месеца	открити процедури	184,081	157,969	26,112								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				37										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: Проектиране	ОПРР 1.2				31,45										
Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на тротоарна мрежа и благоустрояване на зелени площи	ОПРР 1.2				79,9										
Дейност 5: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					10									
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				7,23										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				5										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А1.1.1.3. Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	24 месеца	открити процедури	576,549	416,397	69,952	90,2							
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				47,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				12										
Дейност 3: Проектиране на видеонаблюдение	ОПРР 1.2				2										
Дейност 4: Реконструкция на парк, благоустрояване, доставка и монтаж на парково оборудване и детски площадки	ОПРР 1.2				374,75										
Дейност 5: Доставка и монтаж на спортни съоръжения за парка	Финансов инженеринг ОПРР 1.2							90,2							
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					20									
Дейност 7: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				9,299										
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				16										
Дейност 9: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	32 месеца	открити процедури	1 058,339	915,788	142,551								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				70,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				51										
Дейност 3: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детски площадки и спортни съоръжения	ОПРР 1.2				754,15										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					108									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				21,539										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				42,5										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				9,75										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

А2.1.1.1. Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	22 месеца	открити процедури	1 726,79	1473,622	253,169								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.4				66,65										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.4				27										
Дейност 3: СМР, мерки за енергийна ефективност, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детски площадки	ОПРР 1.4				1 542,70										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					39									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.4				28,94										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.4				18										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.4				1,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А2.1.1.2. Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен	Общински бюджет	задание за проектиране	24 месеца	открити процедури	844,407	12		832,407							
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ.бюджет				44,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет				21										
Дейност 3: Проектиране ремонт на сградата и благоустрояване на прилежащия терен, създаване на енергиен и технически паспорти на сградата, изработване на Доклад за оценка на съответствието с чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ	Общински бюджет				28,275										
Дейност 4: СМР, мерки за енергийна ефективност, благоустройство, доставка и монтаж на парково оборудване	Общинск и бюджет				720,7										
Дейност 5: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					12									
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Общинск и бюджет				9,032										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Общинск и бюджет				6										

Дейност 8: Информация и публичност	Общинск и бюджет				3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	24 месеца	открити процедури	1 637,196	1393,951	243,245								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.5				49,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.5				12										
Дейност 3: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на парково оборудване	ОПРР 1.5				1 452,44										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					15,56									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.5				12,896										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.5				90										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.5				4,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А3.1.1.2. Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт; Изграждане на видеонаблюдение	ПЧП + Общински бюджет	задание за проектиране	28 месеца	открити процедури	4 265,427			131,4				4 134,027			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет				90,4										
Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договорза ПЧП	Общ. бюджет				9										
Дейност 3: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет				6										
Дейност 4: Проектиране	Частен инвеститор											98,751			
Дейност 5: СМР, изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, благоустройство на прилежащия терен, доставка и монтаж на парково оборудване и детски кът; въвеждане в експлоатация	Частен инвеститор											3 968			
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор											67,277			
Дейност 7: Държавни такси	Общ. бюджет				20										

Дейност 8: Информация и публичност	Общ. бюджет				6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А3.1.1.3. Създаване на Център за интеграция и услуги	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	Проектна идея	14 месеца	открити процедури	73,9	62,815	11,085								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.5				17,6										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.5				9										
Дейност 3: Строително-ремонтни работи	ОПРР 1.5				40,2										
Дейност 4: Упражняване на строителен надзор	ОПРР 1.5				2,5										
Дейност 5: Въвеждане в експлоатация; Държавни такси	ОПРР 1.5				2										
Дейност 6: Информация и публичност	ОПРР 1.5				2,6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А3.1.1.4. Изграждане на център за временно настаняване;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	Проектиране	23 месеца	открити процедури	444,461	379,592	64,869								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.5				46,225										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.5				9										
Дейност 3: СМР, благоустройство, достъпна архитектурна среда, техническа инфраструктура, енерго-спестяващо осветление	ОПРР 1.5				356,8										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					12									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.5				7,136										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси; Предварителни договори с експлоатационните дружества	ОПРР 1.5				10,3										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.5				3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А3.1.1.8. Устойчив център за временно настаняване (ММ - мека мярка)	ОПРЧР 2014-2020	Проектна идея	26 месеца	открити процедури	206,9	206,9									
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРЧР				35,1										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРЧР				3										
Дейност 3: Реализация на проекта	ОПРЧР				101,9										
Дейност 4: Разкриване на услугата за пробен срок от 12 месеца	ОПРЧР				62,4										
Дейност 5: Информация и публичност	ОПРЧР				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ А;	ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 8	Проектна идея	42 месеца	открити процедури	35	35									
Зона за въздействие II "за публични функции с висока обществена значимост" - (ЗВ Б), общо в т.ч.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона); изграждане на видеонаблюдение	Частен инвеститор	инвестиционни намерения	30 месеца	открити процедури	5429,588							5429,588			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.2. Реновация на Стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение	ПЧП+Общински бюджет; ОПРР 1.2	задание за проектиране	36 месеца	открити процедури	18884,578	318,119	56,139	226,5				18283,820			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет							184,5							
Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договор за ПЧП; Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет							33							
Дейност 3: Обследване за енергийна ефективност	Частен инвеститор											12			
Дейност 4: Проектиране на 3 подобекта	Частен инвеститор											158,65			
Дейност 5: Строително-монтажни работи на 3 подобекта	Частен инвеститор											17 930			

Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор на 3 подобекта	Частен инвеститор											64,02			
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси на 3 подобекта	Частен инвеститор											125			
Дейност 8: Информация и публичност	Общ. бюджет							9							
Дейност 10: Проектиране, СМР, строителен и авторсски надзор, въвеждане в експлоатация на "Благоустройство на околно пространство и подходите към съоръженията"	ОПРР 1.2. 2014-2020				374,258										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение	ПЧП+Общински бюджет	задание за проектиране	45 месеца	открити процедури	27922,827			269,875				27652,952			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет							230,875							
Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договор за ПЧП; Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет							27							
Дейност 3: Предпроектни проучвания и проектиране на обекта в 3 фази	Частен инвеститор											636,4			

Дейност 4: Строително-монтажни работи на обекта в 3 фази	Частен инвеститор											26 820			
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор											96,552			
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор											100			
Дейност 7: Информация и публичност	Общ. бюджет							12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	25 месеца	открити процедури	3 419,577	2816,113	470,244					133,22			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				49,375										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				12										
Дейност 3: Проектиране на видеонаблюдение	ОПРР 1.2				4										

Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на улична и тротоарна мрежа	ОПРР 1.2				3 023,592										
Дейност 5: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					151,4									
Дейност 6: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											133,22			
Дейност 7: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				11,49										
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				30										
Дейност 9: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ /Парк „Стадиона“/; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	26 месеца	открити процедури	2 604,95	2121,873	370,778	94				18,3			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				50,95										

Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				12										
Дейност 3: Проектиране на видеонаблюдение	ОПРР 1.2				2										
Дейност 4: Реконструкция на парк, благоустрояване, доставка и монтаж на парково оборудване и детски площадки	ОПРР 1.2				2368,55										
Дейност 5: Доставка на спортни площадки за волейбол	Финансов инженеринг ОПРР 1.2							94							
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					20,8									
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											18,3			
Дейност 7: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				9,85										
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				24										
Дейност 9: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	24 месеца	открити процедури	748,122	497,779	87,843	162,5								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.3				51,8											
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.3				12											
Дейност 3: Проектиране	ОПРР 1.3				29,483											
Дейност 4: Реконструкция	ОПРР 1.3				427,15											
Дейност 5: Реконструкция на 50% от ремонта на Филиала на библиотеката и 75 000 лв. от стойността на ремонта на галериите	Финансов инженеринг ОПРР 1.3							162,5								
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.3				17,69											
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.3				40											
Дейност 8: Информация и публичност	ОПРР 1.3				7,5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектна идея	14 месеца	открити процедури	153,9	130,815	23,085								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.3				8,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.3				9										
Дейност 3: Проектиране на оборудване	ОПРР 1.3				8										
Дейност 4: Доставка и монтаж на оборудване за Младежкия дом	ОПРР 1.3				20										
Дейност 5: Доставка и монтаж на оборудване за спортните обекти	ОПРР 1.2				80										
Дейност 6: Упражняване на строителен надзор	ОПРР 1.3				4										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.3				20										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПРР 1.3				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект Б1.2.1.1. Изграждане на оранжериен център	ПЧП +Община Казанлък	задание за проектиране	27 месеца	открити процедури	1395,525			75,525				1320			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет							54,525							
Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договор за ПЧП; Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет							15							
Дейност 3: Проектиране на обекта	Частен инвеститор											25			
Дейност 4: Строително-монтажни работи на обекта	Частен инвеститор											1250			
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор											15			
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор											30			
Дейност 7: Информация и публичност	Общ. бюджет							6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописната част); изграждане на устои на транспортен мост	ОПОС 2014-2020	задание за проектиране	24 месеца	открити процедури	1273,504	1082,478	191,0256									
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПОС 2014-2020				49,8											
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПОС 2014-2020				12											
Дейност 3: Проектиране	ОПОС 2014-2020				22,94											
Дейност 4: СМР и укрепителни дейности	ОПОС 2014-2020				1147											
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПОС 2014-2020				13,764											
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПОС 2014-2020				22											
Дейност 8: Информация и публичност	ОПОС 2014-2020				6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост	ОПОС 2014-2020	задание за проектиране	22 месеца	открити процедури	405,15	344,378	60,773								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПОС 2014-2020				44,65										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПОС 2014-2020				12										
Дейност 3: Проектиране	ОПОС 2014-2020				15										
Дейност 4: СМР и укрепителни дейности	ОПОС 2014-2020				300										
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПОС 2014-2020				9										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПОС 2014-2020				20										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПОС 2014-2020				4,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Б.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ Б	ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 8	Проектна идея	42 месеца	открити процедури	35	35									
Зона за въздействие III "с потенциал за икономическо развитие" - (ЗВ В), общо, в т.ч.:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект В1.1.1.1.: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно Приложение 1); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	47 месеца	открити процедури	11297,198	9268,077	1540,731					488,39			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				144,025										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				84										
Дейност 3: Проектиране на ремонтни работи, видеонаблюдение, нови улици	ОПРР 1.2				33,359										
Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на улична и тротоарна мрежа	ОПРР 1.2				7549,91										

Дейност 5: Изграждане на нови улици	ОПРР 1.2				2335,91										
Дейност 6: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					537,27									
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											488,39			
Дейност 8: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				67,409										
Дейност 9: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				42										
Дейност 10: Информация и публичност	ОПРР 1.2				10,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас	ОПТ 2014-2020	проектна идея	24 месеца	открити процедури	1854,405	1576,244				278,161					
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПТ 2014-2020				57,8										

Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПТ 2014-2020				12										
Дейност 3: Проектиране на транспортна връзка	ОПТ 2014-2020				80,075										
Дейност 4: Изграждане на транспортна връзка	ОПТ 2014-2020				1601,5										
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПТ 2014-2020				32,03										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПТ 2014-2020				70										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПТ 2014-2020				6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектна идея	18 месеца	открити процедури	154,786	131,568	23,218								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност;	ОПРР 1.2				28,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: Проектиране на паркинг	ОПРР 1.2				5,28										

Дейност 4: Изграждане на паркинг	ОПРР 1.2				82										
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				5,156										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				22										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	16 месеца	открити процедури	176,865	151,535	25,330								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				30,2										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	ОПРР 1.2				109,59										
Дейност 4: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					8									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				6,575										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				9										

Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие	ПЧП + Общински бюджет	проектна идея	20 месеца	открити процедури	649,05	29,325	5,175	59,5				555,05			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общински бюджет				34										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общински бюджет				21										
Дейност 3: Проектиране на Социално предприятие	Частен инвеститор				16,5										
Дейност 4: Проектиране и строителство на довеждаща инфраструктура	Финансов инженеринг ОПРР 1.2				34,5										
Дейност 5: Изграждане на Социално предприятие	Частен инвеститор				330										

Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор				11,55										
Дейност 7: Доставка, монтаж на оборудване	Частен инвеститор				160										
Дейност 8: Обучение за работа с оборудване	Частен инвеститор				25										
Дейност 9: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор				12										
Дейност 10: Информация и публичност	Общински бюджет				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	16 месеца	открити процедури	177,22	151,837	25,383								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				31,2										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										

Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	ОПРР 1.2				94,83										
Дейност 4: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					8									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				5,69										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				24										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение	ПЧП + Общински бюджет	проектна идея	24 месеца	открити процедури	991,636	39,1	6,9	66,3				879,336			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общински бюджет				40,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общински бюджет				21										
Дейност 3: Проектиране на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение	Частен инвеститор				16,46										

Дейност 4: Проектиране и строителство на довеждаща инфраструктура	Финансов инженеринг ОПРР 1.2				46										
Дейност 5: Изграждане на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение	Частен инвеститор				823										
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор				9,876										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор				30										
Дейност 8: Информация и публичност	Общински бюджет				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	16 месеца	открити процедури	220,7	189,095	31,605								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				31,2										

Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	ОПРР 1.2				150										
Дейност 4: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1				10										
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				6										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				10										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В.1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция №2 и подобряване на достъпа	Републикански бюджет + общински бюджет	проектна идея	18 месеца	открити процедури	981,2			32,1	949,1						
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общински бюджет				21,6										

Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общинск и бюджет				6										
Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	Републиканск и бюджет				925										
Дейност 4: Упражняване на строителен и авторски надзор	Републиканск и бюджет				11,1										
Дейност 5: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Републиканск и бюджет				13										
Дейност 6: Информация и публичност	Общински бюджет				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ)	ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020	проектна идея	16 месеца	открити процедури	126	126									

Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОП ИиК 2014-2020				40										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОП ИиК 2014-2020				6										
Дейност 3: Проучвания и анализи	ОП ИиК 2014-2020				15										
Дейност 4: Разработване на програма и пътна карта	ОП ИиК 2014-2020				24										
Дейност 5: Рекламна кампания	ОП ИиК 2014-2020				11										
Дейност 6: Обмен на добри практики	ОП ИиК 2014-2020				16										
Дейност 7: Разработване на преференции	ОП ИиК 2014-2020				8										
Дейност 8: Информация и публичност	ОП ИиК 2014-2020				6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

В.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ В;	ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 8	Проектна идея	42 месеца	открити процедури	35	35									
СРЕДСТВА ЗА КО-ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ А, ОСИГУРЕНИ ОТ ОБЩИНАТА							**1 912,341**								
ОБЩО СРЕДСТВА ОСИГУРЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА ПРОЕКТИ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ А								**2 966,348**							
СРЕДСТВА ЗА КО-ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Б, ОСИГУРЕНИ ОТ ОБЩИНАТА							**1259,886**								
ЧАСТТА ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Б, ФИНАНСИРАН ОТ ОБЩИНАТА								**2088,286**							
СРЕДСТВА ЗА КО-ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В, ОСИГУРЕНИ ОТ ОБЩИНАТА							**1658,341**								

ЧАСТТА ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В, ФИНАНСИРАН ОТ ОБЩИНАТА								1816,241							
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ В ТРИТЕ ЗОНИ А, Б И В ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК			6 870,875												
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ А			19 292,712												
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Б			62 272,721												
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В			16664,06												
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ А, Б И В			98 229,493												
ЗАБЕЛЕЖКИ															
СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ В ТРИТЕ ЗОНИ А, Б И В ОТ СТРАНА НА ЕС СКФ			30 761,674												

Таблица No 1 - Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона с преобладаващ социален характер" в гр. Казанлък, включена в ИПГВР като ЗВ А "Зона с преобладаващ социален характер"

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП (в случая, пример с ОПРР)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (в месеци)	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на разходите (в хил. левове)										Забележка
					Общо за проекта	В това число									
						Други средства от СКФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални фондове	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда, в т.ч.															
Проект А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; (съгласно Приложение 1); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	47 месеца	открити процедури	8 239,662	6 663,305	1 101,357					475			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				154,35										

Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				111										
Дейност 3: Проектиране на ремонтни работи, видеонаблюдение, нови улици	ОПРР 1.2				50,702										
Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на улична и тротоарна мрежа	ОПРР 1.2				6 417,446										
Дейност 5: Изграждане на нови улици	ОПРР 1.2				491,995										
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					422. 280									
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											475			
Дейност 8: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				49,389										
Дейност 9: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				54										
Дейност 10: Информация и публичност	ОПРР 1.2				13,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоково пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	18 месеца	открити процедури	184,081	157,969	26,112								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				37										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: Проектиране	ОПРР 1.2				31,45										
Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на тротоарна мрежа и благоустрояване на зелени площи	ОПРР 1.2				79,9										
Дейност 5: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					10									
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				7,23										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				5										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А1.1.1.3. Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	24 месеца	открити процедури	576,549	416,397	69,952	90,2							
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				47,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				12										
Дейност 3: Проектиране на видеонаблюдение	ОПРР 1.2				2										
Дейност 4: Реконструкция на парк, благоустрояване, доставка и монтаж на парково оборудване и детски площадки	ОПРР 1.2				374,75										
Дейност 5: Доставка и монтаж на спортни съоръжения за парка	Финансов инженеринг ОПРР 1.2							90,2							
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					20									
Дейност 7: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				9,299										
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				16										

Дейност 9: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	32 месеца	открити процедури	1 058,339	915,788	142,551								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				70,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				51										
Дейност 3: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения	ОПРР 1.2				754,15										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					108									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				21,539										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				42,5										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				9,75										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Група проекти А2.1.1. Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.															
А2.1.1.1. Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	22 месеца	открити процедури	1 726,79	1473,622	253,169								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.4				66,65										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.4				27										
Дейност 3: СМР, мерки за енергийна ефективност, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детски площадки	ОПРР 1.4				1 542,70										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					39									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.4				28,94										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.4				18										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.4				1,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А2.1.1.2. Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен	Общински бюджет	задание за проектиране	24 месеца	открити процедури	844,407	12		832,407							
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ.бюджет				44,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет				21										
Дейност 3: Проектиране ремонт на сградата и благоустрояване на прилежащия терен, създаване на енергиен и технически паспорти на сградата, изработване на Доклад за оценка на съответствието с чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ	Общински бюджет				28,275										
Дейност 4: СМР, мерки за енергийна ефективност, благоустройство, доставка и монтаж на парково оборудване	Общински бюджет				720,7										
Дейност 5: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					12									
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Общински бюджет				9,032										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Общински бюджет				6										

Дейност 8: Информация и публичност	Общинск и бюджет				3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.															
Проект А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	24 месеца	открити процедури	1 637,196	1393,951	243,245								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.5				49,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.5				12										
Дейност 3: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на парково оборудване	ОПРР 1.5				1 452,44										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					15,56									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.5				12,896										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.5				90										

Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.5				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А3.1.1.2. Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт; Изграждане на видеонаблюдение	ПЧП + Общински бюджет	задание за проектиране	28 месеца	открити процедури	4 265,427			131,4				4 134,027			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет				90,4										
Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договорза ПЧП	Общ. бюджет				9										
Дейност 3: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет				6										
Дейност 4: Проектиране	Частен инвеститор											98,751			
Дейност 5: СМР, изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, благоустройство на прилежащия терен, доставка и монтаж на парково оборудване и детски кът; въвеждане в експлоатация	Частен инвеститор											3 968			
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор											67,277			

Дейност 7: Държавни такси	Общ. бюджет				20										
Дейност 8: Информация и публичност	Общ. бюджет				6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект А3.1.1.3. Създаване на Център за интеграция и услуги	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	Проектна идея	14 месеца	открити процедури	73,9	62,815	11,085								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.5				17,6										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.5				9										
Дейност 3: Строително-ремонтни работи	ОПРР 1.5				40,2										
Дейност 4: Упражняване на строителен надзор	ОПРР 1.5				2,5										
Дейност 5: Въвеждане в експлоатация; Държавни такси	ОПРР 1.5				2										
Дейност 6: Информация и публичност	ОПРР 1.5				2,6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А3.1.1.4. Изграждане на център за временно настаняване;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	Проектиране	23 месеца	открити процедури	444,461	379,592	64,869								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.5				46,225										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.5				9										
Дейност 3: СМР, благоустройство, достъпна архитектурна среда, техническа инфраструктура, енерго-спестяващо осветление	ОПРР 1.5				356,8										
Дейност 4: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					12									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.5				7,136										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси; Предварителни договори с експлоатационните дружества	ОПРР 1.5				10,3										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.5				3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект А3.1.1.8. Устойчив център за временно настаняване (ММ - мека мярка)	ОПРЧР 2014-2020	Проектна идея	26 месеца	открити процедури	206,9	206,9									
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРЧР				35,1										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРЧР				3										
Дейност 3: Реализация на проекта	ОПРЧР				101,9										
Дейност 4: Разкриване на услугата за пробен срок от 12 месеца	ОПРЧР				62,4										
Дейност 5: Информация и публичност	ОПРЧР				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти А4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ А чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ А															
А.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ А;	ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 8	Проектна идея	42 месеца	открити процедури	35	35									

					19 292,712	11717,337	1912,341	1054,007				4 609,027			

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП (в случая, пример с ОПРР)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (в месеци)	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на разходите (в хил. левове)										Забележка
					Общо за проекта	В това число									
						Други средства от СКФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални фондове	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Общо средства заявени към ОПРР 2014-2020 **11281,877** **хил.лева**

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. е с Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие";

Инвестиционен приоритет 1.2 е "Действия за подобряване на градската околна среда, в това числовъзобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на замърсяването на въздуха"

Инвестиционен приоритет 1.4 е "Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение"

Инвестиционен приоритет 1.5 е "Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнище"

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. е с Приоритетна ос 8 "Техническа помощ"

Таблица No 1 - Индикативен списък за зона за въздействие от тип "*зона за публични функции с висока обществена значимост* " в гр. Казанлък, включена в ИПГВР като ЗВ Б "Зона за публични функции с висока обществена значимост"

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП (в случая, пример с ОПРР)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (в месеци)	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на разходите (в хил. левове)										Забележка
					Общо за проекта	В това число									
						Други средства от СКФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални фондове	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги , в т.ч.															
Проект Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона); изграждане на видеонаблюдение	Частен инвеститор	инвестиционни намерения	30 месеца	открити процедури	5429,588							5429,588			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект Б1.1.1.2. Реновация на Стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение	ПЧП+Общински бюджет; ОПРР 1.2	задание за проектиране	36 месеца	открити процедури	18884,578	318,119	56,139	226,5				18283,820			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет							184,5							
Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договор за ПЧП; Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет							33							
Дейност 3: Обследване за енергийна ефективност	Частен инвеститор											12			
Дейност 4: Проектиране на 3 подобекта	Частен инвеститор											158,65			
Дейност 5: Строително-монтажни работи на 3 подобекта	Частен инвеститор											17 930			
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор на 3 подобекта	Частен инвеститор											64,02			
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси на 3 подобекта	Частен инвеститор											125			

Дейност 8: Информация и публичност	Общ. бюджет							9							
Дейност 10: Проектиране, СМР, строителен и авторсски надзор, въвеждане в експлоатация на "Благоустройство на околно пространство и подходите към съоръженията"	ОПРР 1.2. 2014-2020				374,258										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение	ПЧП+Общински бюджет	задание за проектиране	45 месеца	открити процедури	27922,827			269,875				27652,952			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет							230,875							
Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договор за ПЧП; Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет							27							
Дейност 3: Предпроектни проучвания и проектиране на обекта в 3 фази	Частен инвеститор											636,4			
Дейност 4: Строително-монтажни работи на обекта в 3 фази	Частен инвеститор											26 820			

Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор											96,552			
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор											100			
Дейност 7: Информация и публичност	Общ. бюджет							12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	25 месеца	открити процедури	3 419,577	2816,113	470,244					133,22			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				49,375										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				12										
Дейност 3: Проектиране на видеонаблюдение	ОПРР 1.2				4										
Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на улична и тротоарна мрежа	ОПРР 1.2				3 023,592										

Дейност 5: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					151,4									
Дейност 6: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											133,22			
Дейност 7: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				11,49										
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				30										
Дейност 9: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ /Парк „Стадиона“/; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектиране	26 месеца	открити процедури	2 604,95	2121,873	370,778	94				18,3			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				50,95										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				12										
Дейност 3: Проектиране на видеонаблюдение	ОПРР 1.2				2										

Дейност 4: Реконструкция на парк, благоустрояване, доставка и монтаж на парково оборудване и детски площадки	ОПРР 1.2				2368,55										
Дейност 5: Доставка на спортни площадки за волейбол	Финансов инженеринг ОПРР 1.2							94							
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					20,8		94							
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											18,3			
Дейност 7: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				9,85										
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				24										
Дейност 9: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	24 месеца	открити процедури	748,122	497,779	87,843	162,5							

Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.3				51,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.3				12										
Дейност 3: Проектиране	ОПРР 1.3				29,483										
Дейност 4: Реконструкция	ОПРР 1.3				427,15										
Дейност 5: Реконструкция на 50% от ремонта на Филиала на библиотеката и 75 000 лв. от стойността на ремонта на галериите	Финансов инженерин г ОПРР 1.3							162,5							
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.3				17,69										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.3				40										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПРР 1.3				7,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектна идея	14 месеца	открити процедури	153,9	130,815	23,085								

Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.3				8,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.3				9										
Дейност 3: Проектиране на оборудване	ОПРР 1.3				8										
Дейност 4: Доставка и монтаж на оборудване за Младежкия дом	ОПРР 1.3				20										
Дейност 5: Доставка и монтаж на оборудване за спортните обекти	ОПРР 1.2				80										
Дейност 6: Упражняване на строителен надзор	ОПРР 1.3				4										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.3				20										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПРР 1.3				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти Б 2.1.2. Подкрепа и стимулиране на бизнеса															
Проект Б1.2.1.1. Изграждане на оранжериен център	ПЧП +Община Казанлък	задание за проектиране	27 месеца	открити процедури	1395,525			75,525				1320			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общ. бюджет							54,525							

Дейност 2: Подбор на частен инвеститор и сключване на договор за ПЧП; Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общ. бюджет							15							
Дейност 3: Проектиране на обекта	Частен инвеститор											25			
Дейност 4: Строително-монтажни работи на обекта	Частен инвеститор											1250			
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор											15			
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор											30			
Дейност 7: Информация и публичност	Общ. бюджет							6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти Б 3.1.2. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.															
Проект Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописната част); изграждане на устои на транспортен мост	ОПОС 2014-2020	задание за проектиране	24 месеца	открити процедури	1273,504	1082,478	191,0256								

Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПОС 2014-2020				49,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПОС 2014-2020				12										
Дейност 3: Проектиране	ОПОС 2014-2020				22,94										
Дейност 4: СМР и укрепителни дейности	ОПОС 2014-2020				1147										
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПОС 2014-2020				13,764										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПОС 2014-2020				22										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПОС 2014-2020				6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Проект БЗ.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост	ОПОС 2014-2020	задание за проектиране	22 месеца	открити процедури	405,15	344,378	60,773								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПОС 2014-2020				44,65										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПОС 2014-2020				12										
Дейност 3: Проектиране	ОПОС 2014-2020				15										
Дейност 4: СМР и укрепителни дейности	ОПОС 2014-2020				300										
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПОС 2014-2020				9										
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПОС 2014-2020				20										
Дейност 8: Информация и публичност	ОПОС 2014-2020				4,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти Б4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ Б															
Б.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ Б	ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 8	Проектна идея	42 месеца	открити процедури	35	35									
					62 272,721	**7346,555**	**1259,886**	**828,4**				**52837,88**			
	ции ПРР)				**Размер на разходите (в хил. левове)**										
						В това число									

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите опера на съответна ОП (в случая, пример с ОІ	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (в месеци)	Процедури по ЗОП (вид)	Общо за проекта	Други средства от СКФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални фондове	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	Забележка

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Общо средства заявени към ОПРР 2014-2020 **5429,380** **хил.лева**

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. е с Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано

Инвестиционен приоритет 1.2 е "Действия за подобряване на градската околна среда, в това числовъзобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на замърсяването на въздуха"

Инвестиционен приоритет 1.3 е " Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство"

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. е с Приоритетна ос 8 "Техническа помощ"

Таблица No 1 - Индикативен списък за зона за въздействие от тип "*зона за с потенциал за икономическо развитие* " в гр. Казанлък, включена в ИПГВР като ЗВ В "Зона с потенциал за икономическо развитие"

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП (в случая, пример с ОПРР)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (в месеци)	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на разходите (в хил. левове)										Забележка
					Общо за проекта	В това число									
						Други средства от СКФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални фондове	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти В1.1.1. Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда , в т.ч.															
Проект В1.1.1.1.: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно Приложение 1); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	47 месеца	открити процедури	11297,198	9268,077	1540,731					488,39			

Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				144,025										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				84										
Дейност 3: Проектиране на ремонтни работи, видеонаблюдение, нови улици	ОПРР 1.2				33,359										
Дейност 4: Рехабилитация и реконструкция на улична и тротоарна мрежа	ОПРР 1.2				7549,91										
Дейност 5: Изграждане на нови улици	ОПРР 1.2				2335,91										
Дейност 6: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					537,27									
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура	Частни инвестиции											488,39			
Дейност 8: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				67,409										
Дейност 9: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				42										
Дейност 10: Информация и публичност	ОПРР 1.2				10,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

В1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас	ОПТ 2014-2020	проектна идея	24 месеца	открити процедури	1854,405	1576,244				278,161					
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПТ 2014-2020				57,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПТ 2014-2020				12										
Дейност 3: Проектиране на транспортна връзка	ОПТ 2014-2020				80,075										
Дейност 4: Изграждане на транспортна връзка	ОПТ 2014-2020				1601,5										
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПТ 2014-2020				32,03										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПТ 2014-2020				70										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПТ 2014-2020				6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

B1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	проектна идея	18 месеца	открити процедури	154,786	131,568	23,218								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност;	ОПРР 1.2				28,4										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: Проектиране на паркинг	ОПРР 1.2				5,28										
Дейност 4: Изграждане на паркинг	ОПРР 1.2				82										
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				5,156										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				22										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	16 месеца	открити процедури	176,865	151,535	25,330								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				30,2										

Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	ОПРР 1.2				109,59										
Дейност 4: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					8									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				6,575										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				9										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие	ПЧП + Общински бюджет	проектна идея	20 месеца	открити процедури	649,05	29,325	5,175	59,5				555,05			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общински бюджет				34										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общински бюджет				21										

Дейност 3: Проектиране на Социално предприятие	Частен инвеститор				16,5										
Дейност 4: Проектиране и строителство на довеждаща инфраструктура	Финансов инженеринг ОПРР 1.2				34,5										
Дейност 5: Изграждане на Социално предприятие	Частен инвеститор				330										
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор				11,55										
Дейност 7: Доставка, монтаж на оборудване	Частен инвеститор				160										
Дейност 8: Обучение за работа с оборудване	Частен инвеститор				25										
Дейност 9: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор				12										

Дейност 10: Информация и публичност	Общински бюджет				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	16 месеца	открити процедури	177,22	151,837	25,383								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				31,2										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	ОПРР 1.2				94,83										
Дейност 4: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1					8									
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				5,69										
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				24										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

B1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение	ПЧП + Общински бюджет	проектна идея	24 месеца	открити процедури	991,636	39,1	6,9	66,3				879,336			
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общински бюджет				40,8										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общински бюджет				21										
Дейност 3: Проектиране на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение	Частен инвеститор				16,46										
Дейност 4: Проектиране и строителство на довеждаща инфраструктура	Финансов инженеринг ОПРР 1.2				46										
Дейност 5: Изграждане на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение	Частен инвеститор				823										
Дейност 6: Упражняване на строителен и авторски надзор	Частен инвеститор				9,876										

Дейност 7: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Частен инвеститор				30										
Дейност 8: Информация и публичност	Общински бюджет				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение	ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос I	задание за проектиране	16 месеца	открити процедури	220,7	189,095	31,605								
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОПРР 1.2				31,2										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОПРР 1.2				9										
Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	ОПРР 1.2				150										
Дейност 4: Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежа	ОПОС 2014-2020 Пр. ос 1				10										
Дейност 5: Упражняване на строителен и авторски надзор	ОПРР 1.2				6										

Дейност 6: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	ОПРР 1.2				10										
Дейност 7: Информация и публичност	ОПРР 1.2				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В.1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция №2 и подобряване на достъпа	Републикански бюджет + общински бюджет	проектна идея	18 месеца	открити процедури	981,2			32,1	949,1						
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	Общински бюджет				21,6										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	Общинск и бюджет				6										
Дейност 3: СМР, благоустройство и доставка на оборудване	Републиканск и бюджет				925										
Дейност 4: Упражняване на строителен и авторски надзор	Републиканск и бюджет				11,1										

Дейност 5: Въвеждане в експлоатация и държавни такси	Републикански бюджет				13										
Дейност 6: Информация и публичност	Общински бюджет				4,5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти В 2.1.1. Подобряване на условията за икономически растеж, в т.ч.															
В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ)	ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020	проектна идея	16 месеца	открити процедури	126	126									
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност; Консултантски услуги по администриране на проекта	ОП ИиК 2014-2020				40										
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки	ОП ИиК 2014-2020				6										

Дейност 3: Проучвания и анализи	ОП ИиК 2014-2020				15										
Дейност 4: Разработване на програма и пътна карта	ОП ИиК 2014-2020				24										
Дейност 5: Рекламна кампания	ОП ИиК 2014-2020				11										
Дейност 6: Обмен на добри практики	ОП ИиК 2014-2020				16										
Дейност 7: Разработване на преференции	ОП ИиК 2014-2020				8										
Дейност 8: Информация и публичност	ОП ИиК 2014-2020				6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти В4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ В чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ В															

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП (в случая, пример с ОПРР)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (в месеци)	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на разходите (в хил. левове)										
					Общо за проекта	В това число									
						Други средства от СКФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални фондове	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	Забележка
В.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ В;	ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 8	Проектна идея	42 месеца	открити процедури	35	35									
					16664,06	**11697,782**	**1658,341**	**157,9**	**949,1**	**278,161**		**1922,776**			

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Общо средства заявени към ОПРР 2014-2020	**9432,268**	**хил.лева**

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. е с Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие";

Инвестиционен приоритет 1.2 е "Действия за подобряване на градската околна среда, в

Инвестиционен приоритет 1.3 е " Опазване, популяризиране и развитие на културното и

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. е с Приоритетна ос 8 "Техническа помощ"

Таблица No 2: Оперативен план за проект А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци, стр. 41-42); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; (съгласно списъци, стр. 41-42); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки –вж. В1.1.1.1. от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда.

Таблица No 2: Оперативен план за проект А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци, стр. 41-42); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; (съгласно списъци, стр. 41-42); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки –вж. В1.1.1.1. от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда.

Дейности по проект А1.1.1.1.- **Вж.Приложение 1 по-долу**	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2014 година												Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет СИиТ																																																													
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРІ, ФР II, ФР III и ФР IV		91 350																																																										
Подпроект 1 - ФР I:																																																												
Дейност 2: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на нови улици и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 1) Подпроект "Улица от о.т.7787 до о.т.7788"; 1795 м^2; 148 л.м		6000																																																											
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000																																																										
Дейност 4: Проектиране на подпроект 1)		8160																																																											
Дейност 5: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица: 1) "Улица от о.т.7787 до о.т.7788", вкл. Следните действия:		135870																																																									
5.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда																																																											
5.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление																																																												
5.3.Обособяване на велоалея																																																											
5.4.Изграждане на видеонаблюдение																																																											
Дейност 6: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 1)		15 350																																																										
Дейност 7: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 1)		20 000																																																									
Дейност 8: Упражняване на строителен надзор на подпроект 1)		2448																																																									
Дейност 9: Упражняване на авторски надзор на подпроект 1)		490																																																								
Дейност 10: Въвеждане в експлоатация на подпроект 1)		3000																																																								
Дейност 11: Информация и публичност		1500																																																								
Дейност 12: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000																																																								

Дейност 13: Държавни такси		3000	
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 1)		**206818**	
Подпроект 2 - ФР I:			
Дейност 14: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на нови улици и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 2**) Подпроект "Улица от о.т. 7893 до о.т.7897"; 2444 м²; 200 л.м**		6000	
Дейност 15: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000	
Дейност 16: Проектиране на подпроект 2)		10 348	
Дейност 17: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица: 2) "Улица от о.т. 7893 до о.т.7897", вкл. Следните действия:		182771	
17.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда			
17.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление			
17.3.Обособяване на велоалея			
17.4.Изграждане на видеонаблюдение			
Дейност 18: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 2)		20740	
Дейност 19: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 2)		25000	
Дейност 20: Упражняване на строителен надзор на подпроект 2)		3655	
Дейност 21: Упражняване на авторски надзор на подпроект 2)		1035	
Дейност 22: Въвеждане в експлоатация на подпроект 2)		3000	
Дейност 23: Информация и публичност		1500	
Дейност 24: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000	
Дейност 25: Държавни такси		3 000	
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 2)		**268049**	
Подпроект 3 - ФР I:			
Дейност 26: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на нови улици и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 3) Подпроект "Улица от о.т. 7804 до о.т.7774"; 2279 м²; 260 л.м		6000	

Дейност 27: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 28: Проектиране на подпроект 3)		9 828
Дейност 29: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица: 3) "Улица от о.т. 7804 до о.т.7774", вкл. Следните действия:		173354
29.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
29.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
29.3.Обособяване на велоалея		
29.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 30: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 3)		26 960
Дейност 31: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 3)		30 000
Дейност 32: Упражняване на строителен надзор на подпроект 3)		2948
Дейност 33: Упражняване на авторски надзор на подпроект 3)		983
Дейност 34: Въвеждане в експлоатация на подпроект 3)		3000
Дейност 35: Информация и публичност		1500
Дейност 36: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000
Дейност 37: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 3)		**268573**
Подпроект 4 - ФР II:		
Дейност 38: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 4) **Подпроект "Ул. Надканижа" от о.т.7898 до о.т.8017" (от ул."Кремона" до бул."Ал.Батемберг")"; 7392 м²; ш. 16 л.м.; д. 462 л.м**		6000
Дейност 39: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 40: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 4)		2000
Дейност 41: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 4) "Ул. Надканижа", вкл.следните действия:		1024979
41.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
41.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		

41.3.Обособяване на велоалея		
41.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 42: Рехабилитация на ВиК мрежа за подобект 4)		47910
Дейност 43: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 4)		50000
Дейност 44: Упражняване на строителен надзор на подпроект 4)		5125
Дейност 45: Упражняване на авторски надзор на подпроект 4)		2050
Дейност 46: Въвеждане в експлоатация на подпроект 4)		3000
Дейност 47: Информация и публичност		1500
Дейност 48: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		8000
Дейност 49: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 4)		**1159564**
Подпроект 5 - ФР II		
Дейност 50: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 5) Подпроект "Ул. Кап.Петко Войвода от о.т. 7750 до кръстовището с бул. Ал.Батемберг (от ул."Толиати" до бул."Ал.Батемберг"; 9210 м²; ш. 11,3 м; д. 815 л.м.		6000
Дейност 51: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 52: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 5)		2000
Дейност 53: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 5) "Ул. Кап.Петко Войвода от о.т. 7750 до кръстовището с бул. Ал.Батемберг", вкл. Следните действия:		1270237
53.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
53.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
53.3.Обособяване на велоалея		
53.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 54: Рехабилитация на ВиК мрежа по подпроект 5)		84 520
Дейност 55: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура по подпроект 5)		100 000
Дейност 56: Упражняване на строителен надзор на подпроект 5)		6351
Дейност 57: Упражняване на авторски надзор на подпроект 5)		1905
Дейност 58: Въвеждане в експлоатация на подпроект 5)		3000

Дейност 59: Информация и публичност		1500
Дейност 60: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 61: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 5)		**1494514**
Подпроект 6 - ФР II		
Дейност 62: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **6) Подпроект "Ул."Бор" - Централна част на Ромската махала - улица от о.т.3932 до о.т.3941; 2639 м²; 264 л.м**		6000
Дейност 63: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6000
Дейност 64: Проектиране на видеонаблюдение за подпроект 6)		4000
Дейност 65: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 6) "Ул."Бор" - Централна част на Ромската махала - улица от о.т.3932, вкл. Следните действия:		203950
65.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
65.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
65.3.Обособяване на велоалея		
65.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 66: Рехабилитация на ВиК мрежа за подобект 6)		27380
Дейност 67: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 6)		30000
Дейност 68: Упражняване на строителен надзор на подпроект 6)		3059
Дейност 69: Упражняване на авторски надзор на подпроект 6)		1020
Дейност 70: Въвеждане в експлоатация на подпроект 6)		3000
Дейност 71: Информация и публичност		1500
Дейност 72: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000
Дейност 73: Държавни такси		3000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 6)		**293909**
Подпроект 7 - ФР II		

Дейност 74: Подготовка на 5 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на **ремонтни работи**; б)проектиране на видеонаблюдение; в) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; г) строителен надзор; д) консултантски услуги за подпроект: **7) Подпроект "Улица от о.т.7996 до о.т.7999"; 1383 м²; 167 л.м**		7500
Дейност 75: Провеждане на 5 процедури за избор на проектанти и консултанти		7 500
Дейност 76: Проектиране на ремонтни работи по подпроект 7)		8 366
Дейност 77: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 7)		2000
Дейност 78: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 7) "Улица от о.т.7996 до о.т.7999", вкл.следните действия:		212436
78.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
78.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
78.3.Обособяване на велоалея		
78.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 79: Рехабилитация на ВиК мрежа за подобект 7)		17320
Дейност 80: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 7)		20000
Дейност 81: Упражняване на строителен надзор на подпроект 7)		2510
Дейност 82: Упражняване на авторски надзор на подпроект 7)		502
Дейност 83: Въвеждане в експлоатация на подпроект 7)		3000
Дейност 84: Информация и публичност		1500
Дейност 85: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000
Дейност 86: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 7)		**290634**
Подпроект 8 - ФР III		
Дейност 87: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **8) Подпроект "Ул. "П.Ганин" от о.т.7837 до о.т.7824" (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 10032 м²; ш. 12 л.м.; д. 836 л.м**		6000

Дейност 88: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 89: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 8)		2000
Дейност 90: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 8) "Ул. "П.Ганин", вкл.следните действия:		1424848
90.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
90.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
90.3.Обособяване на велоалея		
90.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 91: Рехабилитация на ВиК мрежа за подобект 8)		86700
Дейност 92: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 8)		100000
Дейност 93: Упражняване на строителен надзор на подпроект 8)		4987
Дейност 94: Упражняване на авторски надзор на подпроект 8)		1425
Дейност 95: Въвеждане в експлоатация на подпроект 8)		3000
Дейност 96: Информация и публичност		1500
Дейност 97: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 98: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 8)		**1649460**
Подпроект 9 - ФР IV		
Дейност 99: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект : 9) Подпроект ""Ул. Кремона от о.т.7918 до о.т.7816" (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 16100 м²; ш. 17,5 м; д. 920 л.м.		6000
Дейност 100: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 101: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 9)		2000
Дейност 102: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 9)"Ул. Кремона от о.т.7918 до о.т.7816"; вкл. Следните действия:		2280996
102.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		

102.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
102.3.Обособяване на велоалея		
102.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 103: Рехабилитация на ВиК мрежа по подпроект 9)		95400
Дейност 104: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура по подпроект 9)		100 000
Дейност 105: Упражняване на строителен надзор на подпроект 9)		6843
Дейност 106: Упражняване на авторски надзор на подпроект 9)		2053
Дейност 107: Въвеждане в експлоатация на подпроект 9)		3000
Дейност 108: Информация и публичност за Подпроект 9)		1500
Дейност 109: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 110: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 9)		**2516792**
ОБЩО ПРОЕКТ		**8239662**
ПРИЛОЖЕНИЕ 1		
УЛИЦИ ЗА РЕМОНТ		
ФР II - Подпроект 4) "Ул. Надканижа" от о.т.7898 до о.т.8017" (от ул."Кремона" до ул."Ал.Батемберг")"; 7392 м²; ш. 16 л.м.; д. 462 л.м (№ 20 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)		
ФР II - Подпроект 5) "Ул. Кап.Петко Войвода от о.т. 7750 до кръстовището с бул. Ал.Батемберг (от ул."Толиати" до бул."Ал.Батемберг"; 9210 м²; ш. 11,3 м; д. 815 л.м. (№ 16 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)		
ФР II - Подпроект 6) "Ул."Бор" - Централна част на Ромската махала - улица от о.т.3932 до о.т.3941; 2639 м²; 264 л.м (№ 24 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)		
ФР II - Подпроект 7) "Улица от о.т.7996 до о.т.7999"; 1383 м²; 167 л.м		
ФР III - Подпроект 8) "Ул. "П.Ганин" от о.т.7837 до о.т.7824" (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 10032 м²; ш. 12 л.м.; д. 836 л.м (№ 19 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)		
ФР IV - Подпроект 9): Ул. Кремона от о.т.7918 до о.т.7816 (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 16100 м²; ш. 17,5 м; д. 920 л.м. (№ 18 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)		

НОВИ УЛИЦИ		
ФР I - Подпроект 3) "Улица от о.т. 7804 до о.т.7774"; 2279 м²; 260 л.м		
ФР I - Подпроект 2) "Улица от о.т. 7893 до о.т.7897"; 2444 м²; 200 л.м		
ФР I - Подпроект 1) "Улица от о.т.7787 до о.т.7788"; 1795 м²; 148 л.м		
Легенда:		
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)		
Общо изграждане подземна инфраструктура	475 000	
Общо изграждане на ВиК мрежи	422 280	

Таблица No 2: Оперативен план за проект А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоково пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина от **група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда**															Таблица No 2: Оперативен план за проект А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоково пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда											
Дейности по проект А1.1.1.2. - УПИ II, кв. 526, площ 1475 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет ППМПиХД																									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		27 000																								
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за проектиране за обекта, и за консултантски услуги		3 000																								
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		3 000																								
Дейност IV: Проектиране на обекта		31448																								
Дейност V :Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за обекта		1 500																								
Дейност VI :Провеждане на процедури за избор на изпълнители		1 500																								
Дейност VII: Строително-монтажни работи, вкл. Следните действия:		79 900																								
VII-1 Направа на пешеходни алеи и тротоари, вкл. Създаване на достъпна архитектурна среда																										
VII-2 Обособяване на сцена																										
VII-3 Създаване на зона за отдих																										
VII-4 Поставяне на парково оборудване																										
VII-5Поставяне на детска площадка																										
VII-6 Залесяване с декоративна растителност																										
VII-7 Поставяне на информационни табели																										
VII-8 Изграждане на обществени тоалетни																										
Дейност VIII: Изтраждане/рехабилитация на ВиК мрежа		10 000																								
Дейност IX :Упражняване на строителен надзор на обекта		6 290																								
Дейност X : Упражняване на авторски надзор на обекта		943																								
Дейност XI: Информация и публичност		4500																								

Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																								
Дейност XIII: Държавни такси		2 000																								
Дейност XIV: Въвеждане на обекта в експлоатация		3 000																								
ОБЩО		**184 081**																								
Легенда:																										
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																										

Таблица No 2: Оперативен план за проект А1.1.1.3. Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; от **група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда**

Дейности по проект А1.1.1.3. - УПИ II, Кв.395, площ 6278 м²; (№ 6 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												2017 г
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
	Зам.Кмет ИСПиУОС																										
Дейност I:Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800																									
Дейност II : Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за проектиране на видеонаблюдение и за консултантски услуги		3 000																									
Дейност III :Провеждане на 2 процедури за избор на проектанти и консултанти		3 000																									
Дейност IV : Проектиране на обекта		2000																									
Дейност V : Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажни работи и доставка на оборудване, и за строителен надзор за обекта - "Изграждане и оборудване на парк, и на видеонаблюдение на целия обект"		3000																									
Дейност VI : Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители		3000																									
Дейност VII : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия		464 950																									
VII-1 Изграждане на пешеходни алеи, тротоари и велоалеи																											
VII-2 Изграждане на улично/парково енерго-спестяващо осветление																											
VII-3 Доставка и монтаж на парково оборудване																											
VII-4 Доставка и монтаж на детски площадки																											
VII-5 Изграждане на спортна площадка за волейбол																											
VII-6 Поставяне на информационни табели																											
VII-7 Изграждане на фитнес на открито																											
VII-8 Доставка и монтаж на преместваема ледена пързалка																											
VII-9 Паркоустройство																											
VII-10 Изграждане на обществени тоалетни																											

Дейност VIII: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа, обслужваща парка		20000																											
Дейност IX : Упражняване на строителен надзор на обекта		6974																											
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обекта		2325																											
Дейност XI : Въвеждане в експлоатация на обекта		6000																											
Дейност XII : Информация и публичност		4500																											
Дейност XIII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																											
Дейност XIV : Държавни такси		10 000																											
ОБЩО		**576549**																											

Легенда:

Зам.Кмет - икономика, стопанска политика и управление на общинската собственост (ИСПиУОС)

Таблица No 2: Оперативен план за проект А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда.

Таблица No 2: Оперативен план за проект А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда.

Дейности по проект А1.1.1.4.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Зам.Кмет ППМПиХД																																			
Дейност 1 - ФР I и ФР II: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI и ФР II		50400																																		
Подпроект 1 - ФР I:																																				
Дейност 2: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) за строителство, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги за Подпроект 1) Зелена площ 1 с детска площадка в УПИ II, кв. 371, с площ 8353 кв.м, УПИ I, кв. 374, с площ 3840 и УПИ XVI, кв. 372, с площ 4695, с обща площ 16888 кв.м		4500																																		
Дейност 3: Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители на СМР, строителен надзор и консултанти		4500																																		
Дейност 4: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка за Подпроект 1), вкл. Следните действия		208 000																																		
4-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																																				
4-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																																				
4-3 Доставка и монтаж на детска площадка																																				
4-4 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																																				
4-5 Залесяване																																				
4-6 Изграждане на обществени тоалетни																																				
Дейност 5: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		35 000																																		
Дейност 6: Упражняване на строителен надзор		3120																																		
Дейност 7: Упражняване на авторски надзор		624																																		
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация		3 000																																		
Дейност 9: Информация и публичност		1500																																		
Дейност 10: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000																																		
Дейност 11: Държавни такси		3000																																		
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 1)		**269244**																																		
Подпроект 2 - ФР I:																																				

Дейност 12: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване и изграждане на спортна площадка ; б) строителен надзор за Подпроект 2) Зелена площ 2 в УПИ XVIII, кв. 372, с площ 3819 кв.м, УПИ IV, кв. 372, с площ 1042 кв.м, УПИ II, кв. 372, с площ 1351 кв.м, УПИ I, кв. 372, с площ 2220 кв.м, с обща площ 8432 кв.м		3000																																			
Дейност 13: Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		3000																																			
Дейност 14: Благоустройство на зелени площи и изграждане на спортна площадка, вкл. Следните действия		154 900																																			
14-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																																					
14-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																																					
14-3 Изграждане на спортна площадка																																					
14-4 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																																					
14-5 Залесяване																																					
14-6 Изграждане на обществени тоалетни																																					
Дейност 15: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		18 000																																			
Дейност 16: Упражняване на строителен надзор		2324																																			
Дейност 17: Упражняване на авторски надзор		465																																			
Дейност 18: Въвеждане в експлоатация		3 000																																			
Дейност 19: Информация и публичност		1500																																			
Дейност 20: Държавни такси		3000																																			
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 2)		189188																																			
Подпроект 3 - ФР I:																																					
Дейност 21: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване на зелена площ (междублоково простанство) ; б) за строителен надзор за Подпроект 3) Зелена площ 3 в УПИ III, кв. 395, с площ 3695 кв.м		3000																																			
Дейност 22: Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		3000																																			
Дейност 23: Благоустройство на зелена площ, вкл. Следните действия		50 800																																			
23-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																																					
23-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																																					
23-3 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																																					
23-4 Залесяване																																					
23-5 Изграждане на обществени тоалетни																																					
Дейност 24: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		8 000																																			
Дейност 25: Упражняване на строителен надзор		1016																																			
Дейност 26: Упражняване на авторски надзор		508																																			
Дейност 27: Въвеждане в експлоатация		1 500																																			
Дейност 28: Информация и публичност		750																																			
Дейност 29: Държавни такси		3000																																			

ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 3)		**71574**																																
Подпроект 4 - ФР I:																																		
Дейност 30: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване на зелена площ (междублоково простанство) ; б) строителен надзор за Подпроект 4) Зелена площ 4 в южната част на ЗВ А, на юг от бл. Кармен, УПИ II, кв. 525, с площ 4006 кв.м		3000																																
Дейност 31: Провеждане на 2 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР и консултанти		3000																																
Дейност 32: Благоустройство на зелени площи, вкл. Следните действия		53 750																																
32-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																																		
32-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																																		
32-3 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																																		
32-4 Залесяване																																		
32-5 Изграждане на обществени тоалетни																																		
Дейност 33: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		10 000																																
Дейност 34: Упражняване на строителен надзор		1613																																
Дейност 35: Упражняване на авторски надзор		538																																
Дейност 36: Въвеждане в експлоатация		1 500																																
Дейност 37: Информация и публичност		1500																																
Дейност 38: Държавни такси		3000																																
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 4)		**77900**																																
Подпроект 5 - ФР II																																		
Дейност 39: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: проект за зелена площ (междублоково простанство) с детска площадка и спортни съоръжения; а) за строителство, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения, б) строителен надзор, и в) консултантски услуги за Подпроект 5) Зелена площ 5 в УПИ III, кв. 378, с площ 5806 кв.м		4500																																
Дейност 40: Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500																																
Дейност 41: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения, вкл. Следните действия		110 000																																
41-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																																		
41-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																																		
41-3 Доставка и монтаж на детска площадка																																		
41-4 Изграждане на спортна площадка																																		
41-5 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																																		

41-6 Залесяване																																	
41-7 Изграждане на обществени тоалетни																																	
Дейност 42: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		12 000																															
Дейност 43: Упражняване на строителен надзор		3300																															
Дейност 44: Упражняване на авторски надзор		1100																															
Дейност 45: Въвеждане в експлоатация		4 500																															
Дейност 46: Информация и публичност		1500																															
Дейност 47: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		8 000																															
Дейност 48: Държавни такси		4500																															
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 5)		**153900**																															
Подпроект 6 - ФР II:																																	
Дейност 49: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване на зелена площ (междублоково простанство) ; б) за строителен надзор за Подпроект 6) Зелена площ 6 в УПИ V, кв.392, с площ 5467 кв.м		3000																															
Дейност 50: Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		3000																															
Дейност 51: Благоустройство на зелени площи, вкл. Следните действия:		67 700																															
51-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																																	
51-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																																	
51-3 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																																	
51-4 Залесяване																																	
51-5 Изграждане на обществени тоалетни																																	
Дейност 52: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		11 000																															
Дейност 53: Упражняване на строителен надзор		2031																															
Дейност 54: Упражняване на авторски надзор		542																															
Дейност 55: Въвеждане в експлоатация		1 500																															
Дейност 56: Информация и публичност		1500																															
Дейност 57: Държавни такси		3000																															
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 6)		**93273**																															
Подпроект 7 - ФР II																																	
Дейност 58: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения; б) за строителен надзор, и в) консултантски услуги за Подпроект 5) Зелена площ 7 в УПИ I, кв. 388, с площ 5667 кв.м		4500																															
Дейност 59: Провеждане на 3 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР и консултанти		4500																															
Дейност 60: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения, вкл. Следните действия:		109 000																															
60-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																																	

60-2 Изграждане/възстановяване на енерго-спестяващо парково осветление																																		
60-3 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																																		
60-4 Доставка и монтаж на детска площадка																																		
60-5 Доставка и монтаж на спортни съоръжения																																		
60-6 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																																		
60-7 Залесяване																																		
60-8 Изграждане на обществени тоалетни																																		
Дейност 61: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		14 000																																
Дейност 62: Упражняване на строителен надзор		3270																																
Дейност 63: Упражняване на авторски надзор		1090																																
Дейност 64: Въвеждане в експлоатация		4 500																																
Дейност 65: Информация и публичност		1500																																
Дейност 66: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000																																
Дейност 67: Държавни такси		4500																																
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 7)		**152860**																																
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА		**1058339**																																
ФР I - Подпроект 1) Зелена площ 1 с детска площадка в УПИ II, кв. 371, с площ 8353 кв.м, УПИ I, кв. 374, с площ 3840 и УПИ XVI, кв. 372, с площ 4695, с обща площ 16888 кв.м (кореспондира на обект 9) Зелена площ/зона за отдих 1 от схема 5-02 ТП)																																		
ФР I - Подпроект 2) Зелена площ 2 (със спортна площадка) в УПИ XVIII, кв. 372, с площ 3819 кв.м, УПИ IV, кв. 372, с площ 1042 кв.м, УПИ II, кв. 372, с площ 1351 кв.м, УПИ I, кв. 372, с площ 2220 кв.м, с обща площ 8432 кв.м (кореспондира на обект 10) Зелена площ/зона за отдих 2 от схема 5-02 ТП)																																		
ФР I - Подпроект 3) Зелена площ 3 в УПИ III, кв. 395, с площ 3695 кв.м (кореспондира на обект 11) Зелена площ/зона за отдих 3 от схема 5-02 ТП)																																		
ФР I - Подпроект 4) Зелена площ 4 в южната част на ЗВ А, на юг от бл. Кармен, УПИ II, кв. 525, с площ 4006 кв.м (кореспондира на обект 12) Зелена площ/зона за отдих 4 от схема 5-02 ТП)																																		
ФР II - Подпроект 5) Зелена площ 5 в УПИ III, кв. 378, с площ 5806 кв.м (кореспондира на обект 13) Зелена площ/зона за отдих 5 от схема 5-02 ТП)																																		
ФР II - Подпроект 6) Зелена площ 6 в УПИ V, кв.392, с площ 5467 кв.м (кореспондира на обект 14) Зелена площ/зона за отдих 6 от схема 5-02 ТП)																																		
ФР II - Подпроект 7) Зелена площ 7 в УПИ I, кв. 388, с площ 5667 кв.м (кореспондира на обект 15) Зелена площ/зона за отдих 7 от схема 5-02 ТП)																																		
Легенда:																																		
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																																		
ВиК		108 000																																
СМР		754 150																																

Стр и авт надзор	21539

Таблица No 2: Оперативен план за проект А2.1.1.1. . Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен от група проекти А2.1.1. Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Дейности по проект А2.1.1.1.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												2018	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
	Зам.Кмет - ППМПиХД																											
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		34650																										
Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец", площ на парцела – 5785 м²; площ 1168 м², РЗП 2016 м2																												
Дейност II: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) избор на изпълнител на СМР; б) консултант по строителен надзор и в) консултант за администриране на реализацията на проекта		4500																										
Дейност III: Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнител на СМР, на консултант по упражняване на строителен надзор и на консултанти за администриране на проекта		4500																										
Дейност IV: Строително-монтажни работи на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детска градина - № 1", вкл. Следните действия		493 500																										
IV-1 Полагане на топлоизолации по външни стени;																												
IV-2 Подмяна на дограма на прозорци;																												
IV-3 Полагане хидроизолация по покрив;																												
IV-4 Подмяна на отоплителна инсталация;																												
IV-5 Монтиране на слънчеви панели;																												
IV-6 Реновиране на помещения, коридори и стълбища																												
IV-7 Благоустрояване на прилежащия терен																												
IV-8 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване																												
Дейност V: Рехабилитация на външната ВиК мрежа на територията на обекта		12 000																										
Дейност VI:Упражняване на строителен надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец"		7403																										

Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обекти по "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец"		1481																									
Дейност VIII :Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец"		3 000																									
Дейност IX : Информация и публичност		1500																									
Дейност X :Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																									
Дейност XI :Държавни такси		3 000																									
ОБЩО за ПОДПРОЕКТ 1 - ЦДГ 1 "ЗДРАВЕЦ"		**540 883**																									
Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце", площ на парцела – 9344 м²; площ 885,3 м², РЗП 1770 м²																											
Дейност XII : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, консултант по строителен надзор за обекта и в) консултант за администриране на реализацията на проекта		4500																									
Дейност XIII : Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнител на СМР и на консултант по упражняване на строителен надзор		4500																									
Дейност XIV :Строително-монтажни работи на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детска градина - № 11", вкл. Следните действия:		463 400																									
XIV-1 Полагане на топлоизолации по външни стени;																											
XIV-2 Подмяна на дограма на прозорци;																											
XIV-3 Полагане хидроизолация по покрив;																											
XIV-4 Подмяна на отоплителна инсталация;																											
XIV-5 Монтиране на слънчеви панели;																											
XIV-6 Реновиране на помещения, коридори и стълбища																											
XIV-7 Благоустрояване на прилежащия терен																											
XIV-8 Изграждане на връзка към системата за																											
Дейност XV: Рехабилитация на външната ВиК мрежа на територията на обекта		15 000																									
Дейност XVI : Упражняване на строителен надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на		6951																									

Дейност XVII : Упражняване на авторски надзор на		1390																									
Дейност XVIII : Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце"		3 000																									
Дейност XIX : Информация и публичност		1500																									
Дейност XX : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																									
Дейност XXI : Държавни такси		3 000																									
ОБЩО за ПОДПРОЕКТ 2 - ОДЗ 11 "Слънце"		**513241**																									
Подпроект 3 - ЦДГ 22 "Дъга", площ на парцела – 5650 м²; площ 807,21 м²; РЗП 2421,63 м2 (Забележка: ОДЗ 11 и ЦДГ 22 са строени по един и същ проект)																											
Дейност XXII : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, консултант по строителен надзор за обекта и в) консултант за администриране на реализацията на проекта		4500																									
Дейност XXIII : Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнител на СМР и на консултант по упражняване на строителен надзор		4500																									
Дейност XXIV : Строително-монтажни работи на обект		585 800																									
XXIV-1 Полагане на топлоизолации по външни стени;																											
XXIV-2 Подмяна на дограма на прозорци;																											
XXIV-3 Полагане хидроизолация по покрив;																											
XXIV-4 Подмяна на отоплителна инсталация;																											
XXIV-5 Монтиране на слънчеви панели;																											
XXIV-6 Реновиране на помещения, коридори и стълбища																											
XXIV-7 Благоустрояване на прилежащия терен																											
XXIV-8 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване																											
Дейност XXV : Рехабилитация на външната ВиК мрежа на територията на обекта		12 000																									
Дейност XXVI: Упражняване на строителен надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 3 - ЦДГ № 22 "Дъга"		8787																									

Дейност XXVII : Упражняване на авторски надзор на обекти по "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 3 - ЦДГ № 22 "Дъга"		2929																										
Дейност XXVIII : Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 3 - ЦДГ № 22 "Дъга"		3 000																										
Дейност XXIX: Информация и публичност		1500																										
Дейност XXX: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000																										
Дейност XXX: Държавни такси		3 000																										
ОБЩО за ПОДПРОЕКТ 3 - ОДЗ 11 "Слънце"		**638016**																										
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА		**1 726 790**																										
Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец", в УПИ I, кв. 387, с площ на парцела – 5785 м²; площ 1168 м², РЗП 2016 м2 (кореспондира на обект № 2 от проекта по схема 5-02 ТП)																												
Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце", в УПИ I, кв. 407, площ на парцела – 9344 м²; площ 885,3 м²; РЗП 2419,65 м2 (кореспондира на обект № 3 от проекта по схема 5-02 ТП)																												
Подпроект 3 - ЦДГ 22 "Дъга", в УПИ VI, кв. 372, площ на парцела – 5650 м²; площ 807,21 м²; РЗП 2421,63 м2 (Забележка: ОДЗ 11 и ЦДГ 22 са строени по един и същ проект) (кореспондира на обект № 4 оп проекта по схема 5-02 ТП)																												
Легенда:																												
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																												

Таблица No 2: Оперативен план за проект А2.1.1.2. Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен от група проекти А2.1.1. Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Дейности по проект А2.1.1.2. - УПИ I, кв.380, площ 8382 м², площ на сградата 869 м², РЗП 3012 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												2018 г
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
	зам.кмет - ППМПиХД																										
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		32400																									
Дейност II : Подготовка на 5 пакета документация за възлагане на обществени поръчки: а) за проект за ремонт на сградата и за внедряване на мерки за енергийна ефективност; създаване на технически паспорт на обекта и технически контрол за част Конструктивна; б) за енергийно обследване и издаване на Сертификат; в) за Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект с изискването на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; г) за проект по благоустройство на прилежащия терен; д) за консултантски услуги		7500																									
Дейност III : Провеждане на 5 процедури за избор на проектанти и консултанти		7500																									
Дейност IV : Проект за ремонт на сградата и за внедряване на мерки за енергийна ефективност; създаване на технически паспорт на обекта и технически контрол за част Конструктивна;		18 250																									
Дейност V : Обследване за енергийна ефективност и издаване на Сертификат на обекта - Дом за стари хора № 1		6 025																									
Дейност VI : Изработване на Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект с изискването на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ		2000																									
Дейност VII: Проект по благоустройство на прилежащия терен;		2000																									
Дейност VIII: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител и консултант по строителен надзор на мерки за енергийна ефективност за обекта - Дом за стари хора № 1		3 000																									

Дейност IX : Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнител на мерки за енергийна ефективност за обекта - Дом за стари хора № 1 и на консултант по упражняване на строителен надзор		3 000																									
Дейност X : Строително-монтажни работи на обект "Дом за стари хора № 1"		720 700																									
X-1 Полагане на топлоизолации по външни стени																											
X-2 Подмяна на дограма на прозорци																											
X-3 Хидроизолация по покрив																											
X-4 Подмяна на отоплителна инсталация																											
X-5 Монтиране на слънчеви панели																											
X-6 Реновиране на помещения, коридори, стълбища																											
X-7 Благоустрояване на прилежащия терен																											
X-8 Изграждане връзка към с-мата на газоснабдяването																											
X-9 Поставяне на парково енерго-спестяващо осветление																											
Дейност XI : Рехабилитация на външно ВиК на Дома		12 000																									
Дейност XII : Упражняване на строителен надзор на обект "Дом за стари хора № 1"		7207																									
Дейност XIII : Упражняване на авторски надзор на обекти по "Дом за стари хора № 1"		1825																									
Дейност XIV : Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на Дом за стари хора № 1"		3 000																									
Дейност XV : Информация и публичност		3000																									
Дейност XVI : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000																									
Дейност XVII: Държавни такси		3000																									
ОБЩО		**844 407**																									
Легенда:																											
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																											

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.

Дейности по проект А3.1.1.1. - УПИ II, кв. 376; с площ 11 411 м²; РЗП 1250 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
	зам.кмет ППМПиХД																													
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта;		37800																												
Дейност II: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) Изграждане на социални жилища и прилежаща инфраструктура; б) доставка и монтаж на оборудване; в) строителен надзор и г) консултантски услуги		6000																												
Дейност III: Провеждане на 4 процедури за избор на изпълнители на СМР, доставчик на оборудване, строителен надзор и консултанти		6000																												
Дейност IV: Строително-монтажни работи по изграждане на социални жилища и прилежаща инфраструктура, вкл. Следните действия:		1 432 900																												
IV-1 Вертикална планировка																														
IV-2 Изграждане на социални жилища																														
IV-3 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване																														
IV-4 Изграждане на улично енерго-спестяващо осветление																														
IV-5 Изграждане на достъпна архитектурна среда																														
IV-6 Благоустрояване на прилежащия терен																														
Дейност V: Изграждане на ВиК за обекта и свързване с мрежите		15 560																												
Дейност VI: Доставка и монтаж на парково оборудване		19 540																												
Дейност VII : Упражняване на строителен надзор на обекта		11463																												
Дейност VIII : Упражняване на авторски надзор на обекта		1433																												
Дейност IX : Въвеждане на обекта в експлоатация		45 000																												
Дейност X : Информация и публичност		4 500																												
Дейност XI: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000																												
Дейност XII : Държавни такси		45 000																												

ОБЩО		**1637196**																												
Бележка:																														
Проектирането за обект "социални жилища за маргинализирани групи" (Проект А3.1.1.1) е включено като обект, който е под №7 в списъка с проекти по схема 5-02 ТП																														

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.2. Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт; изграждане на видеонаблюдение от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.

Дейности по проект А3.1.1.2. - **УПИ XXXIV, кв.389; с площ 5417 м²**	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2018 година												Месечен график за 2019 година												Месечен график за 2020 година					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
	Зам.Кмет ИСПиУОС																															
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		50400																														
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000																														
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000																														
Дейност IV : Проектиране на обект по Част 1 - "Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги и култура; изграждане на видеонаблюдение"		36963																														
Дейност V : Подготовка на 2 пакета документация за обществена поръчка за строителен надзор и консултантски услуги по Части 1 и 2		3000																														
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на консултанти		3000																														
Дейност VII : Строително-монтажни работи на обекта по Част 1		1 478 500																														
Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обекта по Част 1		22178																														
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекта по Част 1		1848																														
Дейност X: Въвеждане в експлоатация на обекта по Част 1		8 000																														
Дейност XI : Проектиране на обект по Част 2 - "Изграждане на многофункционална спортна зала и благоустрояване на околното пространство"		61788																														
Дейност XII : Строително-монтажни работи на обекта по Част 2		2 471 500																														
Дейност XIII : Упражняване на строителен надзор на обекта по Част 2		37073																														
Дейност XIV : Упражняване на авторски надзор на обекта по Част 2		6179																														
Дейност XV : Въвеждане в експлоатация на обекта по Част 2		10 000																														
Дейност XVI : Информация и публичност		6000																														
Дейност XVII :Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		40 000																														
Дейност XVIII: Държавни такси		20 000																														

ОБЩО		**4265427**																													

Легенда:

Зам.Кмет - икономика, стопанска политика и
управление на общинската собственост (ИСПиУОС)

Финансирането от общината покрива Дейности I, II, III,
V, VI, XVI, XVII и XVIII 131 400

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.3. Създаване на Център за интеграция и услуги от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.

Дейности по проект А3.1.1.3. -УПИ IV, кв.392, площ на терена 3481 м², площ за ремонт - 120 м² (площ на цялата сграда 491 м²)	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2018 година												Месечен график за 2019 година					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
	Зам.Кмет ППМПиХД																			
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		12600																		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за строително-ремонтни работи, строителен надзор и за консултантски услуги		4500																		
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР, строителен надзор и консултанти		4500																		
Дейност IV : Строително-ремонтни работи на обекта, вкл. Следните действия:		40 200																		
IV-1 Реновиране на помещения/санитарни възли																				
IV-2 Подмяна на дограма																				
IV-3 Топлоизолация по външни стени																				
IV-4 Изграждане връзка към системата за газоснабдяване																				
IV-5 Хидроизолация по покрив																				
Дейност V : Упражняване на строителен надзор на обекта		2 500																		
Дейност VI : Въвеждане на обекта в експлоатация		1000																		
Дейност VII : Информация и публичност		2600																		
Дейност VIII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5 000																		
Дейност IX : Държавни такси		1000																		
ОБЩО		**73900**																		

Легенда:																				
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																				

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.4. Изграждане на Център за временно настаняване от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.1. Изграждане на Център за временно настаняване от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.

Дейности по проект А3.1.1.4. - площ 3532 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
	зам.кмет ППМПиХД																													
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта;		36225																												
Дейност II : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, доставка и монтаж на оборудване; б) строителен надзор и в) консултантски услуги		4500																												
Дейност III : Провеждане на 3 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР, строителен надзор и консултанти		4500																												
Дейност IV : Строително-монтажни работи на обекта		356 800																												
IV-1 Вертикална планировка																														
IV-2 Изграждане на социални жилища																														
IV-3 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване																														
IV-4 Изграждане на улично енерго-спестяващо осветление																														
IV-5 Изграждане на достъпна архитектурна среда																														
IV-6 Благоустрояване на прилежащия терен																														
Дейност V: Изграждане на ВиК връзка към мрежата		12 000																												
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		5352																												
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		1784																												
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		5 000																												
Дейност IX : Информация и публичност		3000																												
Дейност X: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																												
Дейност XI : Държавни такси		5 000																												
Дейност XII : Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества		300																												
ОБЩО		**444461**																												

Проектирането на обект Център за временно настаняване (А3.1.1.4) е осигурено в обект 8) финансиран по схема 5-02 ТП																														
Легенда:																														
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																														

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.8. Устойчив център за временно настаняване от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване .

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.4. Устойчив център за временно настаняване от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване .

Дейности по проект А3.1.1.8. - (ММ)	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2017 година			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
	Зам.Кмет-ППМПиХД																													
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		35100																												
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги		1500																												
Дейност III : Провеждане на процедура за избор на консултанти		1500																												
Дейност IV : Реализация на проекта - мениджмънт		38 400																												
Дейност V : Реализация на проекта - оценка на потребностите от услугата "Временно настаняване"		6 000																												
Дейност VI : Реализация на проекта - сформиране на екип за работа в Центъра		5 000																												
Дейност VII : Реализация на проекта - разработване на услугата - "временно настаняване"		10 000																												
Дейност VIII :Реализация на проекта - подбор на персонал за Центъра		5 000																												
Дейност IX :Реализация на проекта - обучение на персонал		25 000																												
Дейност X:Реализация на проекта - обмен на добри практики		8 000																												
Дейност XI : Реализация на проекта - разкриване на услугата - пробно за 12 месеца, вкл. храна, подслон и програма за занимания/трудова терапия		62 400																												
Дейност XII: Реализация на проекта - оценка на резултатите от въвеждането на услугата		3 000																												
Дейност XIII: Реализация на проекта - препоръки за прилагането на услугата		1 500																												
Информация и публичност		4500																												
ОБЩО		**206900**																												
Легенда:																														
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																														

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона) от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона) от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Дейности по проект Б1.1.1.1. - УПИ VII, кв.450, с площ 9169 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет ППМПиХД																																					
Дейност I: Организация, управление на проекта		63000																																				
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване; изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор; и в) за консултантски услуги		8000																																				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант и изпълнител на СМР, строителен надзор; и на консултанти		6000																																				
Дейност IV : Проектиране на обект - "Изграждане на многофункционална зала; изграждане на видеонаблюдение"		200500																																				
Дейност V : Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване на обекта; изграждане на видеонаблюдение със собствен център за видеонаблюдение		5 012 500																																				
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		25063																																				
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		10025																																				
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		50 000																																				
Дейност IX : Информация и публичност		4500																																				
Дейност X: Държавни такси		50 000																																				
ОБЩО		**5429588**																																				
Легенда:																																						
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																																						

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.2. Реновация на Стадион "Севтополис", на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, и видеонаблюдение от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на основните услуги.

Дейности по проект Б1.1.1.2. - **Вж. Детайли за обектите по-долу**	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2014 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет - СИиТ													
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI, ФР II и ФР III		94500												
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		6000												
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		12000												
ФР I:														
Дейност IV: Обследване за енергийна ефективност и издаване на Сертификат на обекта; Изработване на Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект с изискването на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; създаване на енергиен паспорт на обекта		12000												

Дейност V: Проектиране на обновление на стадион "Севтополис", създаване на център за видеонаблюдение и внедряване на мерки за енергийна ефективност		60000												
Дейност VI: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителен надзор за обект "Реновация на Стадион "Севтополис", изграждане на център за видеонаблюдение"; б) строителен надзор за обект "Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята"; в) строителен надзор за обект "Реновация на тренировъчния стадион"; г) проектиране на благоустройството на околното пространство и подходите към съоръженията; д) строителен надзор на обект "Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията"; е) консултант по администриране реализацията на проекта		9000												
Дейност VII: Провеждане на процедури за избор на консултанти		9000												
Дейност VIII: Строително-монтажни работи на обект "Реновация на Стадион "Севтополис", изграждане на център за видеонаблюдение", и внедряване на мерки за енергийна ефективност", в т.ч. извършване на следните действия:		10 000 000												
VIII-1 Основен ремонт на сградата														
VIII-2 Обновление на всички инсталации														
VIII-3 Ремонт на козирката														
VIII-4 Салон за обща физическа подготовка и футбол, съоръжен с уреди и тренажорни устройства, с площ минимум 300 кв.м.														

VIII-5 Подновяване на настилката на пистата за лека атлетика														
VIII-6 Ремонт на дренажната система и затревяването														
VIII-7 Ремонт на спортните съоръжения														
VIII-8 Ремонт на трибуната и седалките														
VIII-9 Ремонт и разширение на санитарните помещения за зрители (10 клетки за мъже и 3-:4 клетки за жени)														
VIII-10 Ремонт и разширение на сградата за продажба на билети														
VIII-11 Ремонт или смяна на информационното табло														
VIII-12 Ремонт или смяна на озвучителна уредба														
VIII-13 Обновление на осветлението на стадиона, както и на местата за сядане														
VIII-14 Изграждане на собствена система за видеонаблюдение														
VIII-15 Внедряване на мерки за енергийна ефективност, вкл. ВЕИ														
VIII-16 Създаване на достъпна архитектурна среда														
VIII-17 Благоустрояване на прилежащия терен														
Дейност IX: Упражняване на строителен надзор на обект "Реновация на Стадион "Севтополис", изграждане на център за видеонаблюдение", и внедряване на мерки за енергийна ефективност"		20 000												
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обект "Реновация на Стадион "Севтополис" и изграждане на център за видеонаблюдение"		6 000												
Дейност XI: Въвеждане в експлоатация на обект "Реновация на Стадион "Севтополис" и изграждане на център за видеонаблюдение"		50 000												
- ФР II:														

Дейност XII: Проектиране на обект - Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		58300												
Дейност XIII: Проектиране на обект - Реновация на тренировъчния стадион		31500												
Дейност XIV: Строително-монтажни работи на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята, вкл.следните действия:		5 830 000												
XIV-1 Ремонт на съществуващо тренировъчно хале														
XIV-2 Нова сграда за съблекалня														
XIV-3 Помещение за треньори, склад за инвентар и пособия и санитарни помещения														
XIV-4 Ремонт на терена, включващ отводняване и подмяна на настилката														
XIV-5 Подвижно съоръжаване на площадките за лекоатлетически хвърляния														
XIV-6 Електрифициране и предвиждане на осветителни прожекторни уредби														
XIV-7 Създаване на достъпна архитектурна среда														
Дейност XV: Упражняване на строителен надзор на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		17490												
Дейност XVI: Упражняване на авторски надзор на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		5830												
Дейност XVII: Въвеждане в експлоатация на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		6 000												
Дейност XVIII: Строително-монтажни работи на обект Реновация на тренировъчния стадион, вкл.следните действия:		2 100 000												
XVIII-1 Основен ремонт на сградата														


XVIII-2 Подмяна на настилката на тренировъчния терен														
XVIII-3 Ревизия и при необходимост подмяна на инсталации														
XVIII-4 Подмяна на осветление с енерго-спестяващо														
XVIII-5 Създаване на достъпна архитектурна среда														
Дейност XIX: Упражняване на строителен надзор на обект Реновация на тренировъчния стадион		10500												
Дейност XX: Упражняване на авторски надзор на обект Реновация на тренировъчния стадион		4200												
Дейност XXI: Въвеждане в експлоатация на обект Реновация на тренировъчния стадион		5 000												
ФР III:														
Дейност XXII: Проектиране на обект - Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		8850												
Дейност XXIII: Строително-монтажни работи на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		354 000												
Дейност XXIV: Упражняване на строителен надзор на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		7080												
Дейност XXV: Упражняване на авторски надзор на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		1328												
Дейност XXVI: Въвеждане в експлоатация на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		3000												
Общо за ФР I, ФР II и ФР III:														
Дейност XXVII: Информация и публичност		9000												
Дейност XXVIII: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		90 000												
Дейност XXIX: Държавни такси		64 000												


Общо		**18884578**												
Стадион Севтополис - УПИ II, кв.450, площ 41465 м²;														
Тренировъчен стадион - УПИ IV, кв.450, площ 15402 м²;														
База за хвърляния - УПИ III, кв.450, площ7 533м²;														
Околно пространство с площ 3600 м²														
Легенда:														
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)														
Дейности финансирани от общината чрез финансов инженеринг - I, II, III, VI, VII, XXVII, XXVIII - на стойност 226 500 лева		229 500												
Дейности финансирани от ОПРР 1.2. - XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, в т.ч. принос на СКФ - 318 119 лв. и ко-финансиране от общината 56 139 лв.		374 258												


на съблекалнята и околните пространства; изграждане на
а обекти на обществено обслужване за по-добър достъп до


Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.2. Реновация на Стадион "Севтополис", на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.


Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен гр				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V











афик за 2017 година

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII




Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.3. Проект Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.3. Проект Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.3. Покриване, реновация и

Дейности по проект Б1.1.1.3. - УПИ V, кв.428, с площ 18 735 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет ИСПиУОС																																															
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI, ФР II и ФР III		70875																																														
ФР I:																																																
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		6000																																													
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		12000																																													
Дейност IV: Предпроектни проучвания		100 000																																													
Дейност V: Проектиране на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение"		536 400																																													
Дейност VI: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителен надзор по ФР I; ФР II и ФР III ; и б) на консултантски услуги		4500																																												
Дейност VII: Провеждане на 2 процедури за избор на: а) строителен надзор по ФР I; ФР II и ФР III ; и б) на консултантски услуги		4500																																												
Дейност VIII: Строително-монтажни работи на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР I		11 070 000																																												
Дейност IX: Упражняване на строителен надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР I		33210																																												
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР I		6897																																												
ФР II:																																															
Дейност XI: Строително-монтажни работи на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР II		9 750 000																																												
Дейност XII: Упражняване на строителен надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР II		29250																																												
Дейност XIII: Упражняване на авторски надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР II		5747																																												
ФР III :																																															
Дейност XIV: Строително-монтажни работи на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР III		6 000 000																																												
Дейност XV: Упражняване на строителен надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР III		18000																																												
Дейност XVI: Упражняване на авторски надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР III		3448																																												
Общо за ФР I, ФР II и ФР III:																																															

Дейност XVII: Въвеждане в експлоатация на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение"		50 000
Дейност XVIII: Информация и публичност		12000
Дейност XIX: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		160 000
Дейност XX: Държавни такси		50 000
ОБЩО		**27922827**
Легенда:		
Зам.Кмет - икономика, стопанска политика и управление на общинската собственост (ИСПиУОС)		
Дейности финансирани от общината чрез финансов инженеринг I, II, III, VI, VII, XVIII и XIX		**269875**

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; - вж. В1.1.1.1. от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; - вж. В1.1.1.1. от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Дейности по проект Б1.1.1.4. - Улица "Орешака" от о.т.7742 до о.т.7577, с площ 20 947 м², 1460 л.м, (от ул."Капрони" до кръстовището с пътя за с.Енина, вкл.уширението пред ресторант "Ориент" до парк "Северен")	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2018 година												Месечен график за 2019 година												2020 г
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
	Зам.Кмет СИиТ																										
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		39375																									
Дейност II : Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги		6000																									
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000																									
Дейност IV : Проектиране на видеонаблюдение		4000																									
Дейност V : Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		3 023 592																									
V.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда																											
V.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление																											
V.3.Обособяване на велоалея																											
V.4.Изграждане на видеонаблюдение																											
Дейност VI : Рехабилитация на ВиК мрежа		151 400																									
Дейност VII: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		133 220																									

Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обекта		9071																									
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекта		2419																									
Дейност X : Въвеждане в експлоатация на обекта		15 000																									
Дейност XI : Информация и публичност		4500																									
Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																									
Дейност XIII: Държавни такси		15 000																									
ОБЩО		**3419577**																									
Улица "Орешака" от о.т.7742 до о.т.7577, с площ 20 947 м², 1460 л.м, (от ул."Капрони" до кръстовището с пътя за с.Енина, вкл.уширението пред ресторант "Ориент" до парк "Северен") ***(№ 36 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)***																											
Легенда:																											
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)																											
Рехабилитация на ВиК мрежа		151 400																									
Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		133 220																									

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк "Северен" /Парк „Стадиона"/; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк "Северен" /Парк „Стадиона"/; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.

Дейности по проект Б1.1.1.5.- УПИ I, кв.428; площ 44265 м², местност "Крайречен-II"; северозапад - път (Казанлък-Енина); север-имот; юг-улица, имот №4451 (Колодрум); запад-бул."Освобождение"	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												2018 г
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
	Зам.Кмет ППМПиХД																																					
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		40950																																				
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; изпълнение на СМР за благоустрояването на парка и изграждане на паркинг и , б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000																																				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000																																				
Дейност IV : Проектиране на видеонаблюдение		2000																																				
Дейност V : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия:		2 462 550																																				
V-1 Изграждане на пешеходни алеи, тротоари и велоалеи																																						
V-2 Изграждане на улично/парково енерго-спестяващо осветление																																						
V-3 Доставка и монтаж на парково оборудване																																						
V-4 Доставка и монтаж на детски площадки																																						
V-5 Изграждане на спортни площадки за волейбол																																						
V-6 Поставяне на информационни табели																																						
V-7 Изграждане на паркинг и обществени тоалетни																																						
V-8 Изграждане на достъпна архитектурна среда																																						
V-9 Изграждане на сцена																																						
V-10 Изграждане на масивна ограда																																						
V-11 Паркоустройство																																						
Дейност VI: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа, обслужваща парка		20 800																																				
Дейност VII : Изграждане на техническа инфраструктура		18 300																																				
Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обект		7388																																				
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекти		2463																																				
Дейност X: Въвеждане в експлоатация на обекта		12000																																				
Дейност XI : Информация и публичност		4500																																				
Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																																				
Дейност XIII : Държавни такси		12000																																				

ОБЩО		**2604950**
Парк "Северен" - УПИ I, кв.428; площ 44265 м², местност "Крайречен-II"; северозапад - път (Казанлък-Енина); север-имот; юг-улица, имот №4451 (Колодрум); запад-бул."Освобождение"*(№ 35 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)*		
Легенда:		
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)		
Общински средства от финансов инженеринг за изграждане на 2 площадки за волейбол	лева	94 000
Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа, обслужваща парка		20 800
Изграждане на техническа инфраструктура		18 300

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс от група проекти Б1.1.1 Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.														Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс от група проекти Б1.1.1 Подобряване на											
Дейности по проект Б1.1.1.6.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет ППМПиХД																									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800																								
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране ; б) СМР ; в) строителен надзор; и г) на консултантски услуги		6000																								
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант, изпълнител на СМР, строителен надзор и консултант		6000																								
Дейност IV : Проектиране на обекта -Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс, вкл. обследване за енергийна ефективност		29483																								
Дейност V : Строително-монтажни работи на обект Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс																										
Дейност V-1 : СМР на подобект: Реконструкция на Филиала на библиотеката; УПИ III, кв.65, площ 503 кв.м, вкл. Следните действия:		175 000																								
V-1.1 Ревизия и рехабилитация на инсталациите на сградата																										
V-1.2 Подмяна на дограма																										

V-1.3 Топлоизолация по стени																										
V-1.4 Полагане хидроизолация по покрив;																										
V-1.5 Реновиране на помещения, коридори и стълбища																										
V-1.6 Монтиране на слънчеви панели;																										
V-1.7 Монтаж на климатици																										
V-1.8 Изграждане на връзка към газоснабдителната мрежа																										
Дейност V-2 : СМР на подобект: Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини (УПИ IV, кв.65, площ 883 кв.м и УПИ V, кв.65, площ 770 кв.м) и Улица на галериите (УПИ XV, кв.65, площ на имота 420 кв.м; РЗП 190 кв.м; УПИ VII, кв.65, площ на имота 380 кв.м; РЗП 204 кв.м; УПИ VIII кв.65, площ на имота 324 кв.м; РЗП 75 кв.м; УПИ V, кв.65, площ на имота 773 кв.м; РЗП 117 кв.м; УПИ XVI, кв.65, площ на имота 281 кв.м; РЗП 123 кв.м, вкл. Следните действия		268 150																								
V-2.1 Реновиране на помещение, ревизия и ремонт на инсталации, обзавеждане на център на занаятите																										
V-2.2 Възстановяване на къща-архитектурен паметник, ведно с двор и цветна градина																										
V-2.3 Възстановяване на калдъръмена улица																										
V-2.4 Реновиране на 5 галерии, ревизия на инсталации - с обща РЗП 689 кв.м																										
V-2.5 Възстановяване на "казанлъшка градина" в два имота - общинска собственост																										
V-2.6 Изграждане връзки към газоснабдителната мрежа																										
Дейност V-3 : СМР на подобект: поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти;, вкл. Следните действия:		9 000																								
V-3.1 Изследване на туристическите потоци за определяне местата на информационните табла и указателните табели																										
V-3.2 Поставяне на информационни табла и указателни табели																										
Дейност V-4 : СМР на подобект: благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс, Кв.65, площ 4190 кв.м, вкл. Следните действия:		137 500																								
V-4.1 Благоустройство и паркоустройство при запазване на едрите дървесни видове																										
V-4.2 Доставка и монтаж на парково оборудване																										

V-4.3 Устройване на павилион за информация, с предвидени места за реклама на местния туристически продукт и с места за отдих на туристите																										
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		14741																								
Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обекта		2948																								
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекти		20 000																								
Дейност IX : Информация и публичност		7500																								
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		14 000																								
Дейност XI : Държавни такси		20 000																								
ОБЩО		**748122**																								
Легенда:																										
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																										
Финансов инженеринг за 50% от ремонта на Филиала на библиотеката и 75 000 лв. от стойността на ремонта на галериите		162 500 лв.																								

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на обществено обслужванеза по-добърдостъп до основните услуги

Дейности по проект Б1.1.1.7.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година						
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
	Зам.Кмет ППМПиХД																				
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		8400																			
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране ; б) доставка и монтаж на оборудване; в) строителен надзор;		4500																			
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант, изпълнител на доставка на оборудване и монтаж и строителен надзор		4500																			
Дейност IV : Проектиране на оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом		8000																			
Дейност V : Доставка и монтаж на оборудване за спортните обекти, вкл. Следното оборудване:		80 000																			
V-1 Оборудване за спортове в зала ; фитнес уреди; гимнастически уреди																					
Дейност VI : Доставка и монтаж на оборудване за Младежкия дом		20 000																			
VI-1 Музикално оборудване за Младежкия дом																					
Дейност VII: Упражняване на строителен надзор на обект "Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом"		4 000																			
Дейност VIII : Въвеждане на оборудване в експлоатация		10 000																			
Дейност IX: Информация и публичност		4500																			
Дейност X: Държавни такси		10 000																			
ОБЩО		**153900**																			

Легенда:																					
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																					

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.2.1.1. Изграждане на оранжериен център от група проекти Б1.2.1. Изграждане на интегриран туристически продукт.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б1.2.1.1. Изграждане на оранжериен център от група проекти Б1.2.1. Изграждане на интегриран туристически продукт.

Дейности по проект Б1.2.1.1. - УПИ I, кв.591, площ 34765 м²; Оранжерии 3000-4000 м² и обслужващи помещения - 700 м²;	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2018 година												Месечен график за 2019 година												Месечен график за 2020 година					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
	Зам.Кмет СИиТ																															
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		42525																														
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000																														
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000																														
Дейност IV : Проектиране на обект "Изграждане на оранжериен център"		25 000																														
Дейност V : Подготовка на 2 пакета документация за обществена поръчка за строителен надзор и консултантски услуги		3000																														
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на консултанти		3000																														
Дейност VII : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия		1 250 000																														
VII-1 Изграждане на техническа инфраструктура																																
VII-2 Изграждане на оранжерия																																
VII-3 Изграждане на складови площи																																
VII-4 Изграждане на административна сграда																																
VII-5 Изграждане на изложбен павилион със зала и с кафе																																
VII-6 Кът за прожекции, и																																
VII-7 Изграждане на магазин за цветя и аксесоари																																
VII-8 Изграждане на платформи за товарене и разтоварване																																
VII-9 Благоустрояване на прилежащия терен																																
Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обекта		12500																														
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекта		2500																														
Дейност X: Въвеждане в експлоатация на обекта		15 000																														
Дейност XI : Информация и публичност		6000																														
Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000																														
Дейност XIII : Държавни такси		15 000																														
Общо		**1395525**																														

Легенда:																																
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)																																
Финансирането от общината покрива Дейности I, II, III, V, VI, XI и XII		75 525																														

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописната част); изграждане на устои на транспортен мост от група проекти Б3.1.2. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописната част); изграждане на устои на транспортен мост от група проекти Б3.1.2. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.

Дейности по проект Б3.1.2.1. - от Художествената гимназия до северната регулационна част на града, 24 200 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет СИиТ																									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800																								
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и изпълнение на СМР по корекция на реката (живописната част) и изграждане на устои на транспортен мост, б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000																								
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант и изпълнител, на консултант по упражняване на строителен надзор и на консултанти		6000																								
Дейност IV : Проектиране на обекта		22940																								
Дейност V : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия:		1 147 000																								
V-1 Строителство на подпорни стени																										
V-2 Почистване коритото на реката от наноси																										
V-3 Благоустрояване на крайбрежните територии и контактни зони																										
V-4 Изграждане на съпътстващата транспортна инфраструктура																										
V-5 Изграждане на хидрозащитни съоръжения срещу "високи води"																										
V-6 Създаване на нови зелени площи и нов парк, велоалеи и пешеходни алеи с прогледни площадки																										
V-7 Прилагане на лесоукрепителни и инженерно-технически мероприятия за укрепване на двата бряга																										
V-8 Изграждане на устои на транспортен мост																										
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		11470																								

Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		2294																									
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекти		7000																									
Дейност IX : Информация и публичност		6000																									
Дейност X: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000																									
Дейност XI : Държавни такси		15 000																									
Общо		**1273504**																									
Легенда:																											
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)																											

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост - вж.Б3.1.2.1. от група проекти Б3.1.2. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.

Таблица No 2: Оперативен план за проект Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост - вж.Б3.1.2.1. от група проекти Б3.1.2.

Дейности по проект Б3.1.2.2. - От ул."Любомир Кабакчиев" до Художествената гимназия, 2960 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет СИиТ																									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		34650																								
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране ; б) СМР ; в) строителен надзор; и г) на консултантски услуги		6000																								
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант, изпълнител на СМР, строителен надзор и консултант		6000																								
Дейност IV : Проектиране на обекта - Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		15000																								
Дейност V : Строително-монтажни работи на обект Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		300 000																								
V-1 Строителство на подпорни стени																										
V-2 Почистване коритото на реката от наноси																										
V-3 Благоустрояване на крайбрежните територии и контактни зони																										
V-4 Прилагане на лесоукрепителни и инженерно-технически мероприятия за укрепване на двата бряга																										
V-5 Изграждане на хидрозащитни съоръжения срещу "високи води"																										
V-6 Изграждане на пешеходен мост																										

Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обект Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		7500																								
Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обект Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		1500																								
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		10 000																								
Дейност IX :Информация и публичност		4500																								
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																								
Дейност XI : Държавни такси		10 000																								
ОБЩО		**405150**																								

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Дейности по проект B1.1.1.2.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет СИиТ																									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800																								
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и изпълнение на СМР за Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас , б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000																								
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000																								
Дейност IV : Проектиране на обекта		80075																								
Дейност V : Строително-монтажни работи на обекта		1 601 500																								
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обект		24023																								
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		8008																								
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		35 000																								
Дейност IX : Информация и публичност		6000																								
Дейност X: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		15 000																								
Дейност XI : Държавни такси		35 000																								
ОБЩО		**1854405**																								
Дейност XII : Одит		18544																								
Легенда:																										
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)																										

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда -															Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.											
Дейности по проект B1.1.1.3. - УПИ III, кв.478, площ 1241 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет СИиТ																									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		28350																								
Дейност II : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на паркинг и видеонаблюдение; б) СМР и изграждане на видеонаблюдение; и в) строителен надзор		4500																								
Дейност III : Провеждане на 3 процедури за избор на проектант, изпълнител на СМР и консултант по строителен надзор		4500																								
Дейност IV : Проектиране на обекта -Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение		5280																								
Дейност V : Строително-монтажни работи на обект "Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение", вкл. Следните действия		82 000																								
V-1 Изграждане на паркинг																										
V-2 Поставяне на енерго-спестяващо осветление																										
V-3 Доставка и монтаж на уреди за фитнес на открито																										
V-4 Изграждане на видеонаблюдение																										
Дейност VI: Упражняване на строителен надзор на обекта		4100																								
Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обекта		1056																								
Дейност VIII : Въвеждане на обекта в експлоатация		7000																								
Дейност IX: Информация и публичност		3000																								
Дейност X : Държавни такси		15 000																								
ОБЩО		**154786**																								
Дейност XI: Одит		**1548**																								

Легенда:																										
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)																										

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Дейности по проект B1.1.1.4. - Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; - в центр.част на зоната; на запад - бул."Розова долина"; на изток - ул."Хан Омуртаг"; на юг - ул."Хан Аспарух"; на север - граничи с друг имот ; УПИ III, кв. 299, площ 3558 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Зам.Кмет ППМПиХД																						
Дейност I : Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		25200																					
Дейност II : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки и изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги		4500																					
Дейност III : Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500																					
Дейност IV : СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки; изграждане на видеонаблюдение, вкл. Следните действия:		109 590																					
IV-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																							
IV-2 Изграждане/възстановяване на енерго-спестяващо парково осветление; видеонаблюдение																							

IV-3 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																							
IV-4 Доставка и монтаж на детска площадка																							
IV-5 Доставка и монтаж на спортни съоръжения																							
IV-6 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																							
IV-7 Залесяване																							
IV-8 Изграждане на обществени тоалетни																							
Дейност V: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		8 000																					
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки; изграждане на видеонаблюдение		5480																					
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обект: СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки; изграждане на видеонаблюдение		1096																					
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обект: СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки		4 500																					
Дейност IX : Информация и публичност		4500																					
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5 000																					
Дейност XI : Държавни такси		4 500																					
ОБЩО		**176865**																					
Легенда:																							
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																							
(Проектирането на обекта е обезпечено под № 25 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)																							

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.															Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.											
Дейности по проект B1.1.1.5. - УПИ I, кв.478, площ 3020 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет ППМПиХД																									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		24000																								
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000																								
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000																								
Дейност IV : Проектиране на обекта -Изграждане и оборудване на Социално предприятие		16500																								
Дейност V : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и СМР на довеждаща инфраструктура; б) строителен надзор и в) консултантски услуги		6000																								
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на проектант и изпълнител на СМР на довеждаща инфраструктура, консултант по строителен надзор и консултант		6000																								
Дейност VII: Проектиране и строителство на довеждаща инфраструктура - 150 м		34 500																								
Дейност VIII : Строително-монтажни работи на обект "Изграждане на Социално предприятие"		330 000																								
Дейност IX : Упражняване на строителен надзор на обекта		9900																								
Дейност X : Упражняване на авторски надзор на обекта		1650																								
Дейност XI : Въвеждане на обекта в експлоатация		6000																								
Дейност XII : Доставка и монтаж на оборудване		160 000																								

Дейност XIII : Обучение за работа с оборудването		25000																								
Дейност XIV : Информация и публичност		4500																								
Дейност XV : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000																								
Дейност XVI : Държавни такси		6000																								
ОБЩО		**649050**																								
Легенда:																										
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																										
Финансирането от общината покрива дейности I, II, III, V, VI, XIV и XV		59500																								
Финансирането на дейност VII е от ОПРР 1.2		34 500																								
ПЧП Частен инвеститор		555 050																								

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.																										Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и											
Дейности по проект B1.1.1.6. - УПИ IX, кв.471, площ 1655 м², на запад ул."Цанко Минков"	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Зам.Кмет ППМПиХД																									
Дейност I : Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		25200																								
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки и изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги		4500																								
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500																								
Дейност IV : СМР, благоустройство и доставка на оборудване за на зона за спорт, отдих и развлечения, западно от надлеза; изграждане на видеонаблюдение;		94 830																								
IV-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи																										
IV-2 Изграждане/възстановяване на енерго-спестяващо парково осветление																										
IV-3 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)																										
IV-4 Доставка и монтаж на детска площадка																										
IV-5 Доставка и монтаж на спортни съоръжения																										
IV-6 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци																										
IV-7 Залесяване																										
IV-8 Изграждане на обществени тоалетни																										

Дейност V: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		8 000																								
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор		4742																								
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор		948																								
Дейност VIII : Въвеждане на обекта в експлоатация		12000																								
Дейност IX : Информация и публичност		4500																								
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000																								
Дейност XI : Държавни такси		12 000																								
ОБЩО		**177220**																								
Легенда:																										
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																										
(Проектирането на обекта е обезпечено под № 26 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)																										

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база; изграждане навидеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Дейности по проект B1.1.1.7. - УПИ XVII (площ 2987 м²) и УПИ XVIII (площ 2921 м²), кв.309, с обща площ 5908 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2018 година												Месечен график за 2019 година												Месечен график за 2020 година						
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
	Зам.Кмет СИиТ																																
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		28800																															
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000																															
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000																															
Дейност IV : Проектиране на обекта		16460																															
Дейност V : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и изпълнение на СМР по довеждаща инфраструктура; б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000																															
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на проектант и изпълнител, на консултант по упражняване на строителен надзор и на консултанти		6000																															
Дейност VII : Проектиране и изпълнение на СМР по довеждаща инфраструктура - 200 м		46 000																															
Дейност VIII : Строително-монтажни работи на обекта; изграждане на видеонаблюдение		823 000																															
Дейност IX : Упражняване на строителен надзор на обекта		8230																															
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обекта		1646																															
Дейност XI : Въвеждане в експлоатация на обекта		15 000																															
Дейност XII : Информация и публичност		4500																															
Дейност XIII :Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000																															
Дейност XIV: Държавни такси		15 000																															
ОБЩО		**991636**																															
Легенда:																																	
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт																																	
Финансирането от общината покрива дейности I, II, III, V, VI, XII и XIII		66300																															

Финансирането на дейност VII е от ОПРР 1.2		46 000																															
Частен ПЧП инвеститор		879 336																															

Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.															Таблица No 2: Оперативен план за проект B1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1								
Дейности по проект B1.1.1.8. - УПИ II, кв.299, площ 1251 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	зам.кмет ППМПиХД																						
Дейност I : Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		25200																					
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) СМР за реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги		4500																					
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500																					
Дейност IV : СМР за реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение, вкл. Следните действия:		150 000																					
IV-1 Реконструкция на спортна площадка, рехабилитация на настилка																							
IV-2 Изграждане на енерго-спестяващо осветление; изграждане видеонаблюдение																							
IV-3 Рехабилитация/подмяна на ограда																							
IV-4 Благоустройство на прилежащия терен																							
IV-5 Залесяване, зацветяване, извозване на отпадъци																							
IV-6 Изграждане на обществени тоалетни																							
Дейност V: Изграждане/рехабилитация на външна ВиК		10 000																					
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор		4500																					
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор		1500																					
Дейност VIII : Въвеждане на обекта в експлоатация		3000																					
Дейност IX : Информация и публичност		4500																					
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000																					
Дейност XI : Държавни такси		7000																					

ОБЩО		**220700**																					
Легенда:																							
Зам. Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																							
(част от № 25 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)																							

Таблица No 2: Оперативен план за проект B.1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция №2 и подобряване на достъпа от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Таблица No 2: Оперативен план за проект B.1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция №2 и подобряване на достъпа от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Дейности по проект B1.1.1.9. - УПИ II, кв.490, площ 6933 м²	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2014 година												Месечен график за 2015 година												2016 г
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
	Зам.Кмет ППМПиХД																										
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		21600																									
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) СМР и довършителни работи; б) строителен надзор;		3000																									
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнител на СМР и консултант по упражняване на строителен надзор		3000																									
Дейност IV : Строително-монтажни работи на обект "Доизграждане на Дом за стари хора с деменция №2 и подобряване на достъпа", вкл. Следните действия:		925 000																									
IV-1 Поставяне на дограма																											
IV-2 Поставяне на инсталации																											
IV-3 Довършителни работи, в т.ч. мазачески, бояджийски, поставяне на подови настилки, поставяне на теракота и фаянс																											
IV-4 Оборудване закухненски блок																											
IV-5 Подмяна на медицинско оборудване																											
IV-6 Благоустройство на прилежащия терен и създаване на достъпна архитектурна среда																											
Дейност V : Упражняване на строителен надзор на обекта		9250																									
Дейност VI : Упражняване на авторски надзор		1850																									
Дейност VII : Въвеждане в експлоатация на обекти		3000																									
Дейност VIII: Информация и публичност		4500																									
Дейност IX : Държавни такси		10 000																									
ОБЩО		**981200**																									
Легенда:																											

Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																												
Дейности финансирани от общината I, II, III и VIII		32100																										
Републикански бюджет		949100																										

Таблица No 2: Оперативен план за проект B2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ) от група проекти B 2.1.1. Подобряване на условията за икономически растеж.																			Таблица No 2: Оперативен план за проект B2.1.1.1. Създаване на
Дейности по проект B2.1.1.1.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
	Зам.Кмет ППМПиХД																	
Дейност I: Мениджмънт на проекта																		
I-1 Назначаване на екипа за управление на проекта		32000																
I-2 Текущи разходи: режийни, консумативи, телефон, интернет		8000																
Дейност II: Тръжни процедури																		
II-1 Разработка на тръжна документация за консултантски услуги.		3000																
II-2 Организация на тръжната процедура.		1000																
II-3 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител.		2000																
Дейност III: **Социологическо проучване**																		
III-1 Провеждане на социологическо проучване, регистриращо нагласите на местните предприемачи за бъдещи инвестиции.		10000																
Дейност IV: **Анализ на макросредата**																		
IV-1 Анализ на инвестиционната среда в страната.		5000																
Дейност V: **Разработване и изпълнение на Програма насъраваща инвестициите**																		

V-1 Разработване на "Програма за насърчаване на инвестициите в община Казанлък", съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Набелязване на конкретни мерки.		8000																	
V-2 Приемане на "Програмата за насърчаване на инвестициите в община Казанлък" от Общинския съвет.																			
V-3 Изпълнение на "Програмата за насърчаване на инвестициите в община Казанлък"		4000																	
Дейност VI: **Пътна карта на инвеститора**																			
VI-1 Разработване на Пътна карта на потенциалния инвеститор в община Казанлък до 2020 г. Набелязване на конкретни мерки.		6000																	
VI-2 Набиране на потенциални инвеститори: срещи, кореспонденция, промоции, посещение на национални и международни изложения и др.		2100																	
VI-3 Предпечат и печат на Пътната карта		3900																	
Дейност VII:**Рекламна кампания**																			
VII-1 Разработване на информационни и рекламни материали: дипляна, презентации, публикации в медии и интернет сайтове и др.		3000																	
VII-2 Посещение на национални и международни прояви		8000																	
Дейност VIII: Обмен на добри практики от страната и от страни членки на ЕС																			
VIII-1 Посещение в три български общини, с опит в привличане на инвеститори		6 000																	
VIII-2 Посещение в страна членка на ЕС		10 000																	
Дейност IX: Разработване на преференции за инвеститорите на гр. Казанлък																			
IX-1 Разработване на проект за преференции за инвеститорите на града		8 000																	
IX-2 Приемане на проекта с преференциите от Общинския съвет.																			
Дейност X: Информация и публичност		6000																	

ОБЩО		**126000**																	
Легенда:																			
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)																			

Таблица No 2: Оперативен план за проект В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци, стр. 62); Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци, стр. 62); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки от група проекти В1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

Таблица No 2: Оперативен план за проект В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци, стр. 62); Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци, стр. 62); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки от група проекти В1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.

В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци, стр. 62); Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци, стр. 62); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки от група проекти В1.1.1

Дейности по проект В1.1.1.1. - Вж. Приложение 1 по-долу	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												Месечен график за 2016 година												Месечен график за 2017 година												Месечен график за 2018 година												Месечен график за 2019 година												2020 г
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
	Зам.Кмет СИиТ																																																													
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI, ФР II, ФР III и ФР IV		91 350																																																												
Подпроект 1 - ФР I:																																																													
Дейност 2: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) **Рехабилитация и реконструкция** на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **1) Подпроект "Бул. "Никола Петков" (западно платно), в частта от ж.п. линията до околовръстен път (южна дъга)"; 6000 м²; ш.10 л.м; д. 600 л.м.**		6000																																																												
Дейност 3: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР и консултанти		6 000																																																											
Дейност 4: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 1)		2000																																																											
Дейност 5: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		885 396																																																											
5.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда																																																													
5.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление																																																													
5.3.Обособяване на велоалея																																																													
5.4.Изграждане на видеонаблюдение																																																													
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа		62 220																																																											
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		56 700																																																											
Дейност 8: Упражняване на строителен надзор по подпроект: 1)		7083																																																											
Дейност 9: Упражняване на авторски надзор по подпроект: 1)		1244																																																											
Дейност 10: Въвеждане в експлоатация на подпроект 1)		3000																																																											
Дейност 11: Информация и публичност		1500																																																											

Дейност 12: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 13: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 1)		**1044144**
Подпроект 2 -ФР I:		
Дейност 14: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) **Рехабилитация и реконструкция** на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **2) Подпроект "Ул. "Козлодуй", кв. Индустриален, от кръстовищено с ул."Хаинбоаз" до бул."Никола Пектков"; 5520 м²; 685 л.м.**		6000
Дейност 15: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 16: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 2)		2000
Дейност 17: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		817 457
17.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
17.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
17.3.Обособяване на велоалея		
17.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 18: Рехабилитация на ВиК мрежа		71 040
Дейност 19: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		64 460
Дейност 20: Упражняване на строителен надзор на подпроект 2)		7357
Дейност 21:Упражняване на авторски надзор на подпроект 2)		2044
Дейност 22: Въвеждане в експлоатация на подпроект 2)		3000
Дейност 23: Информация и публичност		1500
Дейност 24: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 25: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 2)		**993857**
Подпроект 3 - ФР II:		

Дейност 26: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 3**) Подпроект "Ул."Маньо Стайнов", кв. Индустриален, от о.т.3316 до ул."Козлодуй"; 8 765 м²; 285 л.м.**		6000	
Дейност 27: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000	
Дейност 28: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 3)		2000	
Дейност 29: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия:		1 281 648	
29.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда			
29.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление			
29.3.Обособяване на велоалея			
29.4.Изграждане на видеонаблюдение			
Дейност 30: Рехабилитация на ВиК мрежа		29 600	
Дейност 31: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		26 700	
Дейност 32: Упражняване на строителен надзор на подпроект 6)		8972	
Дейност 33: Упражняване на авторски надзор на подпроект 6)		1282	
Дейност 34: Въвеждане в експлоатация на подпроект 6)		3000	
Дейност 35: Информация и публичност		1500	
Дейност 36: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000	
Дейност 37: Държавни такси		3 000	
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 3)		**1379701**	
Подпроект 4 -ФР II:			
Дейност 38: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **4) Подпроект "Улица 2, кв. Индустриален, от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" (пресечката на "Българска роза - Севтополис" АД преди подлеза) до ул."Маньо Стайнов", о.т.3316, улицата е успоредна на ул."Москва", южно от ж.п. линията; 10 342 м²; 1054 л.м.**		6000	
Дейност 39: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000	
Дейност 40: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 4)		2000	

Дейност 41: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия:		1 523 406
41-1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
41-2 Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
41-3 Обособяване на велоалея		
41-4 Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 42: Рехабилитация на ВиК мрежа		109 300
Дейност 43: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		99 450
Дейност 44: Упражняване на строителен надзор на подпроект 4)		7617
Дейност 45: Упражняване на авторски надзор на подпроект 4)		3047
Дейност 46: Въвеждане в експлоатация на подпроект 4)		3000
Дейност 47: Информация и публичност		1500
Дейност 48: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 49: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 4)		**1774320**
Подпроект 5 -ФР III:		
Дейност 50: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **5) Подпроект "Ул."Цар Освободител", кв. Индустриален, от улицата успоредна на ул."Москва", южно от ж.п. линията до околовръстен път, края на улицата на юг, улица с о.т.3293-3296-3299-3300-3302-3174-3175-3341-3271-3339-3344-3345 до о.т. 3347 ; 11 056 м²; 810 л.м.**		6000
Дейност 51: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 52: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 5)		2000
Дейност 53: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		1 622 794
53.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
53.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
53.3.Обособяване на велоалея		
53.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 54: Рехабилитация на ВиК мрежа		87 110
Дейност 55: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		79 250
Дейност 56: Упражняване на строителен надзор на подпроект 5)		8114

Дейност 57: Упражняване на авторски надзор на подпроект 5)		1623
Дейност 58: Въвеждане в експлоатация на подпроект 5)		3000
Дейност 59: Информация и публичност		1500
Дейност 60: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 61: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 5)		**1830391**
Подпроект 6 -ФР III:		
Дейност 62: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на **нови улици** и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **6) Подпроект "Улица от о.т.3283-3288-3289-3373-3370-3374-3451-3376-3352-3399-3394 до о.т. 3387" ; 15 995 м²; 1262 л.м.**		6000
Дейност 63: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 64: Проектиране на нови улици по подпроект 6)		23 359
Дейност 65: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 6)		4000
Дейност 66: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица 6) "Улица от о.т.3283-3288-3289-3373-3370-3374-3451-3376-3352-3399-3394 до о.т. 3387", вкл.следните действия:		2 335 910
66.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
66.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
66.3.Обособяване на велоалея		
66.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 67: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 6)		130 900
Дейност 68: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 6)		119 100
Дейност 69: Упражняване на строителен надзор на подпроект 6)		9344
Дейност 70: Упражняване на авторски надзор на подпроект 6)		1168
Дейност 71: Въвеждане в експлоатация на подпроект 6)		3000
Дейност 72: Информация и публичност		1500
Дейност 73: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 74: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 6)		**2653281**
Подпроект 7 -ФР IV:		

Дейност 75: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) **Рехабилитация и реконструкция** на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **7) Подпроект "Бул. "23-ти пехотен Шипченски полк", кв.Индустриален, частта от улицата от о.т.3463-3458-3263-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012 до отбивката за "Българска роза - Севтополис" АД (преди подлеза)"; 9710 м²; 454 л.м.**		6000
Дейност 76: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000
Дейност 77: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 7)		2000
Дейност 78: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		1 336 389
78.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда		
78.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление		
78.3.Обособяване на велоалея		
78.4.Изграждане на видеонаблюдение		
Дейност 79: Рехабилитация на ВиК мрежа		47 100
Дейност 80: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		42 730
Дейност 81: Упражняване на строителен надзор на подпроект 7)		6682
Дейност 82: Упражняване на авторски надзор на подпроект 7)		1336
Дейност 83: Въвеждане в експлоатация на подпроект 7)		3000
Дейност 84: Информация и публичност		1500
Дейност 85: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000
Дейност 86: Държавни такси		3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 7)		**1465737**
ОБЩО ПРОЕКТ		**11 232 781**
Приложение 1		
Ремонти на улици		
Подпроект 1) - ФР I: "Бул. "Никола Петков" (западно платно), в частта от ж.п. линията до околовръстен път (южна дъга)"; 6000 м²; ш.10 л.м; д. 600 л.м. ***(№ 34 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)***		
Подпроект 2) - ФР I: "Ул. "Козлодуй", кв. Индустриален, от кръстовищено с ул."Хаинбоаз" до бул."Никола Пектков"; 5520 м²; 685 л.м. ***(№ 32 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)***		

Подпроект 3) - ФР II: Ул.Маньо Стайнов", кв. Индустриален, от о.т.3316 до ул."Козлодуй"; 8 765 м^2; 285 л.м. (№ 31 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)		
Подпроект 4) - ФР II: "Улица 2, кв. Индустриален, от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" (пресечката на "Българска роза - Севтополис" АД преди подлеза) до ул."Маньо Стайнов", о.т.3316, улицата е успоредна на ул."Москва", южно от ж.п. линията; 10 342 м^2; 1054 л.м. *(№ 29 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)*		
Подпроект 5) - ФР III: "Ул."Цар Освободител", кв. Индустриален, от улицата успоредна на ул."Москва", южно от ж.п. линията до околовръстен път, края на улицата на юг, улица с о.т.3293-3296-3299-3300-3302-3174-3175-3341-3271-3339-3344-3345 до о.т. 3347 ; 11 056 м^2; 810 л.м. *(№ 30 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)*		
Подпроект 7) - ФР IV: "Бул. "23-ти пехотен Шипченски полк", кв.Индустриален, частта от улицата от о.т.3463-3458-3263-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012 до отбивката за "Българска роза - Севтополис" АД (преди подлеза)"; 9710 м^2; 454 л.м. *(№ 27 в списъка на одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)*		
Нови улици		
Подпроект 6) - ФР III: "Улица от о.т.3283-3288-3289-3373-3370-3374-3451-3376-3352-3399-3394 до о.т. 3387 ; 15 995 м^2; 1262 л.м.		
Легенда:		
Зам.Кмет - строителство, инфраструктура и транспорт (СИиТ)		
Рехабилитация/изграждане на ВиК мрежи		537 270
Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		488 390

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; (съгласно списъци, стр.41-42); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки –вж. В1.1.1.1. от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда.**

Дейности по проект А1.1.1.1.-Вж. Приложение 1 по-долу	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2014 Г.				Годишни разчети			
			I	II	III	IV	2015	2016	2017	2018
	Община Казанлък									
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI, ФР II, ФР III и ФР IV		91 350	1575	4725	4725	4725	18900	18900	18900	18900
Подпроект 1 - ФР I:										
Дейност 2: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на нови улици и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 1) Подпроект "Улица от о.т.7787 до о.т.7788"; 1795 м²; 148 л.м		6000	3000	3000						
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000			2000	2000	2000			
Дейност 4: Проектиране на подпроект 1)		8160					8160			
Дейност 5: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица: 1) "Улица от о.т.7787 до о.т.7788", вкл. Следните действия:		135870					135870			
5.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										

5.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
5.3.Обособяване на велоалея										
5.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 6: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 1)		15 350					15350			
Дейност 7: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 1)		20 000					20000			
Дейност 8: Упражняване на строителен надзор на подпроект 1)		2448					2448			
Дейност 9: Упражняване на авторски надзор на подпроект 1)		490					490			
Дейност 10: Въвеждане в експлоатация на подпроект 1)		3000					3 000			
Дейност 11: Информация и публичност		1500	750				750			
Дейност 12: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000					5 000			
Дейност 13: Държавни такси		3000					3000			
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 1)		**206818**								
Подпроект 2 - ФР I:										
Дейност 14: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на нови улици и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 2**) Подпроект "Улица от о.т. 7893 до о.т.7897"; 2444 м²; 200 л.м**		6000		6000						
Дейност 15: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000		1500	1500	1500	1 500			
Дейност 16: Проектиране на подпроект 2)		10 348					10 348			
Дейност 17: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица: 2) "Улица от о.т. 7893 до о.т.7897", вкл. Следните действия:		182771					182 771			

17.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
17.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
17.3.Обособяване на велоалея										
17.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 18: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 2)		20740					20 740			
Дейност 19: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 2)		25000					25 000			
Дейност 20: Упражняване на строителен надзор на подпроект 2)		3655					3655			
Дейност 21: Упражняване на авторски надзор на подпроект 2)		1035					1 035			
Дейност 22: Въвеждане в експлоатация на подпроект 2)		3000					3000			
Дейност 23: Информация и публичност		1500		750			750			
Дейност 24: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000					5000			
Дейност 25: Държавни такси		3 000					3 000			
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 2)		**268049**								
Подпроект 3 - ФР I:										
Дейност 26: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на нови улици и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 3) Подпроект "Улица от о.т. 7804 до о.т.7774"; 2279 м²; 260 л.м		6000		6000						
Дейност 27: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000			2000	2000	2000			
Дейност 28: Проектиране на подпроект 3)		9 828					9 828			

Дейност 29: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица: 3) "Улица от о.т. 7804 до о.т.7774", вкл. Следните действия:		173354					173 354			
29.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
29.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
29.3.Обособяване на велоалея										
29.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 30: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 3)		26 960					26 960			
Дейност 31: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 3)		30 000					30 000			
Дейност 32: Упражняване на строителен надзор на подпроект 3)		2948					2 948			
Дейност 33: Упражняване на авторски надзор на подпроект 3)		983					983			
Дейност 34: Въвеждане в експлоатация на подпроект 3)		3000					3000			
Дейност 35: Информация и публичност		1500		750			750			
Дейност 36: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000					5000			
Дейност 37: Държавни такси		3 000					3 000			
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 3)		**268573**								
Подпроект 4 - ФР II:										

Дейност 38: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 4) **Подпроект "Ул. Надканижа" от о.т.7898 до о.т.8017" (от ул."Кремона" до бул."Ал.Батемберг")"; 7392 м²; ш. 16 л.м.; д. 462 л.м**		6000					6000			
Дейност 39: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000					6000			
Дейност 40: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 4)		2000						2000		
Дейност 41: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 4) "Ул. Надканижа", вкл.следните действия:		1024979						1 024 979		
41.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
41.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
41.3.Обособяване на велоалея										
41.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 42: Рехабилитация на ВиК мрежа за подобект 4)		47910						47910		
Дейност 43: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 4)		50000						50000		
Дейност 44: Упражняване на строителен надзор на подпроект 4)		5125						5125		
Дейност 45: Упражняване на авторски надзор на подпроект 4)		2050						2050		
Дейност 46: Въвеждане в експлоатация на подпроект 4)		3000						3 000		
Дейност 47: Информация и публичност		1500					750	750		

Дейност 48: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		8000						8000		
Дейност 49: Държавни такси		3 000						3000		
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 4)		**1159564**								
Подпроект 5 - ФР II										
Дейност 50: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 5) Подпроект "Ул. Кап.Петко Войвода от о.т. 7750 до кръстовището с бул. Ал.Батемберг (от ул."Толиати" до бул."Ал.Батемберг"; 9210 м²; ш. 11,3 м; д. 815 л.м.		6000					6 000			
Дейност 51: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000					6 000			
Дейност 52: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 5)		2000						2 000		
Дейност 53: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 5) "Ул. Кап.Петко Войвода от о.т. 7750 до кръстовището с бул. Ал.Батемберг", вкл. Следните действия:		1270237						1016190	254047	
53.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
53.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
53.3.Обособяване на велоалея										
53.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 54: Рехабилитация на ВиК мрежа по подпроект 5)		84 520						84520		
Дейност 55: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура по подпроект 5)		100 000						100 000		

Дейност 56: Упражняване на строителен надзор на подпроект 5)		6351						6351		
Дейност 57: Упражняване на авторски надзор на подпроект 5)		1905						1905		
Дейност 58: Въвеждане в експлоатация на подпроект 5)		3000						3000		
Дейност 59: Информация и публичност		1500					750	750		
Дейност 60: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000						10000		
Дейност 61: Държавни такси		3 000						3 000		
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 5)		**1494514**								
Подпроект 6 - ФР II										
Дейност 62: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **6) Подпроект "Ул."Бор" - Централна част на Ромската махала - улица от о.т.3932 до о.т.3941; 2639 м²; 264 л.м**		6000					6000			
Дейност 63: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6000					6000			
Дейност 64: Проектиране на видеонаблюдение за подпроект 6)		4000						4000		
Дейност 65: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 6) "Ул."Бор" - Централна част на Ромската махала - улица от о.т.3932, вкл. Следните действия:		203950						203950		
65.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
65.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										

65.3.Обособяване на велоалея										
65.4.Изграждане на видеонаблюдение										
6)		27380						27380		
Дейност 67: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 6)		30000						30000		
Дейност 68: Упражняване на строителен надзор на подпроект 6)		3059						3059		
Дейност 69: Упражняване на авторски надзор на подпроект 6)		1020						1 020		
Дейност 70: Въвеждане в експлоатация на подпроект 6)		3000						3000		
Дейност 71: Информация и публичност		1500					750	750		
Дейност 72: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000						5000		
Дейност 73: Държавни такси		3000						3000		
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 6)		**293909**								
Подпроект 7 - ФР II										
Дейност 74: Подготовка на 5 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на **ремонтни работи**; б)проектиране на видеонаблюдение; в) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; г) строителен надзор; д) консултантски услуги за подпроект: **7) Подпроект "Улица от о.т.7996 до о.т.7999"; 1383 м²; 167 л.м**		7500					7500			
Дейност 75: Провеждане на 5 процедури за избор на проектанти и консултанти		7 500					7 500			
Дейност 76: Проектиране на ремонтни работи по подпроект 7)		8 366						8 366		
Дейност 77: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 7)		2000						2000		
Дейност 78: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 7) "Улица от о.т.7996 до о.т.7999", вкл.следните действия:		212436						212436		

78.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
78.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
78.3.Обособяване на велоалея										
78.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 79: Рехабилитация на ВиК мрежа за подобект 7)		17320						17320		
Дейност 80: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 7)		20000						20 000		
Дейност 81: Упражняване на строителен надзор на подпроект 7)		2510						2510		
Дейност 82: Упражняване на авторски надзор на подпроект 7)		502						502		
Дейност 83: Въвеждане в експлоатация на подпроект 7)		3000						3000		
Дейност 84: Информация и публичност		1500					750	750		
Дейност 85: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5000						5000		
Дейност 86: Държавни такси		3 000						3000		
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 7)		**290634**								
Подпроект 8 - ФР III										
Дейност 87: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **8) Подпроект "Ул. "П.Ганин" от о.т.7837 до о.т.7824" (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 10032 м²; ш. 12 л.м.; д. 836 л.м**		6000						6000		
Дейност 88: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000						6 000		

Дейност 89: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 8)		2000							2000	
Дейност 90: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 8) "Ул. "П.Ганин", вкл.следните действия:		1424848							1139879	284970
90.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
90.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
90.3.Обособяване на велоалея										
90.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 91: Рехабилитация на ВиК мрежа за подобект 8)		86700							86700	
Дейност 92: Рехабилитация/Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 8)		100000							100000	
Дейност 93: Упражняване на строителен надзор на подпроект 8)		4987							4987	
Дейност 94: Упражняване на авторски надзор на подпроект 8)		1425							1425	
Дейност 95: Въвеждане в експлоатация на подпроект 8)		3000							3000	
Дейност 96: Информация и публичност		1500						750	750	
Дейност 97: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000							10000	
Дейност 98: Държавни такси		3 000							3 000	
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 8)		**1649460**								
Подпроект 9 - ФР IV										

Дейност 99: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект : 9) Подпроект ""Ул. Кремона от о.т.7918 до о.т.7816" (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 16100 м²; ш. 17,5 м; д. 920 л.м.		6000							6000	
Дейност 100: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000							6 000	
Дейност 101: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 9)		2000								2000
Дейност 102: Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа по улица: 9)"Ул. Кремона от о.т.7918 до о.т.7816"; вкл. Следните действия:		2280996								2280996
102.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
102.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										
102.3.Обособяване на велоалея										
102.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност 103: Рехабилитация на ВиК мрежа по подпроект 9)		95400								95400
Дейност 104: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура по подпроект 9)		100 000								100 000
Дейност 105: Упражняване на строителен надзор на подпроект 9)		6843								6843
Дейност 106: Упражняване на авторски надзор на подпроект 9)		2053								2053
Дейност 107: Въвеждане в експлоатация на подпроект 9)		3000								3 000

Дейност 108: Информация и публичност за Подпроект 9)		1500							750	750
Дейност 109: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000								10000
Дейност 110: Държавни такси		3 000								3 000
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 9)		**2516792**								
ОБЩО ПРОЕКТ		**8239662**								
ПРИЛОЖЕНИЕ 1										
УЛИЦИ ЗА РЕМОНТ										
ФР II - Подпроект 4) "Ул. Надканижа" от о.т.7898 до о.т.8017" (от ул."Кремона" до ул."Ал.Батемберг")"; 7392 м²; ш. 16 л.м.; д. 462 л.м (№ 20 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)										
ФР II - Подпроект 5) "Ул. Кап.Петко Войвода от о.т. 7750 до кръстовището с бул. Ал.Батемберг (от ул."Толиати" до бул."Ал.Батемберг"; 9210 м²; ш. 11,3 м; д. 815 л.м. (№ 16 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)										
ФР II - Подпроект 6) "Ул."Бор" - Централна част на Ромската махала - улица от о.т.3932 до о.т.3941; 2639 м²; 264 л.м (№ 24 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)										
ФР II - Подпроект 7) "Улица от о.т.7996 до о.т.7999"; 1383 м²; 167 л.м										
ФР III - Подпроект 8) "Ул. "П.Ганин" от о.т.7837 до о.т.7824" (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 10032 м²; ш. 12 л.м.; д. 836 л.м (№ 19 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)										

ФР IV - Подпроект 9): Ул. Кремона от о.т.7918 до о.т.7816 (от ул."Кап.Петко Войвода" до ул."Фукояма")"; 16100 м²; ш. 17,5 м; д. 920 л.м. (№ 18 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)										
НОВИ УЛИЦИ										
ФР I - Подпроект 3) "Улица от о.т. 7804 до о.т.7774"; 2279 м²; 260 л.м										
ФР I - Подпроект 2) "Улица от о.т. 7893 до о.т.7897"; 2444 м²; 200 л.м										
ФР I - Подпроект 1) "Улица от о.т.7787 до о.т.7788"; 1795 м²; 148 л.м										
ФР II - Подпроект 3) "Улица от о.т. 7804 до о.т.7774"; 2279 м²; 260 л.м										
ФР II - Подпроект 4) "Улица от о.т. 7893 до о.т.7897"; 2444 м²; 200 л.м										
ФР II - Подпроект 6) "Улица от о.т.7787 до о.т.7788"; 1795 м²; 148 л.м										
Общо изграждане подземна инфраструктура		63 979								
Общо изграждане на ВиК мрежи		129 963								

Таблица No 3: Примерен бюджет по дейности за **проект А1.1.1.2. Благоустрояване на междублоково пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда**

Дейности по проект А1.1.1.2.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		27 000			4500	4500	18 000		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за проектиране за обекта, и за консултантски услуги		3 000			3 000				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		3 000				1500	1500		
Дейност IV: Проектиране на обекта		31448					31448		
Дейност V :Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за обекта		1 500			1 500				
Дейност VI :Провеждане на процедури за избор на изпълнители		1 500					1 500		
Дейност VII: Строително-монтажни работи, вкл. Следните действия:		79 900					79900		
VII-1 Направа на пешеходни алеи и тротоари, вкл. Създаване на достъпна архитектурна среда									
VII-2 Обособяване на сцена									
VII-3 Създаване на зона за отдих									
VII-4 Поставяне на парково оборудване									
VII-5 Поставяне на детска площадка									

VII-6 Залесяване с декоративна растителност									
VII-7 Поставяне на информационни табели									
VII-8 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност VIII: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа		10 000							
Дейност IX :Упражняване на строителен надзор на обекта		6 290							
Дейност X : Упражняване на авторски надзор на обекта		943							
Дейност XI: Информация и публичност		4500							
Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000							
Дейност XIII: Държавни такси		2 000							
Дейност XIV: Въвеждане на обекта в експлоатация		3 000							
ОБЩО		**184 081**							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект А1.1.1.3. Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение от група проекти А1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда**

Дейности по проект А1.1.1.3.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2016	2017	2018
	Община Казанлък								
Дейност I:Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800	3150	4725	4725	4725	18900	1575	
Дейност II : Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за проектиране на видеонаблюдение и за консултантски услуги		3 000	3 000						
Дейност III :Провеждане на 2 процедури за избор на проектанти и консултанти		3 000		1 500		1500			
Дейност IV : Проектиране на обекта		2000					2000		
Дейност V : Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажни работи и доставка на оборудване, и за строителен надзор за обекта - "Изграждане и оборудване на парк, и на видеонаблюдение на целия обект"		3000		3000					
Дейност VI : Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители		3000			1500		1500		

Дейност VII : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия		464 950					464950		
VII-1 Изграждане на пешеходни алеи, тротоари и велоалеи									
VII-2 Изграждане на улично/парково енерго-спестяващо осветление									
VII-3 Доставка и монтаж на парково оборудване									
VII-4 Доставка и монтаж на детски площадки									
VII-5 Изграждане на спортна площадка за волейбол									
VII-6 Поставяне на информационни табели									
VII-7 Изграждане на фитнес на открито									
VII-8 Доставка и монтаж на преместваема ледена пързалка									
VII-9 Паркоустройство									
VII-10 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност VIII: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа, обслужваща парка		20000					20000		
Дейност IX : Упражняване на строителен надзор на обекта		6974					5579	1395	
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обекта		2325					2325		
Дейност XI : Въвеждане в експлоатация на обекта		6000						6000	
Дейност XII : Информация и публичност		4500		1500			1 500	1500	
Дейност XIII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000					8000	2000	
Дейност XIV : Държавни такси		10 000					10000		
ОБЩО		**576549**							

ПЧП/Финансов инженеринг (за изграждане на волейболно игрище и ледена пързалка)		90 200							
ВиК		20 000							

Таблица No 3: Примерен бюджет по дейности за **проект А1.1.1.4. Благоустрояване на междублокови пространства от група проекти А1.1.1.** Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, подобряване на жизнената среда.									
Дейности по проект А1.1.1.4. - Вж. Списък с детайли по-долу	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2016	2017	2018
	Община Казанлък								
Дейност 1 - ФР I и ФР II: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI и ФР II		50400	1575	4725	4725	4725	18900	15750	
Подпроект 1 - ФР I:									
Дейност 2: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) за строителство, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги за Подпроект 1) Зелена площ 1 с детска площадка в УПИ II, кв. 371, с площ 8353 кв.м, УПИ I, кв. 374, с площ 3840 и УПИ XVI, кв. 372, с площ 4695, с обща площ 16888 кв.м		4500	2250	2250					
Дейност 3: Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители на СМР, строителен надзор и консултанти		4500			1500	1500	1500		
Дейност 4: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка за Подпроект 1), вкл. Следните действия		208 000					208 000		
4-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									

4-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
4-3 Доставка и монтаж на детска площадка									
4-4 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
4-5 Залесяване									
4-6 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност 5: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		35 000					35000		
Дейност 6: Упражняване на строителен надзор		3120					3120		
Дейност 7: Упражняване на авторски надзор		624					624		
Дейност 8: Въвеждане в експлоатация		3 000					3 000		
Дейност 9: Информация и публичност		1500	750				750		
Дейност 10: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000					6 000		
Дейност 11: Държавни такси		3000					3000		
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 1)		**269244**							
Подпроект 2 - ФР I:							0		
Дейност 12: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване и изграждане на спортна площадка ; б) строителен надзор за Подпроект 2) Зелена площ 2 в УПИ XVIII, кв. 372, с площ 3819 кв.м, УПИ IV, кв. 372, с площ 1042 кв.м, УПИ II, кв. 372, с площ 1351 кв.м, УПИ I, кв. 372, с площ 2220 кв.м, с обща площ 8432 кв.м		3000		3000					
Дейност 13: Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		3000			1500		1500		
Дейност 14: Благоустройство на зелени площи и изграждане на спортна площадка, вкл. Следните действия		154 900					154 900		
14-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									

14-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
14-3 Изграждане на спортна площадка									
14-4 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
14-5 Залесяване									
14-6 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност 15: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		18 000					18 000		
Дейност 16: Упражняване на строителен надзор		2324					2324		
Дейност 17: Упражняване на авторски надзор		465					465		
Дейност 18: Въвеждане в експлоатация		3 000					3 000		
Дейност 19: Информация и публичност		1500	750				750		
Дейност 20: Държавни такси		3000					3000		
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 2)		**189188**							
Подпроект 3 - ФР I:									
Дейност 21: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване на зелена площ (междублоково простанство) ; б) за строителен надзор за Подпроект 3) Зелена площ 3 в УПИ III, кв. 395, с площ 3695 кв.м		3000		3000					
Дейност 22: Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		3000			1500		1500		
Дейност 23: Благоустройство на зелена площ, вкл. Следните действия		50 800					50 800		
23-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									
23-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
23-3 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									

23-4 Залесяване									
23-5 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност 24: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		8 000					8 000		
Дейност 25: Упражняване на строителен надзор		1016					1016		
Дейност 26: Упражняване на авторски надзор		508					508		
Дейност 27: Въвеждане в експлоатация		1 500					1 500		
Дейност 28: Информация и публичност		750					750		
Дейност 29: Държавни такси		3000					3000		
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 3)		**71574**							
Подпроект 4 - ФР I:									
Дейност 30: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване на зелена площ (междублоково простанство) ; б) строителен надзор за Подпроект 4) Зелена площ 4 в южната част на ЗВ А, на юг от бл. Кармен, УПИ II, кв. 525, с площ 4006 кв.м		3000		3000					
Дейност 31: Провеждане на 2 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР и консултанти		3000		1500			1500		
Дейност 32: Благоустройство на зелени площи, вкл. Следните действия		53 750					53 750		
32-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									
32-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
32-3 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
32-4 Залесяване									
32-5 Изграждане на обществени тоалетни									

Дейност 33: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		10 000					10 000		
Дейност 34: Упражняване на строителен надзор		1613					1613		
Дейност 35: Упражняване на авторски надзор		538					538		
Дейност 36: Въвеждане в експлоатация		1 500					1500		
Дейност 37: Информация и публичност		1500		750			750		
Дейност 38: Държавни такси		3000					3 000		
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 4)		**77900**							
Подпроект 5 - ФР II									
Дейност 39: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: проект за зелена площ (междублоково простанство) с детска площадка и спортни съоръжения; а) за строителство, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения, б) строителен надзор, и в) консултантски услуги за Подпроект 5) Зелена площ 5 в УПИ III, кв. 378, с площ 5806 кв.м		4500					4500		
Дейност 40: Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500					4 500		
Дейност 41: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения, вкл. Следните действия		110 000						110 000	
41-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									
41-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
41-3 Доставка и монтаж на детска площадка									
41-4 Изграждане на спортна площадка									
41-5 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
41-6 Залесяване									

41-7 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност 42: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		12 000						12 000	
Дейност 43: Упражняване на строителен надзор		3300						3300	
Дейност 44: Упражняване на авторски надзор		1100						1100	
Дейност 45: Въвеждане в експлоатация		4 500						4500	
Дейност 46: Информация и публичност		1500					750	750	
Дейност 47: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		8 000						8 000	
Дейност 48: Държавни такси		4500						4500	
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 5)		**153900**							
Подпроект 6 - ФР II:									
Дейност 49: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) изпълнител на благоустрояване на зелена площ (междублоково простанство) ; б) за строителен надзор за Подпроект 6) Зелена площ 6 в УПИ V, кв.392, с площ 5467 кв.м		3000					3000		
Дейност 50: Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		3000					1500	1 500	
Дейност 51: Благоустройство на зелени площи, вкл. Следните действия:		67 700						67 700	
51-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									
51-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
51-3 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
51-4 Залесяване									
51-5 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност 52: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		11 000						11 000	
Дейност 53: Упражняване на строителен надзор		2031						2031	

Дейност 54: Упражняване на авторски надзор		542						542	
Дейност 55: Въвеждане в експлоатация		1 500						1500	
Дейност 56: Информация и публичност		1500					750	750	
Дейност 57: Държавни такси		3000						3000	
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 6)		**93273**							
Подпроект 7 - ФР II									
Дейност 58: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения; б) за строителен надзор, и в) консултантски услуги за Подпроект 5) Зелена площ 7 в УПИ I, кв. 388, с площ 5667 кв.м		4500					4 500		
Дейност 59: Провеждане на 3 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР и консултанти		4500					3000	1500	
Дейност 60: СМР, благоустройство, доставка и монтаж на оборудване за детска площадка и спортни съоръжения, вкл. Следните действия:		109 000						109000	
60-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									
60-2 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
60-3 Доставка и монтаж на детска площадка									
60-4 Доставка и монтаж на спортни съоръжения									
60-5 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
60-6 Залесяване									
60-7 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност 61: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		14 000						14 000	
Дейност 62: Упражняване на строителен надзор		3270						3270	
Дейност 63: Упражняване на авторски надзор		1090						1090	

Дейност 64: Въвеждане в експлоатация		4 500						4 500	
Дейност 65: Информация и публичност		1500					750	750	
Дейност 66: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000						6 000	
Дейност 67: Държавни такси		4500						4500	
ОБЩО ЗА ПОДПРОЕКТ 7)		**152860**							
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА		**1058339**							
ФР I - Подпроект 1) Зелена площ 1 с детска площадка в УПИ II, кв. 371, с площ 8353 кв.м, УПИ I, кв. 374, с площ 3840 и УПИ XVI, кв. 372, с площ 4695, с обща площ 16888 кв.м (кореспондира на обект 9) Зелена площ/зона за отдих 1 от схема 5-02 ТП)									
ФР I - Подпроект 2) Зелена площ 2 (със спортна площадка) в УПИ XVIII, кв. 372, с площ 3819 кв.м, УПИ IV, кв. 372, с площ 1042 кв.м, УПИ II, кв. 372, с площ 1351 кв.м, УПИ I, кв. 372, с площ 2220 кв.м, с обща площ 8432 кв.м (кореспондира на обект 10) Зелена площ/зона за отдих 2 от схема 5-02 ТП)									
ФР I - Подпроект 3) Зелена площ 3 в УПИ III, кв. 395, с площ 3695 кв.м (кореспондира на обект 11) Зелена площ/зона за отдих 3 от схема 5-02 ТП)									
ФР I - Подпроект 4) Зелена площ 4 в южната част на ЗВ А, на юг от бл. Кармен, УПИ II, кв. 525, с площ 4006 кв.м (кореспондира на обект 12) Зелена площ/зона за отдих 4 от схема 5-02 ТП)									
ФР II - Подпроект 5) Зелена площ 5 в УПИ III, кв. 378, с площ 5806 кв.м (кореспондира на обект 13) Зелена площ/зона за отдих 5 от схема 5-02 ТП)									
ФР II - Подпроект 6) Зелена площ 6 в УПИ V, кв.392, с площ 5467 кв.м (кореспондира на обект 14) Зелена площ/зона за отдих 6 от схема 5-02 ТП)									

ФР II - Подпроект 7) Зелена площ 7 в УПИ I, кв. 388, с площ 5667 кв.м (кореспондира на обект 15) Зелена площ/зона за отдих 7 от схема 5-02 ТП)									

Таблица No 3: Примерен бюджет по дейности за **проект А2.1.1.1. . Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен от група проекти А2.1.1. Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.**									
Дейности по проект А2.1.1.1. - Вж. Списък с детайли по-долу	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		34650		4725	4725	4725	18900	1575	
Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец", площ на парцела – 5785 м²; площ 1168 м², РЗП 2016 м2									
Дейност II: Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) избор на изпълнител на СМР; б) консултант по строителен надзор и в) консултант за администриране на реализацията на проекта		4500		4500					
Дейност III: Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнител на СМР, на консултант по упражняване на строителен надзор и на консултанти за администриране на проекта		4500		1500	1500	1500			
Дейност IV: Строително-монтажни работи на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детска градина - № 1", вкл. Следните действия		493 500					394800	98700	
IV-1 Полагане на топлоизолации по външни стени;									
IV-2 Подмяна на дограма на прозорци;									
IV-3 Полагане хидроизолация по покрив;									

IV-4 Подмяна на отоплителна инсталация;									
IV-5 Монтиране на слънчеви панели;									
IV-6 Реновиране на помещения, коридори и стълбища									
IV-7 Благоустрояване на прилежащия терен									
IV-8 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване									
Дейност V: Рехабилитация на външната ВиК мрежа на територията на обекта		12 000					12000		
Дейност VI:Упражняване на строителен надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец"		7403					4442	2961	
Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обекти по "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец"		1481					1 481		
Дейност VIII :Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец"		3 000					3 000		
Дейност IX : Информация и публичност		1500		500			1000		
Дейност X :Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000					8000	2000	
Дейност XI :Държавни такси		3 000					3 000		
ОБЩО за ПОДПРОЕКТ 1 - ЦДГ 1 "ЗДРАВЕЦ"		**540 883**							
Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце", площ на парцела – 9344 м²; площ 885,3 м², РЗП 1770 м²									

Дейност XII : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, консултант по строителен надзор за обекта и в) консултант за администриране на реализацията на проекта		4500		4500					
Дейност XIII : Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнител на СМР и на консултант по упражняване на строителен надзор		4500		1500		1500	1 500		
Дейност XIV :Строително-монтажни работи на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детска градина - № 11", вкл. Следните действия:		463 400					370720	92680	
XIV-1 Полагане на топлоизолации по външни стени;									
XIV-2 Подмяна на дограма на прозорци;									
XIV-3 Полагане хидроизолация по покрив;									
XIV-4 Подмяна на отоплителна инсталация;									
XIV-5 Монтиране на слънчеви панели;									
XIV-6 Реновиране на помещения, коридори и стълбища									
XIV-7 Благоустрояване на прилежащия терен									
XIV-8 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване									
Дейност XV: Рехабилитация на външната ВиК мрежа на територията на обекта		15 000					15 000		
Дейност XVI : Упражняване на строителен надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце"		6951					4171	2780	
Дейност XVII : Упражняване на авторски надзор на обекти по "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце"		1390					1390		

Дейност XVIII : Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце"		3 000					3 000		
Дейност XIX : Информация и публичност		1500		500			1000		
Дейност XX : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000					8000	2000	
Дейност XXI : Държавни такси		3 000					3 000		
ОБЩО за ПОДПРОЕКТ 2 - ОДЗ 11 "Слънце"		**513241**							
Подпроект 3 - ЦДГ 22 "Дъга", площ на парцела – 5650 м²; площ 807,21 м²; РЗП 2421,63 м2 (Забележка: ОДЗ 11 и ЦДГ 22 са строени по един и същ проект)									
Дейност XXII : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, консултант по строителен надзор за обекта и в) консултант за администриране на реализацията на проекта		4500		4500					
Дейност XXIII : Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнител на СМР и на консултант по упражняване на строителен надзор		4500		1500		1500	1500		
Дейност XXIV : Строително-монтажни работи на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детска градина - № 22", вкл. Следните действия		585 800					468640	117160	
XXIV-1 Полагане на топлоизолации по външни стени;									
XXIV-2 Подмяна на дограма на прозорци;									
XXIV-3 Полагане хидроизолация по покрив;									
XXIV-4 Подмяна на отоплителна инсталация;									
XXIV-5 Монтиране на слънчеви панели;									

XXIV-6 Реновиране на помещения, коридори и стълбища									
XXIV-7 Благоустрояване на прилежащия терен									
XXIV-8 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване									
Дейност XXV : Рехабилитация на външната ВиК мрежа на територията на обекта		12 000					12 000		
Дейност XXVI: Упражняване на строителен надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 3 - ЦДГ № 22 "Дъга"		8787					5 272	3515	
Дейност XXVII : Упражняване на авторски надзор на обекти по "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 3 - ЦДГ № 22 "Дъга"		2929					2929		
Дейност XXVIII : Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на детски градини - № 1, 11 и 22", Подпроект 3 - ЦДГ № 22 "Дъга"		3 000					3 000		
Дейност XXIX: Информация и публичност		1500		500			1000		
Дейност XXX: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000					9 600	2400	
Дейност XXX: Държавни такси		3 000					3 000		
ОБЩО за ПОДПРОЕКТ 3 - ОДЗ 11 "Слънце"		**638016**							
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА		**1 726 790**							
Подпроект 1 - ЦДГ № 1 "Здравец", в УПИ I, кв. 387, с площ на парцела – 5785 м²; площ 1168 м², РЗП 2016 м2 (кореспондира на обект № 2 от проекта по схема 5-02 ТП)									

Подпроект 2 - ОДЗ № 11 "Слънце", в УПИ I, кв. 407, площ на парцела – 9344 м²; площ 885,3 м²; РЗП 2419,65 м2 (кореспондира на обект № 3 от проекта по схема 5-02 ТП)									
Подпроект 3 - ЦДГ 22 "Дъга", в УПИ VI, кв. 372, площ на парцела – 5650 м²; площ 807,21 м²; РЗП 2421,63 м2 (Забележка: ОДЗ 11 и ЦДГ 22 са строени по един и същ проект) (кореспондира на обект № 4 оп проекта по схема 5-02 ТП)									

Таблица No 3: Примерен бюджет по дейности за **проект А2.1.1.2. Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен от група проекти А2.1.1. Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.**

Дейности по проект А2.1.1.2.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		32400	4050	4050	4050	4050	16200		
Дейност II : Подготовка на 5 пакета документация за възлагане на обществени поръчки: а) за проект за ремонт на сградата и за внедряване на мерки за енергийна ефективност; създаване на технически паспорт на обекта и технически контрол за част Конструктивна; б) за енергийно обследване и издаване на Сертификат; в) за Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект с изискването на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; г) за проект по благоустройство на прилежащия терен; д) за консултантски услуги		7500	7500						
Дейност III : Провеждане на 5 процедури за избор на проектанти и консултанти		7500		2500	2500	2500			
Дейност IV : Проект за ремонт на сградата и за внедряване на мерки за енергийна ефективност; създаване на технически паспорт на обекта и технически контрол за част Конструктивна;		18 250				14600	3650		
Дейност V : Обследване за енергийна ефективност и издаване на Сертификат на обекта - Дом за стари хора № 1		6 025				6 025			

Дейност VI : Изработване на Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект с изискването на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ		2000				2000				
Дейност VII: Проект по благоустройство на прилежащия терен;		2000					2 000			
Дейност VIII: Подготовка на 2 пакета документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител и консултант по строителен надзор на мерки за енергийна ефективност за обекта - Дом за стари хора № 1		3 000		3 000						
Дейност IX : Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнител на мерки за енергийна ефективност за обекта - Дом за стари хора № 1 и на консултант по упражняване на строителен надзор		3 000		1000	1000	1000				
Дейност X : Строително-монтажни работи на обект "Дом за стари хора № 1"		720 700					720 700			
X-1 Полагане на топлоизолации по външни стени										
X-2 Подмяна на дограма на прозорци										
X-3 Хидроизолация по покрив										
X-4 Подмяна на отоплителна инсталация										
X-5 Монтиране на слънчеви панели										
X-6 Реновиране на помещения, коридори, стълбища										
X-7 Благоустрояване на прилежащия терен										
X-8 Изграждане връзка към с-мата на газоснабдяването										
X-9 Поставяне на парково енерго-спестяващо осветление										
Дейност XI : Рехабилитация на външно ВиК на Дома		12 000					12 000			
Дейност XII : Упражняване на строителен надзор на обект "Дом за стари хора № 1"		7207					7 207			
Дейност XIII : Упражняване на авторски надзор на обекти по "Дом за стари хора № 1"		1825					1825			

Дейност XIV : Въвеждане в експлоатация на обект "Подобряване на енергийната ефективност на Дом за стари хора № 1"		3 000					3 000			
Дейност XV : Информация и публичност		3000	1500				1500			
Дейност XVI : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000				3600	8 400			
Дейност XVII: Държавни такси		3000					3000			
ОБЩО		**844 407**								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект А3.1.1.1. Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи от група проекти А3.1.1.:** Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.

Дейности по проект А3.1.1.1. - УПИ II, кв. 376; с площ 11 411 м²; РЗП 1250 м²	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2016	2017	2018
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта;		37800		4725	4725	4725	18900	4725	
Дейност II: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) Изграждане на социални жилища и прилежаща инфраструктура; б) доставка и монтаж на оборудване; в) строителен надзор и г) консултантски услуги		6000		6000					
Дейност III: Провеждане на 4 процедури за избор на изпълнители на СМР, доставчик на оборудване, строителен надзор и консултанти		6000			3000		3000		
Дейност IV: Строително-монтажни работи по изграждане на социални жилища и прилежаща инфраструктура, вкл. Следните действия:		1 432 900					1003030	429870	
IV-1 Вертикална планировка									
IV-2 Изграждане на социални жилища									
IV-3 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване									
IV-4 Изграждане на улично енерго-спестяващо осветление									
IV-5 Изграждане на достъпна архитектурна среда									
IV-6 Благоустрояване на прилежащия терен									

Дейност V: Изграждане на ВиК за обекта и свързване с мрежите		15 560					15 560		
Дейност VI: Доставка и монтаж на парково оборудване		19 540					19 540		
Дейност VII : Упражняване на строителен надзор на обекта		11463					5732	5732	
Дейност VIII : Упражняване на авторски надзор на обекта		1433					1003	430	
Дейност IX : Въвеждане на обекта в експлоатация		45 000						45 000	
Дейност X : Информация и публичност		4 500		1500			1500	1500	
Дейност XI: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000					7 200	4800	
Дейност XII : Държавни такси		45 000						45 000	
ОБЩО		**1637196**							
Бележка:									
Проектирането за обект "социални жилища за маргинализирани групи" (Проект А3.1.1.1) е включено като обект, който е под №7 в списъка с проекти по схема 5-02 ТП									

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект А3.1.1.2. Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура и спорт от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.**

Дейности по проект А3.1.1.2.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2018Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2019	2020	
	Частен ПЧП партньор								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		50400	3600	5400	5400	5400	21600	9000	
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000	3000						
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000		2000		4000			
Дейност IV : Проектиране на обект по Част 1 - "Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги и култура; изграждане на видеонаблюдение"		36963				11089	25874		
Дейност V : Подготовка на 2 пакета документация за обществена поръчка за строителен надзор и консултантски услуги по Части 1 и 2		3000			3000				
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на консултанти		3000			1000		2000		
Дейност VII : Строително-монтажни работи на обекта по Част 1		1 478 500					1034950	443550	
Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обекта по Част 1		22178					17742	4436	
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекта по Част 1		1848					1848		

Дейност X: Въвеждане в експлоатация на обекта по Част 1		8 000						8 000	
Дейност XI : Проектиране на обект по Част 2 - "Изграждане на многофункционална спортна зала и благоустрояване на околното пространство"		61788				18536	43251		
Дейност XII : Строително-монтажни работи на обекта по Част 2		2 471 500					1730050	741450	
Дейност XIII : Упражняване на строителен надзор на обекта по Част 2		37073					25951	11122	
Дейност XIV : Упражняване на авторски надзор на обекта по Част 2		6179					6179		
Дейност XV : Въвеждане в експлоатация на обекта по Част 2		10 000						10 000	
Дейност XVI : Информация и публичност		6000	1500			1500	1500	1500	
Дейност XVII :Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		40 000					28000	12000	
Дейност XVIII: Държавни такси		20 000						20 000	
ОБЩО		**4265427**							
Легенда:									
Зам.Кмет - икономика, стопанска политика и управление на общинската собственост (ИСПиУОС)									
Финансирането от общината покрива Дейности I, II, III, V, VI, XVI, XVII и XVIII		131 400							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект А3.1.1.3. Създаване на Център за интеграция и услуги от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.**									
Дейности по проект А3.1.1.3.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2018 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2019	2020	
Дейност I:	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		12600		1800	2700	2700	5400		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за строително-ремонтни работи, строителен надзор и за консултантски услуги		4500		4500					
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР, строителен надзор и консултанти		4500		1500	1500	1500			
Дейност IV : Строително-ремонтни работи на обекта, вкл. Следните действия:		40 200					40 200		
IV-1 Реновиране на помещения/санитарни възли									
IV-2 Подмяна на дограма									
IV-3 Топлоизолация по външни стени									
IV-4 Изграждане връзка към системата за газоснабдяване									
IV-5 Хидроизолация по покрив									
Дейност V : Упражняване на строителен надзор на обекта		2 500					2 500		
Дейност VI : Въвеждане на обекта в експлоатация		1000					1000		
Дейност VII : Информация и публичност		2600		1300			1300		

Дейност VIII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5 000					5 000		
Дейност IX : Държавни такси		1000					1000		
ОБЩО		**73900**							
Легенда:									
Зам.Кмет - програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности (ППМПиХД)									

Таблица No 2: Оперативен план за проект А3.1.1.4. Изграждане на Център за временно настаняване от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване

Дейности по проект А3.1.1.4. - УПИ III, кв.376; с площ 3572 м²	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта;		36225		4725	4725	4725	18900	3150	
Дейност II : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, доставка и монтаж на оборудване; б) строителен надзор и в) консултантски услуги		4500		4500					
Дейност III : Провеждане на 3 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР, строителен надзор и консултанти		4500		1500	1500	1500			
Дейност IV : Строително-монтажни работи на обекта		356 800					285440	71360	
IV-1 Вертикална планировка									
IV-2 Изграждане на социални жилища									
IV-3 Изграждане на връзка към системата за газоснабдяване									
IV-4 Изграждане на улично енерго-спестяващо осветление									
IV-5 Изграждане на достъпна архитектурна среда									
IV-6 Благоустрояване на прилежащия терен									
Дейност V: Изграждане на ВиК връзка към мрежата		12 000					9 600	2 400	
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		5352					2676	2676	

Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		1784					1784		
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		5 000						5 000	
Дейност IX : Информация и публичност		3000		1500				1500	
Дейност X: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000					7000	3000	
Дейност XI : Държавни такси		5 000						5 000	
Дейност XII : Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества		300					300		
ОБЩО		**444461**							
Проектирането на обект Център за временно настаняване (А3.1.1.4) е осигурено в обект 8) финансиран по схема 5-02 ТП									

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект А3.1.1.8. Устойчив център за временно настаняване (ММ) от група проекти А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване .**

Дейности по проект А3.1.1.8. - (ММ)	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		35100	4050	4050	4050	4050	16200	2700	
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги		1500	1500						
Дейност III : Провеждане на процедура за избор на консултанти		1500		500	500	500			
Дейност IV : Реализация на проекта - мениджмънт		38 400				7680	23040	7680	
Дейност V : Реализация на проекта - оценка на потребностите от услугата "Временно настаняване"		6 000				6000			
Дейност VI : Реализация на проекта - сформиране на екип за работа в Центъра		5 000				5 000			
Дейност VII : Реализация на проекта - разработване на услугата - "временно настаняване"		10 000				5000	5000		
Дейност VIII :Реализация на проекта - подбор на персонал за Центъра		5 000				5 000			
Дейност IX :Реализация на проекта - обучение на персонал		25 000				12500	12500		
Дейност X:Реализация на проекта - обмен на добри практики		8 000					8 000		

Дейност XI : Реализация на проекта - разкриване на услугата - пробно за 12 месеца, вкл. храна, подслон и програма за занимания/трудова терапия		62 400				56160	6240			
Дейност XII: Реализация на проекта - оценка на резултатите от въвеждането на услугата		3 000					3 000			
Дейност XIII: Реализация на проекта - препоръки за прилагането на услугата		1 500					1 500			
Информация и публичност		4500	1500			1500	1500			
ОБЩО		**206900**								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона) от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.**

Дейности по проект Б1.1.1.1.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети			
			I	II	III	IV	2016	2017	2018	
	Федерация волейбол									
Дейност I: Организация, управление на проекта		63000		2100	6300	6300	25200	23100		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване; изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор; и в) за консултантски услуги		8000		4000	4000					
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант и изпълнител на СМР, строителен надзор; и на консултанти		6000			2000	2000	2000			
Дейност IV : Проектиране на обект - "Изграждане на многофункционална зала; изграждане на видеонаблюдение"		200500					200500			
Дейност V : Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване на обекта; изграждане на видеонаблюдение със собствен център за видеонаблюдение		5 012 500					3007500	2005000		
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		25063					15038	10025		
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		10025					6015	4010		

Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		50 000						50 000		
Дейност IX : Информация и публичност		4500		1500			1500	1500		
Дейност X: Държавни такси		50 000						50 000		
ОБЩО		**5429588**								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б1.1.1.2. Реновация на Стадион "Севтополис", на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.**

Дейности по проект Б1.1.1.2.	Разпоредител на средствата / Частен инвеститор	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2014 Г. I	II	III	IV	Годишни разчети 2015	2016	2017
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI, ФР II и ФР III		94500	5250	7875	7875	7875	31500	31500	2625
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		6000							
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		12000		3000	3000	3000	3000		
ФР I:									
Дейност IV: Обследване за енергийна ефективност и издаване на Сертификат на обекта; Изработване на Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект с изискването на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; създаване на енергиен паспорт на обекта		12000					12000		
Дейност V: Проектиране на обновление на стадион "Севтополис", създаване на център за видеонаблюдение и внедряване на мерки за енергийна ефективност		60000					60000		

Дейност VI: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителен надзор за обект "Реновация на Стадион "Севтополис", изграждане на център за видеонаблюдение"; б) строителен надзор за обект "Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята"; в) строителен надзор за обект "Реновация на тренировъчния стадион"; г) строителен надзор на обект "Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията"		9000				9000				
Дейност VII: Провеждане на процедури за избор на консултант по строителен надзор		9000				4500	4500			
Дейност VIII: Строително-монтажни работи на обект "Реновация на Стадион "Севтополис", изграждане на център за видеонаблюдение", и внедряване на мерки за енергийна ефективност", в т.ч. извършване на следните действия:		10 000 000					7000000	3000000		
VIII-1 Основен ремонт на сградата										
VIII-2 Обновление на всички инсталации										
VIII-3 Ремонт на козирката										
VIII-4 Салон за обща физическа подготовка и футбол, съоръжен с уреди и тренажорни устройства, с площ минимум 300 кв.м.										
VIII-5 Подновяване на настилката на пистата за лека атлетика										
VIII-6 Ремонт на дренажната система и затревяването										
VIII-7 Ремонт на спортните съоръжения										
VIII-8 Ремонт на трибуната и седалките										
VIII-9 Ремонт и разширение на санитарните помещения за зрители (10 клетки за мъже и 3-:4 клетки за жени)										
VIII-10 Ремонт и разширение на сградата за продажба на билети										

VIII-11 Ремонт или смяна на информационното табло										
VIII-12 Ремонт или смяна на озвучителна уредба										
VIII-13 Обновление на осветлението на стадиона, както и на местата за сядане										
VIII-14 Изграждане на собствена система за видеонаблюдение										
VIII-15 Внедряване на мерки за енергийна ефективност, вкл. ВЕИ										
VIII-16 Създаване на достъпна архитектурна среда										
VIII-17 Благоустрояване на прилежащия терен										
Дейност IX: Упражняване на строителен надзор на обект "Реновация на Стадион "Севтополис", изграждане на център за видеонаблюдение", и внедряване на мерки за енергийна ефективност"		20 000						10000	10000	
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обект "Реновация на Стадион "Севтополис" и изграждане на център за видеонаблюдение"		6 000						4200	1800	
Дейност XI: Въвеждане в експлоатация на обект "Реновация на Стадион "Севтополис" и изграждане на център за видеонаблюдение"		50 000							50 000	
- ФР II:										
Дейност XII: Проектиране на обект - Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		58300					34980	23 320		
Дейност XIII: Проектиране на обект - Реновация на тренировъчния стадион		31500					18900	12600		
Дейност XIV: Строително-монтажни работи на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята, вкл.следните действия:		5 830 000						4664000	1166000	
XIV-1 Ремонт на съществуващо тренировъчно хале										
XIV-2 Нова сграда за съблекалня										
XIV-3 Помещение за треньори, склад за инвентар и пособия и санитарни помещения										
XIV-4 Ремонт на терена, включващ отводняване и подмяна на настилката										

XIV-5 Подвижно съоръжаване на площадките за лекоатлетически хвърляния										
XIV-6 Електрифициране и предвиждане на осветителни прожекторни уредби										
XIV-7 Създаване на достъпна архитектурна среда										
Дейност XV: Упражняване на строителен надзор на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		17490						13992	3498	
Дейност XVI: Упражняване на авторски надзор на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		5830						5830		
Дейност XVII: Въвеждане в експлоатация на обект Реновация на базата за хвърляния и на съблекалнята		6 000						6000		
Дейност XVIII: Строително-монтажни работи на обект Реновация на тренировъчния стадион, вкл.следните действия:		2 100 000						1680000	420000	
XVIII-1 Основен ремонт на сградата										
XVIII-2 Подмяна на настилката на тренировъчния терен										
XVIII-3 Ревизия и при необходимост подмяна на инсталации										
XVIII-4 Подмяна на осветление с енерго-спестяващо										
XVIII-5 Създаване на достъпна архитектурна среда										
Дейност XIX: Упражняване на строителен надзор на обект Реновация на тренировъчния стадион		10500						8400	2100	
Дейност XX: Упражняване на авторски надзор на обект Реновация на тренировъчния стадион		4200						4200		
Дейност XXI: Въвеждане в експлоатация на обект Реновация на тренировъчния стадион		5 000						5 000		
ФР III:										
Дейност XXII: Проектиране на обект - Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		8850						8850		

Дейност XXIII: Строително-монтажни работи на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		354 000						354 000		
Дейност XXIV: Упражняване на строителен надзор на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		7080						7080		
Дейност XXV: Упражняване на авторски надзор на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		1328						1328		
Дейност XXVI: Въвеждане в експлоатация на обект Благоустрояване на околното пространство и подходите към съоръженията		3000						3000		
Общо за ФР I, ФР II и ФР III:										
Дейност XXVII: Информация и публичност		9000	1500				1500	4500	1500	
Дейност XXVIII: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		90 000					36000	36000	18000	
Дейност XXIX: Държавни такси		64 000						58 000	6000	
Общо		**18884578**								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б1.1.1.3. Проект Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.**

Дейности по проект Б1.1.1.3.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2016	2017	2018
	ПЧП Частен инвеститор								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI, ФР II и ФР III		70875	1575	4725	4725	4725	18900	18900	17325
ФР I:									
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		6000	2000	4000					
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		12000		3000	3000	3000	3000		
Дейност IV: Предпроектни проучвания		100 000					100 000		
Дейност V: Проектиране на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение"		536 400					536 400		
Дейност VI: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителен надзор по ФР I; ФР II и ФР III ; и б) на консултантски услуги		4500			4500				
Дейност VII: Провеждане на 2 процедури за избор на: а) строителен надзор по ФР I; ФР II и ФР III ; и б) на консултантски услуги		4500			1500	1500	1500		

Дейност VIII: Строително-монтажни работи на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР I		11 070 000					8856000	2214000		
Дейност IX: Упражняване на строителен надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР I		33210					19926	13284		
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР I		6897					5517	1379		
ФР II:										
Дейност XI: Строително-монтажни работи на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР II		9 750 000						7800000	1950000	
Дейност XII: Упражняване на строителен надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР II		29250						17550	11700	
Дейност XIII: Упражняване на авторски надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР II		5747						4598	1149	
ФР III :										
Дейност XIV: Строително-монтажни работи на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР III		6 000 000							6000000	
Дейност XV: Упражняване на строителен надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР III		18000							18000	

Дейност XVI: Упражняване на авторски надзор на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение" по ФР III		3448							3448	
Общо за ФР I, ФР II и ФР III:										
Дейност XVII: Въвеждане в експлоатация на обект "Покриване, реновация и адаптация на колодрума; изграждане на видеонаблюдение"		50 000						25000	25000	
Дейност XVIII: Информация и публичност		12000	1500				4500	3000	3000	
Дейност XIX: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		160 000					64000	64000	32000	
Дейност XX: Държавни такси		50 000								
ОБЩО		**27922827**								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно Приложение 1); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; - вж. В1.1.1.1. от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.**

Дейности по проект Б1.1.1.4.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2018 Г.				Годишни разчети			
			I	II	III	IV	2019	2020		
Дейност I:										
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		39375	4725	4725	4725	4725	18900	1575		
Дейност II : Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги		6000	6000							
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000		2000	2000	2000				
Дейност IV : Проектиране на видеонаблюдение		4000				2000	2000			
Дейност V : Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		3 023 592					2418874	604718		
V.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда										
V.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление										

V.3.Обособяване на велоалея										
V.4.Изграждане на видеонаблюдение										
Дейност VI : Рехабилитация на ВиК мрежа		151 400					121120	30280		
Дейност VII: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		133 220					106576	26644		
Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обекта		9071					5442	3628		
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекта		2419					2419			
Дейност X : Въвеждане в експлоатация на обекта		15 000						15 000		
Дейност XI : Информация и публичност		4500	1500				1500	1500		
Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000					8000	2000		
Дейност XIII: Държавни такси		15 000						15 000		
ОБЩО		**3419577**								
Улица "Орешака" от о.т.7742 до о.т.7577, с площ 20 947 м², 1460 л.м, (от ул."Капрони" до кръстовището с пътя за с.Енина, вкл.уширението пред ресторант "Ориент" до парк "Северен")(№ 36 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)										

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк "Северен" /Парк „Стадиона"/; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.**

Дейности по проект Б1.1.1.5.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2016	2017	2018
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		40950				1575	18900	18900	1575
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; изпълнение на СМР за благоустрояването на парка и изграждане на паркинг и , б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000				3000	3000		
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000					6000		
Дейност IV : Проектиране на видеонаблюдение		2000						2000	
Дейност V : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия:		2 462 550						1970040	492510
V-1 Изграждане на пешеходни алеи, тротоари и велоалеи									
V-2 Изграждане на улично/парково енерго-спестяващо осветление									
V-3 Доставка и монтаж на парково оборудване									
V-4 Доставка и монтаж на детски площадки									

V-5 Изграждане на спортни площадки за волейбол										
V-6 Поставяне на информационни табели										
V-7 Изграждане на паркинг и обществени тоалетни										
V-8 Изграждане на достъпна архитектурна среда										
V-9 Изграждане на сцена										
V-10 Изграждане на масивна ограда										
V-11 Паркоустройство										
Дейност VI: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа, обслужваща парка		20 800						20 800		
Дейност VII : Изграждане на техническа инфраструктура		18 300						18 300		
Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обект		7388						4 433	2955,06	
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекти		2463						2463		
Дейност X: Въвеждане в експлоатация на обекта		12000							12000	
Дейност XI : Информация и публичност		4500				1500		1500	1500	
Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000						8000	2000	
Дейност XIII : Държавни такси		12000						12000		
ОБЩО		**2604950**								
Парк "Северен" - УПИ I, кв.428; площ 44265 м², местност "Крайречен-II"; северозапад - път (Казанлък-Енина); север-имот; юг-улица, имот №4451 (Колодрум); запад-бул."Освобождение"*(№ 35 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)*										
Общински средства от финансов инженеринг за изграждане на 2 площадки за волейбол	лева	94 000								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс от група проекти Б1.1.1 Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.**

Дейности по проект Б1.1.1.6.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800	4725	4725	4725	4725	18900		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране ; б) СМР ; в) строителен надзор; и г) на консултантски услуги		6000	6000						
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант, изпълнител на СМР, строителен надзор и консултант		6000	1500	1500	1500	1500			
Дейност IV : Проектиране на обекта -Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс, вкл. обследване за енергийна ефективност		29483				11793	17690		

Дейност V : Строително-монтажни работи на обект Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс										
Дейност V-1 : СМР на подобект: Реконструкция на Филиала на библиотеката; УПИ III, кв.65, площ 503 кв.м, вкл. Следните действия:		175 000					175 000			
V-1.1 Ревизия и рехабилитация на инсталациите на сградата										
V-1.2 Подмяна на дограма										
V-1.3 Топлоизолация по стени										
V-1.4 Полагане хидроизолация по покрив;										
V-1.5 Реновиране на помещения, коридори и стълбища										
V-1.6 Монтиране на слънчеви панели;										
V-1.7 Монтаж на климатици										
V-1.8 Изграждане на връзка към газоснабдителната мрежа										
Дейност V-2 : СМР на подобект: Създаване на център на занаятите, Казанлъшки градини (УПИ IV, кв.65, площ 883 кв.м и УПИ V, кв.65, площ 770 кв.м) и Улица на галериите (УПИ XV, кв.65, площ на имота 420 кв.м; РЗП 190 кв.м; УПИ VII, кв.65, площ на имота 380 кв.м; РЗП 204 кв.м; УПИ VIII кв.65, площ на имота 324 кв.м; РЗП 75 кв.м; УПИ V, кв.65, площ на имота 773 кв.м; РЗП 117 кв.м; УПИ XVI, кв.65, площ на имота 281 кв.м; РЗП 123 кв.м, вкл. Следните действия		268 150					268 150			
V-2.1 Реновиране на помещение, ревизия и ремонт на инсталации, обзавеждане на център на занаятите										

V-2.2 Възстановяване на къща-архитектурен паметник, ведно с двор и цветна градина										
V-2.3 Възстановяване на калдъръмена улица										
V-2.4 Реновиране на 5 галерии, ревизия на инсталации - с обща площ 689 кв.м										
V-2.5 Възстановяване на "казанлъшка градина" в два имота - общинска собственост										
V-2.6 Изграждане на връзка към газоснабдителната мрежа										
Дейност V-3 : СМР на подобект: поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти;, вкл. Следните действия:		9 000					9 000			
V-3.1 Изследване на туристическите потоци за определяне местата на информационните табла и указателните табели										
V-3.2 Поставяне на информационни табла и указателни табели										
Дейност V-4 : СМР на подобект: благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс, Кв.65, площ 4190 кв.м, вкл. Следните действия:		137 500					137 500			
V-4.1 Благоустройство и паркоустройство при запазване на едрите дървесни видове										
V-4.2 Доставка и монтаж на парково оборудване										
V-4.3 Устройване на павилион за информация, с предвидени места за реклама на местния туристически продукт и с места за отдих на туристите										
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		14741					14 741			
Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обекта		2948					2948			
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекти		20 000					20 000			
Дейност IX : Информация и публичност		7500	1500			1500	4500			

Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		14 000				2800	11200			
Дейност XI : Държавни такси		20 000					20 000			
ОБЩО		**748122**								
Финансов инженеринг за 50% от ремонта на Филиала на библиотеката и 75 000 лв. от стойността на ремонта на галериите		162 500 лв.								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом от група проекти Б1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на обществено обслужванеза по-добърдостъп до основните услуги**

Дейности по проект Б1.1.1.7.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2017 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2018	2019	2020
		Община Казанлък							
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		8400		600	1800	1800	4200		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране ; б) доставка и монтаж на оборудване; в) строителен надзор;		4500			4500				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант, изпълнител на доставка на оборудване и монтаж и строителен надзор		4500			1500	1500	1500		
Дейност IV : Проектиране на оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом		8000					8000		
Дейност V : Доставка и монтаж на оборудване за спортните обекти, вкл. Следното оборудване:		80 000					80 000		
V-1 Оборудване за спортове в зала ; фитнес уреди; гимнастически уреди									
Дейност VI : Доставка и монтаж на оборудване за Младежкия дом		20 000					20 000		
VI-1 Музикално оборудване за Младежкия дом									

Дейност VII: Упражняване на строителен надзор на обект "Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом"		4 000					4 000		
Дейност VIII : Въвеждане на оборудване в експлоатация		10 000					10 000		
Дейност IX: Информация и публичност		4500		1500			3 000		
Дейност X: Държавни такси		10 000					10 000		
ОБЩО		**153900**							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б1.2.1.1. Изграждане на оранжериен център от група проекти Б1.2.1. Изграждане на интегриран туристически продукт.**

Дейности по проект Б1.2.1.1	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2018 Г.				Годишни разчети			
			I	II	III	IV	2019	2020		
	ПЧП Частен инвеститор									
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		42525		4725	4725	4725	18900	9450		
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000		3000						
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000			2000	2000	2000			
Дейност IV : Проектиране на обект "Изграждане на оранжериен център"		25 000					25 000			
Дейност V : Подготовка на 2 пакета документация за обществена поръчка за строителен надзор и консултантски услуги		3000		1500	1500					
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на консултанти		3000			1000	1000	1000			
Дейност VII : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия		1 250 000					625000	625000		
VII-1 Изграждане на техническа инфраструктура										
VII-2 Изграждане на оранжерия										
VII-3 Изграждане на складови площи										
VII-4 Изграждане на административна сграда										

VII-5 Изграждане на изложбен павилион със зала и с кафе										
VII-6 Кът за прожекции, и										
VII-7 Изграждане на магазин за цветя и аксесоари										
VII-8 Изграждане на платформи за товарене и разтоварване										
VII-9 Благоустрояване на прилежащия терен										
Дейност VIII : Упражняване на строителен надзор на обекта		12500					6250	6250		
Дейност IX : Упражняване на авторски надзор на обекта		2500					1250	1250		
Дейност X: Въвеждане в експлоатация на обекта		15 000						15 000		
Дейност XI : Информация и публичност		6000		1500			3000	1500		
Дейност XII : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000					7200	4 800		
Дейност XIII : Държавни такси		15 000						15 000		
Общо		**1395525**								
Финансирането от общината покрива Дейности I, II, III, V, VI, XI и XII		75 525								

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописната част); изграждане на устои на транспортен мост от група проекти Б3.1.2. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.**

Дейности по проект Б3.1.2.1.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2017 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2018	2020	
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800	4725	4725	4725	4725	18900		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и изпълнение на СМР по корекция на реката (живописната част) и изграждане на устои на транспортен мост, б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000	6000						
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант и изпълнител, на консултант по упражняване на строителен надзор и на консултанти		6000		2000	2000	2000			
Дейност IV : Проектиране на обекта		22940				13764	9176		
Дейност V : Строително-монтажни работи на обекта, вкл. Следните действия:		1 147 000					1 147 000		
V-1 Строителство на подпорни стени									
V-2 Почистване коритото на реката от наноси									
V-3 Благоустрояване на крайбрежните територии и контактни зони									
V-4 Изграждане на съпътстващата транспортна инфраструктура									

V-5 Изграждане на хидрозащитни съоръжения срещу "високи води"									
V-6 Създаване на нови зелени площи и нов парк, велоалеи и пешеходни алеи с прогледни площадки									
V-7 Прилагане на лесоукрепителни и инженерно-технически мероприятия за укрепване на двата бряга									
V-8 Изграждане на устои на транспортен мост									
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обекта		11470					11470		
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		2294					2294		
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекти		7000					7000		
Дейност IX : Информация и публичност		6000	1500			1500	3000		
Дейност X: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000				2400	9600		
Дейност XI : Държавни такси		15 000					15 000		
Общо		**1273504**							

Таблица No 3: Примерен бюджет по дейности за **проект Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост - вж.Б3.1.2.1. от група проекти Б3.1.2. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.**

Дейности по проект Б3.1.2.2.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		34650	1575	4725	4725	4725	18900		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране ; б) СМР ; в) строителен надзор; и г) на консултантски услуги		6000	3000	3000					
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектант, изпълнител на СМР, строителен надзор и консултант		6000		1500	1500	1500	1500		
Дейност IV : Проектиране на обекта - Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		15000				6000	9000		
Дейност V : Строително-монтажни работи на обект Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		300 000					300 000		
V-1 Строителство на подпорни стени									
V-2 Почистване коритото на реката от наноси									

V-3 Благоустрояване на крайбрежните територии и контактни зони									
V-4 Прилагане на лесоукрепителни и инженерно-технически мероприятия за укрепване на двата бряга									
V-5 Изграждане на хидрозащитни съоръжения срещу "високи води"									
V-6 Изграждане на пешеходен мост									
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обект Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		7500					7500		
Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обект Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост		1500					1500		
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		10 000					10 000		
Дейност IX :Информация и публичност		4500	1500				3000		
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000				2000	8000		
Дейност XI : Държавни такси		10 000					10 000		
ОБЩО		**405150**							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**

Дейности по проект B1.1.1.2.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2017 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2018	2019	2020
Дейност I:	АПИ								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		37800	4725	4725	4725	4725	18900		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и изпълнение на СМР за Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния път София-Бургас , б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000	6000						
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6000	2000	2000	2000				
Дейност IV : Проектиране на обекта		80075				32030	48045		
Дейност V : Строително-монтажни работи на обекта		1 601 500					1 601 500		
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на обект		24023					24023		
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обекта		8008					8008		
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обекта		35 000					35 000		
Дейност IX : Информация и публичност		6000	1500			1500	3 000		
Дейност X: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		15 000				4500	10500		

Дейност XI : Държавни такси		35 000					35000		
ОБЩО		**1854405**							

Таблица No 3:Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**

Дейности по проект B1.1.1.3.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
		Община Казанлък							
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		28350			4725	4725	18900		
Дейност II : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на паркинг и видеонаблюдение; б) СМР и изграждане на видеонаблюдение; и в) строителен надзор		4500			4500				
Дейност III : Провеждане на 3 процедури за избор на проектант, изпълнител на СМР и консултант по строителен надзор		4500			1500	1500	1500		
Дейност IV : Проектиране на обекта -Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение		5280					5280		
Дейност V : Строително-монтажни работи на обект "Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение", вкл. Следните действия		82 000					82 000		
V-1 Изграждане на паркинг									
V-2 Поставяне на енерго-спестяващо осветление									
V-3 Доставка и монтаж на уреди за фитнес на открито									
V-4 Изграждане на видеонаблюдение									
Дейност VI: Упражняване на строителен надзор на обекта		4100					4100		

Дейност VII: Упражняване на авторски надзор на обекта		1056					1056		
Дейност VIII : Въвеждане на обекта в експлоатация		7000					7000		
Дейност IX: Информация и публичност		3000		1500			1500		
Дейност X : Държавни такси		15 000					15 000		
ОБЩО		**154786**							
Легенда:									
Зам.Кмет - строителство,инфраструктура и транспорт (СИиТ)									

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**

Дейности по проект B1.1.1.4.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2016	2017	2018
	Община Казанлък								
Дейност I : Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		25200		1575	4725	4725	14175		
Дейност II : Подготовка на 3 пакета документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки и изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги		4500		2250	2250				
Дейност III : Провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500			1500	1500	1500		
Дейност IV : СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки; изграждане на видеонаблюдение, вкл. Следните действия:		109 590					109 590		
IV-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									
IV-2 Изграждане/възстановяване на енерго-спестяващо парково осветление; видеонаблюдение									

IV-3 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									
IV-4 Доставка и монтаж на детска площадка									
IV-5 Доставка и монтаж на спортни съоръжения									
IV-6 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
IV-7 Залесяване									
IV-8 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност V: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		8 000					8 000		
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор на СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки; изграждане на видеонаблюдение		5480					5480		
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор на обект: СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки; изграждане на видеонаблюдение		1096					1 096		
Дейност VIII : Въвеждане в експлоатация на обект: СМР, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки		4 500					4 500		
Дейност IX : Информация и публичност		4500		1500			3 000		
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		5 000					5 000		
Дейност XI : Държавни такси		4 500					4 500		
ОБЩО		**176865**							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**

Дейности по проект B1.1.1.5. - УПИ I, кв.478, площ 3020 м²	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2017	2018
	ПЧП Частен инвеститор								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		24000		2400	3600	3600	14400		
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000		3000					
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000		2000	2000	2000			
Дейност IV : Проектиране на обекта -Изграждане и оборудване на Социално предприятие		16500					16500		
Дейност V : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и СМР на довеждаща инфраструктура; б) строителен надзор и в) консултантски услуги		6000			6000				
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на проектант иизпълнител на СМР на довеждаща инфраструктура, консултант по строителен надзор и консултант		6000				3000	3000		
Дейност VII: Строителство на довеждаща инфраструктура - 150 м		34 500					34500		

Дейност VIII : Строително-монтажни работи на обект "Изграждане на Социално предприятие"		330 000					330 000		
Дейност IX : Упражняване на строителен надзор на обекта		9900					9 900		
Дейност X : Упражняване на авторски надзор на обекта		1650					1650		
Дейност XI : Въвеждане на обекта в експлоатация		6000					6000		
Дейност XII : Доставка и монтаж на оборудване		160 000					160 000		
Дейност XIII : Обучение за работа с оборудването		25000					25000		
Дейност XIV : Информация и публичност		4500		1500			3000		
Дейност XV : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10 000					10000		
Дейност XVI : Държавни такси		6000					6000		
ОБЩО		**649050**							
Финансирането от общината покрива дейности I, II, III, V, VI, XIV и XV		59500							
Финансирането на дейност VII е от ОПРР 1.2		34 500							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**									
Дейности по проект B1.1.1.6. - УПИ IX, кв.471, площ 1655 м², на запад ул."Цанко Минков"	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I : Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		25200			4725	4725	15750		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) строителство, благоустройство и доставка на оборудване за зелени площи, места за отдих, детски площадки и спортни площадки и изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги		4500			4500				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500			1500	1500	1500		
Дейност IV : СМР, благоустройство и доставка на оборудване за на зона за спорт, отдих и развлечения, западно от надлеза; изграждане на видеонаблюдение;		94 830					94 830		
IV-1 Изграждане/възстановяване на алеи/велоалеи									
IV-2 Изграждане/възстановяване на енерго-спестяващо парково осветление									
IV-3 Доставка и монтаж на парково оборудване (пейки, кошчета, перголи, беседки, информационни табла)									

IV-4 Доставка и монтаж на детска площадка									
IV-5 Доставка и монтаж на спортни съоръжения									
IV-6 Разчистване, затревяване, зацветяване и извозване на отпадъци									
IV-7 Залесяване									
IV-8 Изграждане на обществени тоалетни									
Дейност V: Изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа в зелените площи		8 000					8000		
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор		4742					4742		
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор		948					948		
Дейност VIII : Въвеждане на обекта в експлоатация		12000					12000		
Дейност IX : Информация и публичност		4500			1500		4500		
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000					6 000		
Дейност XI : Държавни такси		12 000					12 000		
ОБЩО		**177220**							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база; изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**

Дейности по проект B1.1.1.7.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2018 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2019	2020	
	Частен ПЧП инвеститор								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		28800			2400	3600	14400	8400	
Дейност II : Подготовка на документация за подбор на частен партньор за ПЧП за обекта		3000			3000				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на и сключване на договор с частен партньор за ПЧП за обекта		6000			2000	2000	2000		
Дейност IV : Проектиране на обекта		16460					16460		
Дейност V : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране и изпълнение на СМР по довеждаща инфраструктура; б) за строителен надзор и в) за консултантски услуги		6000			3000	3000			
Дейност VI : Провеждане на процедури за избор на проектант и изпълнител, на консултант по упражняване на строителен надзор и на консултанти		6000			2000	2000	2000		
Дейност VII : Проектиране и изпълнение на СМР по довеждаща инфраструктура - 200 м		46 000					46000		
Дейност VIII : Строително-монтажни работи на обекта; изграждане на видеонаблюдение		823 000					823 000		

Дейност IX : Упражняване на строителен надзор на обекта		8230					8230		
Дейност X: Упражняване на авторски надзор на обекта		1646					1646		
Дейност XI : Въвеждане в експлоатация на обекта		15 000					15 000		
Дейност XII : Информация и публичност		4500			1500		3000		
Дейност XIII :Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		12 000					12 000		
Дейност XIV: Държавни такси		15 000					15 000		
ОБЩО		**991636**							
Финансирането от общината покрива дейности I, II, III, V, VI, XIII, XIV и XV		66300							
Финансирането на дейност VII е от ОПРР 1.2		46 000							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**

Дейности по проект B1.1.1.8.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2017 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2018	2019	2020
	Община Казанлък								
Дейност I : Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		25200		1575	4725	4725	14175		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) СМР за реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение; б) строителен надзор, и в) консултантски услуги		4500		2250	2250				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР и консултанти		4500			1500	1500	1500		
Дейност IV : СМР за реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на видеонаблюдение, вкл. Следните действия:		150 000					150 000		
IV-1 Реконструкция на спортна площадка, рехабилитация на настилка									
IV-2 Изграждане на енерго-спестяващо осветление; изграждане видеонаблюдение									
IV-3 Рехабилитация/подмяна на ограда									
IV-4 Благоустройство на прилежащия терен									
IV-5 Залесяване, зацветяване, извозване на отпадъци									
IV-6 Изграждане на обществени тоалетни									

Дейност V: Изграждане/рехабилитация на външна ВиК		10 000					10000		
Дейност VI : Упражняване на строителен надзор		4500					4500		
Дейност VII : Упражняване на авторски надзор		1500					1500		
Дейност VIII : Въвеждане на обекта в експлоатация		3000					3000		
Дейност IX : Информация и публичност		4500		1500			4500		
Дейност X : Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		6 000					6 000		
Дейност XI : Държавни такси		7000					7 000		
ОБЩО		**220700**							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B.1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция №2 и подобряване на достъпа от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**

Дейности по проект B.1.1.1.9.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2014 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2015	2016	2017
	Община Казанлък								
Дейност I: Организация, управление, наблюдение и отчетност на проекта		21600			3600	3600	14400		
Дейност II : Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за: а) СМР и довършителни работи; б) строителен надзор;		3000			3000				
Дейност III : Провеждане на процедури за избор на изпълнител на СМР и консултант по упражняване на строителен надзор		3000			1000	1000	1000		
Дейност IV : Строително-монтажни работи на обект "Доизграждане на Дом за стари хора с деменция №2 и подобряване на достъпа", вкл. Следните действия:		925 000					925 000		
IV-1 Поставяне на дограма									
IV-2 Поставяне на инсталации									
IV-3 Довършителни работи, в т.ч. мазачески, бояджийски, поставяне на подови настилки, поставяне на теракота и фаянс									
IV-4 Оборудване закухненски блок									
IV-5 Подмяна на медицинско оборудване									
IV-6 Благоустройство на прилежащия терен и създаване на достъпна архитектурна среда									

Дейност V : Упражняване на строителен надзор на обекта		9250					9250		
Дейност VI : Упражняване на авторски надзор		1850					1850		
Дейност VII : Въвеждане в експлоатация на обекти		3000							
Дейност VIII: Информация и публичност		4500			1500		3000		
Дейност IX : Държавни такси		10 000					10 000		
ОБЩО		**981200**							

Таблица No 3: Примерен бюджет по дейности за **проект B2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ) от група проекти B 2.1.1.:**									
Дейности по проект B2.1.1.1.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2016 Г.				Годишни разчети		
			I	II	III	IV	2017	2018	2019
	Община Казанлък								
Дейност I: Мениджмънт на проекта									
I-1 Назначаване на екипа за управление на проекта		32000	6000	6000	6000	6000	8000		
I-2 Текущи разходи: режийни, консумативи, телефон, интернет		8000	1500	1500	1500	1500	2000		
Дейност II: Тръжни процедури									
II-1 Разработка на тръжна документация за консултантски услуги.		3000	3000						
II-2 Организация на тръжната процедура.		1000	1000						
II-3 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител.		2000		2000					
Дейност III: **Социологическо проучване**									
III-1 Провеждане на социологическо проучване, регистриращо нагласите на местните предприемачи за бъдещи инвестиции.		10000			10000				
Дейност IV: **Анализ на макросредата**									
IV-1 Анализ на инвестиционната среда в страната.		5000			5000				
Дейност V: **Разработване и изпълнение на Програма насъраваща инвестициите**									
V-1 Разработване на "Програма за насърчаване на инвестициите в община Казанлък", съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Набелязване на конкретни мерки.		8000			8000				

V-2 Приемане на "Програмата за насърчаване на инвестициите в община Казанлък" от Общинския съвет.									
V-3 Изпълнение на "Програмата за насърчаване на инвестициите в община Казанлък"		4000					4000		
Дейност VI: **Пътна карта на инвеститора**									
VI-1 Разработване на Пътна карта на потенциалния инвеститор в община Казанлък до 2020 г. Набелязване на конкретни мерки.		6000			6000				
VI-2 Набиране на потенциални инвеститори: срещи, кореспонденция, промоции, посещение на национални и международни изложения и др.		2100					2100		
VI-3 Предпечат и печат на Пътната карта		3900			3900				
Дейност VII:**Рекламна кампания**									
VII-1 Разработване на информационни и рекламни материали: дипляна, презентации, публикации в медии и интернет сайтове и др.		3000			1500	1500			
VII-2 Посещение на национални и международни прояви		8000			2000	6000			
Дейност VIII: Обмен на добри практики от страната и от страни членки на ЕС									
VIII-1 Посещение в три български общини, с опит в привличане на инвеститори		6 000					6 000		
VIII-2 Посещение в страна членка на ЕС		10 000					10 000		
Дейност IX: Разработване на преференции за инвеститорите на гр. Казанлък									
IX-1 Разработване на проект за преференции за инвеститорите на града		8 000					8 000		
IX-2 Приемане на проекта с преференциите от Общинския съвет.									
Дейност X: Информация и публичност		6000	1500		1500		3000		
ОБЩО		**126000**							

Таблица No 3: Бюджет по дейности за **проект B1.1.1.1. Изграждане и реконструкция на улици съгласно списъци, стр. 62 , изграждане на инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи инвеститори; Изграждане и въвеждане на градско видеонаблюдение от група проекти B1.1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда.**											
Дейности по проект B1.1.1.1.	Разпоредител на средствата	Стойност, лева	Тримесечни разчети за 2015 Г.				Годишни разчети				
			I	II	III	IV	2016	2017	2018	2019	2020
	Община Казанлък										
Дейност 1: Организация, управление, наблюдение и отчетност на фази на реализация (ФР) на проекта ФРI, ФР II, ФР III и ФР IV		91 350		4725	4725	4725	18900	18900	18900	18900	1575
Подпроект 1 - ФР I:											
Дейност 2: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) **Рехабилитация и реконструкция** на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **1) Подпроект "Бул. "Никола Петков" (западно платно), в частта от ж.п. линията до околовръстен път (южна дъга)"; 6000 м²; ш.10 л.м; д. 600 л.м.**		6000		6 000							
Дейност 3: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР и консултанти		6 000		2000	2000	2000					
Дейност 4: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 1)		2000					2000				
Дейност 5: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		885 396					885 396				
5.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда											
5.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление											

5.3.Обособяване на велоалея											
5.4.Изграждане на видеонаблюдение											
Дейност 6: Рехабилитация на ВиК мрежа		62 220					62 220				
Дейност 7: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		56 700					56 700				
Дейност 8: Упражняване на строителен надзор по подпроект: 1)		7083					7083				
Дейност 9: Упражняване на авторски надзор по подпроект: 1)		1244					1244				
Дейност 10: Въвеждане в експлоатация на подпроект 1)		3000					3000				
Дейност 11: Информация и публичност		1500		750			750				
Дейност 12: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000					10000				
Дейност 13: Държавни такси		3 000					3000				
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 1)		**1044144**									
Подпроект 2 -ФР I:											
Дейност 14: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) **Рехабилитация и реконструкция** на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **2) Подпроект "Ул. "Козлодуй", кв. Индустриален, от кръстовищено с ул."Хаинбоаз" до бул."Никола Пектков"; 5520 м²; 685 л.м.**		6000		6000							
Дейност 15: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000		2000	2000	2000					
Дейност 16: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 2)		2000					2 000				
Дейност 17: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		817 457					817 457				
17.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда											

17.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление											
17.3.Обособяване на велоалея											
17.4.Изграждане на видеонаблюдение											
Дейност 18: Рехабилитация на ВиК мрежа		71 040					71 040				
Дейност 19: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		64 460					64 460				
Дейност 20: Упражняване на строителен надзор на подпроект 2)		7357					7357				
Дейност 21:Упражняване на авторски надзор на подпроект 2)		2044					2 044				
Дейност 22: Въвеждане в експлоатация на подпроект 2)		3000					3000				
Дейност 23: Информация и публичност		1500		750			750				
Дейност 24: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000					10000				
Дейност 25: Държавни такси		3 000					3 000				
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 2)		**993857**									
Подпроект 3 - ФР II:											
Дейност 26: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: 3**)** **Подпроект "Ул."Маньо Стайнов", кв. Индустриален, от о.т.3316 до ул."Козлодуй"; 8 765 м²; 285 л.м.**		6000					6000				
Дейност 27: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000					4000	2000			
Дейност 28: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 3)		2000						2000			
Дейност 29: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия:		1 281 648						1025318	256330		
29.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда											

29.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление											
29.3.Обособяване на велоалея											
29.4.Изграждане на видеонаблюдение											
Дейност 30: Рехабилитация на ВиК мрежа		29 600						29 600			
Дейност 31: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		26 700						26 700			
Дейност 32: Упражняване на строителен надзор на подпроект 6)		8972						5383	3589		
Дейност 33: Упражняване на авторски надзор на подпроект 6)		1282						1282			
Дейност 34: Въвеждане в експлоатация на подпроект 6)		3000						3000			
Дейност 35: Информация и публичност		1500					750	750			
Дейност 36: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000						8000	2000		
Дейност 37: Държавни такси		3 000						3 000			
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 3)		**1379701**									
Подпроект 4 -ФР II:											
Дейност 38: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **4) Подпроект "Улица 2, кв. Индустриален, от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" (пресечката на "Българска роза - Севтополис" АД преди подлеза) до ул."Маньо Стайнов", о.т.3316, улицата е успоредна на ул."Москва", южно от ж.п. линията; 10 342 м²; 1054 л.м.**		6000					6000				
Дейност 39: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000					6 000				
Дейност 40: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 4)		2000						2000			

Дейност 41: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия:		1 523 406						1218725	304681		
41-1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда											
41-2 Изграждане на енерго-спестяващо осветление											
41-3 Обособяване на велоалея											
41-4 Изграждане на видеонаблюдение											
Дейност 42: Рехабилитация на ВиК мрежа		109 300						109 300			
Дейност 43: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		99 450						99 450			
Дейност 44: Упражняване на строителен надзор на подпроект 4)		7617						7617			
Дейност 45: Упражняване на авторски надзор на подпроект 4)		3047						3047			
Дейност 46: Въвеждане в експлоатация на подпроект 4)		3000						3000			
Дейност 47: Информация и публичност		1500					750	750			
Дейност 48: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000					2000	8000			
Дейност 49: Държавни такси		3 000						3 000			
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 4)		**1774320**									
Подпроект 5 -ФР III:											
Дейност 50: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **5) Подпроект "Ул."Цар Освободител", кв. Индустриален, от улицата успоредна на ул."Москва", южно от ж.п. линията до околовръстен път, края на улицата на юг, улица с о.т.3293-3296-3299-3300-3302-3174-3175-3341-3271-3339-3344-3345 до о.т. 3347 ; 11 056 м²; 810 л.м.**		6000						6000			

Дейност 51: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000						4 000	2000		
Дейност 52: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 5)		2000							2000		
Дейност 53: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		1 622 794							1298235	324559	
53.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда											
53.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление											
53.3.Обособяване на велоалея											
53.4.Изграждане на видеонаблюдение											
Дейност 54: Рехабилитация на ВиК мрежа		87 110							87 110		
Дейност 55: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		79 250							79250		
Дейност 56: Упражняване на строителен надзор на подпроект 5)		8114							8114		
Дейност 57: Упражняване на авторски надзор на подпроект 5)		1623							1623		
Дейност 58: Въвеждане в експлоатация на подпроект 5)		3000							3000		
Дейност 59: Информация и публичност		1500						750	750		
Дейност 60: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000							10000		
Дейност 61: Държавни такси		3 000							3 000		
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 5)		**1830391**									
Подпроект 6 -ФР III:											
Дейност 62: Подготовка на 4 комплекта документация за възлагане на обществени поръчки за: а) проектиране на **нови улици** и на видеонаблюдение; б) Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение;в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **6) Подпроект "Улица от о.т.3283-3288-3289-3373-3370-3374-3451-3376-3352-3399-3394 до о.т. 3387" ; 15 995 м^2; 1262 л.м.**		6000						6 000			

Дейност 63: Провеждане на процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000						6 000			
Дейност 64: Проектиране на нови улици по подпроект 6)		23 359						11680	11680		
Дейност 65: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 6)		4000							4000		
Дейност 66: Изграждане на уличната и тротоарна мрежа и на видеонаблюдение по улица 6) "Улица от о.т.3283-3288-3289-3373-3370-3374-3451-3376-3352-3399-3394 до о.т. 3387", вкл.следните действия:		2 335 910							1868728	467182	
66.1.Изграждане на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда											
66.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление											
66.3.Обособяване на велоалея											
66.4.Изграждане на видеонаблюдение											
Дейност 67: Изграждане на ВиК мрежа за подобект 6)		130 900							130 900		
Дейност 68: Изграждане на подземна инфраструктура за подобект 6)		119 100							119100		
Дейност 69: Упражняване на строителен надзор на подпроект 6)		9344							7475	1869	
Дейност 70: Упражняване на авторски надзор на подпроект 6)		1168							1168		
Дейност 71: Въвеждане в експлоатация на подпроект 6)		3000							3000		
Дейност 72: Информация и публичност		1500						750	750		
Дейност 73: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000						2000	8000		
Дейност 74: Държавни такси		3 000							3 000		
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 6)		**2653281**									
Подпроект 7 -ФР IV:											

Дейност 75: Подготовка на 4 пакета документация за възлагане на 4 обществени поръчки за: а) проектиране на видеонаблюдение; б) **Рехабилитация и реконструкция** на уличната и тротоарна мрежа и изграждане на видеонаблюдение; в) строителен надзор; г) консултантски услуги за подпроект: **7) Подпроект "Бул. "23-ти пехотен Шипченски полк", кв.Индустриален, частта от улицата от о.т.3463-3458-3263-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012 до отбивката за "Българска роза - Севтополис" АД (преди подлеза)"; 9710 м²; 454 л.м.**		6000							6000		
Дейност 76: Провеждане на 4 процедури за избор на проектанти и консултанти		6 000							6 000		
Дейност 77: Проектиране на видеонаблюдение по подпроект 7)		2000								2000	
Дейност 78: Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. Следните действия		1 336 389								1069111	267278
78.1.Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, вкл. създаване на достъпна архитектурна среда											
78.2.Изграждане на енерго-спестяващо осветление											
78.3.Обособяване на велоалея											
78.4.Изграждане на видеонаблюдение											
Дейност 79: Рехабилитация на ВиК мрежа		47 100								47100	
Дейност 80: Рехабилитация/изграждане на подземна инфраструктура		42 730								42730	
Дейност 81: Упражняване на строителен надзор на подпроект 7)		6682								5346	1336
Дейност 82: Упражняване на авторски надзор на подпроект 7)		1336								1336	
Дейност 83: Въвеждане в експлоатация на подпроект 7)		3000								3000	
Дейност 84: Информация и публичност		1500							750	750	
Дейност 85: Консултантски услуги по администриране на реализацията на проекта		10000								10000	

Дейност 86: Държавни такси		3 000								3 000	
ОБЩО ПОДПРОЕКТ 7)		**1465737**									
ОБЩО ПРОЕКТ		**11 232 781**									

Таблица No 4: План-график на проектите в Зона за въздействие от тип "*зона с преобладаващ социален характер* "в гр.Казанлък, включени в ИПГВР като ЗВ А "Зона с преобладаващ социален характер"

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВ А "Зона с преобладаващ социален характер"							месец 02/година 2014						
Година 1 - 2014													
	Шестмесечие 1 - 2014						Шестмесечие 2 - 2014						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
A1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ
A4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 2 - 2015													
	Шестмесечие 3 - 2015						Шестмесечие 4 - 2015						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
A1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ
A1.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД
A1.1.1.4.													Зам.Кмет ППМПиХД
A3.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 3 - 2016													
	Шестмесечие 5- 2016						Шестмесечие 6 - 2016						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
A1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ
A1.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
A1.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД
A1.1.1.4.													Зам.Кмет ППМПиХД
A2.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A2.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
A3.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A3.1.1.4.													Зам.Кмет ППМПиХД
A3.1.1.8.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 4 - 2017													
	Шестмесечие 7- 2017						Шестмесечие 8 - 2017						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
A1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ
A1.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
A1.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД
A1.1.1.4.													Зам.Кмет ППМПиХД
A2.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A2.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
A3.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A3.1.1.4.													Зам.Кмет ППМПиХД
A3.1.1.8.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
A4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 5 - 2018													
	Шестмесечие 9 - 2018						Шестмесечие 10 - 2018						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
А1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ
А2.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
А3.1.1.2.													Зам.Кмет СИиТ
А3.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД
А3.1.1.4.													Зам.Кмет ППМПиХД
А3.1.1.8.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 6 - 2019													
	Шестмесечие 11 - 2019						Шестмесечие 12 - 2019						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
А3.1.1.2.													Зам.Кмет СИиТ
А3.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 7 - 2020													
	Шестмесечие 13 - 2020						Шестмесечие 14 - 2020						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
А3.1.1.2.													Зам.Кмет СИиТ
А4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
А4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД

Таблица No 4: План-график на проектите в Зона за въздействие от тип "*зона за публични функции с висока обществена значимост* "в гр.Казанлък, включени в ИПГВР като ЗВ Б "Зона за публични функции с висока обществена значимост"

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВ Б "Зона за публични функции с висока обществена значимост"							месец 02/година 2014						
Година 1 - 2014													
	Шестмесечие 1 - 2014						Шестмесечие 2 - 2014						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
Б1.1.1.2.													Зам.Кмет СИиТ
Б4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 2 - 2015													
	Шестмесечие 3 - 2015						Шестмесечие 4 - 2015						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
Б1.1.1.1.													100% външно финансиране (държавно и от федерацията по волейбол)
Б1.1.1.2.													Зам.Кмет СИиТ
Б1.1.1.3.													Зам.Кмет ИСПиУОС
Б1.1.1.5.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 3 - 2016													
	Шестмесечие 5- 2016						Шестмесечие 6 - 2016						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
Б1.1.1.1.													100% външно финансиране (държавно и от федерацията по волейбол)
Б1.1.1.2.													Зам.Кмет СИиТ
Б1.1.1.3.													Зам.Кмет ИСПиУОС
Б1.1.1.5.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б1.1.1.6.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б3.1.2.2.													Зам.Кмет СИиТ
Б4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 4 - 2017													
	Шестмесечие 7- 2017						Шестмесечие 8 - 2017						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
Б1.1.1.1.													100% външно финансиране (държавно и от федерацията по волейбол)
Б1.1.1.2.													Зам.Кмет СИиТ
Б1.1.1.3.													Зам.Кмет ИСПиУОС
Б1.1.1.5.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б1.1.1.6.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б1.1.1.7.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б3.1.2.1.													Зам.Кмет СИиТ
Б3.1.2.2.													Зам.Кмет СИиТ
Б4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 5 - 2018													
	Шестмесечие 9 - 2018						Шестмесечие 10 - 2018						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
Б1.1.1.3.													Зам.Кмет ИСПиУОС
Б1.1.1.4.													Зам.Кмет СИиТ
Б1.1.1.5.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б1.1.1.7.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б2.1.2.1.													Зам.Кмет СИиТ
Б3.1.2.1.													Зам.Кмет СИиТ
Б4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД

Година 6 - 2019													
	Шестмесечие 11 - 2019						Шестмесечие 12 - 2019						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
Б1.1.1.4.													Зам.Кмет СИиТ
Б2.1.2.1.													Зам.Кмет СИиТ
Б4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД
Година 7 - 2020													
	Шестмесечие 13 - 2020						Шестмесечие 14 - 2020						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
Б1.1.1.4.													Зам.Кмет СИиТ
Б2.1.2.1.													Зам.Кмет СИиТ
Б4.1.1.1.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.2.													Зам.Кмет ППМПиХД
Б4.1.1.3.													Зам.Кмет ППМПиХД

Таблица No 4: План-график на проектите в Зона за въздействие от тип "*зона с потенциал за икономическо развитие* "в гр.Казанлък, включени в ИПГВР като ЗВ В "Зона с потенциал за икономическо развитие"

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВ В "Зона с потенциал за икономическо развитие"							месец 04/година 2014						
Година 1 - 2014													
	Шестмесечие 1 - 2014						Шестмесечие 2 - 2014						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
B1.1.1.9.													Зам.кмет ППМПиХД/Казанлък
B4.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казанлък
B4.1.1.2.													Зам.кмет ППМПиХД/Казанлък
Година 2 - 2015													
	Шестмесечие 3 - 2015						Шестмесечие 4 - 2015						

Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
B1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B1.1.1.4.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B1.1.1.9.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.2.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
Година 3 - 2016													
	Шестмесечие 5- 2016						Шестмесечие 6 - 2016						

Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
B1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B1.1.1.3.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B1.1.1.4.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B1.1.1.5.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B1.1.1.6.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B2.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.2.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
Година 4 - 2017													
	Шестмесечие 7- 2017						Шестмесечие 8 - 2017						

Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
B1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B1.1.1.2.													АПИ
B1.1.1.3.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B1.1.1.5.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B1.1.1.6.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B1.1.1.8.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B2.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.2.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.3.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
Година 5 - 2018													
	Шестмесечие 9 - 2018						Шестмесечие 10 - 2018						

Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
B1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B1.1.1.2.													АПИ
B1.1.1.7.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B1.1.1.8.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.2.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.3.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
Година 6 - 2019													
	Шестмесечие 11 - 2019						Шестмесечие 12 - 2019						

Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
B1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B1.1.1.7.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B4.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.2.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.3.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък

Година 7 - 2020													
	Шестмесечие 13 - 2020						Шестмесечие 14 - 2020						
Наименование на проекта	месец 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/Организация/ Структура
B1.1.1.1.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B1.1.1.7.													Зам.Кмет СИиТ/Казанлък
B4.1.1.1.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък
B4.1.1.2.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък

В4.1.1.3.													Зам.кмет ППМПиХД/Казан-лък

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е
на благоустрояване на междублокови пространства

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектът трябва да включва дейности по изграждане и възстановяване на зони за отдих, изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на обществени паркинги ; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, както и изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) и на малки детски площадки. Задължително проектът трябва да включва и площадки за разполагане на контейнери за отпадъци.Проектното предложение трябва да допринася за опазване и подобряване на околната среда.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в кв..... по плана на гр.Казанлък, съгласно одобрен подробен устройствен план.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Общата площ на междублоковото пространство е ..... кв.м. Тази площ трябва да бъде оразмерена и разпределена между различните видове дейности, заложени в проекта така, че да осигурява максимална ефективност, комфорт на ползването и положителни естетически възприятия.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

В проекта да се вземе предвид вида на терена и неговото местоположение и размери , като максимално се ползват природните дадености за хармонично единство с околната среда.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

При изпълнението на проекта да бъдат предвидени изграждане на плочници, полагане на настилка по алеите, площадките за разполагане на контейнери за отпадъци, спортните площадки и паркингите, полагане на бордюри, полагане на бетонови плочи, полагане на ударопоглъщащи предпазни настилки, направа на декоративни огради около детски площадки, внасяне на детски игрови съоръжения, озеленяване на прилежащи озеленени

площи по количествени сметки от проектна документация.

Доставката и монтажът на детски съоръжения, предвидени в инвестиционния проект трябва да отговарят на всички действащи БДС EN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве.

Да се предвиди доставка и монтаж на паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци, перголи, предпазни гумени плочи, огради, беседки, информационни табели).

Да се предвидят видовете озеленяване (внасяне на дълготрайна декоративна растителност, подравняване и затревяване, както и зацветяване на предвидените за това терени).

Да се представят на положителни доклади от лицензирани фирми за съответствие на съответствие на площадките за игра съглсно Нардеба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на фаза проектиране и издаване на доклад и сертификат за контрол при релизирането на площадките преди въвеждане в експлоатация, изготвяне на книги на площадката за игра.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

Да се предвиди изграждане на ново ел. захранване, поставяне на осветителни стълбове, ел. осветление на парковата част, на спортните и детските площадки, както и на местата за паркиране.

Да се предвиди изграждане на ново ВиК захранване за поливане на озеленените площи и за други нужди при необходимост.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителните материали и съоръженията да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Междублоково пространство, като в него се предвидят зелени площи, алеи, кътове за почивка, детски кът , спортна площадка, места за паркиране, места за разполагане на контейнери за отпадъци..

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Функционалните връзки между отделните обекти да бъдат логични и да предоставят възможност за лесно и безпрепятствено ползване.

IV.3. Площи на отделните обекти

В зависимост от междублоковото пространство и специфичните изисквания за него

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна
2.Част конструктивна
3.Част електрическа
4. Част ВиК
5. Част геодезическа
6.Част ландшафтна архитектура
7. Част „План за безопасност и здраве”
8.Сборна количествена сметка

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;

3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII. НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
2.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.; изм. и доп., бр.86 от 1999 г.,бр.64 и 92 от 2000 г.,бр.25 и 111 от 2001 г.,бр. 18 и 114 от 2003 г.,бр.70 от 2004 г.,бр.76 от 2005 г.,бр.33,48,102 и 105 от 2006 г.,бр.40 от 2007 г.,бр.102 и 108 от 2008 г., бр.93 от 2009 г., бр.12,58,88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
4.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
5. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр.11 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр.63 от 2005 г.; изм.,бр.41 от 2008 г.); публ., БСА, бр.5 от 2008 г.
6. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
7.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
8.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
9. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)
10. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
11. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
12. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление “Кадастър и геодезия” (в сила от 30.IV.1999 г.)
13.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр.6 от 2009 г.
14 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
15. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн.,ДВ, бр.34 от 2005 г.; изм. и доп., бр.96 от 2010 г.); публ., БСА, бр.11 от 2010 г.
16.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.;

изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
17. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
18.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
19.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
20. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА,бр. 12 от 2008 г.
21.Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.)

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е ЗА П Р О Е К Т И Р А Н Е
на благоустрояване на междублоковото пространство в централната част на Ромския квартал, в района около магазина

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектът трябва да включва дейности по изграждане на зона за отдих и развлечения, изграждане на пешеходни алеи и тротоари; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, както и изграждане на обособена част с постоянна сцена за провеждане на празници и тържества. Проектното предложение трябва да допринася за опазване и подобряване на околната среда.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в УПИ II,кв.526 по плана на гр.Казанлък, съгласно одобрен подробен устройствен план.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Общата площ на пространствоо, предмет на проекта е 1475 кв.м. Тази площ трябва да бъде оразмерена и разпределена между различните видове дейности, заложени в проекта така, че да осигурява максимална ефективност, комфорт на ползването и положителни естетически възприятия.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

В проекта да се вземе предвид вида на терена и неговото местоположение и размери , като максимално се ползват природните дадености за хармонично единство с околната среда.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

При изпълнението на проекта да бъдат предвидени изграждане на плочници, полагане на настилка по алеите, полагане на бордюри, полагане на бетонови плочи, изграждане на постоянна сцена, озеленяване на прилежащи озеленени площи по количествени сметки от проектна документация.

Да се предвиди доставка и монтаж на паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци, перголи, предпазни гумени плочи, огради, беседки, информационни табели).

Да се предвидят видовете озеленяване (внасяне на дълготрайна декоративна растителност, подравняване и затревяване, както и зацветяване на предвидените за това терени).

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

Да се предвиди изграждане на ново ел. захранване, поставяне на осветителни стълбове, ел. осветление на парковата част, на постоянната сцена и пространството около нея.

Да се предвиди изграждане на ново ВиК захранване за поливане на озеленените площи и за други нужди при необходимост.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителните материали и съоръженията да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Централно пространство в ромския квартал, което ще се ползва за изграждане на зона за отдих и развлечения, изграждане на пешеходни алеи и тротоари; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, както и изграждане на обособена част с постоянна сцена за провеждане на празници и тържества.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Функционалните връзки между отделните обекти да бъдат логични и да предоставят възможност за лесно и безпрепятствено ползване.

IV.3. Площи на отделните обекти

Съобразно функционалното решение

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически и работен проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За техническия проект

Техническият проект се изработва въз основа и в съответствие със скицата (визата) за проектиране и заданието за проектиране.

Техническият проект подлежи на съгласуване и е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.

В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).

Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен

надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна
2. Част ландшафтна архитектура
3.Част конструктивна
4.Част електрическа
5. Част ВиК
6.Част геодезическа
7. Част „План за безопасност и здраве”
8.Сборна количествена сметка

VI.2.За работния проект
С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
2.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.; изм. и доп., бр.86 от 1999 г.,бр.64 и 92 от 2000 г.,бр.25 и 111 от 2001 г.,бр. 18 и 114 от 2003 г.,бр.70 от 2004 г.,бр.76 от 2005 г.,бр.33,48,102 и 105 от 2006 г.,бр.40 от 2007 г.,бр.102 и 108 от 2008 г., бр.93 от 2009 г., бр.12,58,88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
4.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
5. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр.11 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр.63 от 2005 г.; изм.,бр.41 от 2008 г.); публ., БСА, бр.5 от 2008 г.
6. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
7.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
8.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити

пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
9. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)
10. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
11. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
12. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)
13.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр.6 от 2009 г.
14 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
15. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн.,ДВ, бр.34 от 2005 г.; изм. и доп., бр.96 от 2010 г.); публ., БСА, бр.11 от 2010 г.
16.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
17. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
18.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
19.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
20. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА,бр. 12 от 2008 г.

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на цялостен ремонт , в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен на сгради

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Енергийна ефективност на една сграда представлява баланс между разхода на енергия и комфорта на обитателите, съобразно особеностите на строителната конструкция, достъпните технически средства и режима на използване на сградите.

Дейностите и мероприятията по енергийна ефективност, сред които и обследването на сградите, са израз на стремежа към установяване на този баланс в най-ниската точка на финансовите разходи за дадена сграда, за определен обозрим период от време, чрез оптимизация на разхода на енергия. Като следствие от повишаването на енергийната ефективност на дадена сграда могат да се постигнат и други ползи, например подобряване на микроклимата в сградата и на архитектурният изглед, намаляване на количеството отделяни в атмосферата вредни емисии и други. Тези ползи, обаче, не следва да бъдат поставяни за основна цел на дейностите по енергийна ефективност.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местонахождението на обекта е в кв..... по плана на гр.Казанлък

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА И ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целта на обследването за енергийна ефективност на сгради е да даде насоки за намаляване на потреблението на енергия, при запазване на нормативния комфорт на обитаване. Едновременно с това следва да се направи финансова оценка на техническите средства, необходими за провеждане на обследването. На практика, обследването за енергийна ефективност следва да се разглежда като оптимизационна задача, решаването на която обхваща няколко етапа.

Първи етап - подготвителен етап, който включва т.нар. идентификация на сградата.

1.Необходимо е да бъдат събрани данни за геометричните й параметри, включително за характеристиките на ограждащите елементи и конструкции (стени, остъкляване, покривна конструкция, фундамент и др.). Изготвя се ситуационен план (ориентация на сградата спрямо небесните посоки, разположение спрямо релефа на местността и други сгради и т.н.). Оценява се техническото състояние и характеристиките на техническото оборудване, на базата на което са изградени инсталациите за преобразуване, пренос и разпределение на енергия в сградата. Маркират се внесени изменения в разпределението на вътрешните обеми и тяхното функционално предназначение, спрямо първоначалния проект. Идентифицират се специфики в експлоатацията на сградата – график на работа и температурен режим на помещенията.

2.Съществена част от подготвителния етап е събирането на база данни за консумацията на енергия за минали периоди. Събирането на описаната база данни се извършва чрез: посещения на членовете на екипа, извършващ обследването, на място; запознаване с проектната документация на сградата; провеждане на интервюта със собственика на сградата или с управляващия същата, както и с персонала, отворен за поддръжката и експлоатацията й. Също така когато е възможно се правят измервания.

3.Подготвителният етап е изключително съществен. С помощта на събраната база данни, както и чрез използване на информация за климата, се синтезира т.нар. модел на сградата. Той симулира поведението й към момента на проучването.

Втори етап - съставяне на топлинен баланс на сградата, който представлява баланс между входящите (включително генерираните в сградата) и изходящи енергийни потоци.

Топлинният баланс – най-общо, отчита входящите енергийни потоци от топлинна енергия, внесена в сградата чрез различни видове горива (дизелово гориво, природен газ, дървесина/ биомаса и др.). Енергията се генерира като резултат от изгаряне на горивата в обема на сградата. В тази категория е и топлинната енергия, доставяна чрез топлоносител със средствата на централизираното топлоснабдяване. Сред входящите енергийни потоци е и топлинната енергия, добивана чрез електроенергия (с електронагревателни отоплителни уреди и/или посредством термопомпени съоръжения) или чрез преобразуване на слънчевата радиация. Не на последно място се нарежда и топлинната енергия (топлинни печалби) от падащата върху ограждащите елементи и конструкции на сградата слънчева радиация, както и топлинната енергия, разсейвана от различни електроуреди, енергията, дори и от обитателите на сградата и др. Сред изходящите енергийни потоци се нареждат загубите на топлинна енергия от топлопреминаване през сградните ограждащи елементи и конструкции. Такива загуби са и дължащите се на инфилтрация; както и топлинната енергия, изнасяна от сградата чрез смукателната вентилация на вентилационната/климатичната инсталация или следствие от консумацията на битова гореща вода и др. За да бъде съставен топлинният баланс, сградата се представя чрез опростен математически модел. В него участват геометрични, топлотехнически, режимни параметри, характеристики на оборудването и системите за отопление, вентилация и климатизация на сградата и др.

Трети етап - съставяне на базова линия

Третият етап на обследването за енергийна ефективност се базира на анализа на модела на сградата или съставянето на т.нар. базова линия. Моделът на сградата се анализира, като се оценяват показателите за качество и се сравняват с нормативно зададените им стойности. Базовата линия представя енергийните показатели при проектни стойности на режимните и топлотехническите характеристики на сградата,като посоката на разликата е окрупнен показател, който носи информация за състоянието на сградата.

Четвърти етап - мерки за повишаване на енергийната ефективност

Четвъртият етап от обследването включва синтез на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Под повишаване на енергийната ефективност не следва да се разбира единствено намаляване на финансовите разходи за енергия. Изпълнението на комплекса от мерки би следвало да доведе до:

- Увеличаване на комфорта на обитаване на сградата (достигане до нормативните показатели за качество на микроклимата), при фиксирани финансови разходи за енергия;
- Запазване на нормативните показатели за комфорт на обитаване на сградата, както и намаляване на финансовите разходи за енергия.

- Комбинация от тези възможности чрез достигане на нормативни показатели за комфорт паралелно с възможност за намаляване на финансовите разходи за енергия.

Пети етап - финансови ползи от приложените мерки
Да се изследва възможнаостта за реализацията на финансови ползи от прилагането на мерки за повишаване на енергийна ефективност. Подборът на техническите средства следва да се извършва на базата на критерии за постигане на максимален финансов ефект. Финансирането на подобни мерки би могло да бъде осъществено чрез финансовите резултати от прилагането им. Стремежът е насочен към търсене на технически средства, които имат най-висока остатъчна стойност след периода им на изплащане.

Критериите за избор на дадена мярка да не се вземат изолирано, а да се изготви комплексна оценка, включваща:
- Дългосрочност;
- Ниска цена за внедряване;
- Ефективност (степен на понижаване на потреблението);
- Висока технологичност и иновативност и др.
- Икономическа и екологична оценка на избраните мерки
- Срок за откупуване

Преди изготвяне на обследването за енергийна ефективност , трябва да се изготви обследване на сградата и технически паспорт на съответната сграда, който да включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, срокове за извършване на ремонти и видовете ремонти и да отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация .Обследването се прави на базата на проекти. Ако сградата няма такива, се прави цялостно заснемане.

След извършването на обследването за енергийна ефективност , трябва да се изготви технически и работен проект с детайли за изпълнение на топлоизолациите и всички други мерки, предвидени в обследването.

Мерките, предвидени в обследването за енергийна ефективност се извършват след изпълнение на предвидените ремонти в техническия паспорт.

В проекта трябва да бъдат предвидено и благоустрояване на терена- изграждане на плочници, полагане на настилка по алеите, площадките за разполагане на контейнери за отпадъци, спортните площадки , полагане на бордюри, полагане на бетонови плочи, полагане на ударопоглъщащи предпазни настилки, направа на декоративни огради , внасяне на детски игрови съоръжения (в дворовете на детските съоръжения), озеленяване на прилежащи озеленени площи по количествени сметки от проектна документация.

Да се предвиди доставка и монтаж на паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци, перголи, предпазни гумени плочи, огради, беседки, информационни табели).

Да се предвидят видовете озеленяване (внасяне на дълготрайна декоративна растителност, подравняване и затревяване, както и зацветяване на предвидените за това терени).

Доставката и монтажът на детски съоръжения, предвидени в инвестиционния проект трябва да отговарят на всички действащи БДС EN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве.

Да се представят на положителни доклади от лицензирани фирми за съответствие на съответствие на площадките за игра съглсно Нардеба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на фаза проектиране и издаване на доклад и сертификат за контрол при релизирането на площадките преди въвеждане в експлоатация, изготвяне на книги на площадката за игра.

IV.НОРМАТИВНА БАЗА

Проектът трябва да се разработи при спазване на следните нормативни документи:

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
4.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
5.Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.
6.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)
7.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.
8. Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)
9. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.)
10. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)
11.Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл.,ДВ, бр.85 от 2009 г.) (обн.,ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм. и доп., бр.85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр.2 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 9 от 2009 г.
12. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)

13. Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
14.Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
15.Наредба № РД-16-301 от 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация (ДВ, бр. 25 от 2009 г.)
16.Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с ПМС № 79 от 2009 г. (ДВ, бр. 27 от 2009 г.)
17.Наредба № РД-16-348 от 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
18.Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях (ДВ, бр. 89 от 2009 г.)
19.Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.
20. „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)
21.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
122.Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
23.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
24.Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)
25.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.
26 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
27. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по

отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.
28. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
29.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
30. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
31.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
32. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)
33.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
34. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
35.Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
36.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
37. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

V.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Проектите да бъдат представени със следното съдържание:

1. Технически паспорт на сградата
2. Доклад за състоянието на сградата от гледна точка на енергийната ефективност
3. Модел на сградата и топлинен баланс
4. Съставяне на базова линия
5. Доклад за комплекса от мерки за повишаване на енергийната ефективност

6. Технически и работен проект с детайли за изпълнение на топлоизолациите и всички други мерки, предвидени в техническия паспорт и в обследването за енергийна ефективност

7. Проект за благоустрояване

8. Количествени сметки

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на Покриване, реновация и адаптация на колодрума за използване на базата и за други спортни дейности

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да бъде създадено модерно, многофункционално спортно съоръжение.Казанлък се слави като град на велосипедите и велосипедния спорт.

II.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Понастоящем състоянието на колодрума е незадоволително. Нуждае се от пълна реконструкция и ремонт, както на пистата, така и на другите обслужващи помещения, трибуните и затревяването.

III.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Колодрумът се намира в УПИ V, кв.428, в северната част на града и е разположен непосредствено до парк „Северен” - понастоящем недостатъчно атрактивен , но сравнително голям на площ, което го прави бъдещ сериозен фактор в зелената система на тази част на Казанлък. Паркът сам за себе си, както и взаимовръзката му с цялостно развития спортен комплекс, притежават огромен потенциал за развитие с цел по-добрата рекреация на казанлъчани.

Основните подходи към комплекса са: от север, от Енинското шосе и от юг- от ул.”Капрони” и ул.”Орешака”. Това не е особено благоприятно, предвид недостатъчната ширина на улицата, както и необходимостта да бъдат създадени повече подходи, така че той да може да бъде атакуван от всички околни зони на активност. Обособяването на достатъчно места за паркиране ще създаде чудесни възможности за нови автомобилни и пешеходни входове към него.

IV. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

IV.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Теренът, на който е разположен колодрума е обособен и не може да се разширява. Неговата обща площ е 18735 кв.м., което е не-малка площ, но не се ползва ефективно.

Многофункционалната спортна зала трябва да съдържа всички необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на локални, национални първенства и международни състезания по следните видове спорт:

а) Колоездене на писта;

б) Баскетбол,

в) Волейбол,

г) Хандбал,

д) Тежка атлетика,

е) Борба,

ж) Бокс,

з) Художествена и спортна гимнастика

и) всички останали спортове, които могат да използват това игрално поле.

В допълнение, залата трябва да е пригодна за провеждане на конгреси, конференции, концерти, изложби, изложения и други подобни събития.

Залният комплекс трябва да отговаря на всички изисквания и стандарти за провеждане на състезания, организирани от съответните международни федерации:

а) Колоездене – Cycling; International Cycling Union (UCI)

б) Баскетбол – Basketball: Fédération Internationale de Basketball (FIBA);

в) Волейбол – Volleyball: Fédération Internationale de Volleyball (FIVB);

г) Хандбал – Handball (team): International Handball Federation (IHB);

д) Тежка атлетика – Powerlifting: International Powerlifting Federation (IPF);

е) Борба – Wrestling: Fédération Internationale des Luttes Associeés (FILA);

ж) Бокс – Boxing (amateur): International Boxing Association (AIBA).

з) Художествена и спортна гимнастика – Gymnastics (including rhythmic gymnastics, sports acrobatics, sports aerobics, trampolining and tumbling): Fédération Internationale de Gymnastique (FIG / IFG).

IV.2. Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда

Да се създаде атрактивна, модерна визия на спортното съоръжение, като се заложи на обстоятелството, че наличието на богато озеленяване на околните пространства предполага композиционно решение, подчинено на хармоничното единство между сграда и околна среда.

IV.3. Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

Изграждането на многофункционална зала с посочения капацитет предполага сложна конструкция на големи подпорни разстояния. Проектът да предвижда прилагането на съвременни конструктивни решения и строителни технологии, както и висококачествени съвременни материали и инсталационно оборудване. В спортните полета да се предвидят настилки от най-високо качество и отговарящи на международните стандарти за спортни съоръжения. Зоните за обществено използване да бъдат с подходяща износоустойчива РУС настилка . VIP ложата да бъде с висококачествени материали както например, гранит, мрамор или др.

Да се предвидят иновативни материали, с които да се осигури както високо качество, така и оптимална дълготрайност.
Сградата да отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Да бъде оформена с енергоефективна фотоволтаична фасада – фотоволтаични клетки, интегрирани в стъклопакета на окачената фасада. Спортната зала да бъде съоръжена с VRV термопомпена система за ОВК, комбинирана с водогреен котел на природен газ, модерна BMS система, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, противопожарна сигурност, както и мултимедийна и концертна техника. Специални системи против лед и сняг с микропроцесорно управление да бъдат монтирани на покрива. Да се предвиди външно LED осветление на залата.

Главното информационно табло да бъде централно разположено и да има четиристранна видимост, като се ползват най-новите технологии. Да се предвиди едновременното му ползване като LCD монитори за наблюдение на играта и за представяне на рекламни филми, когато е необходимо.

IV.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ:

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

IV.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

При благоустрояването на прилежащия терен да се предвиди осигуряването на достъп на хора с увреждания.

При проектирането на паркоустрояване на околните пространства, да се вземе предвид наличната едроразмерна растителност и да се запази максимално.

IV.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

Трябва да се изготвят проекти за водопроводни и канализационни инсталации, силнотокови и слаботокови ел.инсталации, вентилация , климатизация и отоплителна инсталация , противопожарна защита, пожароизвестяване и автоматично пожарогасене и всички други специализирани системи, изисквани за този вид сгради.

За технонадзорните съоръжения да се изработят проекти за монтажа им, които да се съгласуват в технонадзорните органи (асансьори, съоръжения работещи на газ и др.).

IV.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

V.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

V.1. Вид, характер, специфика на обекта и свързаните с него основни, спомагателни и обслужващи подобекти;

Колодрумът се предвижда да бъде превърнат в многофункционална зала за различни видове спорт и писта за велосипедни състезания на закрито.

В момента пистата е с дължина 333,33 м (олимпийски размер) за колоездене на открито, но ширината й не отговаря напълно на нормите. За да се провеждат състезания на закрито, е необходимо да се предвиди писта с дължина 250 м и ширина 7 м.

Във вътрешното пространство трябва да се обособи терен от 3000 кв.м. за комбинирано спортно игрище за волейбол, хандбал, баскетбол и др. видове спорт. На 1 м над него под формата на асиметрична елипса да се развие велопистата с олимпийски размери: 250 м дължина и 7 м ширина, и виражи от 120 до 420. Колодрумът трябва да се изпълни изцяло от дървена конструкция със специално дървено покритие.

Трябва да се предвидят нормативно необходимите тренировъчни зали със съблекални и релакс зона; отборни и индивидуални съблекални; помещения за треньори, съдии, медицинско обслужване и допинг контрол; зона за процедури ;главен вход с приемни фоайета с гардероби и каси; помещение за почивка на спортисти; малка зала за пресконференции и коктейли, с възможност за използването й за организиране на награждавания, фотоизложби и др.подобни.

Да се ползват подземните пространства , като се предвиди паркинг и спомагателни помещения.

V.2. Функционални и/или технологични връзки между отделните обекти и подобекти;

Проектът може да бъде развит и на няколко нива, като е препоръчително да се ползва и подземно ниво. Функционалните връзки да се предвидят в съответствие с изискванията за проектиране на подобен вид зали.

V.3. Площи на отделните основни и обслужващи обекти и подобекти;
Обща площ: 18600 кв.м.

Площи на различните видове помещения и зали:

1.Функционална гъвкавост – Капацитетът на новата зала да бъде 3500 седящи места. Стационарните трибуни да са от стоманобетонна конструкция. Покривната конструкция да се проектира със стоманена конструкция с прилагане на съвременни и ефективни конструктивни решения. За удовлетворяване на различните изисквания при ползване на залата за различни цели (по т. 1,2), зрителските трибуни (с капацитет около 1000 места), трябва да бъдат подвижни. Това означава осигурена възможност за преместване и подреждане на трибуните, съобразно различните изисквания за ползване на залата. Подвижните трибуни да бъдат с дистанционно управление и контрол на работа, но и с осигурена възможност за ръчно управление при аварийни ситуации. Тези трибуни трябва да са съоръжени с колела, подходящи за разполагането им върху всякакъв тип подови настилки.

2. Спомагателни и обслужващи функции - Комплексът включва и тренировъчен блок, за гореизброените спортове. Тренировъчните площи за няколко спорта могат да се комбинират в едно помещение, като тренировките се разминат във времето. Съблекалните, помещенията за подготовка на отборите и офисите да бъдат осигурени със собствен достъп до основната зала и самостоятелен вход към тях. Конферентните функции да се осигурят с отделен блок, съдържащ зала с поне 50 места и съответни обслужващи пространства (за симултантен превод, озвучаване и др.). В комплекса по преценка на проектанта да се предвидят площи за обществено обслужване - кафене и др. Многофункционалната спортна зала да бъде съобразена напълно с нормите за проектиране на спортни съоръжения и другите нормативни изисквания в Р. България.

3. Достъпност и паркиране - Концентрацията на много хора и автомобили по повод кратковременни прояви предполага добре оразмерени и ситуирани зони за паркиране, както и подходи към тях.

4. В обособена част от трибуните трябва да се предвиди ложа за лица с представителни функции, разположена в най-близката до игралното поле секция. Да се осигури самостоятелен достъп до ложата и самостоятелен вход на приземно ниво с отделен асансьор и стълбище.

5. Достъпност за хора с увреждания - Пешеходните пространства, местата за паркиране, елементите за преодоляване на различни нива, оразмеряването и обзавеждането на всички пространства в многофункционалната спортна зала следва да са съобразени с изискванията за изграждане на достъпна среда.

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1. Преди започване на проектирането Изпълнителят следва да извърши:

- проучване на съществуващото положение и техническата документация на сградите и околното пространство;

- проучване на климатичните данни за района на проектирането, на височина, средногодишно атмосферно налягане, вятър, максимална температура на въздуха, средномесечна температура за най-студения месец, средногодишна относителна влажност на въздуха, валежи, сняг, сеизмичност;

- проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации;

- извършване на конкретни сондажни и лабораторни работи и съставяне на инженерно - геоложки доклад.

VI.2. За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, пояснаваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.3.За техническия (работния) проект
Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.

В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:

1. част "Архитектурна"

2. част "Конструктивна"

3. част "Електрическа"

а./ раздел "Електроснабдяване"

б./ раздел "Площадкови мрежи" (районно, градинско и охранно осветление)

в./ раздел "Електрообзавеждане и електрически инсталации на сградите"

г./ раздел "Слаботокови инсталации"

- Телефонна инсталация

- Система за колективно ТУ - приемане

- Система за многопрограмно озвучаване

- Пожароизвестителна инсталация

- Система за обществена информация

- Видео наблюдение и системи за сигурност;

- Структурна кабелна мрежа.

4. част "Водоснабдяване и канализация"

а./ раздел "Водоснабдителни и канализационни мрежи"

б./ раздел "Сградни водоснабдителни и канализационни инсталации"

5. част "Отопление, вентилация и климатизация"

6. част "Топлотехническа ефективност"

7. част "Паркоустройство и благоустройство"

8. част "Геодезическа" (трасировъчен план и вертикална планировка)

9. част "Генерален план"

10. част "Организация и безопасност на движението"

11. част "Проект за организация и изпълнение на строителството"

12. част "План за безопасност и здраве"

13. част "Сметна документация"

14. Други части по преценка на проектанта, съгласувани с възложителя.

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

Забележка: В инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи на наличните на терена сгради и съоръжения.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
3.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ЗЗБ) (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 8, 39 и 80 от 2011 г.)
6. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр.36, 43 и 69 от 2008 г., бр.17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на КС от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр.82, 89 и 93 от 2009 г. и бр.12, 17, 27 и 97 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.)
7.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)

8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.
9.Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.
10.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)
11.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.
12. Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)
13. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.)
14. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)
15. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
16.Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл.,ДВ, бр.85 от 2009 г.) (обн.,ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм. и доп., бр.85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр.2 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 9 от 2009 г.
17. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)
18. Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
19.Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
20.Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.
21. „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)
22.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
23.Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
24.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
25.Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)
26. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени

планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)
27. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
28. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
29. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)
30.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.
31 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
32. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.
33. Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41 от 2007 г
34. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
35. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.
36.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
37. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
38.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
39. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.)
40. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)
41.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
42. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.

43. Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)
44.Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
45.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
46. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.
47.Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения (утвърдени със заповед № РД-02-14 от 29.12.1988 г. на КТСУ)

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е
на Коригиране речното легло и изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения при р.Стара река ,гр.Казанлък

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Да се разработи технически проект за **:** „Коригиране речното легло и изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения при р.Стара река ,гр.Казанлък

Проводимостта на коритото на р.Стара река, в регулационните граници на гр.Казанлък е силно намалена.В началото на регулацията има изместване на речното легло от имота на реката.По цялото протежение ,коритото е затлачено с наноси, и обрасло с растителност. Съществува реална опасност от заливане на жилищни територии при висока вълна в реката.

Необходимо е да се предвидят съответните строително-монтажни работи за строителство на подпорни стени и почистване коритото на реката от наноси, с цел ,повишаване проводимостта и предпазване от заливане на прилежащите райони.

Да се предвиди благоустрояване на крайбрежните територии и контактни зони едновременно със съпътстващата транспортна инфраструктура, също и необходимите хидрозащитни съоръжения за корекции коритото на реката, срещу "високи води", улавяне и почистване от земни наносни маси, оформяне с хидроизолационно покритие на живописно лъкатушещо корито на реката.

Ограничителни условия - да не се намалява по никакъв начин живото сечение на реката и да не се застроява коритото й.

Проектите да са оригинални, своеобразни, но реалистични и стопански целесъобразни.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в рамките на зоната за въздействие - **зона за публични функции с висока обществена значимост.**

Горната част на реката е разположена в зоната за рекреация, където се предполага по-живописно коригиране, с намеси, съобразими със съществуващата околна среда.
В зоната от Художествената гимназия до моста на ул.»Отец Паисий» е изпълнена корекция на реката, но същата се нуждае от рехабилитация.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

III.1. Осигуряване на единство и хармония между функционалното и композиционното решение и с околната среда

В проекта да се вземе предвид вида на терена и местоположението в зона за рекреация и максимално да се ползват природните дадености, така че корекцията на реката да бъде в хармонично единство с околната среда.

III.2. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали.

III.3. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

III.4. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

Благоустройствените и укрепителни мероприятия (мостове, подпорни стени) да осигурят необходимата ширина на речното корито , нови зелени площи и нов парк, велоалеи и пешеходни алеи с прогледни площадки.

III.5. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителната технология и на строителните материали да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

За предпазване на съществуващите брегове от изравяне и отнасяне под разрушителното действие на водния поток трябва да се предвиди оформяне на откосите и лесоукрепителни мероприятия за биологично укрепване, съчетано с инженерно-техническите мероприятия по двата бряга на реката..

Трасето на корекционната линия трябва отговаря на ситуационната обстановка, форма и големина на съседните имоти и специфичните изисквания в зависимост от целите на корекцията . Корекционните мероприятия да бъдат изцяло в сервитута на реката, така че да не се налагат отчуждения.

Надлъжният профил да отразява нивелетното решение на корекционната линия. Той трябва да съдържа: подробни точки и разстояния между тях, елементи на кривите участъци, километраж, коти на терена по оста на корекционната линия, коти на левия и десния бряг, коти нивелета, проектни надлъжни наклони.

Да се предвиди изграждане на земни диги, бетонови подпорни стени и подпорни стени от габиони, в зависимост от ситуацията. Лесоукрепителните мероприятия за биологично укрепване да включват провеждане на залесителни мероприятия с горско-дървесни видове. Противоерозионните мероприятия осъществени чрез създаване на различни видове залесителни пояси, създават по-благоприятни условия за попиване на валежите. Ограничават повърхностния отток при интензивни валежи, с което спомагат за намаляване на ерозията. Биологичното укрепване освен като добро защитно средство, създава и благоприятно условие за развитие на фауната във водните течения, служи като средство за възстановяване на околната природна среда, подобрява и разкрасява околния ландшафт.

IV.2. Общата дължина на новата корекция е 2220 л.м.
Общата дължина на коригираната част с необходимост от реновация е 203 л.м.

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
● Част – ХИДРОЛОГИЯ
● Част – ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ

● Част –ХИДРОТЕХНИЧЕСКА
● Част – ГЕОДЕЗИЯ
● Част – ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
● Част - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ-КС И КСС.И АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
3.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
5. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (ЗВ) (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г. и бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г.)
6.ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г. и бр. 35 и 42 от 2011 г.)
7. Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн.,ДВ, бр.3 от 2004 г.; изм. и доп., бр.10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр.41 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.

9. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
10. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустр. планове на населените места и други селищни територии (III- то издание, в сила от 1.I.1978 г.)
11. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
12. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
13. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)
14.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.
15. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
16.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
17.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
18. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
19. Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)
20.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)
21. Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 53 от 1999 г.) и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (публ., БСА, бр. 11 от 1999 г.)
22. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр.29 от 2010 г. и бр.3 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр.4 от 2010 г.
23 „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения" (публ., БСА, кн. 11 от 1985 г.)
24.ПИПСМР - Раздел „Хидротехнически съоръжения" (публ., БСА, кн. 3 - 4 от 1969 г.; изм. и доп., кн. 1 - 2 от 1975 г.
25. Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (отпечатани в „Нормативна база на проектирането и строителството" - специализирано издание на КТСУ, 1988 г.)
26. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.)
27. Норми за проектиране на подпорни стени (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.; изм., бр. 8
28.Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:
29.ПИПСМР - Раздел „Мостове и водостоци" (публ., БСА, кн. 3 - 4 от 1969 г.)
30. Наредба № 1 от 1994 г. за геозащитната дейност (ДВ, бр. 12 от 1994 г.); публ., БСА, бр. 1 от 1994 г.
31. Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34 от 2011 г.)
32. Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 200 от 2011 г. (ДВ, бр. 56 от 2011 г.)

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на реконструкция на филиала на библиотеката; улица на галериите и казанлъшки градини; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти и благоустрояване на пространството пред Етнографския комплекс

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

Проектът, включващ реконструкция на филиала на библиотеката; улица на галериите и казанлъшки градини; поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти и благоустрояване на пространството пред Етнографския комплекс трябва да се разработи като комплексен проект, при спазване на изискванията на „Закон за културното наследство" и подзаконовите актове, свързани с него.

Проектът трябва да заложи на една основна цел: развитие на нов тип културен туризъм, който освен да се върже с наследството, да показва новото, авангардното и различното.

При разработване на проекта да се акцентира върху разкриване и изграждане на **нова легитимност на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм** не само като създател на културен капитал, но и като създател на:

а) стойности като национална гордост и идентичност, които не се измерват и създават чрез пазара,

б) фактор за местно и регионално развитие ;

в) неизползвано сравнително предимство в областта на културния туризъм и културното наследство.

Забележка: Заданията за проектиране и проектите за консервация и реставрация на недвижими културни ценности се съгласуват по реда на глава пета, раздел V от ЗКН.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Територията на община Казанлък е известна с концентрацията и разнообразието на исторически следи с висока значимост, най-изявени от които са обектите на тракийската култура от IV-II в.пр.н.е. Освен тях, съществуват и отделни обекти от българското средновековие и Възраждане, от края на XIX и началото на XX век, както и обекти на движимото наследство в музейни сбирки и елементи на нематериалното и неосезаемо наследство – характерен бит и фолклор, традиции и занаяти. Местният исторически музей – филиал на Регионален исторически музей Стара Загора, функционира изключително добре и е център на проучвателно-изследователска и популяризаторска дейност. Казанлък е известен и като „градът на художниците" – родно място на няколко известни наши живописци от близкото минало, както и белетристи, като някои обекти свързани с техния живот и дейност са запазени в града.

В непосредствена близост до територията на разработката е Тракийската гробница – обект на Световното културно наследство, като предвиденото благоустрояване фланкира от изток подхода към гробницата откъм града. В югоизточния край на зоната е възрожденският етнографски комплекс „Кулата”, дал наименованието и на цялата зона . В него са концентрирани по-голямата част от съхранените Възрожденски обекти в града – повечето реставрирани и реконструирани, но нуждаещи се от пълноценна поддръжка и функциониращи като музейни, етнографски сбирки, религиозни, или частни обекти.
Недвижимото наследство в зоната е представено от една групова недвижима ценност – архитектурно-строителен ансамбъл „Княз Светослав Мирски”, заключен между бул. „Н. Петков” и улиците „княз Св. Мирски”, „Константин Бозвелиев” и „Тюлбенска”, включващ и осем сгради – индивидулни архитектурно-строителни ценности от местно значение, църква „Св. пророк Илия” с камбанария – архитектурно-строителна и художествена ценност, и една сграда с национално значение; останалите сгради са елементи на груповата недвижима ценност. Елементи на ансамбъла са и две чешми, огради и др. дворищни елементи. Ансамбълът е обявен за паметник на културата (групова недвижима културна ценност) в ДВ брой 34/1974г., а режимите за опазването му са определени в протокол 15/1998г. на НСОПК към МК.
Тази историческа територия притежава компактен характер и е в непосредствена близост до входа на парк „Тюлбето” с Казанлъшката гробница; до художествената гимназия и други недвижими ценности и характерни обекти, както по-горе посочено. Тя винаги е била един от центровете на културен живот за града – място за експозиции, събития, за развитие на традиционни занаяти и демонстрации и е обект на туристически интерес, занижен в последните години поради морално и физически остарели среда и форми на поднасяне на продукта. Нейното развитие трябва да съхрани иманентните ценности на средата и в същото време да допринесе за оживление и на съседни територии.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Предвидените проекти ще се изпълняват в сгради - недвижими културни ценности, което предполага не много голяма гъвкавост, но това е предизвикателство за ефективното и целесъобразно оразмеряване на площите и обемите.

III.2. Осигуряване на единство и хармония между функционалното и композиционното решение и с околната среда

В проекта за благоустрояване на пространството пред Етнографския комплекс да се вземе предвид вида на терена и доброто местоположение и максимално да се ползват природните дадености, така че да има хармонично единство с околната среда.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се ползва опита и възможностите на съвременните методи и материали, при стриктно спазване на изискванията за консервация, реставрация и адаптация на сгради - недвижими културни ценности.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

- безопасност при пожар;

- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

- безопасна експлоатация;

- защита от шум и опазване на околната среда;

- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

Да се подходи прецизно и в съответствие с разположението на Етнографския комплекс в подножието на лесопарк «Тюлбето» и в близост до прочутата Казанлъшка тракийска гробница

В максимална степен да се запази едроразмерната растителност.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

За сградите трябва да се изготвят проекти за водопроводни и канализационни инсталации,силнотокови и слаботокови ел.инсталации, вентилация, климатизация и отоплителна инсталация, както и всички видове специални инсталации, необходими по нормите за проектиране.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Реконструкция на филиала на библиотеката

Филиалът на библиотеката трябва да се реконструира и обнови, като се предвиди и възможността за клубна дейност – обучение на деца и възрастни за усвояване на умения в традиционните занаяти, в изработването на копия, реплики и предмети с търговско предназначение, възпроизвеждащи отделни елементи на културни ценности от региона; придобиване на умения за управление и поддържане на галерии, адаптирани сгради – паметници на културното наследство; усвояване на знания за поддържане на информационната достъпност в областта на недвижимото културно наследство и др.

Улица на галериите и казанлъшки градини

Като улица на галериите е предвидено да бъде превърната ул.”Мирска” и по-точно площадното пространство пред църквата. Срещу църквата е разположена къщата на акад.Дечко Узунов, която и в момента е галерия. Непосредствено до нея се намират няколко сгради – общинска собственост, които трябва да се адаптират като галерии за представяне на копия, реплики и предмети с търговско предназначение, възпроизвеждащи отделни елементи на културни ценности от региона; на произведения на традиционните занаяти в района; на произведения на изкуството – картини, графики, скулптури на местни творци. Къщата, в която е живял Емануил Манолов,е частна собственост, но в момента в нея се помещава лютиерско ателие, и се предлага в нея да се устрои галерия за лютиерство.

За архитектурно-строителен и на парковото и градинско изкуство паметник на културата в този район са обявени- къща, порта, ограда и двор, имот пл.№ 3777, кв.64 и къща на инж.Василев с двор, имот пл. № 3784, кв.65. И двата имота са частна собственост.

Предлага се да се изготвят проекти за градини , запазвайки стила и композиционното устройство на прочутите „казанлъшки градини” в имот пл. № 4035 и имот пл. № 4037- общинска собственост.

Поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти

Проектът за поставяне на информационни табла и указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически обекти трябва да включва изследване на туристическите потоци и най-вече на основните улици и кръстовища, през които преминават. Местата за разполагане на информационните табла и указателните табели да се съобрази с направеното изследване.

Да бъде предложен проект за вида на таблата и табелите, начините за разполагане и трайно закрепване, за обща визуализация.

Благоустрояване на пространството пред Етнографския комплекс

Благоустрояването на терена пред етнографския комплекс трябва да включва ново устройство на парковата част, със запазване на съществуващите дървесни видове.Да се предвидят добре оформени площадки за почивка, с умело подбрано оборудване и обзавеждане.Да се предвиди устройването на павилион за информация, обособен като неголямо помещение с открита лятна

част за временно изчакване и почивка на туристите.В откритата част да се предвидят и места за реклама на туристическите продукти в града и околността.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Не се предвиждат преки функционални връзки между отделните обекти, но трябва да се има предвид, че е необходимо да има обща линия на композиционно и стилово единство, при спазване на специфичните изисквания за устройство на зоната.

IV.3. Площи на отделните обекти

Реконструкция на филиала на библиотеката

Филиал на библиотеката – основна сграда – 140 кв.м. + допълващо застрояване – 70 кв.м.

Улица на галериите и казанлъшки градини

Обща площ на терените за казанлъшки градини – около 1000 кв.м.

Площ на галериите – съгласно одобрения подробен устройствен план

Благоустрояване на пространството пред Етнографския комплекс

Обща площ на терена – 4190 кв.м.

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна

2.Част конструктивна

3.Част електрическа

4. Част ВиК

5.Част ОВК

6.Част геодезическа

7.Част „Енергийна ефективност”

8.Част „Пожарна безопасност”

9. Част „План за безопасност и здраве”

10.Сборна количествена сметка

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;

2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

Забележка: Проектите за консервация, реставрация и адаптация на единични или групови архитектурни обекти - недвижими културни ценности, се изготвят от проектанти по чл. 230, ал. 1 от Закона за устройство на територията, които отговарят на изискванията по чл. 164.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
3.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
5. ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г.) и Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности (ДВ, бр. 98 от от 2012 г.)

6.ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. и бр. 28 от 2011 г.)

7.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии

и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.
9.Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.
10.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)
11.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.
12. Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)
13. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.)
14. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)
15. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
16.Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл.,ДВ, бр.85 от 2009 г.) (обн.,ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм. и доп., бр.85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр.2 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 9 от 2009 г.
17. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)
18. Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
19.Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
20.Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.
21. „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)
22.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
23.Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
24.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
25.Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)
26. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от

1.I.1978 г.)
27. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
28. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
29. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление “Кадастър и геодезия” (в сила от 30.IV.1999 г.)
30.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.
31 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
32. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.
33. Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41 от 2007 г
34. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
35. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.
36.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
37. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
38.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
39. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.)
40. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)
41.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
42. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
43. Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

(ДВ, бр. 47 от 1999 г.)
44.Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
45.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
46. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на многофункционален комплекс

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

Проектът предвижда изграждането на многофункционален комплекс за административно обслужване, култура, спорт за нуждите на района на ЖК"Изток", в който ще бъдат обслужвани минимум 15000 човека.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в УПИ XXXIV, кв.389, по плана на гр.Казанлък, съгласно одобрен подробен устройствен план.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Административна част – център за информация и обслужване на гражданите и бизнеса, състоящ се от зала за предоставяне на интегрирани административни услуги по електронен път; зали за провеждане на курсове и конференции за обмен на знания, повишаване нивото на компетентност, за технологична и административна култура, за млади семейства и родители и др.; спомагателни помещения с обща площ около 600 кв.м.

Култура – културно-просветен център, състоящ се от библиотека с читалня и компютърна зала; три помещения за клубна дейност ; спомагателни помещения с обща площ от 300 до 400 кв.м.

Спорт – комбинирана зала за баскетбол, волейбол , хандбал, бадминтон, тенис на маса, бокс, гимнастика,, акробатика, борба – с размери на игралното поле 18х36 м, заедно със спомагателни помещения – входен вестибюл, гардероб, санитарни помещения за посетители, бюфет, съблекални и санитарни помещения за спортистите, помещения за методическа и административна дейност, складове за инвентар и пособия, монтажни трибуни ; зала за фитнес ; зала за танци. Общата площ на спортните зали да не надвишава 1200 кв.м.

III.2. Осигуряване на единство и хармония между функционалното и композиционното решение и с околната среда

В проекта да се вземе предвид вида на терена и доброто местоположение и максимално да се ползват природните дадености, така че силуета на сградите да бъде в хармонично единство с околната среда.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали, при използване на сравнително проста функционална схема и възможност за поетапно изграждане.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

Да се предвиди и общо паркоустрояване с дребна и едра растителност.

Да се предвидят пещеходни алеи, места за разполагане на контейнери за отпадъци, места за отдих и игра на децата и др.подобни.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

За сградите трябва да се изготвят проекти за водопроводни и канализационни инсталации,силнотокови и слаботокови ел.инсталации, вентилация, климатизация и отоплителна инсталация, както и всички видове специални инсталации, необходими по нормите за проектиране.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Районен многофункционален комплекс за административно обслужване, култура, спорт за нуждите на източния район на града.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Не е нужно да се предвиждат преки функционални връзки. Възможно е проектиране на отделни сгради.

IV.3. Площи на отделните обекти

Административна част – 600 кв.м.

Култура – 300 до 400 кв.м.

Спорт – 1200 кв.м.

IV.4. Брой етажи според допустимата височина на застрояване

Не повече от три етажа

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект
Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна

2.Част конструктивна

3.Част електрическа

4. Част ВиК

5.Част ОВК

6.Част геодезическа

7.Част „Енергийна ефективност”

8.Част „Пожарна безопасност”

9. Част „План за безопасност и здраве”

10.Сборна количествена сметка

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
3.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ЗЗБ) (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 8, 39 и 80 от 2011 г.)
6. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109

от 2007 г., бр.36, 43 и 69 от 2008 г., бр.17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на КС от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр.82, 89 и 93 от 2009 г. и бр.12, 17, 27 и 97 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.)

7.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)

8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.

9.Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.

10.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)

11.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.

12. Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)

13. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.)

14. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)

15. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

16.Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл.,ДВ, бр.85 от 2009 г.) (обн.,ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм. и доп., бр.85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр.2 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 9 от 2009 г.

17. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)

18. Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)

19.Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)

20.Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.

21. „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)

22.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)

23.Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.

24.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
25.Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)
26. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)
27. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
28. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
29. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)
30.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.
31 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
32. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.
33. Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41 от 2007 г
34. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
35. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.
36.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
37. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
38.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
39. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.)
40. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)
41.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.

42. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.

43. Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)

44.Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)

45.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)

46. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е ЗА П Р О Е К Т И Р А Н Е
на нови улици

I.Основание и цел на проекта

Улицата, предвидена за изграждане се намира в кв..... и е улица ..... клас.

Улицата се изгражда с цел да се подобри транспортно-техническото функциониране на зоната, да се оптимизират организацията и безопасността на движението и да се оптимизира скоростта на преминаващите превозни средства.

II.Обхват на проектните проучвания

Проектът трябва да съдържа разработки по части: Транспортно-комуникационна (пътна) част, В и К, Ел-част (енергоспестяващо улично осветление, телефонизация, мрежа за видеонаблюдение и други подземни мрежи), озеленяване, геодезическа. Всички части да бъдат в работна фаза с количествени сметки.

За изработване на проекта, от Възложителя да се представят:

- Заверена скица от експлоатационните дружества, с нанесена подземна техническа инфраструктура
- Утвърдена регулация, с нанесени частични изменения, ако има такива на цифров носител
- Попълнен действащ кадастър на цифров носител

III. Основни изисквания към проекта

1. Част Геодезия

Тахиметрично заснемане в обхвата на обекта. При геодезическото заснемане да се ползват точките от работната геодезическа основа.

2. Част транспортно - комуникационна

Предвиждането трябва да съответства на ОУП в част-План схема на комуникационната система и на решенията на подробните устройствени планове.

Проектът за новата улица ще обхваща участъка от .....до.....

Проектът да се разработи съгласно:

- Наредба №2 от 2004 година за планиране и проектиране на КТС на урбанизираните територии
- Правилник за движение по улиците и пътищата
- Наредба №2 от 2001 год. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
- Наредба №18 от 2001 год. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
- Наредба №3 от 2010 год. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
- Наредба №4от 2009 год. за проектиране,изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,включително за хората с увреждания
- Наредба №РД-02-20-10/05.07.2012 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

2.1. Функционална категоризация

Улицата е категоризирана като градска артерия (обслужваща улица).....

Режим на движение – непрекъснат

Начин на обслужване на прилежащите територии – ограничено директно обслужване

2.2. Транспортно технически характеристики

Проектна скорост – .....км/ч .

Напречен профил - две активни ленти за еднопосочно движение.

Автобусните спирки да са в джобове.

IV. Обем и съдържание на транспортно комуникационната част:

Проектът трябва да съдържа следните графични материали:

1. Геометрично решение /ситуация / М 1:500
2. Надлъжен профил М 1:1000, 1:100
3. Вертикална планировка с проектни хоризонтали М 1:500
4. Трасировъчен план на улицата М 1:250
5. Напречни разрези през улицата М 1:100
6. План на настилките М 1:1000
7. Детайли М 1:50
8. Организация на движението М 1:500
9. Временна организация на движението по време на строителство М 1:500

V.Други изисквания

По част В и К – Да се предвиди полагането на необходимата ВиК мрежа.Да се предвиди възможност за оросяване на зелените площи и отвеждане на повърхностните води.

По ел.част –Да се предвиди енергоспестяващо улично осветление, телефонизация, мрежа за видеонаблюдение и други подземни мрежи на улицата , на пешеходните пътеки да се предвиди допълнително двустранно насочено осветление с по-голям интензитет в сравнение с това на улицата.

Град Казанлък е един от малкото големи градове в България в които няма изградено никакво видеонаблюдение. Централното георграфско разположение на града и множеството входни и изходни пътища от него /два от които първи клас/ са един от факторите, способстващи извършването на престъпления – често извършвани от гастролиращи престъпни групи. Много бройни са и реализираните ПТП на територията на града, основно по причина несъобразена скорост, отнемане предимството на пешеходец на пешеходна пътека, не спазване сигналите на светофарната уредба и т.н.

Изграждането на градско видеонаблюдение тип звезда с единен център - Сградата на общината, сървър за обработка и съхранение на информацията, и множество крайни точки – видеокамери, разположени на определени места, би решило редица проблеми свързани с превенцията и разкриването на престъпленията, както и по превенцията на пътния травматизъм.

Предлага се поставянето на камери на следните места :

-На бул. „княз Александър Батенберг” – в района на приемната или възможно най-източно. Да се поставят камери и в двете платна и посоки за движение. Мястото е удобно – като значима входно-изходна точка на града. В този район на булеварда обикновено МПС се движат с по-голяма скорост, а са масови случаите на

излизащи от ромската махала и пресичащи неправилно булеварда : граждани, деца, домашни животни, безстопанствени кучета, каруци и др.

-На кръстовището на бул. „Княз Александър Батенберг” с ул. „Петко войвода”

-На кръстовището на бул. „Никола Петков” с ул. „Старозагорска”

-На кръстовището на бул. „Никола Петков” с ул. „Любомир Кабакчиев”

-На бул. „Осовбождение” в района на разклона за с.Енина – входно изходна точка от града

-На бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк” – в западната му част в близост до разклона за София /например в района на фирма „НИКДИМ”/

-На територията на зоната с висока обществена значимост е важно поставянето на камери за контрол на районите на стадиона, изградените паркинги и др.

Общи изисквания и спецификации, касаещи видеонаблюдението :

-При извършване на ремонтни дейности в зоните за въздействие, включващи тротоари и пътна настилка да се предвижда, че при изграждане Градско видеонаблюдение ще е необходима една отделна PVC тръба диаметър 110 мм, даваща възможност полагане на оптични и комуникационни кабели в защитени HDPE тръби до всяко крайно активно устройство. Трябва да се има в предвид че технически е недопустимо съвместното полагането на електрическа и съобщителна инфраструктури в обща канална тръба заедно и поотделно в различен етап на строителство.

-Изграждането на Градско видеонаблюдение е тип звезда с единен център - Сградата на общината (точка А) сървър за обработка и съхранение на информацията, и множество крайни точки – активни устройства – медиа конвертори и видеокамери с необходимите параметри според заложеният брой точки (точки Б). Според заложеният план за наблюдение и местата за монтиране на активни устройства е неободимо изграждането на подходяща преносна среда за предаване на данните от активните устройства до центъра точка А. Най подходящ вариант за преносна среда е използването на оптични кабелни трасета, положени в съществуваща или новоизграждаща се подземна канална мрежа, гарантиращи висока надежност, устойчивост на влага, вода, вмешателства, външни атмосферни смущения, шумоустойчивост, високи скорости на пренос на данни покриващи всички изисквания, промяна на вида на крайните устройства без да е необходимо да се променя преносната среда, надграждане и пускането на нови услуги по оптичният кабел.

-С оглед избягване от плащане на месечни такси за ползване на съществуващата канална мрежа на ВИВАКОМ е желателно при възможност изграждането на отделна такава или ползването на канална мрежа собственост на общината при наличието на подобна подземна инфраструктура.

-За включването на активни устройства (видеокамери) на кръстовища е необходимо да бъдат направени проходни свързвания между съобщителната канална мрежа (съществуваща или новоизградена) и каналната мрежа на светофарните уредби по кръстовищата. Необходимо е да се предвиди и заложи бъдещо разрастване на активните крайни устройства по протежение на полаганите оптични кабелни трасета, както и възможност за изграждането на разклонения в други направления от тях с цел обхващане на второстепенни и други места.

-Необходимо е до местата на включване на активните крайни устройства да има възможност за подаване на ел. захранване за осигуряване на работоспособността й.

VI.Общи изисквания

Чертежите да се изготвят в цифров вид с подходящи компютърни чертожно-изчислителни програми.

Да се представят обяснителни записки и количествени сметки.

За възникнали въпроси , неизяснени в настоящото техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласие.

Проектите трябва да са изготвени от правоспособни лица, по смисъла на чл.229 и чл.230 от ЗУТ.

Проектите се съгласуват от Възложителя със съответните ведомства.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на оранжериен център

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

С красотата на съцветията и разнообразието от багри, форми и благоухания, цветята привличат хората от дълбока древност и непреходно присъстват в бита, обичаите и вярванията им. Отглеждането и използването на цветя е отговор на стремежа на човека да пресъздава красотата на природата и да я задържа по-близо край себе си.

Едно от седемте чудеса на античния свят били Висящите градини на Семирамида. Според Библията райската градина било първото място, където живели хората преди да извършат първородния грях. В пантеоните на много митологии присъстват божества на цветята, растенията (и пролетта). В древногръцката митология това е Хлорида (Хлорис), чийто еквивалент в римската митология е Флора. Името ѝ е синоним на царството на растенията (*„флора и фауна“*). Ацтеките почитат Шочипилли (Xochipilli), чието име на нахуатл значи „Принц на цветята“ или „Дете на цветята“, и неговата сестра-близначка Шочикетцал (Xochiquetzal, „красива като цвете“).

Цветя са отглеждали хората на Древен Египет и Китай, Древна Индия, Япония, Гърция и Персия. В Китай 3000 години преди новата ера са отглеждани масово рози и хризантеми, като са били използвани не само за украса, но и в кулинарията. В Древна Индия парковете и частните градини били място за отмора и оздравително възстановяване. В Древна Япония са възникнали две свързани с цветята изкуства — на отглеждането на миниатюрни дръвчета бонзай, и икебана — изкуството на изящното аранжиране на цветя. Известни са и древногръцките покривни градини от саксийни цветя, свързани с култа към бог Адонис.

В европейските кралски дворове през Средновековието и особено по време и след на Великите географски открития се внасяли и отглеждали множество екзотични цветя и растения. Началото на 17 век бележи възхода на градинарското изкуство и цветарство, появяват се оранжериите. Производството на цветя се превръща в икономически отрасъл по време на капитализма, когато те навлизат по-широко в бита и се увеличава търсенето им. Този отрасъл заема важно място в икономиките на страни като Белгия, Франция и Холандия, където днес в Аалсмеер (Aalsmeer) се намира най-голямата борса за цветя в света.

Казанлък се намира в Розовата долина и мирисът на рози, лавандула, момина сълза го отличава от много други.

Целта на проекта е в Казанлък да се изгради оранжерия и открити площи за отглеждане преимуществено на декоративни рози, като се заложи преди всичко на екзотични и нестандартни видове.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в УПИ I,кв. 591 по плана на гр.Казанлък, съгласно одобрен подробен устройствен план. Теренът се намира в северната част на града, до изхода за

с.Енина,в зоната за озеленяване и в близост до р.Стара река и е с площ 34765 м^2.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Добре проектираното производствено помещение е от съществено значение за ефикасността на производствения процес. При проектирането да се вземат под внимание вътрешната транспортна система и различните системи за разсад и отглеждане. Освен това, към основната оранжерия трябва да се предвидят и складови помещения, работни помещения, битови помещения, офиси, административни помещения, изложбен павилион с презентативна зала за посетители с кафе, кът за прожекции, магазин за цветя и аксесоари и платформи за товарене и разтоварване .

За оранжерията да се предвиди БЛОКОВ (МОДУЛЕН) ТИП – конструкция, предназначена за изграждане на оранжерийни предприятия върху по-значителна площ.

III.2. Осигуряване на единство и хармония между функционалното и композиционното решение и с околната среда

В проекта да се вземе предвид вида на терена и доброто местоположение и максимално да се ползват природните дадености, така че силуета на сградите да бъде в хармонично единство с околната среда.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали, при използване на сравнително проста функционална схема и възможност за поетапно изграждане.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;

- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

Прилежащият терен трябва да се оформи живописно, като на преден план е необходимо да бъде изведена красотата на цветята, които се отглеждат там. Да се предвидят сектори с цветя и дървесна растителност, характерни за Долината на розите, както на открито, така и в закритите площи.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

Отоплението съставлява съществена част от модерната оранжерия, при което на преден план се поставят сигурността на производството и благонадеждността. Най-добро е водното отопление, защото е икономично, създава равномерна температура, лесно се регулира, не изсушава въздуха, безопасно е и пр.Водата може да се затопля с биомаса или други алтернативни източници.

Да се предвидят съвременни системи за напояване съобразени с отглежданите култури: капково напояване, микродъждуване и мъглуване, изграждане на хидропонна система по програма с компютър и др. За да има по-добър контрол над микроклимата и разхода на енергия вътре в оранжерията, да се търсят начини за използването на засенчващи системи, които са съгласувани с вида насаждения, защитата на насажденията и контрола на разходваната енергия. Сенникът трябв да бъде вместен по оптимален начин в конструкцията на оранжерията. На проветрителите може да се постави “инсектна мрежа”, против насекоми.

Изкуственото осветление на оранжерии е мощен фактор за стимулиране на растежа при цветята. Осветлението в оранжериите не е самоцел, а целенасочена дейност за постигане на комплексно управление факторите на растежа: Светлина, Въглероден двуокис /CO2/, Температура на въздуха /Ta/, Температура на почвата /Ts/, Влажност /RH/, Вода /H2O/, Наторяване /Хранителна композиция/ Комплексното управление факторите на растежа, дава възможност да се премине към ефективно оптимизиране на оранжерийното производство, и постигане на високи производствени резултати.

Един от основните компоненти, които повишават продуктивността е подходящата технология за контрол на микроклимата. А ефективното и икономично използване на енергийните ресурси дава допълнителна възможност за намаляване на разходите за производството.

Напоследък се отделя голямо внимание на модернизациите на оранжериите, свързани с увеличение на броя на изпълнителните системи: модернизация на вентилационните системи,

разделяне на контурите, монтаж на вентилатори системи. От броя на поддържаните изпълнителни системи зависи значението на избора на критерия, който определя стратегията за поддържане на микроклимата.

Опитът с използването на автоматизирани системи за контрол на микроклимата в оранжериите предполага, че на етап на проектиране на системата е трудно да се определи единен контролен критерий. Ето защо трябва да съществува възможност за промяна на критериите по време на използване на оранжериите, като начините на задаването им трябва да се уточнят ясно и да отразяват икономическите, агрономическите и техническите изисквания, приложими към системата. Поради това, модерната система за управление на микроклимата в оранжериите трябва да бъде в състояние да определя не само един критерий за контрол на управлението или комбинация, но също така и всеки друг необходим в процеса на производство.

Основната положителна черта на системата за контрол на микроклимата в оранжериите трябв да бъде нейната надеждност. Не по-малко важен фактор на системата на управление на микроклимата е възможността за диагностика на неизправностите и лекотата на тяхното отстраняване. Системата трябв автоматично да преустройва работата си поради съществуващите дефекти и да подава аварийно съобщение.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на вида на конструкциите и на системите на техническите инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

В оранжерийния център да се предвиди отглеждане на цветя, преимуществено рози, както на закрито- в модерно оборудвани оранжерии, така и на открито – в красиво обособени участъци, с достъп за посетители.Необходимо е да се предвидят и допълнителни помещения, обслужващи производството - складови помещения, работни помещения, офиси, административни помещения и платформи за товарене и разтоварване.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Между отделните обекти трябва да се предвидят удобни функционални връзки, които да бъдат в унисон с технологията за работа и да улесняват действията на работещите.

IV.3. Площи на отделните обекти

Закрита площ оранжерии – 3000-:-4000 кв.м.

Площ складови помещения, работни помещения, битови помещения, офиси, административни помещения – до 400 кв.м.

Площ изложбен павилион с презентативна зала за посетители с кафе, кът за прожекции, магазин за цветя и аксесоари – до 300 кв.м.

IV.4. Застроени обеми за обекта

До 30000 куб.м. общо

IV.5. Брой етажи според допустимата височина на застрояване

Нискоетажно застрояване .

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и

е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна

2.Част конструктивна

3.Част електрическа

4. Част ВиК

5.Част ОВК

6.Част геодезическа

7.Част „Енергийна ефективност”

8.Част „Пожарна безопасност”

9. Част „План за безопасност и здраве”

10.Сборна количествена сметка

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр.1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр.43 от 2002 г., бр.20, 65 и 107 от 2003 г., бр.36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр.29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г.,бр.41, 53 и 61 от 2007 г., бр.33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр.6, 17,19,80,92 и 93 от 2009 г., бр.15, 41,50,54 и 87 от 2010 г. и бр.19,35,54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр.7 от 2011 г.,

посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
3.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр.70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ЗЗБ) (обн.,ДВ, бр.102 от 2006 г.; изм., бр.41 и 113 от 2007 г., бр.69 и 102 от 2008 г., бр.35,74 и 93 от 2009 г., бр.61,88 и 98 от 2010 г. и бр. 8,39 и 80 от 2011 г.)
6. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр.36, 43 и 69 от 2008 г., бр.17,35,37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на КС от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр.82,89 и 93 от 2009 г. и бр.12,17, 27 и 97 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.)
7.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.
9.Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.
10.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)
11.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.
12. Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)
13. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.)
14. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)
15. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
16.Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм.загл.,ДВ, бр.85 от 2009 г.) (обн.,ДВ,бр.5 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.85 от 2009 г.;

попр.,бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм.и доп., бр.2 от 2010 г.);публ. без посл. изм.,БСА, бр.9 от 2009 г.
17. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)
18. Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
19.Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
20.Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.
21. „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)
22.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
23.Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
24.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
25.Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)
26. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (III-то издание, в сила от 1.I.1978 г.)
27. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
28. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
29. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление “Кадастър и геодезия” (в сила от 30.IV.1999 г.)
30.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.
31 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
32. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр.6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.
33. Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41 от 2007 г
34. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

35. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.
36.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
37. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
38.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
39. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.)
40. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)
41.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
42. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
43. Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)
44.Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
45.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
46. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. (обн., ДВ, бр.109 от 2003 г.; изм., бр.26 от 2007 г.); публ., БСА, бр.5 от 2007 г.
47. „Оранжерии. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е
на парк за отдлих и развлечения в кв.”Изток”

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектът трябва да се разработи като районен парк за отдих и развлечения, като в него се предвидят зелени площи, алеи, кътове за почивка, детски кът с детски площадки за деца на различна възраст, включително и за деца с увреждания, фитнес на открито.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в УПИ II, кв.395 по плана на гр.Казанлък, съгласно одобрен подробен устройствен план. Теренът се намира в центъра на комплекса, с много добър транспортен достъп от всички посоки.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Общата площ на парка е 6278 кв.м. Тази площ трябва да бъде оразмерена и разпределена между различните видове дейности, заложени в проекта така, че да осигурява максимална ефективност, комфорт на ползването и положителни естетически възприятия.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали и възможност за поетапно изграждане.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

При изпълнението на проекта да бъдат предвидени изграждане на плочници, полагане на настилка по алеите, полагане на бордюри, полагане на бетонови плочи, полагане на ударопоглъщащи предпазни настилки, направа на декоративни огради около детски площадки, внасяне на детски игрови съоръжения, озеленяване на прилежащи озеленени площи по количествени сметки от проектна документация.

Доставката и монтажът на детски съоръжения, предвидени в инвестиционния проект трябва да отговарят на всички действащи БДС EN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177

стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве.

Да се предвиди доставка и монтаж на паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци, перголи, предпазни гумени плочи, огради, беседки, информационни табели).

Да се предвиди доставка и монтаж на уреди за фитнес на открито

Да се предвидят видовете озеленяване (внасяне на дълготрайна декоративна растителност, подравняване и затревяване, както и зацветяване на предвидените за това терени).

Да се представят на положителни доклади от лицензирани фирми за съответствие на съответствие на площадките за игра съглсно Нардеба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на фаза проектиране и издаване на доклад и сертификат за контрол при релизирането на площадките преди въвеждане в експлоатация, изготвяне на книги на площадката за игра.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

Да се предвиди изграждане на ново ел. захранване, поставяне на осветителни стълбове, ел. осветление на парковата част, на фитнеса на открито и на детските площадки.

Да се предвиди изграждане на ново ВиК захранване, за водни съоръжения, питейни фонтанки чешми, както и за поливане на озелененните площи.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителните материали и съоръженията да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Районен парк за отдих и развлечения, като в него се предвидят зелени площи, алеи, кътове за почивка, детски кът с детски площадки за деца на различна възраст, включително и за деца с увреждания, фитнес на открито.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Функционалните връзки между отделните обекти да бъдат логични и да предоставят възможност за лесно и безпрепятствено ползване.

IV.3. Площи на отделните обекти

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Технически и работен проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За техническия проект

Техническият проект се изработва въз основа и в съответствие със скицата (визата) за проектиране и заданието за проектиране.

Техническият проект подлежи на съгласуване и е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.

В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна
2. Част ландшафтна архитектура
3.Част конструктивна
4.Част електрическа
5. Част ВиК
6.Част геодезическа
7. Част „План за безопасност и здраве”
8.Сборна количествена сметка

VI.2.За работния проект
С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
2.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.; изм. и доп., бр.86 от 1999 г.,бр.64 и 92 от 2000 г.,бр.25 и 111 от 2001 г.,бр. 18 и 114 от 2003 г.,бр.70 от 2004 г.,бр.76 от 2005 г.,бр.33,48,102 и 105 от 2006 г.,бр.40 от 2007 г.,бр.102 и 108 от 2008 г., бр.93 от 2009 г., бр.12,58,88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
4.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
5. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.10 от 2005 г.;

Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр.11 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр.63 от 2005 г.; изм.,бр.41 от 2008 г.); публ., БСА, бр.5 от 2008 г.
6. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
7.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
8.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
9. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)
10. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
11. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
12. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)
13.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр.6 от 2009 г.
14 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
15. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн.,ДВ, бр.34 от 2005 г.; изм. и доп., бр.96 от 2010 г.); публ., БСА, бр.11 от 2010 г.
16.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
17. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
18.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
19.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
20. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА,бр. 12 от 2008 г.
21.Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.)

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

за цялостно възстановяване на Парк “Северен“ /Парк „Стадиона“/; Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектът трябва да се разработи като градски парк за отдих и развлечения, като в него се предвидят зелени площи, алеи, кътове за почивка, детски кът с детски площадки за деца на различна възраст, игрища за плажен волейбол (основно и тренировъчно)и други атракции, както и да се предвидят възможности за използването на парка за организиране на тематични празници на града.Да се предостави възможност за нова визия , както и за недопускане на движение на автомобили в областта на парка.Паркът да бъде проектиран така, че да бъде подчинен на обща концепция.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в северната част на града, на изток от изхода към гр.Шипка, на юг от изхода за с.Енина.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Общата площ на парка е 44265 кв.м. Тази площ трябва да бъде оразмерена и разпределена между различните видове дейности, заложени в проекта така, че да осигурява максимална ефективност, комфорт на ползването и положителни естетически възприятия.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали и възможност за поетапно изграждане.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

При изпълнението на проекта да бъдат предвидени изграждане на плочници, полагане

на настилка по алеите, полагане на бордюри, полагане на бетонови плочи, полагане на ударопоглъщащи предпазни настилки, направа на декоративни огради около детски площадки, внасяне на детски игрови съоръжения, озеленяване на прилежащи озеленени площи по количествени сметки от проектна документация.

Доставката и монтажът на детски съоръжения, предвидени в инвестиционния проект трябва да отговарят на всички действащи БДС EN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве.

Да се предвиди доставка и монтаж на паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци, перголи, предпазни гумени плочи, огради, беседки, информационни табели).

Да се предвидят видовете озеленяване (внасяне на дълготрайна декоративна растителност, подравняване и затревяване, както и зацветяване на предвидените за това терени).

Да се предвиди игрище за плажен волейбол (основно и тренировъчно).

Да се обособят пространства за провеждане на културни събития и тематични празници на открито.

Да се проектира обща ограда на парка, с възможност за затваряне в тъмната част на денонощието. Оградата да бъде съобразена с околната среда и да бъде естетически издържана.

В югоизточната част на парка има предвиден паркинг, който също е предмет на проектиране.

Да се представят положителни доклади от лицензирани фирми за съответствие на съответствие на площадките за игра съглсно Нардеба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на фаза проектиране и издаване на доклад и сертификат за контрол при релизирането на площадките преди въвеждане в експлоатация, изготвяне на книги на площадката за игра.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

Да се предвиди изграждане на ново ел. захранване, поставяне на осветителни стълбове, енергоспестяващо осветление на парковата част, на детските площадки и другите съоръжения , както и видеонаблюдение.

Да се предвиди изграждане на ново ВиК захранване, за водни съоръжения, питейни фонтанки чешми, както и за поливане на озелененните площи.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителните материали и съоръженията да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Градски парк за отдих и развлечения, като в него се предвидят зелени площи, алеи, кътове за почивка, детски кът с детски площадки за деца на различна възраст, игрища за плажен волейбол (основно и тренировъчно)и други атракции, както и да се предвидят възможности за използването на парка за организиране на тематични празници на града.Да се предостави възможност за нова визия , както и за недопускане на движение на автомобили в областта на парка.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Функционалните връзки между отделните обекти да бъдат логични и да предоставят възможност за лесно и безпрепятствено ползване.

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна
2. Част ландшафтна архитектура
3.Част конструктивна
4.Част електрическа

5. Част ВиК
6.Част геодезическа
7. Част „План за безопасност и здраве”
8.Сборна количествена сметка

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
2.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.; изм. и доп., бр.86 от 1999 г.,бр.64 и 92 от 2000 г.,бр.25 и 111 от 2001 г.,бр. 18 и 114 от 2003 г.,бр.70 от 2004 г.,бр.76 от 2005 г.,бр.33,48,102 и 105 от 2006 г.,бр.40 от 2007 г.,бр.102 и 108 от 2008 г., бр.93 от 2009 г., бр.12,58,88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
4.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
5. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр.11 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр.63 от 2005 г.; изм.,бр.41 от 2008 г.); публ., БСА, бр.5 от 2008 г.
6. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
7.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
8.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
9. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)
10. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)

11. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
12. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)
13.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр.6 от 2009 г.
14 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
15. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн.,ДВ, бр.34 от 2005 г.; изм. и доп., бр.96 от 2010 г.); публ., БСА, бр.11 от 2010 г.
16.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)
17. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
18.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
19.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
20. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА,бр. 12 от 2008 г.
21.Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.)

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
на реконструкция на улици

I.Основание и цел на проекта

Улицата, предвидена за реконструкция и ремонт се намира в кв..... и е улица ..... клас.

С цел да се подобри транспортно-техническото функциониране на улицата, да се оптимизират организацията и безопасността на движението и да се оптимизира скоростта на преминаващите през нея превозни средства.

II.Обхват на проектните проучвания

Проектът трябва да съдържа разработки по части: Транспортно-комуникационна (пътна) част, В и К, Ел-част (енергоспестяващо улично осветление,телефонизация,мрежа за видеонаблюдение и други подземни мрежи), озеленяване, геодезическа. Всички части да бъдат в работна фаза с количествени сметки.Преди разработването на проекта трябва да се изготви подробна тахиметрична снимка на съществуващото положение.

За изработване на проекта, от Възложителя да се представят:

- Заверена скица от експлоатационните дружества, с нанесена подземна техническа инфраструктура
- Утвърдена регулация, с нанесени частични изменения, ако има такива на цифров носител
- Попълнен действащ кадастър на цифров носител

III. Основни изисквания към проекта

1. Част Геодезия

Тахиметрично заснемане на съществуващото положение в обхвата на обекта. При геодезическото заснемане да се ползват точките от работната геодезическа основа.

2. Част транспортно - комуникационна

Предвиждането трябва да съответства на ОУП в част-План схема на комуникационната система и на решенията на подробните устройствени планове.

Проектът за реконструкция на улицата ще обхваща участъка от .....до.....

Проектът да се разработи съгласно:

- Наредба №2 от 2004 година за планиране и проектиране на КТС на урбанизираните територии
- Правилник за движение по улиците и пътищата
- Наредба №2 от 2001 год. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
- Наредба №18 от 2001 год. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
- Наредба №3 от 2010 год. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
- Наредба №4от 2009 год. за проектиране,изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,включително за хората с увреждания
- Наредба №РД-02-20-10/05.07.2012 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

2.1. Функционална категоризация

Улицата е категоризирана като градска артерия (обслужваща улица).....

Режим на движение – непрекъснат

Начин на обслужване на прилежащите територии – ограничено директно обслужване

2.2. Транспортно технически характеристики

Проектна скорост – .....км/ч .

Напречен профил - две активни ленти за еднопосочно движение.

Автобусните спирки да са в джобове.

IV. Обем и съдържание на транспортно комуникационната част:

Проектът трябва да съдържа следните графични материали:

1. Геометрично решение /ситуация / М 1:500
2. Надлъжен профил М 1:1000, 1:100
3. Вертикална планировка с проектни хоризонтали М 1:500
4. Трасировъчен план на улицата М 1:250
5. Напречни разрези през улицата М 1:100
6. План на настилките М 1:1000
7. Детайли М 1:50
8. Организация на движението М 1:500
9. Временна организация на движението по време на строителство М 1:500

V.Други изисквания

По част В и К – Да се изследва предварително ВиК мрежата и при необходимост от подмяна да се включи в проекта.Да се предвиди възможност за оросяване на зелените площи и отвеждане на повърхностните води.

По ел.част –Да се предвиди енергоспестяващо улично осветление, телефонизация, мрежа за видеонаблюдение и други подземни мрежи на улицата , на пешеходните пътеки да се предвиди допълнително двустранно насочено осветление с по-голям интензитет в сравнение с това на улицата.

Град Казанлък е един от малкото големи градове в България в които няма изградено никакво видеонаблюдение. Централното георграфско разположение на града и множеството входни и изходни пътища от него /два от които първи клас/ са един от факторите, способстващи извършването на престъпления – често извършвани от гастролиращи престъпни групи. Много бройни са и реализираните ПТП на територията на града, основно по причина несъобразена скорост, отнемане предимството на пешеходец на пешеходна пътека, не спазване сигналите на светофарната уредба и т.н.

Изграждането на градско видеонаблюдение тип звезда с единен център - Сградата на общината, сървър за обработка и съхранение на информацията, и множество крайни точки – видеокамери, разположени на определени места, би решило редица проблеми свързани с превенцията и разкриването на престъпленията, както и по превенцията на пътния травматизъм.

Предлага се поставянето на камери на следните места :

-На бул. „княз Александър Батенберг” – в района на приемната или възможно най-източно. Да се поставят камери и в двете платна и посоки за движение. Мястото е удобно – като значима входно-изходна точка на града. В този район на булеварда обикновено МПС се движат с по-голяма скорост, а са масови случаите на излизащи от ромската махала и пресичащи неправилно булеварда : граждани, деца, домашни животни, безстопанствени кучета, каруци и др.

-На кръстовището на бул. „Княз Александър Батенберг” с ул. „Петко войвода”

-На кръстовището на бул. „Никола Петков” с ул. „Старозагорска”

-На кръстовището на бул. „Никола Петков” с ул. „Любомир Кабакчиев”

-На бул. „Осовбождение” в района на разклона за с.Енина – входно изходна точка от града

-На бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк” – в западната му част в близост до разклона за София /например в района на фирма „НИКДИМ”/

-На територията на зоната с висока обществена значимост е важно поставянето на камери за контрол на районите на стадиона, изградените паркинги и др.

Общи изисквания и спецификации, касаещи видеонаблюдението :

-При извършване на ремонтни дейности в зоните за въздействие, включващи тротоари и пътна настилка да се предвижда, че при изграждане Градско видеонаблюдение ще е необходима една отделна PVC тръба диаметър 110 мм, даваща възможност полагане на оптични и комуникационни кабели в защитени HDPE тръби до всяко крайно активно устройство. Трябва да се има в предвид че технически е недопустимо съвместното полагането на електрическа и съобщителна инфраструктури в обща канална тръба заедно и поотделно в различен етап на строителство.

-Изграждането на Градско видеонаблюдение е тип звезда с единен център - Сградата на общината (точка А) сървър за обработка и съхранение на информацията, и множество крайни точки – активни устройства – медиа конвертори и видеокамери с необходимите параметри според заложеният брой точки (точки Б). Според заложеният план за наблюдение и местата за монтиране на активни устройства е неободимо изграждането на подходяща преносна среда за предаване на данните от активните устройства до центъра точка А. Най подходящ вариант за преносна среда е използването на оптични кабелни трасета, положени в съществуваща или новоизграждаща се подземна канална мрежа, гарантиращи висока надежност, устойчивост на влага, вода, вмешателства, външни атмосферни смущения, шумоустойчивост, високи скорости на пренос на данни покриващи всички изисквания, промяна на вида на крайните устройства без да е необходимо да се променя преносната среда, надграждане и пускането на нови услуги по оптичният кабел.

-С оглед избягване от плащане на месечни такси за ползване на съществуващата канална мрежа на ВИВАКОМ е желателно при възможност изграждането на отделна такава или ползването на канална мрежа собственост на общината при наличието на подобна подземна инфраструктура.

-За включването на активни устройства (видеокамери) на кръстовища е необходимо да бъдат направени проходни свързвания между съобщителната канална мрежа (съществуваща или новоизградена) и каналната мрежа на светофарните уредби по кръстовищата. Необходимо е да се предвиди и заложи бъдещо разрастване на активните крайни устройства по протежение на полаганите оптични кабелни трасета, както и възможност за изграждането на разклонения в други направления от тях с цел обхващане на второстепенни и други места.

-Необходимо е до местата на включване на активните крайни устройства да има възможност за подаване на ел. захранване за осигуряване на работоспособността й.

VI.Общи изисквания

Чертежите да се изготвят в цифров вид с подходящи компютърни чертожно-изчислителни програми.

Да се представят обяснителни записки и количествени сметки.

За възникнали въпроси , неизяснени в настоящото техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласие.

Проектите трябва да са изготвени от правоспособни лица, по смисъла на чл.229 и чл.230 от ЗУТ.

Проектите се съгласуват от Възложителя със съответните ведомства.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на реновация на стадиона, тренировъчния стадион за футбол, тренировъчната база за хвърляния, игрищата за тенис и пространствата около тях

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да бъде провокирана градивна обществена енергия за създаване на модерни спортни съоръжения, които да отговарят на нуждите и изискванията на спортните деятели, спортистите , клубните ръководства и всички други ползватели . Същинската реализация на един такъв мащабен проект обаче, изисква той да стане пресечна точка на повече от един обществени интереси. За целта трябва да се предложат нови, креативни идеи, които биха заинтригували не само любителите и почитателите на спорта, но и всички казанлъчани.

II.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Понастоящем състоянието на стадиона, тренировъчния стадион, тренировъчната база за хвърляния, игрищата за тенис и пространствата около тях не се различава особено от това на болшинството клубни бази в България - стара, недостатъчна база, компрометирана конструкция на част от трибуните, липса на съвременно енергоспестяващо осветление, липса на елементарен комфорт за спортисти, фенове и медии. В последните няколко години са направени опити за частично модернизиране на спортната база - извършени са козметични ремонтни работи , монтирани са нови седалки на част от секторите. Всичко това обаче е крайно недостатъчно и няма как казанлъчани да са доволни от състоянието на единствения спортен комплекс в града, в който би трябвало да се създават новите спортни таланти.

III.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Спортният комплекс се намира кв.450, в северната част на града. На запад от комплекса са разположени колодрума и парк „Северен" - понастоящем недостатъчно атрактивен , но сравнително голям по площ, което го прави бъдещ сериозен фактор в зелената система на тази част на Казанлък. Паркът сам за себе си, както и взаимовръзката му със спортния

комплекс, притежават огромен потенциал за развитие с цел по-добрата рекреация на казанлъчани.

Основните подходи към комплекса са: от север, от Енинското шосе и от юг- от ул."Капрони" и ул."Орешака". Това не е особено благоприятно, предвид недостатъчната ширина на улицата, както и необходимостта да бъдат създадени повече подходи, така че той да може да бъде атакуван от всички околни зони на активност. Прокарването на новопроектираните улици и обособяването на достатъчно места за паркиране ще създаде чудесни възможности за нови автомобилни и пешеходни входове към него.

IV. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

IV.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Поради факта, че терените на спортните съоръжения са обособени и не могат да се увеличават, е необходимо при проектирането на допълнителните обслужващи сгради, застроените им площи и обеми да бъдат нормативно определени, при спазването на изискванията за целесъобразност и ефективност.

IV.2. Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда

При фасадното третиране трябва да се търси силен обединяващ мотив, който да създаде архитектурна специфика на стадиона и другите спортни терени и да го направи знаков и разпознаваем. Да се създаде атрактивна, модерна визия на преустроените спортни съоръжения, като се заложи на обстоятелството, че наличието на богато озеленяване на околните пространства предполага композиционно решение, подчинено на хармоничното единство между сгради и околна среда.

IV.3. Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

Да се предвидят иновативни материали, с които да се осигури както високо качество, така и оптимална дълготрайност на настилките.

При проектирането на козирката да се ползват материали, притежаващи.възможностите за „self cleaning" .

Оборудването да отчита максимално съотношение между цена и качество.

IV.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ:

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

IV.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

При благоустрояването на прилежащия терен да се предвиди осигуряването на достъп на хора с увреждания.

При проектирането на паркоустрояване на околните пространства, да се вземе предвид наличната едроразмерна растителност и да се запази максимално.

IV.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

За спортните терени да се изготвят проекти за дренажни системи за отводняване, за системи за поддръжка на затревяването, необходимите ел.инсталации и ел.уредби за осветяване на състезателните и тренировъчни полета, за аварийно и евакуационно осветление, за захранване на информационните уредби и схемите за контрол, както и система за видеонаблюдение.

За сградите трябва да се изготвят проекти за водопроводни и канализационни инсталации,силнотокови и слаботокови ел.инсталации, механична вентилация за помещенията без прозорци.Отоплителната инсталация трябва да се проектира като се използват алтернативни източници на енергия.

IV.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.8. Последователност на изработване на проектите за подобектите - при строителство на комплексни обекти;

В зависимост от инвестиционната стратегия на градските власти и клубните ръководства.

V. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

V.1. Вид, характер, специфика на обекта и свързаните с него основни, спомагателни и обслужващи подобекти;

Реновация на стадион „Севтополис”

Включва основен ремонт на сградата и осигуряване на салон за обща физическа подготовка по футбол, съоръжен с уреди и тренажорни устройства, с площ минимум 300 кв.м.; подновяване на настилката на пистата за лека атлетика; ремонт на дренажната система и затревяването; ремонт на спортните съоръжения; ремонт на трибуната и седалките в зрителския сектор; нова козирка ; ремонт и разширение на санитарните помещения за зрители (

10 клетки за мъже и 3-:4 клетки за жени); ремонт и разширение на сградата за продажба на билети; ремонт на оградата на стадиона; ремонт или смяна на информационното табло; озвучителна уредба; осветление на стадиона, както и на местата за сядане.

Реновация на тренировъчния стадион

Включва основен ремонт на сградата; подмяна на настилката на тренировъчния терен

Реновация на тренировъчната база за хвърляния

Включва ремонт на съществуващо тренировъчно хале; нова сграда за съблекалня, помещение за треньори, склад за инвентар и пособия и санитарни помещения; ремонт на терена, включващ отводняване и подмяна на настилката; подвижно съоръжаване на площадките за лекоатлетически хвърляния, включващи предпазни мрежи, секторни флагчета, стойки за уредите, измервателни устройства, сандъчета за магнезиев прах; електрифициране и предвиждане на осветителни прожекторни уредби

Реновация на игрищата за тенис

Включва основен ремонт на кортовете - дренажна система, настилка и подвижно съоръжаване; ремонт на тренировъчната стена; нова ограда; нова сграда за съблекалня, помещение за треньори, склад за инвентар и пособия и санитарни помещения ; осветление; информационно табло; изграждане на трибуни за зрители- 80 човека.

Реновация на пространствата около спортните съоръжения

Обхваща ремонт на всички настилки при подходите към секторите и трибуните; реновация на околното озеленяване; ясно обозначаване на входния и пропускателен режим

V.2. Функционални и/или технологични връзки между отделните обекти и подобекти;

V.3. Площи на отделните обекти и подобекти;

Общи площи :

Стадион „Севтополис" - 41465 кв.м.

Тренировъчен стадион за футбол - 15402 кв.м.

Тренировъчна база за хвърляния - 7534 кв.м. Тенис-кортове - 4313 кв.м.

Площи на спомагателните помещения:

Съществуващи сгради в стадион „Севтополис" :

-Тоалетни-30 кв.м. + 80 кв.м. разширение

-Зала-810 кв.м.

Съществуваща сграда в тренировъчния стадион - 210 кв.м.

Съществуващо хале в тренировъчната база за хвърляния - 190 кв.м.

Нова сграда за съблекалня, помещение за треньори и санитарни помещения в тренировъчната база за хвърляния – около 150 кв.м.

Нова сграда за съблекалня, помещение за треньори и санитарни помещения на тенис-кортовете – около 150 кв.м.

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:

1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;

2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);

3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.

Всяка част на идейния проект включва:

1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:

1. Част архитектурна

2.Част конструктивна

3.Част електрическа

4. Част ВиК

5.Част ОВК

6.Част геодезическа

7.Част „Енергийна ефективност”

8.Част „Пожарна безопасност”

9. Част „План за безопасност и здраве”

10.Сборна количествена сметка

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;

2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;

3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)

2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)

3. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)

3.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)

4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)

5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ЗЗБ) (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 8, 39 и 80 от 2011 г.)

6. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС) (обн., ДВ, бр.41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр.36, 43 и 69 от 2008 г., бр.17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на КС от 2009 г. – бр.45 от 2009 г.; изм., бр.82, 89 и 93 от 2009 г. и бр.12, 17, 27 и 97 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.)

7.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)

8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.

9.Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.

10.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)

11.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.

12. Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С.,1987 г.)

13. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.)

14. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)

15. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

16.Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл.,ДВ, бр.85 от 2009 г.) (обн.,ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм. и доп., бр.85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр.2 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 9 от 2009 г.

17. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)

18. Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)

19.Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)

20.Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.

21. „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране" (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)

22.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)

23.Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.

24.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.

25.Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)

26. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)

27. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)

28. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)

29. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)

30.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.

31 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010

г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

32. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.

33. Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41 от 2007 г

34. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

35. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.

36.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)

37. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

38.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

39. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.)

40. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)

41.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.

42. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.

43. Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)

44.Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от

полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
45.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
46. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.
47.Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения (утвърдени със заповед № РД-02-14 от 29.12.1988 г. на КТСУ)

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на социални жилища за маргинализирани групи

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

Социалните жилища за маргинализирани групи се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. При изграждането на този тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване.

Социалните жилища са предназначени за следните целеви групи:

- Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия
- Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания
- Хора в риск от бедност и социално изключване

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в кв.376 по плана на гр.Казанлък, съгласно одобрен подробен устройствен план. Теренът е стръмен , с наклон в посока юг и транспортен достъп от север и от юг.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Социалните жилища да се проектират като редови еднофамилни жилищни сгради, като част от тях са едноетажни, а останалите двуетажни.

Едноетажните сгради да съдържат : входно антре,дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна,килер (гардероб).

Двуетажните сгради да се проектират като по-големи жилища, с две или три спални.

Да не се предвиждат подземни и тавански помещения.

III.2. Осигуряване на единство и хармония между функционалното и композиционното решение и с околната среда

В проекта да се вземе предвид вида на терена и доброто местоположение и максимално да се ползват природните дадености, така че силуета на сградите да бъде в хармонично единство с околната среда.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали, при използване на сравнително проста функционална схема и възможност за поетапно изграждане. Необходимо е проекта да предоставя максимално добри възможности за изграждане на сградите от бъдещите наематели, с цел осигуряване на трудова заетост, усвояване на определена строителна професия, възможности за сравнително лесна поддръжка. Изграждането на жилищата от бъдещите наематели предполага както заинтересованост при изграждането им, така и определено по-добро ниво на поддръжка.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.
- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

Пред всяко от жилищата да се предвиди малко дворче от юг, около 150-200 кв.м., с възможности за поддържане на малка зеленчукова или цветна градина.

Да се предвиди и общо паркоустрояване с дребна и едра растителност.

Да се предвидят пещеходни алеи, места за разполагане на контейнери за отпадъци, места за отдих и игра на децата и др.подобни.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

За сградите трябва да се изготвят проекти за водопроводни и канализационни инсталации,силнотокови и слаботокови ел.инсталации, механична вентилация за помещенията без прозорци.Отоплителната инсталация трябва да се проектира като се използват алтернативни източници на енергия.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Редови жилищни сгради на един и два етажа за социални жилища за маргинализирани групи.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Не се предвиждат преки функционални връзки между отделните обекти.

IV.3. Площи на отделните обекти

Жилищните сгради да се проектират като два типа еднофамилни жилищни сгради – първи тип- едноетажни със застроена площ до 70 кв.м. и втори тип- двуетажни до 100-110 кв.м. разгъната застроена площ.

IV.4. Застроени обеми за обекта

Височината на помещенията трябва да бъде мин. 2,60 м светло, като при спазването на този норматив малките сгради ще имат обем от около 200 куб.м., а по-големите-300 – 320 куб.м.

IV.5. Брой етажи според допустимата височина на застрояване

Нискоетажно застрояване до два етажа.

IV.6. Общ капацитет .

Брой на едноетажните жилища – 10 броя

Брой на двуетажните жилища – 5 броя

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект

Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване

на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна
2.Част конструктивна
3.Част електрическа
4. Част ВиК
5.Част ОВК
6.Част геодезическа
7.Част „Енергийна ефективност”
8.Част „Пожарна безопасност”
9. Част „План за безопасност и здраве”
10.Сборна количествена сметка

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)
2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
3. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)
3.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на

ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)
4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр.102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)
5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ЗЗБ) (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 8, 39 и 80 от 2011 г.)
6. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр.36, 43 и 69 от 2008 г., бр.17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на КС от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр.82, 89 и 93 от 2009 г. и бр.12, 17, 27 и 97 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.)
7.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.
9.Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.
10.Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)
11.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.
12. Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)
13. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.)
14. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)
15. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
16.Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл.,ДВ, бр.85 от 2009 г.) (обн.,ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм. и доп., бр.85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр.2 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 9 от 2009 г.
17. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)
18. Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
19.Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на

планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
20.Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.
21. „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране" (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)
22.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
23.Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
24.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
25.Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)
26. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.)
27. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)
28. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)
29. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление "Кадастър и геодезия" (в сила от 30.IV.1999 г.)
30.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр. 6 от 2009 г.
31 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.
32. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.
33. Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41 от 2007 г
34. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
35. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.
36.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)

37. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
38.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
39. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.)
40. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)
41.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
42. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
43. Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)
44.Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
45.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
46. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

на зона за спорт, отдих и развлечения в „Промишлена зона – запад”

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектът трябва да се разработи като малък парк за спорт, отдих и развлечения, като в него се предвидят зелени площи, алеи за бягане, кътове за почивка, фитнес на открито, спортно игрище и детски съоръжения, в отделно обособен кът.

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на обекта е в централната част на „Промишлена зона – запад”, УПИ IX, кв.471.

III. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВО-КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

III.1. Целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми

Общата площ на парка е 1655 кв.м. Тази площ трябва да бъде оразмерена и разпределена между различните видове дейности, заложени в проекта така, че да осигурява максимална ефективност, комфорт на ползването и положителни естетически възприятия.

III.3. Използване на високоефективни материали за осигуряване на качествено изпълнение на обекта

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали и възможност за поетапно изграждане.

III.4. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, а именно :

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;

- съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

- съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

- физическа защита на строежите

III.5. Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен

При изпълнението на проекта да бъдат предвидени изграждане на плочници, полагане на настилка по алеите, полагане на бордюри, полагане на бетонови плочи, полагане на ударопоглъщащи предпазни настилки, направа на декоративни огради около детски площадки, внасяне на детски игрови съоръжения, озеленяване на прилежащи озеленени площи по количествени сметки от проектна документация.

Доставката и монтажът на детски съоръжения, предвидени в инвестиционния проект трябва да отговарят на всички действащи БДС EN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве.

Да се предвиди доставка и монтаж на паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци, перголи, предпазни гумени плочи, огради, беседки, информационни табели).

Да се предвиди доставка и монтаж на уреди за фитнес на открито

Да се предвидят видовете озеленяване (внасяне на дълготрайна декоративна растителност, подравняване и затревяване, както и зацветяване на предвидените за това терени).

Да се предвиди игрище за спорт (волейбол,баскетбол, футбол на малки вратички и др.).

Да се представят положителни доклади от лицензирани фирми за съответствие на съответствие на площадките за игра съглсно Нардеба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на фаза проектиране и издаване на доклад и сертификат за контрол при релизирането на площадките преди въвеждане в експлоатация, изготвяне на книги на площадката за игра.

Да се проектира обща ограда на парка, с възможност за затваряне в тъмната част на денонощието. Оградата да бъде съобразена с околната среда и да бъде естетически издържана.

III.6. Технически инсталации на обекта, в т.ч. отоплителни, вентилационни, електрически, водоснабдителни, канализационни и др.

Да се предвиди изграждане на ново ел. захранване, поставяне на осветителни стълбове, енергоспестяващо осветление на парковата част, на фитнеса на открито и на детските площадки, както и видеонаблюдение на цялата зона.

Да се предвиди изграждане на ново ВиК захранване, за водни съоръжения, питейни фонтанки, чешми, както и за поливане на озеленените площи.

III.7. Показатели за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати

Изборът на строителните материали и съоръженията да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.

IV.ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

IV.1. Вид, характер, специфика на обекта

Малък парк за спорт, отдих и развлечения, като в него се предвидят зелени площи, алеи за бягане, кътове за почивка, фитнес на открито, спортно игрище и детски съоръжения, в отделно обособен кът.

IV.2. Функционални връзки между отделните обекти

Функционалните връзки между отделните обекти да бъдат логични и да предоставят възможност за лесно и безпрепятствено ползване.

V. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Идеен и технически/работен/ проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.)

VI. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ.

VI.1.За идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл.141 ЗУТ.
Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).
Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

VI.2.За техническия (работния) проект
Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект..
Техническият проект е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.
В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР).
Работните чертежи и детайли по ал.4 се съгласуват с проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от лицата, които упражняват строителен надзор.
В обхвата на техническия проект трябва да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:
1. Част архитектурна

2.Част конструктивна

3.Част електрическа

4. Част ВиК

5. Част геодезическа

6.Част ландшафтна архитектура

7. Част „План за безопасност и здраве”

8.Сборна количествена сметка

С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ.

VII.НОРМАТИВНА БАЗА

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2011 г., посл.изм.26.10.2012 г.)

2. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.)

2.1.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.)

3. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.; изм. и доп., бр.86 от 1999 г.,бр.64 и 92 от 2000 г.,бр.25 и 111 от 2001 г.,бр. 18 и 114 от 2003 г.,бр.70 от 2004 г.,бр.76 от 2005 г.,бр.33,48,102 и 105 от 2006 г.,бр.40 от 2007 г.,бр.102 и 108 от 2008 г., бр.93 от 2009 г., бр.12,58,88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.)

4.Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)

5. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр.11 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр.63 от 2005 г.; изм.,бр.41 от 2008 г.); публ., БСА, бр.5 от 2008 г.

6. Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

7.Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)

8.Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.

9. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустр. планове на населените места и други селищни територии (III-то издание,в сила от 1.I.1978 г.)

10. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.)

11. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.)

12. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление “Кадастър и геодезия” (в сила от 30.IV.1999 г.)

13.Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.); публ. без доп., БСА, бр.6 от 2009 г.

14 .Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

15. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн.,ДВ, бр.34 от 2005 г.; изм. и доп., бр.96 от 2010 г.); публ., БСА, бр.11 от 2010 г.

16.Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)

17. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

18.Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

19.Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.

20. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА,бр. 12 от 2008 г.

VIII.НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Всяка от проектните части да се представи на хартиен носител по четири бр. папки, съгласно изискванията на НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) .

Целият проект да се предостави и на електронен носител.

Съставил:

Проект: „Да опазим собствения си квартал“.	Код А3.1.1.5

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
×Меки мерки	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Неправителствени организации, млади хора, граждани.	
Инвестиция (х.лв.)	130	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2017 г.	
Дейности	Създаване на доброволческа група	
	Разработване план за работа на доброволците	
	Включване в инициативи подобряващи благоустроеността и чистотата на квартала	
	Провеждане на благотворителни инициативи	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой доброволци	0	20
Брой планирани инициативи	0	10
Брой доброволчески инициативи в квартала	0	6
Брой благотворителни инициативи	0	2
Брой други инициативи	0	2

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Изграждане на Културно-образователен център, предоставящ информация, образователни и професионални услуги, здравно, екологично и информационно-компютърно и др. обучение за младите хора, клубове по интереси, бизнес услуги (фирмено обслужване на малък бизнес развиван от ромите като: осчетоводяване, юридически консултации и др.**	Код A3.1.1.6

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	A
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен** □ **Безвъзмездна помощ** ☒**Меки мерки** □ **Генериращ приходи** □ **Друг: .....** **.....** **.....**	□ Общински бюджет □ Републикански бюджет ☒Оперативни програми □ Инвестиционен кредит □ Международни финансови институции □ ПЧП Друго:	□ Предварително/ предпроектно проучване □ Идеен проект □ Технически проект □ Работен проект

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, неправителствени организации, млади хора, самодейци	
Инвестиция (х.лв.)	200	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2017 г.	
Дейности	Създаване и активна работа на самодейни състави (театър, танцова и певческа група)	
	Клуб „Млад гражданин“	
	Клуб „Млад еколог“	
	Интернет клуб	
	Провеждане седмица на ромското включване	
	Провеждане на обществени дискусии по важни местни проблеми.	
	Офис услуги	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой самодейни състави	0	3
Брой участници включени в клубната дейност	0	20
Брой проведени инициативи	0	12
Брой включени в инициативите на центъра	0	5
Брой предлагани услуги	0	6

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Устойчив Център за временно настаняване** (кореспондира с А3.1.1.4. Изграждане на център за временно настаняване)	Код А3.1.1.8

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Неправителствени организации, млади хора, граждани.	
Инвестиция (х.лв.)	213 .	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2015-2020 г.	
Дейности	Институционално изграждане на Център а за временно настаняване	
	Разработване на набор от услуги	
	Обучение на персонала	
	Предоставяне на услуги за бенефициентите	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой назначени специалисти	0	3
Брой разработени услуги	0	5
Брой проведени обучения на специалистите	0	3
Брой предлагани услуги	0	5
Брой обслужени бенефициенти средно годишно	0	50

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Въвеждане на социална услуга – Дневен център за възрастни хора с увреждания**	Код А3.1.1.9.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	☒Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	□ Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Възрастни хора с увреждания	
Инвестиция (х.лв.)	300	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2015-2020 г.	
Дейности	Институционално изграждане на Дневен център за възрастни хора с увреждания	
	Разработване на набор от услуги	
	Обучение на персонала	
	Предоставяне на услуги за бенефициентите	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой назначени специалисти	0	3
Брой разработени услуги	0	5
Брой проведени обучения на специалистите	0	3
Брой предлагани услуги	0	5
Брой обслужени бенефициенти средно годишно	0	50

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Клуб „Докле е младост“**	Код A3.1.1.10 .

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	A
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	×Не □ Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	□ Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго: Фондация Лале	

	План	Изпълнение
Целева група	Възрастни хора	
Инвестиция (х.лв.)	60	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2015-2020 г.	
Дейности	Учередяване на Клуб „Докле е младост“	
	Изграждане на самодейни състави	
	Изграждане на секция „Готварство“	
	Организиране на празници и тържества	
	Организиране на изложби	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой членове на клуба	0	15
Брой самодейни състави	0	2
Брой организирани празници и тържества	0	12
Брой проведени изложби	0	2
Брой привлечени възрастни хора	0	50

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Разкриване на услуги за 2 ЦНСТ**	Код A3.1.1.11 .

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	A
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен** □ **Безвъзмездна помощ** ☒**Меки мерки** □ **Генериращ приходи** □ **Друг: .....** **.....** **.....**	□ Общински бюджет □ Републикански бюджет □ Оперативни програми □ Инвестиционен кредит □ Международни финансови институции □ ПЧП Друго: Фондация Лале	□ Предварително/ предпроектно проучване □ Идеен проект □ Технически проект □ Работен проект

	План	Изпълнение
Целева група	Възрастни хора	
Инвестиция (х.лв.)	60 хил.лв.	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2015-2020 г.	
Дейности	Учередяване на Клуб „Докле е младост“	
	Изграждане на самодейни състави	
	Изграждане на секция „Готварство“	
	Организиране на празници и тържества	
	Организиране на изложби	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой членове на клуба	0	15
Брой самодейни състави	0	2
Брой организирани празници и тържества	0	12
Брой проведени изложби	0	2
Брой привлечени възрастни хора	0	50

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Изграждане на Културен център „Кармен“**	Код A3.1.1.12 .

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	A
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Читалища, НПО, граждани, млади хора, роми, възрастни хора	
Инвестиция (х.лв.)	700	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2020 г.	
Дейности	Офис оборудване	
	Оборудване за самодейните състави	
	Сформиране на самодейни състави	
	Сформиране на театрална трупа	
	Организиране на празници, концерти и тържества	
	Организиране на изложби	
	Обмен на художествени ромски състави	
	Създаване на детски клубове по интереси	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой проведени инициативи	0	15
Брой самодейни състави	0	5
Брой организирани празници, тържества и концерти	0	20
Брой проведени изложби	0	5
Брой проведени конференции и семинари	0	7
Брой на включилите се в различните културни инициативи	0	500
Брой детски клубове по интереси	0	3

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **„Културен калейдоскоп“**	Код А3.1.1.13.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Читалища, НПО, граждани, млади хора, възрастни хора	
Инвестиция (х.лв.)	500	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2016-2020 г.	
Дейности	Офис и друго оборудване	
	Проучване на ромските и българските обичаи	
	Подготовка на ромските и българските обичаи	
	Представяне на ромските и българските обичаи	
	Организиране на тържества посветени на отделни обичаи и празници	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой проведени инициативи	0	4
Брой проучени и описани обичаи	0	10
Брой представени обичаи	0	6
Брой участници в тържествата	0	700
Брой привлечени читалища и други организации	0	5
Брой организирани тържества	0	3

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **„Разширяване на услугата здравен медиатор в ромската махала“**	Код A3.1.1.16.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	A
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	млади хора, жени, възрастни хора	
Инвестиция (х.лв.)	150	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2020 г.	
Дейности	Разработване на здравните и информационни услуги	
	Привличане на специалисти	
	Популяризиране на здравните и информационни услуги сред населението	
	Предоставяне на здравните услуги	
	Провеждане на здравни беседи	
	Посещение по домовете на ромите	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой разработени услуги	0	4
Брой привлечени специалисти	0	3
Брой презентации	0	10
Брой информационни материали	0	5
Брой здравни беседи	0	5
Брой посещения по домовете	0	60

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **„Равни, отговорни и реализирани“**	Код A3.1.1.17.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	A
Приоритетна област	Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение	3.
Специфична цел	Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.	3.1.
Мярка	Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на социалното изключване.	3.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	млади хора и хора в активна възраст, жени, лидери	
Инвестиция (х.лв.)	180	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2020 г.	
Дейности	Разработеане на План за обучение и информиране на ромите проявяващи активно отношение към обществените въпроси	
	Провеждане на дискусии и семинари	
	Включване на ромите в общински и регионални инициативи	
	Разработване и разпространение на информационни материали	
	Провеждане на публични инициативи в квартала за привличане вниманието на ромската общност към основни социални и икономически проблеми	
	Организиране на инициативи за благоустрояване и почистване на квартала	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой разработени планове	0	1
Брой проведени инициативи (семинари, дискусии, срещи и др.)	0	5
Брой посетени общински и регионални инициативи	0	5
Брой информационни материали	0	5

Брой проведени публични инициативи в квартала	0	5
Брой организирани инициативи за подобряване състоянието на квартала	0	3

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **„Управление на проектите в ЗВ А“**	Код А4.1.1.1.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	**Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ А**	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ А чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ А.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	□ Идеен проект
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Технически проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Работен проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Населението в ЗВ А	
Инвестиция (х.лв.)	850	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2020 г.	
Дейности	Сформиране на екипа	
	Разработване на План за оперативно управление на проектите в Зона А за периода и по години	
	Разработване на мониторингова политика	
	Менажиране на проектите	
	Финансово управление на проектите	
	Отчитане изпълнението на проектите	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой назначени	0	3
Брой планове	0	8
Брой мониторингови политики	0	1
Брой менажирани проекти	0	14
Брой изпълнени проекти	0	14

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ А**	Код А4.1.1.2.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	**Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ А**	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ А чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ А.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Населението в ЗВ А	
Инвестиция (х.лв.)	86	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2020 г.	
Дейности	Изработване на информационни и рекламни материали	
	Провеждане на информационна кампания	
	Медийни изяви (репортажи, интервюта, публикации и др.)	
	Презентации	
	Пресконференции	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой информационни и рекламни материали	0	14
Брой информационни инициативи	0	20
Брой медийни изяви	0	25
Брой презентации	0	7
Брой пресконференции	0	7

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ А**	Код А4.1.1.3.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	**Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ А**	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ А чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ А.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Населението в ЗВ А	
Инвестиция (х.лв.)	35	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2020 г.	
Дейности	Кабинетно проучване на резултатите от изпълнението на ИПГВР	
	Провеждане на анкета сред граждани, бизнес и НПО	
	Провеждане на фокус групи	
	Изработване на междинна оценка	
	Изработване на последваща оценка	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой анализирани доклади, анализи, информационни изтчоници и други материали	0	10
Брой участници проведени фокус групи	0	4
Брой анкетирани	0	200
Брой участници включени във фокус групите	0	40
Окончателен доклад от оценката	0	2

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Комуникационна стратегия за популяризиране на приоритетните общински проекти и политики**	Код А.4.1.1.6.

1. Връзки със стратегическата рамка

	ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	А
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ А	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А чрез **популяризиране на приоритетните общински проекти и политики за енергийна ефективност, разумно потребление на природните ресурси, повишена двигателна активност за добро здраве, развитие на масов спорт, съхраняване на традициите и културата на района.**	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ А чрез екип за управление,информационни материали и събития за осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ А.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен** □ **Безвъзмездна помощ** □ **Меки мерки** □ **Генериращ приходи** □ **Друг: .....** **.....** **.....**	□ Общински бюджет □ Републикански бюджет ☒Оперативни програми □ Инвестиционен кредит □ Международни финансови институции □ ПЧП Друго:	□ Предварително/ предпроектно проучване □ Идеен проект □ Технически проект □ Работен проект

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	80 хил.лв.	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2015 г.	
	Проучване на добри практити в общини от страни-членки на ЕС и общини от България за изграждане на добра комуникация при разработване и популяризиране на политики и проекти; Разработване и консултиране със заинтересованите страни на Комуникационна стратегия на общината и план за действие за популяризиране на ключови общински политики и проекти от ИПГВР. Проучване и въвеждане на разнообразни канали за ефективна комуникация и обратна връзка за мониторинг на изпълнението на Общинския план за развитие и ИПГВР;	
	Разработване на информационни материали	
	Извършване на рекламна кампания и	

Дейности	разпространение на информационните материали	
	Запознаване на гражданите и бизнеса с приоритетните общински проекти	
	Обсъждания по области на приложение	

2. Индикатори (Измерими резултати)	**Стартова стойност**	**Крайна стойност**
Брой разработени информационни материали	0	6
Брой участници включени в обсъжданията	0	50
Брой информирани	0	500
Брой проведени инициативи Изготвена комуникационна стратегия Изготвен план за действие Въведени канали за комуникация и обратна връзка в системата за мониторинг на изпълнението на ОПР и ИПГВР	0	5

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Управление на проектите в ЗВ В**	Код В 4.1.1.1.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ В)**	В
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ В	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ В	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ В чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ В.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	□ Идеен проект
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Технически проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Работен проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	600	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2017-2020	
Дейности	Сформиране на екипа	
	Разработване на План за оперативно управление на проектите в Зона В за периода и по години	
	Разработване на мониторингова политика	
	Менажиране на проектите	
	Финансово управление на проектите	
	Отчитане изпълнението на проектите	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой назначени	0	3
Брой планове	0	8
Брой мониторингови политики	0	1
Брой менажирани проекти	0	10
Брой изпълнени проекти	0	10

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ В**	Код В 4.1.1.2.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ В)**	В
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ В	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ В	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ В чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ В.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен** □ **Безвъзмездна помощ** ☒**Меки мерки** □ **Генериращ приходи** □ **Друг: .....** **.....** **.....**	□ Общински бюджет □ Републикански бюджет ☒Оперативни програми □ Инвестиционен кредит □ Международни финансови институции □ ПЧП Друго:	□ Предварително/ предпроектно проучване □ Идеен проект □ Технически проект □ Работен проект

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	86	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2017-2020	
Дейности	Изработване на информационни и рекламни материали	
	Провеждане на информационна кампания	
	Медийни изяви (репортажи, интервюта, публикации и др.)	
	Презентации	
	Пресконференции	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой информационни и рекламни материали	0	10
Брой информационни инициативи	0	15
Брой медийни изяви	0	20
Брой презентации	0	5
Брой пресконференции	0	5

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ В**	Код В 4.1.1.3.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ В)**	В
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ В	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ В	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ В чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ В.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен** □ **Безвъзмездна помощ** ☒**Меки мерки** □ **Генериращ приходи** □ **Друг: .....** **.....** **.....**	□ Общински бюджет □ Републикански бюджет ☒Оперативни програми □ Инвестиционен кредит □ Международни финансови институции □ ПЧП Друго:	□ Предварително/ предпроектно проучване □ Идеен проект □ Технически проект □ Работен проект

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	35 хил.лв.	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2017-2020	
Дейности	Кабинетно проучване на резултатите от изпълнението на ИПГВР	
	Провеждане на анкета сред граждани, бизнес и НПО	
	Провеждане на фокус групи	
	Изработване на междинна оценка	
	Изработване на последваща оценка	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой анализирани доклади, анализи, информационни изтчоници и други материали	0	10
Брой участници проведени фокус групи	0	4
Брой анкетирани	0	200
Брой участници включени във фокус групите	0	40
Окончателен доклад от оценката	0	2

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Управление на проектите в ЗВ Б**	Код Б 4.1.1.1.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ Б.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	700	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2017-2020	
Дейности	Сформиране на екипа	
	Разработване на План за оперативно управление на проектите в Зона А за периода и по години	
	Разработване на мониторингова политика	
	Менажиране на проектите	
	Финансово управление на проектите	
	Отчитане изпълнението на проектите	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой назначени	0	3
Брой планове	0	8
Брой мониторингови политики	0	1
Брой менажирани проекти	0	10
Брой изпълнени проекти	0	10

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Провеждане на мерки за публичност за проектите, включени в ЗВ Б**	Код Б 4.1.1.2.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ Б.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	86	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2017-2020	
Дейности	Изработване на информационни и рекламни материали	
	Провеждане на информационна кампания	
	Медийни изяви (репортажи, интервюта, публикации и др.)	
	Презентации	
	Пресконференции	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой информационни и рекламни материали	0	10
Брой информационни инициативи	0	15
Брой медийни изяви	0	20
Брой презентации	0	5
Брой пресконференции	0	5

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ Б**	Код Б 4.1.1.3.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ Б.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	35 хил.лв.	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2017-2020	
Дейности	Кабинетно проучване на резултатите от изпълнението на ИПГВР	
	Провеждане на анкета сред граждани, бизнес и НПО	
	Провеждане на фокус групи	
	Изработване на междинна оценка	
	Изработване на последваща оценка	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой анализирани доклади, анализи, информационни изтчоници и други материали	0	10
Брой участници проведени фокус групи	0	4
Брой анкетирани	0	200
Брой участници включени във фокус групите	0	40
Окончателен доклад от оценката	0	2

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Развитие на клубна дейност за младежите.**	Код Б 1.1.1.11.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи и обезпечаване на дългогодишното им използване.	1.
Специфична цел	Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на градската среда и обществените пространства за създаване на удобна, достъпна и красива градска среда.	1.1.
Мярка	Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до основните услуги.	1.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми (ОПРЧР)	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Младите хора	
Инвестиция (х.лв.)	320	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2015-2020	
Дейности	Сформиране на клубовете по интереси	
	Закупуване на оборудване за работата на клубовете	
	Развитие на клубна дейност	
	Представяне на резултатите от клубната дейност (изложби, концерти, тематични вечери, състезания и т.н.)	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой клубове	0	4
Брой включени младежи в работата на клубовете	0	40
Брой клубни инициативи	0	24
Брой привлечени младежи	0	500

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление и община Казанлък

Проект: **Провеждане на професионално обучение и информационни услуги за основните професии в туризма.**	Код Б 2.1.2.2.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство.	2.
Специфична цел	Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма.	2.1.
Мярка	Подкрепа и стимулиране на бизнеса.	2.1.2.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Заетите в туризма или безработни желаещи да работят в туризма	
Инвестиция (х.лв.)	280	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2016-2020	
Дейности	Организиране на професионалните курсове	
	Информиране на целевата група	
	Сформиране на курсовете и провеждане на обучение	
	Набиране на информация и организиране на информационни услуги	
	Предсоставяне на информационни услуги	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой организирани курсове за професионално обучение	0	9
Брой обучени		90
Брой проведени информационни инициативи	0	5
Брой предоствени информационни услуги	0	5
Брой информирани фирми и граждани	0	200

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление и община Казанлък

Проект: **„Младежкият дом – дом на вашето хоби”**	Код Б 2.1.2.3

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство.	2.
Специфична цел	Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма.	2.1.
Мярка	Популяризиране развитието на туризма	2.1.3.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Младите хора	
Инвестиция (х.лв.)	280	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2016-2020	
Дейности	Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на инициативата	
	Изграждане на клубове, базирани на хобита и интереси	
	Закупуване на материали и оборудване за клубовете	
	Публично представяне на резултатите от клубната дейност	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой презентации и информационни събития	0	12
Брой изградени клубове	0	5
Брой участници в клубната дейност	0	50
Брой посетители на изложбите и презентациите	0	500

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление и община Казанлък

Проект: **Укрепване капацитета на: екипа за управление на ИПГВР; РКИ; РГ и представителите на общинската администрация чрез обучение и обмен на добри практики**	Код Б 4.1.1.4.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ Б.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Екипа за управление на ИПГВР; РКИ; РГ и представителите на общинската администрация	
Инвестиция (х.лв.)	40 хил.лв.	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2017	
Дейности	Обучение: „Устойчиво управление на проектите“	
	Обучение: „Финансово управление на проектите включени в ИПГВР“	
	Положителни практики и допускани грешки при управление на проектите.	
	Особености при управлението на инфраструктурни проекти.	
	Отчетна документация и отговорности на екипите при отчитане на проектите.	
	Обмяна на положителни практики.	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой проведени обучения	0	6
Брой обучени	0	30
Брой организации с които са обменени практики	0	5

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление и община Казанлък

Проект: **Създаване на местна електронна система за мониторинг и оценка на напредъка на проектите от ИПГВР.**	Код Б 4.1.1.5.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**Зона за публични функции с висока обществена значимост**	Б
Приоритетна област	Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б	4.
Специфична цел	Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б	4.1.
Мярка	Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в ЗВ Б.	4.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Екипа за управление на ИПГВР; РКИ; РГ и представителите на общинската администрация	
Инвестиция (х.лв.)	30 хил.лв.	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2015	
Дейности	Разработване на тръжната документация	
	Проведен конкурс.	
	Разработен и внедрен софтуер.	
	Електронен мониторинг и оценка на реализиращите се проекти.	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Разработена тръжна документация	0	1
Брой участници в конкурса	0	3
Брой мониторирани проекти	0	10

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление и община Казанлък

Проект: **Създаване на интерес сред инвеститорите за изграждане на социално предприятие**	Код В 2.1.1.3.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ**	В
Приоритетна област	Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства	2.
Специфична цел	Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства.	2.1.
Мярка	Подобряване на условията за икономически растеж.	2.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен** □ **Безвъзмездна помощ** ☒**Меки мерки** □ **Генериращ приходи** □ **Друг: .....** **.....** **.....**	□ Общински бюджет □ Републикански бюджет ☒Оперативни програми (ОПИК) □ Инвестиционен кредит □ Международни финансови институции □ ПЧП Друго:	□ Предварително/ предпроектно проучване □ Идеен проект □ Технически проект □ Работен проект

	План	Изпълнение
Целева група	Граждани, бизнес, неправителствени организации	
Инвестиция (х.лв.)	35 хил.лв.	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2015-2016 г.	
Дейности	Провеждане на проучване за регистриране на потенциалните инвеститори и изработване на подробен списък	
	Провеждане на рекламна кампания сред потенциалните инвеститори	
	Изработване на критерии за избор на оптимален инвеститор	
	Провеждане на срещи за запознаване с предложенията на инвеститорите	
	Организиране на конкурс за подбор	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой проучени инвеститори	0	30
Брой рекламни инициативи	0	4
Брой проведени срещи с потенциални инвеститори	0	10
Брой участници в конкурса	0	3

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Създаване на преференции за инвеститорите**	Код В 2.1.1.1.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ**	В
Приоритетна област	Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства	2.
Специфична цел	Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства.	2.1.
Мярка	Подобряване на условията за икономически растеж.	2.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми (ОПИК)	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Бизнес и граждани	
Инвестиция (х.лв.)	90	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2016 г.	
Дейности	Разработване на Програма за инвестиционна политика	
	Приемане на Програмата за инвестиционна политика от ОбС	
	Разработване карта на инвестициите	
	Разработване на информационни и рекламни материали	
	Регистриране на потенциалните инвеститори	
	Изпращане на информация до потенциалните инвеститори	
	Провеждане на срещи с потенциалните инвеститори	
	Проведен инвестиционен форум	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой разработени програми за инвестицонна политика	0	1
Брой информационни и рекламни материали	0	5
Брой проведени срещи с потенциални инвеститори	0	10
Брой разработени карти за инвестиции	0	1
Брой участници в инвестиционни форум	0	60

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Проект: **Побратимяване и изграждане на контакти с европейски градове и чуждестранни посолства.**	Код В 2.1.1.2.

1. Връзки със стратегическата рамка

Зона за въздействие	**ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ**	В
Приоритетна област	Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства	2.
Специфична цел	Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства.	2.1.
Мярка	Подобряване на условията за икономически растеж.	2.1.1.
Оперативна програма	□ Не ×Да:	

2. Данни за проекта

Тип проект	Източници на финансиране	Проектна готовност
□ **Инвестиционен**	□ Общински бюджет	□ Предварително/ предпроектно проучване
□ **Безвъзмездна помощ**	□ Републикански бюджет	
☒**Меки мерки**	☒Оперативни програми (ОПИК)	□ Идеен проект
□ **Генериращ приходи**	□ Инвестиционен кредит	□ Технически проект
□ **Друг: .....**	□ Международни финансови институции	□ Работен проект
.....	□ ПЧП	
.....	Друго:	

	План	Изпълнение
Целева група	Бизнес и граждани	
Инвестиция (х.лв.)	140	
Съфинансиране		
Период на провеждане	2014-2016 г.	
Дейности	Разработване на туристически маршрути	
	Разработване на информационни и рекламни материали	
	Провеждане на турове за представителите на различните посолства с цел популяризиране на туристическите обекти	
	Създаване на банка с информация с ключови мецдународни фугури	
	Изпращане на покани за всяка атрактивна общинска инициатива	

2. Индикатори (Измерими резултати)	Стартова стойност	Крайна стойност
Брой разработени туристически маршрути	0	5
Брой информационни и рекламни материали	0	5
Брой ключови фигури включени в информационната банка	0	150
Брой изпратени покани	0	700
Брой общински инициативи	0	14

3. Данни за изпълнителя

Отговорно звено:	Екип за управление

Покана за заседание на Работна група

по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020"

01.03 2013 г., петък, 14 часа, зала № 6 на Община Казанлък, бул. „Розова долина" № 6, гр. Казанлък

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството Ви на член на Работна група по проект **„Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – Казанлък 2020" Ви каним да участвате в заседание на Работната група на 01.03 2013 г., петък от 14,00 часа в зала № 6 на Община Казанлък, бул. „Розова долина" № 6, гр. Казанлък**

В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с решение на Общинския съвет на гр. Казанлък 3 (три) зони за въздействие. В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

В тази връзка, Ви каним за участие в заседание за структуриране и приоритизиране на проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства.

Заседанието на Работната група ще се проведе при следния Дневния ред:

1. Представяне на Стратегията на ИПГВР
2. Представяне на ПУП - идейни проекти
3. Обсъждане и приоритизиране на проекти за финансиране в зоните за въздействие

Към настоящото писма прилагаме Проект на Стратегията на ИПГВР за предварително запознаване с материала. *За допълнителна информация – интернет страницата на общината www.kazanlak.bg и сайта на проекта: http://ipgvr-kazanlak.eu*

Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие!

Моля да потвърдите участието си най-късно до 12,00 часа на **01.03.2013 г.** на e-mail: ipgvr@municipality-kz.org

Екип по проекта

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Протокол от заседание на Работната група (РГ) по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020" № 9/01.03.2013 г.

Относно: Презентиране на Проект на Стратегия на ИПГВР и предложения за проекти, изготвена от Обединение „Тонзос Консулт" във втора фаза на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък" (обособена позиция 1) и дискусия по направените предложения

Днес, 01.03.2013 г., в зала 6 на община Казанлък, от 14.00 ч. се проведе заседание на РГ и ръководството на общината с екипа на Изпълнителя на проекта, обединение „Тонзос Консулт".

2. Целите на срещата бяха както следва:

А) да се презентират пред РГ разработения във Фаза II проект на Стратегия на ИПГВР, с неговите приоритети, специфични цели, мерки и проектни идеи и проекти;
Б) Да се обсъди проекта на Стратегията и да се допълнят предложените проектни идеи и проекти;

3. В срещите участваха 10 души.

Обединение „Тонзос Консулт" бе представен от:

- Арх. Ваня Фурнаджиева, Експерт Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда, и Представляващ Обединение „Тонзос Консулт"
- Антоанета Грънчарова, Координатор
- Иванка Миленкова – Техн. сътрудник

4. Арх. Иво Недялков, гл. архитект на община Казанлък откри заседанието и прикани участниците да допълнят предложенията със свои идеи за проекти в определените зони за целенасочено въздействие.

5. Арх. Ваня Фурнаджиева презентира проекта на Стратегията на ИПГВР в светлината на определените зони за целенасочено въздействие, като разясни стремежа на екипа за интегриране на инфраструктурни проекти и съпътстващи ги проекти за меки мерки. Във всяка от трите зони за целенасочено въздействие бяха представени проектни идеи и проекти, отговарящи на дефинираните цели и мерки. В процеса на презентацията се правеха уточнения относно конкретни проектни идеи, тяхната локация, възможностите за тяхната реализация и източници на финансиране.

6. По точка Б) бяха обсъдени следните случаи и добавени идеи и предложения за проекти, както е посочено по-долу:

- Въвеждане на услуга – ЦНСТ;
- Включване на проекти по меки мерки към разширяването на мрежата от социални услуги;
- Реновация и оборудване на здравен кабинет, както и разширяване на услуга – здравен медиатор;
- Включване и на държавни образователни структури в ИПГВР – Художествена гимназия, заявено с писмо на Министъра на културата;
- Определянето на конкретните улици, които да бъдат заявени за рехабилитация в ИПГВР ще бъде предоставено от Зам. Кмет Даниела Коева;
- Още не е ясно дали в следващия програмен период ще бъде възможно обновяването на ВиК инфраструктура да се финансира от програми на ЕС;
- Да се предложи идея към м.4.2.Стимулиране на екологично чисто производство.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Водил протокола:

Антоанета Грънчарова – Технически Координатор на Обединение „Тонзос Консулт"

Приложение 1 – Присъствен списък от обсъжданията

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В РАБОТНА ГРУПА (РГ) ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК",
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"
01.03.2013 г., 14.00ч.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
1.	Татяна Стоянова Тодорова	98 33 33 0888806762	tatiana_todorova@abv.bg	
2	Тотю Антонов	0555 33500	totyo7@abv.bg	
3	Антон Цветков	0887 855450	antontsvetkov1@gmail.com	
4.	Лилия Вълкова	0775663622	ivalkova@abv.bg	
5.	Теодора Христова	0892 800757		
6	Здравко Ангелов	0887 [illegible]	[illegible]	
7.	Десислава Динева	0888559163	m_dineva1975@abv.bg	
8	Иванка Недялкова	0887 [illegible]	[illegible]	
9.	Антоанета Узунова	0887 858 871	arsenova@sfbg.com.com	
10	Хабибе Богданова	0431 [illegible]	[illegible]	

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

Протокол от обществени обсъждания по проект
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020"
№ 8/28.02.2013 г.

Относно: Презентиране на Проект на Стратегия на ИПГВР и предложения за проекти, изготвена от Обединение „Тонзос Консулт" във втора фаза на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък" (обособена позиция 1) и дискусия по направените предложения

Днес, 28.02.2013 г., в Информационния център - гр. Казанлък, ул. „Искра" № 4, от 16.30 ч. се проведоха 3 срещи на гражданите с екипа на Изпълнителя на проекта, обединение „Тонзос Консулт", по една за всяка Зона за целенасочено въздействие.

2. Целите на срещите бяха както следва:

А) да се презентират пред гражданството разработения във Фаза II проект на Стратегия на ИПГВР, с неговите приоритети, специфични цели, мерки и проектни идеи и проекти;
Б) Да се потърси мнението на гражданите по предложенията на Изпълнителя и да се допълнят предложените проектни идеи и проекти;

3. В срещите участваха 24 души.

Обединение „Тонзос Консулт" бе представен от:

- Арх. Ваня Фурнаджиева, Експерт Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда, и Представляващ Обединение „Тонзос Консулт"
- Антоанета Грънчарова, Координатор
- Иванка Миленкова – Техн. сътрудник

4. Арх. Иво Недялков, гл. архитект на община Казанлък откри обсъжданията, очерта основните задачи на дискусията и покани участниците да споделят свои идеи за проекти в определените зони за целенасочено въздействие.

5. Арх. Ваня Фурнаджиева презентира проекта на Стратегията на ИПГВР в светлината на определените зони за целенасочено въздействие, като разясни стремежа на екипа за интегриране на инфраструктурни проекти и съпътстващи ги проекти за меки мерки. Във всяка от трите зони за целенасочено въздействие бяха представени проектни идеи и проекти, отговарящи на дефинираните цели и мерки. В процеса на презентацията се правеха уточнения относно конкретни проектни идеи, възможностите за тяхната реализация и източници на финансиране. Арх. Фурнаджиева представи и една идея от млад съгражданин, който бе попълнил он-лайн формуляр със своята идея и го бе пратил на Изпълнителя – за изграждане на спортна зала към спортния комплекс. Тази идея е предложена и от Изпълнителя.

6. По точка Б) сред най-често коментираната необходимост бе подобряването на инфраструктурата в града. Имаше добра подкрепа за възстановяването на спортните съоръжения и разширяването на възможностите за активен отдих. Основно внимание бе отделено на зоните с високо обществено значение и с потенциал за развитие. Предложенията бяха много сходни с вече изведените от екипа на Изпълнителя идеи.

След изчерпване на дневния ред, срещите бяха закрити.

Водил протокола:
Антоанета Грънчарова – Технически Координатор на Обединение „Тонзос Консулт"

Приложение 1 – Присъствен списък от обсъжданията

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020"
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Съфинансира се от Община Казанлък

www.bgregio.eu - Инвестираме във Вашето бъдеще!

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"

28.02.2013 г.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

Проект „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020"
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Съфинансира се от Община Казанлък

www.bgregio.eu - Инвестираме във Вашето бъдеще!

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"

28.02.2013 г.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

Протокол от работата на Експертен форум (ЕФ) по проект
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020"
№ 7/28.02.2013 г.

Относно: Презентиране на Проект на Стратегия на ИПГВР и предложения за проекти, изготвена от Обединение „Тонзос Консулт" във втора фаза на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък" (обособена позиция 1) и дискусия по направените предложения

Днес, 28.02.2013 г., в зала 6 на Община Казанлък, от 14.00 ч. се проведе ЕФ на експерти и представители на общинската администрация с екипа на Изпълнителя на проекта, обединение „Тонзос Консулт".

2. Целите на дискусията бяха както следва:

А) да се презентират пред ЕФ разработения във Фаза II проект на Стратегия на ИПГВР, с неговите приоритети, специфични цели, мерки и проектни идеи и проекти;

Б) Да се обсъдят предложенията на Изпълнителя и да се допълнят предложените проектни идеи и проекти от членовете на ЕФ;

3. В заседанието участваха 23 души експерти и представители на общинската администрация.

Обединение „Тонзос Консулт" бе представен от:

- Арх. Ваня Фурнаджиева, Експерт Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда, и Представляващ Обединение „Тонзос Консулт"
- Антоанета Грънчарова, Координатор
- Иванка Миленкова – Техн. сътрудник

4. Арх. Иво Недялков, гл. архитект на община Казанлък откри форума, очерта основните задачи на дискусията и прикани участниците да споделят свои идеи за проекти в определените зони за целенасочено въздействие.

5. Арх. Ваня Фурнаджиева презентира проекта на Стратегията на ИПГВР в светлината на синергията, която се цели чрез интегриране на инфраструктурни проекти и съпътстващи ги проекти за меки мерки. За всяка от трите зони за целенасочено въздействие бяха представени приоритети, специфични цели, мерки и проектни идеи и проекти към отделните мерки. В процеса на презентацията се правеха уточнения относно конкретни проектни идеи, възможностите за тяхната реализация и източници на финансиране.

6. По точка Б) бяха направени следните нови предложения за проекти:
а) Корекция на част от Стара река за превенция на наводненията – към Зоната с висока обществена значимост.
б) Проект за подобряване на сигурността чрез въвеждане на видео наблюдение на определени от КАТ точки от града; подобряване на състоянието на районен полицейски участък в града – в Зоната с преобладаващи социални функции.
в) Подобряване на пътната инфраструктура в Зоната с потенциал за икономическо развитие.

След изчерпване на дневния ред, срещата бе закрита.

Водил протокола:

Антоанета Грънчарова – Технически Координатор на Обединение „Тонзос Консулт"

Приложение 1 – Присъствен списък от заседанието

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Покана за участие в експертен форум

по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020"
25.02 2013 г., понеделник, 14 часа, зала № 6 на Община Казанлък, бул. „Розова долина" № 6, гр. Казанлък

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Казанлък е Бенефициент на Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-07/2010/019 по проект **„Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – Казанлък 2020"**, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», съфинансирана от ЕФРР, от държавния бюджет и от бюджета на общината.

В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с решение на Общинския съвет на гр. Казанлък 3 (три) зони за въздействие. В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

В тази връзка, Ви каним в участие в експертен форум за структуриране и приоритизиране на проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства. Целта на участието във форума е да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и възможности за ПЧП чрез активното участие на всички заинтересовани страни.

Експертният форум ще се проведе при следния Дневния ред:

1. Представяне на Стратегията на ИПГВР
2. Представяне на ПУП - идейни проекти
3. Обсъждане и приоритизиране на проекти за финансиране в зоните за въздействие

За допълнителна информация – интернет страницата на общината www.kazanlak.bg и сайта на проекта: http://ipgvr-kazanlak.eu

Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие!

Моля да потвърдите участието си в експертния форум най-късно до **22.02.2013 г.** на e-mail: tonzos_konsult@abv.bg или на тел./факс: 0431/63742

В случай, че имате допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони:

- 0431/63742- арх.Фурнаджиева; и/или
- 0431/98255 – Станислава Балканска/Хабибе Богутлиева

ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020"
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Съфинансира се от Община Казанлък

www.bgregio.eu - Инвестираме във Вашето бъдеще!

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЕКСПЕРТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК",
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"
28.02.2013 г., 14.00 ч.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
1.	Янчо Цветков	0882 953452	antonitsvetkov@abv.bg	
2.	Румяна Панова	0885 845 270	tehnicia.pravna@abv.bg	
3.	Янко Узунов	0899/687248	yanko_zlatov	
4.	Диана Радкова	0889/95-11-13	diana_radkova@abv.bg	
5.	Янка Иванова	0319 98221	[illegible]	
6.	Лиляна Загорчева	0896 038081	lilianazagorcheva@abv.bg	
7.	Зоя Баташева	0894811239	zoi_80@abv.bg	
8.	инж. Иво Калинков	0878385264	arh_kalinkov@abv.bg	
9.	Дора Христова	0887 431887	krastev@mo-bydmail.com	
10.	Иванка Ив. Мъглиева	98244	kadasbar_kazanlak@abv.bg	
11.	Петрунка Христова	98238	p.hristova@avtoestyle.eu	
12.	Ангелина Узунова	98375	[illegible]	

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

Проект „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020"
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Съфинансира се от Община Казанлък

www.bgregio.eu - Инвестираме във Вашето бъдеще!

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЕКСПЕРТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК",
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"
28.02.2013 г., 14.00 ч.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
13	Хюсеин Енгер	0888745268	aqua. consulting @ mail.bg	
14	Радостин Кадиев	0898729896	vkadiev@abv.bg	
15	Стоян Илиев	0898-702402		
16	Калин Петров	0887798687		
17	Цветан Шиков	0888583767	arsenal_pis@abv.bg	
18	Лейла Хюсеин	0878642481	neworlayer@gmail.com	
19	Стоян Илиев	0895144541	steve@abv.bg	
20	Анелия Трайкова	0887838711	[illegible]	
21	Станислава Балканска	0887769202	stanislavab@yahoo.com	
22	Ушбъ [illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	[illegible]	0886 382146	[illegible]	

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

ОБЯВА

На 19.03.2013 г., вторник, от 16.30 ч. в залата на Информационния център, ул. „Искра" № 4, гр. Казанлък, ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък"

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Бенефициент на ДБП BG161PO001/1.4-07/2010/019 и **Обединение „ТОНЗОС КОНСУЛТ"**, Изпълнител на проекта имат удоволствите да поканят гражданите на гр. Казанлък за участие в обсъждането.

Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите на гр. Казанлък с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за публично-частни партньорства в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на **Зона 1 с преобладаващ социален характер**, включваща **кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница" и кв. „Павльов мост";**
2. Представяне на **Зона 2 с потенциал за икономическо развитие**, включваща **зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п.линия София-Бургас иучастъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина";**
3. Представяне на **Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост**, включваща **старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част;**

За допълнителна информация – интернет страницата на общината www.kazanlak.bg и сайта на проекта: http://ipgvr-kazanlak.eu

ДЗЗД „Тонзос Консулт", Изпълнител на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020"

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

Протокол от обществено обсъждане на Проект на ИПГВР,
по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020"
№ 11/19.03.2013 г.

Относно: Презентиране на и дискусия по Проект на ИПГВР, и по предложенията за приоритетни проекти, подготвени от Обединение „Тонзос Консулт" във втора фаза на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък" (обособена позиция 1).

Днес, 19.03.2013 г., в Информационния център - гр. Казанлък, ул. „Искра" № 4, от 17.30 ч. се проведе среща на гражданите с екипа на Изпълнителя на проекта, обединение „Тонзос Консулт".

2. Целите на срещата бяха както следва:

А) Да се презентира пред гражданството разработения във Фаза II проект на ИПГВР, с неговите приоритети, специфични цели, мерки, приоритетни проектни идеи и проекти; да се представи начина, по който ИПГВР ще се изпълнява, управлява, отчита, оценява и промотира.
Б) Да се даде възможност на гражданите да се запознаят с предложенията за проекти, предвиждани за реализация във всяка една от трите зони за целенасочено въздействие;
В) Да се потърси мнението на гражданите по предложенията на Изпълнителя и да се допълнят предложените проектни идеи и проекти;

3. В срещата участваха 27 души.

Община Казанлък бе представена от г-жа Галина Стоянова, Кмет на общината, г-жа Даниела Коева, Зам.Кмет по строителството, арх. Иво Недялков, гл.архитект на общината, арх. Иво Калинков, технически координатор, инж. Живка Узунчева, ръководител проект от страна на Възложителя.

Обединение „Тонзос Консулт" бе представен от:

- Арх. Ваня Фурнаджиева, Експерт Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда, и Представляващ Обединение „Тонзос Консулт"
- Антоанета Грънчарова, Координатор
- Иванка Миленкова – Техн. Сътрудник
- Тони Саръгонев – Координатор ИКТ

4. Арх. Иво Недялков откри срещата, отчете спазването на всички проектни етапи от страна на Изпълнителя, изрази благодарност на арх. Фурнаджиева за добре свършената работа и я покани да направи презентация на проекта на Интегриряния план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).

5. По точка А, арх. Ваня Фурнаджиева презентира проекта на ИПГВР в светлината на определените зони за целенасочено въздействие, които бяха онагледени с картов материал, като разясни стремежа на екипа за интегриране на инфраструктурни проекти и съпътстващи ги проекти за меки мерки. Във всяка от трите зони за целенасочено въздействие бяха представени проектни идеи и проекти, отговарящи на дефинираните цели и мерки. Арх. Фурнаджиева сподели, че за целия програмен период за реализация на ИПГВР се очаква община Казанлък да усвои около 280 милиона лева.

6. По точка Б), разбираемо интересът към картовия материал бе много голям, а с него бяха свързани и повечето от последвалите въпроси по презентацията

7. По точка В), презентацията породи оживена дискусия. Въпросите засягаха както лични интереси, така и коментари относно ползата от интегриран подход и разработването на ИПГВР.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие -- Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Много добре бе посрещната новината, че ще се прави общ план за вертикално планиране. Поради големия интерес към конкретни участъци от Източните квартали, арх. Недялков поясни, че освен обсъжданите 3 зони за въздействие, в момента общината стартира изпълнението на проект за нов Общ Устройствен План на града, с което е в доста уникална позиция на едновременно разработване на 4 устройствени документа.

На въпрос относно културната инфраструктура и как да се обезпечи тя бе пояснено, че с изграждането на нова многофункционална зала ще бъдат увеличени възможностите за провеждане на културни мероприятия.

Голям интерес бе проявен към предвидените подобрения в спортната инфраструктура на града. Отчетена бе уникалността на местния колодрум и новината за цялостното му обновление бе посрещната с високи оценки от присъстващите. На въпроса за реализацията на тези мащабни намерения отговори г-жа Стоянова, която разясни, че в рамките на разработването на ИПГВР са разработени и задания за проектиране, с които община Казанлък се готви да кандидатства за средства към ОП Техническа помощ (ОПТП), за да осигури проектирането на предвидените обекти и да създаде възможност от началото на следващия програмен период да започне и тяхното строителство. Г-жа Стоянова подчерта приноса на Изпълнителя за навременната готовност на община Казанлък да кандидатства по ОПТП и коментира изоставането на голяма част от другите общини, които разработват ИПГВР.

Имаше въпрос относно собствеността на бъдещите обекти и дали община Казанлък ще е единствен Бенефициент. Арх. Фурнаджиева обясни, че ще се търсят възможности за съвместни проекти между общината и партньори, за което вече има и влязло в сила законодателство (Закон за ПЧП). Освен това, в ИПГВР са предвидени и проекти за „меки мерки", целящи да създадат условия за привличане на инвеститори.

На въпрос свързан с възстановяването на Младежкия дом г-жа Стоянова поясни, че миналата година е изготвен проект за реновирането му и тази година предстои самата реконструкция, на стойност 67 000 лв. Като съпътстваща дейност ще бъде изградена ВиК мрежата в кв. „Крайречен". Г-жа Стоянова допълни, че е взето решение сватбените ритуали, извършвани в миналото в Младежкия дом да получат нов, по-централен дом. Определено е той да бъде в партерната част на сградата на общината. Изграждането е предвидено за 2013 г. и ще бъде на стойност 31 000 лв. Също сподели намеренията на общината да разшири и Информационния център на ул. „Искра" 4.

Арх. Фурнаджиева добави, че осмислянето на инфраструктурните проекти ще се постигне с проекти по „меки мерки".

На въпрос това ли са окончателните граници на зоните за целенасочено въздействие се потвърди, че те са утвърдени (на 21.01.2013 г.) с решение на МРРБ. Арх. Фурнаджиева сподели, че на този етап затрудненията са предимно по позициониране на обектите вътре в зоните, както и че тепърва предстои много работа по тяхната реализация.

Арх. Недялков благодари на участниците за активната дискусия, покани всеки, който има предложения да ги сподели като ги изпрати до общината.

След изчерпване на дневния ред, срещата бе закрита.

Водил протокола:

Антоанета Грънчарова – Технически Координатор на Обединение „Тонзос Консулт"

Приложение 1 – Присъствен списък от обсъжданията
Приложение 2 – Анкети за обратна връзка – 15 бр.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020"
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Съфинансира се от Община Казанлък

www.bgregio.eu - Инвестираме във Вашето бъдеще!

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"

19.03.2013 г.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
1	Тошко Стойчев	0899334981		
	[illegible]	[illegible]		
3	Иво Кръстев	[illegible]	[illegible]	
4	Анастасия Хаджиева	0547/66339		
5	Петко Пеливанов	0888030370	[illegible]	
6	Димитър Георгиев	0888919964		
7	Христинка Вълева	0879012001	[illegible]	
8	Владислава Василева	0898966483	[illegible]	
	Данаил Вълчев		[illegible]	
10	Иван Матанов	0887306760	[illegible]	
11	Пенко Пенчев	0887138414		
12	Станислава Балканска	[illegible]	[illegible]	

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

Проект „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020"
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Съфинансира се от Община Казанлък

www.bgregio.eu - Инвестираме във Вашето бъдеще!

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"

19.03.2013 г.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. КАЗАНЛЪК", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. КАЗАНЛЪК"

19.03.2013 г.

№	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ТЕЛЕФОН	Е-МЕЙЛ	ПОДПИС
25	Венелин Гочев	0887[illegible]	venko_51@abv.bg	
26	Николай Желязков	0887536664		
27	Антоанета Грънчарова	0687 88897 1		
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение „Тонзос Консулт" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обединение „Тонзос Консулт" – e-mail: tonzos_konsult@abv.bg; http://ipgvr-kazanlak.eu

З А П О В Е Д

№ 449А

Гр. Казанлък, 06.03 2013 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР) с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/019(ДБФП) и Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ

Н А Р Е Ж Д А М :

На 19.03.2013г. да се проведе Обществено обсъждане на проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Казанлък за периода 2014-2020 година (ИПГВР), разработен в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие".

Общественото обсъждане да се проведе под формата на публично представяне и дискусия по проекта за ИПГВР, последователно за всяка от трите одобрени зони за въздействие.

Общественото обсъждане да се проведе с начален час 17,30 часа в залата на ул."Искра", № 4 в гр.Казанлък.

За предстоящото обществено обсъждане да се публикува покана на сайта на Община Казанлък и да се постави покана на таблото за обяви в сграда на общинска администрация.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересованите лица, вкл. екипа по проекта и изпълнителя на ИПГВР.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КМЕТ

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

CityBuild.bg
портал за архитектура и строителство

MAPEI

ALUKÖNIGSTAHL
SCHÜCO JANSEN



СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ
Съсловни организации
Области и общини
Каталог
НОРМАТИВНА УРЕДБА
Държавен вестник
Български закони
Обществени поръчки
Търгове
Документи и становища
ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ
Финансиране
Студентска информация
Семинари и дискусии
Полезни връзки

Semmelrock

Ecophon SAINT-GOBAIN

АНКЕТА
Ще кандидатства ли вашата многофамилна жилищна сграда в проекта „Енергийно обновяване на българските домове"?
Да
Не
[redacted]

специализирани салони
GEO EXPO
BUILDING Market
Kingspan
AL и PVC дограма
stad
BGtop

УТРЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЗАНЛЪК

USG SHEETROCK
Харесва ми Харесайте това преди приятелите си.



УТРЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЗАНЛЪК

18.03.2013 / 18:00 - *citybuild.bg*

Дискусията ще се проведе от 17.30 ч. в залата на Информационния център, ул. „Искра" № 4.

Община Казанлък е бенефициент по проекта, а изпълнител - Обединение „ТОНЗОС КОНСУЛТ". Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (**ИПГВР**) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за **публично-частни партньорства** в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

REYNAERS aluminium

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

Представяне на **Зона 1** с преобладаващ социален характер, включваща кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница" и кв. „Павльов мост";

Представяне на **Зона 2** с потенциал за икономическо развитие, включваща зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п.линия София-Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина";

Представяне на **Зона 3** за публични функции с висока обществена значимост, включваща старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.

На общественото обсъждане изпълнителят на проекта с ръководител **арх. Соня Фурнаджиева** ще представи конкретните проекти за всяка една от зоните на въздействие. Присъстващите ще могат да се запознаят с проектите за инфраструктурните и други дейности в кв. „Изток" и в останалите квартали, определени като приоритетни зони. Казанлъчани, които се интересуват от развитието на Казанлък, от бъдещите дейности в кв. „Изток", в индустриалните зони и в местата, обособени за култура, туризъм и спорт, ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат пълна информация.

Проектът на Стратегия за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък до 2020 г. е публикуван на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg в рубриката **„Програми и проекти"** - „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Казанлък".

ЮРОКОМ 2000
Всичко за ВиК и отопление

ОЩЕ ОТ НОВИНИ

18.03.2013 / 18:00 - Утре ще обсъждат интегрирания план за развитие на Казанлък
18.03.2013 / 17:22 - Текат СМР по корекцията на река Глазне - етап I
18.03.2013 / 17:02 - В Созопол започна строителството на пречиствателната станция
18.03.2013 / 16:23 - По програмата за текущ ремонт на СО са осигурени 2 млн. лева за тротоари
18.03.2013 / 16:02 - Стара Загора спечели финансиране за ремонт на детска градина и две училища
18.03.2013 / 15:30 - В Карлово ще изграждат център за настаняване от семеен тип
18.03.2013 / 15:03 - Правят графити-стена в Морската градина в Бургас
всички...

ОЩЕ ОТ СТРАНАТА

18.03.2013 / 18:00 - Утре ще обсъждат интегрирания план за развитие на Казанлък
18.03.2013 / 17:22 - Текат СМР по корекцията на река Глазне - етап I
18.03.2013 / 17:02 - В Созопол започна строителството на пречиствателната станция
18.03.2013 / 16:02 - Стара Загора спечели финансиране за ремонт на детска градина и две училища
18.03.2013 / 15:30 - В Карлово ще изграждат център за настаняване от семеен тип
18.03.2013 / 14:15 - Хисаря ще има нова ВиК инфраструктура
18.03.2013 / 12:37 - Хората ще бъдат по-склонни да влагат спестяванията си в имоти
всички...

CityBuild.bg 2006-2013 • Всички права запазени • контакти • за нас • реклама • общи условия • RSS

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Строителство имоти
всичко за изолациите izolacii.eu

Общество



Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Предстоящи събития в страната за 19 март 2013 г. (Агенция „Фокус")

18 март 2013 | 18:18 | Агенция "Фокус"

* * *

Президентът Росен Плевнелиев ще присъства на тържествената меса по интронизация на Негово Светейшество папа Франциск.

* * *

София.
В 8.45 часа председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще внесе в Централната избирателна комисия документите на ПП ГЕРБ за регистрация на партията, за участие в парламентарните избори на 12 май.

* * *

София.
От 9.30 часа в Софийски градски съд ще се гледа делото срещу Иво Николов, бивш директор на „Информационно обслужване" АД.

* * *

София.
От 9.30 часа в Софийски градски съд ще се гледа делото срещу Мирчо Петков и др., обвинени в престъпления по служба с цел облага.

* * *

София.
От 10.00 часа, в пресцентъра на партия „Ред, законност и справедливост" на бул. „Княз Ал. Дондуков" № 15 председателят на партията Яне Янев ще даде пресконференция.

* * *

София.
От 10.00 часа в централата на ДСБ на бул. „Витоша" 18 ще се проведе пресконференция във връзка с протестите и контрола на монополите.

* * *

София.
В 11.00 часа в парковото пространство на храм „Св. вмчк Георги Победоносец" на бул. „Патриарх Евтимий" и ул. „Княз Борис I" ще бъде официално открит бюст-паметник на Димитър Пешев по случай 70-годишнината от спасяването на българските евреи.

* * *

София.
В 11.00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор на ул. „Шар планина" 33 ще се проведе пресконференция по повод инициативата Ден на отворените врати.

* * *

София.
От 11.00 часа в централата на КТ „Подкрепа" на ул. „Ангел Кънчев" 2 ще се проведе пресконференция на тема: Предложения на КТ „Подкрепа" към служебното правителство за подобряване икономическата ситуация в страната.

* * *

София.
От 13.30 часа на ул. „Черковна" 90 ще се проведе пресконференция на Алтернативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура за работата през първата година от съществуването им.

* * *

София.
От 15.30 часа в отделната зала на ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски", ще се проведе извънредно събрание на студенти от цялата страна.

* * *

София.
В 18.00 часа в Полския институт на ул. „Веслец" 12 ще започне лекция на проф. Анджей Хвалба „България и Полша след 1989: паралелни истории". Ще бъде представено и българското издание на книгата „История на третата полска република".

* * *

София.
В 18.00 часа в галерия „Академия" на Националната художествена академия ще бъде открита изложбата „Танци и древни паметници".

* * *

София.
В 18.00 часа в галерия „Сезони" ще бъде открита изложбата „Пространства" на художника Румен Манолов.

* * *

София.
От 18.30 часа в Американския университет в Студентски град ще бъде представен политехническия университет в Италия Politecnico di Milano.

* * *

София.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на EVN България.

* * *

София.
От 13.00 часа в „София прес" ще се проведе пресконференция на Сдружение на медицинските фелдшери на тема: „Новата професия лекарски асистент в реабилитация на професията фелдшер и знак от Министерство на здравеопазването за започващи реални реформи в системата".

* * *

Велико Търново.
В художествената галерия „Борис Денев" във Велико Търново ще бъде открита изложба с две експозиции: „Ясер Арафат" и „Изкуството на Палестина", предоставени от посолството на Държавата Палестина в България.

* * *

Вълчедръм.
От 11.00 часа в заседателната зала на община Вълчедръм Областен информационен център – Монтана ще проведе информационна среща на тема „Европейски инвестиции в твоя регион – актуални схеми и добри практики".

* * *

Добрич.
В 18.00 часа в Голямата концертна зала на читалището Координационната група на протестите в Добрич - Национална гражданска инициатива за обществен контрол, организира обществена дискусия на тема „Какво може да се направи на местно и национално ниво за премахване на безработицата, повишаване на заплащането на труда и повишаване на пенсиите".

* * *

Казанлък.
От 17.30 часа в залята на Информационния център на ул. „Искра" № 4 ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък".

* * *

Кула.
От 10.00 часа в зала НЧ „Просвета 1862" в град Кула ще се проведе първият публичен дебат за бъдещето на Програма за развитие на селските райони

Галерия



Всички новини за деня 309

Акценти в утрешния брой на вестник „Монитор"
18 март 2013 | 20:19 | Агенция "Фокус"

Бившият румънски президент Адриан Нъстасе излиза предсрочно ...
18 март 2013 | 20:17 | Агенция "Фокус"

Двама души загинаха, а трима са с опасност за живота след те ...
18 март 2013 | 20:09 | Агенция "Фокус"

Най-малко 26 души са загинали при експлозии в северния нигер ...
18 март 2013 | 20:08 | Агенция "Фокус"

НАТО: Американските обекти от системата за ПРО ще останат в ...
18 март 2013 | 20:04 | Агенция "Фокус"

Работа Анкети Почивки Проблеми

Търсене... Вход

Stara Zagora
НОВИНИ ОТ СТАРА ЗАГОРА И РЕГИОНА

-50% Великден в Комплекс Боровец Хилс 5*! 3 нощувки със закуски, 1 празнична ве.. Цена: 138лв 51:38:49

НАЧАЛО НОВИНИ УКАЗАТЕЛ ПРОГРАМА ФИРМИ ИМОТИ ОБЯВИ ОФЕРТИ ФОРУМ ЗАРАЛИИ

Водещи новини на Часът на Земята - Понеделник, 18 Март 2013 15:00

Затворете X

Намерете ни във Facebook

Новини от Стара Загора

Харесва ми


1 155 души харесват Новини от Стара Загора.

Социална приставка на Facebook

Начало

Обществен ...итие на Казанлък

Сряда, Мар 13 2 Печат Е-мейл



На 19-ти този месец от 17.30 ч. в залата на Информационния център, ул. „Искра" № 4, гр. Казанлък, ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък" община Казанлък, Бенефициент на ДБП BG161PO001/1.4-07/2010/019 и Обединение „Тонзос Консулт", изпълнител на проекта канят гражданите на гр. Казанлък за участие в обсъждането.

Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите на гр. Казанлък с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за публично-частни партньорства в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на Зона 1 с преобладаващ социален характер, включваща кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница" и кв. „Павльов мост";

2. Представяне на Зона 2 с потенциал за икономическо развитие, включваща зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между жп линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от жп линия София-Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина";

3. Представяне на Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост, включваща старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.

На общественото обсъждане изпълнителят на проекта с ръководител арх. Соня Фурнаджиева ще представи конкретните проекти за всяка една от зоните на въздействие. Присъстващите ще могат да се запознаят с проектите за инфраструктурните и други дейности в кв. „Изток" и в останалите квартали, определени като приоритетни зони.

Проект на Стратегия за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък до 2020 г. е публикуван на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg в рубриката „Програми и проекти" - „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Казанлък".

- Харесва ми 2 - - G+ - -

ОФЕРТИ ОТ СТАРА ЗАГОРА

-61%

Оферта на деня:
Пролет в Габровския балкан! 2 нощувки със закуски, 1 вечеря и SPA
Цена: 38лв

03:38:48 Харесва ми

Регистрирай се в сайта с едно натискане тук

НАЙ-ЧЕТЕНИ ПОСЛЕДНИТЕ 7 ДНИ

Спипаха дилъри на марихуана минути преди да направят сделка пред блок в Стара Загора

Задържаха двама криминално проявени и многократно осъждани старозагорци при специализирана акция

Започват ремонти на основни улици, подлези и детски площадки в Стара Загора

Млада жена е с опасност за живота след катастрофа

Набират кандидати за граждански мониторинг над изборите

Четирима излезнаха от пътя и се преобърнаха заради движение с несъобразена скорост

Обсерваторията в Стара Загора организира кампания за наблюдение на кометата PanSTARRS

Община Стара Загора спечели финансиране за ремонт на детска градина и две училища

Рехабилитират тротоарите по улица "Ген. Гурко" от 18 март до 16 май

Стартира проект за модернизиране на отделение за пъчелечение към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора"

РЕКЛАМА

НиаМед
МБАЛ - Стара Загора



СЕМ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Предстои обществено обсъждане на интегрирания план за развитие на Казанлък

13.03.2013 11:49

На 19.03.2013 г., вторник, от 17.30 ч. в залата на Информационния център, ул. „Искра" № 4, гр. Казанлък, ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък".
Община Казанлък, бенефициент на ДБП BG161PO001/1.4-07/2010/019 и Обединение „Тонзос Консулт", изпълнител на проекта, канят гражданите на гр. Казанлък за участие в обсъждането.
Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите на гр. Казанлък с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за публично-частни партньорства в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
Зона 1, с преобладаващ социален характер, включва кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница" и кв. „Павльов мост".
Зона 2, с потенциал за икономическо развитие, включва зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п.линия София-Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина";
Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост включва старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.
На общественото обсъждане на 19 март изпълнителят на проекта с ръководител арх. Соня Фурнаджиева ще представи конкретните проекти за всяка една от зоните на въздействие. Присъстващите ще могат да се запознаят с проектите за инфраструктурните и други дейности в кв. „Изток" и в останалите квартали, определени като приоритетни зони.
Проект на Стратегия за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък до 2020 г. е публикуван на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg в рубриката „Програми и проекти" – „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Казанлък".

Още новини:

С хора и прескачане на огньове посрещнахме Сирница
18.03.2013 17:53

Последна пресконференция за Караниколов в качеството му на депутат
18.03.2013 17:50

Чудомировите празници в Община Павел баня стартират от 21 март
18.03.2013 17:39

1,55 промила алкохол в кръвта на пиян шофьор отчита дрегер
18.03.2013 16:52

Няколко изложения за седмицата в рамките на Международния пловдивски панаир
18.03.2013 16:15

Започват консултации за състава на РИК
18.03.2013 16:13

Кметски заповеди във връзка с изборите на страницата на Община Казанлък
18.03.2013 16:12

Домови кражби в Казанлъшко
18.03.2013 15:45

Обявиха резултатите от два конкурса на ОДК "Св. Иван Рилски" в навечерието на Чудомировите празници
18.03.2013 15:25

Трима от Казанлък в КК "Несебър" за сезона
18.03.2013 15:08

Второ място за казанлъшки ученик в национално състезание по строителство
18.03.2013 12:57

Започна продажбата на билети за Чудомирови празници 2013
18.03.2013 12:35

Димитър Кръстев е с трето място от Държавния личен шампионат за деца по свободна борба
18.03.2013 12:14

Съюз на запасните подофицери в България учредиха в Казанлък
18.03.2013 11:47

Кампания за наблюдение на кометата PanSTARRS
18.03.2013 09:44

Търси

начало новини спорт видео репортИ обяви имоти бизнес каталог 360° хороскопи галерия архив искра

Kazanlak.Com / Новини

Обществено обсъждане на интегрирания план за развитие на Казанлък

13 март 2013, 10:28 0 коментара 625 Препоръчване 13



На 19.03.2013 г., вторник, от 17.30 ч. в залата на Информационния център, ул. „Искра" № 4, гр. Казанлък, ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък"
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Бенефициент на ДБП BG161PO001/1.4-07/2010/019 и Обединение „ТОНЗОС КОНСУЛТ", Изпълнител на проекта имат удоволствие да поканят гражданите на гр. Казанлък за участие в обсъждането.

Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите на гр. Казанлък с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за публично-частни партньорства в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

Представяне на Зона 1 с преобладаващ социален характер, включваща кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница" и кв. „Павльов мост";
Представяне на Зона 2 с потенциал за икономическо развитие, включваща зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п.линия София-Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина";

Представяне на Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост, включваща старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.

На общественото обсъждане на 19 март изпълнителят на проекта с ръководител арх. Соня Фурнаджиева ще представи конкретните проекти за всяка една от зоните на въздействие. Присъстващите ще могат да се запознаят с проектите за инфраструктурните и други дейности в кв. „Изток" и в останалите квартали, определени като приоритетни зони.
Проект на Стратегия за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък до 2020 г. е публикуван на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg в рубриката „Програми и проекти" - „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Казанлък".

1 Tweet 3 Следени Препоръчване 13

Питаме Казанлък:

Ако България е пролетен букет, нека бъде от:

- Гербери
- Рози
- Зюмбюли
- Акации и вероники
- Теменужки
- Дъбови листа
- Резене
- Тръни

Закови си вотЪ

Курсове по Аз мога повече



Езици, компютри, счетоводство, шофьорски курсове, заварчик, сервитьор, барман, готвачк,камериер,възобновяеми енерг.източници Обучение

Работно облекло от дънков плат



Облеклата се произвеждат от най-новите дънкови платове,обработени по нова технология. Облеклата са комфортни,меки,нецапащи и винаги модерни

Вижте промоциите в Нюанс+ ТУК:



До 15 март може да закупите супер изгодно тези стоки само в Строителен хипермаркет НЮАНС ПЛЮС. НЮАНС ПЛЮС – винаги по-евтино!

Искаш да си тук? Включи се.

6100 Казанлък, Дом на културата "Арсенал" оп.т. тел.: 0431/64417, 6 3131
e-mail: radio@presstv.bg, e-mail: news@pressstv.bg

МЕДИЙНА ГРУПА ВИС ВИТАЛИС

РАДИО ВИС ВИТАЛИС

PRESS TV ТЕЛЕВИЗИЯ ПРЕСС

Add a comment...

Comment using...

Facebook social plugin

Бизнес каталог на Казанлък

Храна и напитки(0)
Туризъм и свободно време(0)
Изкуство и събития(0)
Шопинг(0)
Здраве и Красота(0)
Обучения(0)

Recommend

Препоръки

Подлез ще замести опасния жп пролез до Българин-К / Новини от Казанлък
39 души препоръчват това.

100 години от Балканската война и Одринската епопея / Новини от Казанлък
30 души препоръчват това.

Общината почиства и заравнява района между ж.п. линията и ул. "Канали" / Новини от Казанлък
57 души препоръчват това.

НЧ Възродена Искра - 2000



Национален конкурс за забавна песен „С песен да възродим доброто" На 15 – 16 март 2012 г. в Казанлък.

Хотел Тонзос



Сред буковите гори на южните склона на Средна Стара планина на 17 км. от град Казанлък под исторически връх Бузлуджа е разположен хотел

Новини от Казанлък




87 ще бъдат избирателните секции в община Казанлък
18 март 2013



Емил Карануколов: Приключих с политиката започвам да пиша книга

Добър вечер! www.kazanlak-bg.info *** www.kazanlak.info *** www.kazanlakinfo.com *** www.kazanluk.net




КЛИЕНТСКИ ЦЕНТЪР КРЪН
0894 37 37 14

Вземи участие в указателят на
http://ukazatel.kazanlak-bg.info

Обществено обсъждане на интегрирания план за развитие на Казанлък

Сряда, 13 Март 2013 20:57

0 Tweet 0 0 Share



На 19.03.2013 г., вторник, от 17.30 ч. в залата на Информационния център, ул. „Искра" № 4, гр. Казанлък, ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък"

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Бенефициент на ДБП BG161PO001/1.4-07/2010/019 и Обединение „ТОНЗОС КОНСУЛТ", Изпълнител на проекта имат удоволствие да поканят гражданите на гр. Казанлък за участие в обсъждането.

Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите на гр. Казанлък с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за публично-частни партньорства в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

Представяне на Зона 1 с преобладаващ социален характер, включваща кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница" и кв. „Павльов мост";

Представяне на Зона 2 с потенциал за икономическо развитие, включваща зоната южно от ж.п. линия

СЪБИТИЕ / ПОКАНА

Културен афиш: 01.03.2013 - 31.03.2013 г.

ПОКАНА - БЪДИ ДОБРОВОЛЕЦ:



Бъди доброволец за един месец в Турция:

Ако някой е заинтересован да бъде доброволец по Европейска доброволческа служба за 1 месец от 7 май до 7 юни в Мидас, Турция може да получи повече подробности на от mslavova@yahoo.com или да се информира повече от http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/bet_form_en.cfm?ES=7600100073d ...

www.ydemo.org

ПОТРЕБИТЕЛИ

Вход / Изход // Регистрация /

ФИКСИНГ БНБ

Курсове за 18.03.2013
Българска народна банка 1 USD = 1.51275 BGN (up) 1 GBP = 2.28431 BGN (up) 1 CHF = 1.60038 BGN (up)

търсене търси

ВРЕМЕТО

София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п.линия София-Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина";

Представяне на Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост, включваща старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.

На общественото обсъждане на 19 март изпълнителят на проекта с ръководител арх. Соня Фурнаджиева ще представи конкретните проекти за всяка една от зоните на въздействие. Присъстващите ще могат да се запознаят с проектите за инфраструктурните и други дейности в кв. „Изток" и в останалите квартали, определени като приоритетни зони.

Проект на Стратегия за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък до 2020 г. е публикуван на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg в рубриката „Програми и проекти" – „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Казанлък".

< Предишна Следваща >

>
>

в момента :

още за времето...

Гранд Хотел Казанлък
www.hotelkazanlak-bg.com
Промо-цени за организирани мероприятия !

Хотел "Анели" 3* Банско
www.hotel-aneli.com
Промоционални пакети със закуска и вечеря от 29 лв. на човек

Изгодни почивки в Китен
www.sturs.net
Лято 2013, All Inclusive хотели
Резервирай с отстъпка онлайн

ОБЯВИ

- Начало
- Нова обява
- Моят профил
- Моите обяви
- Правила

- Всички обяви(11)

- Работа (0)
- Авто пазар (1)
- Продавам (1)
- Купувам (0)
- Имоти (4)
- Услуги (3)
- Разни (2)

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА САЩА




KO-SHI-IAM.COM



Обществено обсъждане на интегрирания план за развитие на Казанлък

13 март 2013 10:51 | Дарик Стара Загора | 0 Коментирай Препоръчай (0)



© Община Казанлък

На 19-ти този месец от 17.30 ч. в залата на Информационния център, ул. „Искра" № 4, гр. Казанлък, ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък" община Казанлък, Бенефициент на ДБП BG161PO001/1.4-07/2010/019 и Обединение „Тонзос Консулт", изпълнител на проекта канят гражданите на гр. Казанлък за участие в обсъждането.

Още по темата

Трета работна среща по подготовката на Общинския план за развитие

Община Казанлък реализира проект "Модерно управление на човешките ресурси"

Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите на гр. Казанлък с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за публично-частни партньорства в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на Зона 1 с преобладаващ социален характер, включваща кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница" и кв. „Павльов мост";
2. Представяне на Зона 2 с потенциал за икономическо развитие, включваща зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между жп линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от жп линия София-Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина";
3. Представяне на Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост, включваща

Кой е най-добрият град за живеене в България?

Избрано от Дарик радио »

Времето на 19 март
Новините в аудио
00:39

БЮЛЕТИН BlackBerry ПО ДАРИК РАДИО
Всеки понеделник след 9:00 по Дарик радио
30-минутният силен старт
на работната седмица

Акценти

Започват Великденските пости
10:55

Какво, къде, кога в Стара Загора
10:35

Обсерваторията в Стара Загора организира кампания за наблюдение на кометата PanSTARRS
15.03/14:16

Програма на телевизиите
Дарик Стара Загора във Facebook

МАЛКИОБЯВИ Добави твоята малка обява в новата ни рубрика

Най-новите Най-четените

Общински работници почистват алеите край Бедечка
Дарик Стара Загора

Кола връхлетя в къща
Гергана Пейчева

Консултациите за РИК на 20 март
Гергана Пейчева

старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.
На общественото обсъждане изпълнителят на проекта с ръководител арх. Соня Фурнаджиева ще представи конкретните проекти за всяка една от зоните на въздействие. Присъстващите ще могат да се запознаят с проектите за инфраструктурните и други дейности в кв. „Изток" и в останалите квартали, определени като приоритетни зони.
Проект на Стратегия за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък до 2020 г. е публикуван на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg в рубриката „Програми и проекти" - „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Казанлък".



Второ място за казанлъшки ученик
Дарик Стара Загора



Модернизират „Комплексен онкологичен център-Стара Загора" по проект за над 6 млн. лева
Дарик Стара Загора



Д-р Атанасов: Не съм връчил заповеди за вътрешна командировка на лекари
Гергана Пейчева

Like 0 Сподели 0 Tweet 0 0

Принтирай | Изпрати | 0 Коментирай | Всички коментари от Стара Загора Препоръчай (0)

Етикети: обществено обсъждане, Казанлък, 19 март

Сглобяеми Къщи , Халета
eurohouse.us/BG/frame_za_nas.htm
Павилиони , Магазини - Кредитиране Без Доказване На Доходи

Екскурзии Истанбул
balkansilkroad.com
Евтини Екскурзии до Истанбул Истанбул 3-4 дни,всеки Четвъртък

Изгодни почивки лято 2013
www.sturs.net
Супер оферти за Златни пясъци Топ хотели с цени ранни записвания

Хитра машинка смъква тока
www.pestene.com
Изпитаният уред за икономия Yes-Box със специална промоция - цена 49лв. Вашият избор

Напиши коментар

Име *:
Полетата отбелязани със * са задължителни
E-mail:
Коментар *:
Код за сигурност *: 83714 Въведи код:
Пусни коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваване ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите -

Кино »



Кръв за кръв (2013)
КРЪВ ЗА КРЪВ е екшън-трилър, в чийто център стои любовна история, развиващ се в престъпния подземен ...

Давам им година (2013)
Оз: Великият и могъщият (2013)
Самоличност на аванта (2013)

Кино програмата за Стара Загора

Гранд Хотел Казанлък
Промо-цени за организирани мероприятия !
www.hotelkazanlak-bg.com

Почивки в Турция
Великден 2013 Големи отстъпки за ранни резервации
oceantravel.bg Вашият избор

Водещите новини »



Кипър - на ръба на финансовото оцеляване
18 март 2013 17:09



Омбудсманът предупреди, че скоро българите ще насочат протеста си и срещу съдебната власт



Спешна помощ иска връщане на телефон 150
18 март 2013 13:00



Бедственото положение в Габрово и Трявна остава, учениците от вторник на училище

Аудио: Новини, коментари и предавания в MP3 RSS: Всички новини в RSS Mobile: Оптимизирана мобилна версия

Darik Web: DarikNews.bg | Gong.bg | DarikFinance.bg | Fina.bg | Lev.bg | Lex.bg | Tax.bg | Imoti.info | Signal.bg | Zar.bg | Album.bg | Log.bg | Manoftheyear.bg | DarikRadio.bg | Vremeto.bg | DarikJobs.bg | Avtomobili.bg

© DarikNews.bg | права за ползване | за нас | контакт | реклама

© 2013 Всички права запазени. Позоваването с хипервръзка е задължително. Интервютата, коментарите и новините в DarikNews са подготвени с помощта на репортерите на Дарик и новинарските емисии на радиото. Използвани са и информации и новини от БТА, БГНЕС и други източници на новини в интернет. Снимки: SofiaPhotoAgency, БГНЕС, Reuters.

Design: Design Picnic Studio

Търси

начало новини спорт видео репортИ обяви имоти бизнес каталог 360° хороскопи галерия архив искра

Kazanlak.Com / Новини

Обществено обсъждане на стратегиите за развитие на Казанлък до 2020 година

22 февруари 2013, 12:36 4 коментара 1036 Препоръчване 24



Идеите, които ще се подложат на обсъждане са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) - Казанлък '2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", съфинансирана от ЕФРР, от държавния бюджет и от бюджета на общината, на обща стойност 497 020 лева.

Според стратегията, до 2020 година Казанлък трябва да стане град на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и отдих, да бъде конкурентен, жизнеспособен и атрактивен град, да бъде създадена благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно развитие.

В плана са обособени 3 зони за въздействие на развитието на Казанлък до 2012 година, които ще бъдат обсъдени с гражданите по график в центъра на „Искра" 4 на 28 февруари:

16.30 ч. - 17.30 ч. - ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв."Хр.Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул."Никола Петков"; частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п.линия София-Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина")

17.30 ч. -18.30 ч. - ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ: старата част на кв."Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето"), зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.

18.30 ч. - 19.30 ч. - ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (кв. „Капитан Петко войвода", кв. „Зорница", кв. „Павльов мост" и Ромски квартал)

Пълният текст на проекто-стратегията е публикуван в сайта на Община Казанлък.

„ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС, ЗАТОВА ВИ КАНИМ ДА ГО СПОДЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГР. КАЗАНЛЪК ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ." - отбелязват авторите на стратегията в поканата, която също е публикувана на сайта на Община Казанлък.

0 Tweet 1 Споделяне Препоръчване 24



4 comments

Add a comment...

Comment using...

Petko Dragnev · Top Commenter
Ненормално е да не можеш да си изкараш колата от двора,защото всякакви цървули спират както си искат без някой да обръща внимание на това,а иначе данъците в зона "Център"са СУПЕР.
Reply · Like · February 23 at 4:17am

Ivan Ivanov · Вапцаров
А парко местата? За паркиране в тревна площ глобяват,за кучета глобяват,а за прогнили гаражни клетки дори и в центъра положени в градинките -може,щото общината печели!Ненормално е да не можеш да паркираш колата си там където си израснал като дете,а да плащаш местни и държавни данъци и такси!
Reply · 1 · Like · February 22 at 11:16am

Hipidi Hopidi · Top Commenter · ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив
I koga e tova , nikoi nishto ne kazva :D
Reply · 1 · Like · February 22 at 7:27am

View 1 more

Facebook social plugin

РЕКЛАМИРАЙТЕ КЪДЕТО ВИ ТЪРСЯТ

ДОВЕДЕТЕ ВАШИЯ БИЗНЕС ДО КЛИЕНТИТЕ



Питаме Казанлък:

Ако България е пролетен букет, нека бъде от:

Гербери
Рози
Зюмбюли
Акации и вероники
Теменужки
Дъбови листа
Резене
Тръни

Закови си вотъ

Завод за пружини АД




Фирмата произвежда различни групи изделия: Студено навити пружини, Горещо навити пружини, Изделия от стоманени ленти и други...

Отоплителни инсталации-Кибо 2



ВиК и отоплителни инсталации ВиК мрежи Фаянс, теракота, облицовки Ударно пробивни машини Скелета Къртачи Трамбовки

Отпушване на канали



Изпомване на септични ями, ревизионни шахти, тоалетни, мазноуловители, уатиетели. Отводняване на строителни обекти, мазета, басейни и др.

Искаш да си тук? Включи се.

Бизнес каталог на Казанлък

Храна и напитки(19)
Туризъм и свободно време(55)
Изкуство и събития(30)
Шопинг(9)
Здраве и Красота(30)
Обучения(73)
Автомобили и транспорт(15)
Пари и финансови услуги(13)
Имоти и строителство(23)
Обзавеждане и домашни услуги(7)
Професионални услуги(26)
Техника и информационни услуги(10)
Администрация и обществото(27)
Производство и търговия(28)

Искаш да си тук? Включи се.

Recommend

Обществено обсъждане на интегрирания план за развитие на Казанлък

[illegible], 9:49 | Коментари: 0

Харесва ми Харесайте това преди приятелите си.



На 19 март 2013 г., вторник, от 17.30 ч. в залата на Информационния център, улица „Искра" №4, ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък".

Община Казанлък, Бенефициент на ДБП BG161PO001/1.4-07/2010/019 и Обединение „Тонзос Консулт", Изпълнител на проекта имат удоволствие да поканят гражданите на град Казанлък за участие в обсъждането.

Целта на общественото обсъждане е да запознае гражданите на град Казанлък с проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града, с неговите приоритети, специфични цели, предлагани мерки и конкретни проекти за реализацията му. Да представи механизъм за управление и реализация на ИПГВР и механизъм за наблюдение и контрол, включващ индикатори за оценка и наблюдение. Да предложи и възможности за публично-частни партньорства в отделните зони за целенасочено въздействие, които могат да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на Зона 1 с преобладаващ социален характер, включваща квартал „Капитан Петко войвода", квартал „Зорница" и квартал „Павлов мост".
2. Представяне на Зона 2 с потенциал за икономическо развитие, включваща зоната южно от ж.п. линия София-Бургас, източно от квартал „Христо Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София-Бургас и западно от улица „Никола Петков"; частта между ж.п. линията и улица „Козлодуй", зоната южно от ж.п. линия София-Бургас и участъка от булевард „23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от булевард „Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на булевард „Розова долина".
3. Представяне на Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост, включваща старата част на квартал „Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето", зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.
4. На общественото обсъждане на 19 март изпълнителят на проекта с ръководител архитект Соня Фурнаджиева ще представи конкретните проекти за всяка една от зоните на въздействие. Присъстващите ще могат да се запознаят с проектите за инфраструктурните и други дейности в квартал „Изток" и в останалите квартали, определени като приоритетни зони. Казанлъчани, които се интересуват от развитието на Казанлък, от бъдещите дейности в квартал „Изток", в индустриалните зони и в местата, обособени за култура, туризъм и спорт, ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат пълна информация.

Проектът на Стратегия за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък до 2020 г. е публикуван на сайта на [illegible].

Последни новни

15.03.2013
[illegible]

13.03.2013
[illegible]

13.03.2013
[illegible]

13.03.2013
[illegible]

13.03.2013
[illegible]



Галина Стоянова

Харесва ми 589

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС 01 – 511
гр. Стара Загора, 04.03.2013 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 55-07-8
08.03. 2013 г.

ДО

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приложено Ви изпращаме Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка № СЗ – 2 – ЕО/2013 год.

ИНЖ. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТ. ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 2 - ЕО /2013 г.
за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), представеното писмено искане по чл. 8, ал. 1 и 2 от възложителя Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина" № 6, съгласно чл. 14 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 4, чл. 8 т. 2, чл. 37 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора

Р Е Ш И Х:

да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък - 2020 при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве, и няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони Натура 2000

Възложител: Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина" № 6

Мотиви:

I. Характеристика на плана по отношение на степента, до която определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите.

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка Интегрираният план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020 (ИПГВР) на гр. Казанлък представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени зони на територии в неудовлетворително състояние и с негативни тенденции в развитието и с нереализиран потенциал. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града до 2020 г. с привличане на координирано управление и разнородни инвестиции. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) се изработва за части от града (т.нар. „зони за въздействие") – обособени градски територии с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението, характер и структура на основните фондове. С Решение № 400/29.11.2012 г. на Общински съвет-Казанлък е одобрен документ „Целеви и проблемен анализ. Визия за развитие на гр. Казанлък до 2020 година. Проучване на общественото мнение. Определяне на зони за целенасочено въздействие" разработен в рамките на „Интегриран план за градско възстановяване и

развитие – Казанлък 2020", обособена позиция 1, с наименование „Изработване на план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък". Целта на този документ е да се очертаят основните социално-икономически параметри и проблеми пред развитието на град Казанлък, да се изведе визия за развитие на град „Казанлък 2020" и да се определят три проблемни зони за целенасочено въздействие. Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документът е одобрен след провеждане на обществено обсъждане и отразяване в него на направените предложения по време на дискусията. Този документ е разработен с основната цел да идентифицира части от градската територия, решаването на чиито проблеми изисква да бъдат прилагани инструментите на интегрираното развитие и на първо място на интегрираното планиране и представлява част I-ва от структурата и съдържанието на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020". В искането за преценка необходимостта от екологична оценка на плана е направено описание на дейностите и направените изводи, които служат като база за разработката на част II-ра (Стратегия и цели на плана) и част III-та (Управление на реализацията/прилагането на плана) на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020". В първата част на плана е направен целеви и проблемен анализ, който съдържа няколко обединени тематични анализи – социално-икономически, анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, проучване на общественото мнение и нагласи на гражданите на гр. Казанлък, анализ на стратегическите документи на европейско, национално, регионално, областно и общинско ниво. Формулирани са поредица от бъдещи проекти и инициативи:

- Продължава газификацията на гр. Стара Загора, гр. Казанлък и прилежащите му селища. Реализират се мащабни проекти за ВЕИ. Развитието на телекомуникациите е централизирано в ИАЕСМИС и се реализира с планираните темпове и качество. Предвидено е поетапно да се изграждат мрежите за достъп на общините към ЕСМ, до достигане на единна мрежова свързаност между всички централни и териториални органи на изпълнителна власт и местните органи на управление.
- Голф игрище и летищен комплекс край Казанлък – инвестиционно намерение на „Кълвача Инвестмънт" – около 140 млн. лв.;
- Проект „Севтополис";
- Изграждане на закрит спортен комплекс;
- Разширяване на спортни площадки;
- Реконструкция на северен парк;
- Музей на модерното изкуство;
- Разширение на математическата гимназия „Никола Обрешков";
- Изграждане на етажни гаражи в Централна градска част;
- Изграждане на надлез над жп. линията София-Бургас;
- Изграждане на туристически информационен център до гробница „Голямата Косматка";
- Изграждане на амфитеатър при казанлъшката Тракийска гробница;
- Усвояване на свободни общински терени за индустрия и търговия.

Формулирани са три варианта на Визия за развитие на гр. Казанлък до 2020 г., които представляват цялостен модел на устойчиво градско развитие. Ключово послание и в трите варианта е възможностите, които предоставя на Казанлък богатото културно-историческо наследство, тракийските царе и маслодайната роза.

Град на Тракийските царе и маслодайната роза – от пътуването към древността до енергията на младостта и съзиданието. Динамичен, икономически

силен, туристически и духовен център. Утвърждаване на Казанлък като привлекателна туристическа дестинация с разнообразни форми на туризъм. Изграждане на обновена инфраструктура, зелена градска среда и стимулиране на бизнес развитието.

Казанлък – град с древна история и модерно бъдеще - Изграждане на туристическа инфраструктура. Насърчаване на иновативното развитие и зелените технологии. Инвестиции в образование и здравеопазване.

Казанлък – град с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и отдих - Насърчаване на инвестициите, заетостта, изграждане на добра техническа инфраструктура. Ефективно използване потенциала на богатото културно-историческо наследство за излаз на нови пазари, бизнес развитието и туризма. Подобряване качеството на живот на гражданите на Казанлък. Подобряване на условията за отдих и спорт за младите хора и създаване на условия за тяхната реализация и личностно развитие.

Според предварителния анализ, изготвен според изискванията на „Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" (МРРБ, юли 2010 г.) и в съответствие с обществените нагласи се очертават следните зони на въздействие:

Зона със социален характер – жилищната зона в източния край на града, включваща кварталите "Петко войвода, "Зорница", "Павльов мост" и ромската махала. Тази зона има най-остра нужда от доизграждане на техническата инфраструктура, от благоустрояване, озеленяване, създаване на места за отдих и почивка на деца и възрастни, спортни съоръжения и от предвиждания за нови елементи на социалната инфраструктура.

Зона с потенциал за икономическо развитие – зоната южно от ж.п.линията София - Бургас, източно от кв."Христо Ботев" и „М+С Хидравлик", северно от околовръстния път София – Бургас и западно от ул."Никола Петков", както и частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй", зоната южно от ж.п. линията София - Бургас и участъка от бул."23-ти пехотен Шипченски полк" до изхода за София, северно от околовръстния път София – Бургас , западно от бул."Розова долина", заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул."Розова долина". В тази част са идентифицирани по-голям брой общински терени, които могат да бъдат предоставяни за развитие на нови икономически дейности, при условие, че се доразвие техническата и пътната инфраструктура.

Зона на публични функции с висока обществена значимост – старата част на кв. "Кулата" (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк Тюлбето, зоната на стадиона, колодрума и парк "Северен" и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част, кв. "Дерелика", парк "Крайречен." Предварителните проучвания и нагласи показват необходимостта от развитие на туристическия продукт в гр. Казанлък, както и доразвиване и обогатяване на спортната база в града и на местата за рекреация. В тази връзка е направен извод, че според местоположението, характера, мащабността и експлоатационните условия на разглеждания план, неговото прилагане ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

II. Характеристика на плана по отношение значението му за интегрирането на екологични съображения, с оглед насърчаването на устойчиво развитие.

Прилагането на плана предвижда Продължава газификацията на гр. Стара Загора, гр. Казанлък и прилежащите му селища. Реализират се мащабни проекти за ВЕИ. Развитието на телекомуникациите е централизирано в ИАЕСМИС и се реализира с планираните темпове и качество. Предвидено е поетапно да се изграждат мрежите за достъп на общините към ЕСМ, до достигане на единна

мрежова свързаност между всички централни и териториални органи на изпълнителна власт и местните органи на управление; Голф игрище и летищен комплекс край Казанлък – инвестиционно намерение на „Кълвача Инвестмънт" – около 140 млн. лв.; Проект „Севтополис"; Изграждане на закрит спортен комплекс; Разширяване на спортни площадки; Реконструкция на северен парк; Музей на модерното изкуство; Разширение на математическата гимназия „Никола Обрешков"; Изграждане на етажни гаражи в Централна градска част; Изграждане на надлез над жп. линията София-Бургас; Изграждане на туристически информационен център до гробница „Голямата Косматка"; Изграждане на амфитеатър при казанлъшката Тракийска гробница; Усвояване на свободни общински терени за индустрия и търговия. Предвидените инвестиционни предложения не са свързани с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Това води до извода, че предвидения план отговаря на заложените в Закона за опазване на околната среда основни принципи - устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на решения в областта на околната среда.

III. Характеристика на плана по отношение на екологични проблеми от значение за плана.

Предвижданията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък – 2020 ще бъдат реализирани в урбанизирана територия – различни части от гр. Казанлък. Предвижданията ще се реализират в три зони – Зона със социален характер, където се предвижда доизграждане на техническа инфраструктура, благоустрояване, озеленяване, места за отдих и почивка, спортни съоръжения; Зона за икономическо развитие, която разполага с голям брой общински терени за развитие на нови икономически дейности; Зона с висока обществена значимост, където може да се развие туристическия продукт в града. В тази връзка е направен извод, че прилагането на плана няма да доведе до възникване на екологични проблеми за разглеждания район.

IV. Значението на плана за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда.

Прилагането на плана е в съответствие с изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013 г.; Програма за управление на Община Казанлък 2011-2015 г.; Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Казанлък 2012 г.; Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Казанлък 2011-2016 г. и др. общински програми и стратегии. Също така изпълнява заложените рамки в Стратегия „Европа 2020"; Национална програма за развитие на Република България „България 2020"; Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022.

V. Характеристика на плана по отношение на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или

ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

От всичко гореизложено следва извода, че планът е с локален обхват, в рамките на гр. Казанлък и не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. С прилагането на плана ще се създадат предпоставки за повишаване качеството на живот и подобряване на жизнената и работна среда на хората, ще се повиши привлекателността на агломерацията за посетители и инвеститори, ще допринесе за развитие на бизнеса и привличане на нови инвеститори, намаляване на социалните различия и запазване на културната идентичност на гр. Казанлък.

VI. Степента, до която планът влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия.

ИПГВР се разработва за гр. Казанлък – център на агломерационен ареал. Това е агломерационен ареал на средноголемите градове (Приложение 3а към Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.") и обхваща територията на община Казанлък. В цялостния процес на планиране това е планиране на *регионално ниво*.

Процесът на планиране в агломерационен ареал Казанлък включва събиране на съществена информация относно съществуващото състояние на устройственото планиране на град Казанлък с цел установяване на икономическото, социалното и екологичното състояние на градската територия на града и като резултат генериране на решения на конкретни проблеми на физическата среда, функционирането на градските системи, околната среда и пр. на зоните на въздействие в обхвата на града.

Предвижданията на ИПГВР на гр. Казанлък са насочени в следните направления:

- Инфраструктурата – доизграждане на техническа, пътна, социална инфраструктура.
- Туристически продукт – развитие на туризма заедно с обогатяване на спортната база в града и на местата за рекреация.
- Развитие на икономически дейности.

За „Интегриран план за градско развитие и възстановяване" до момента е изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, съгласуван с Работната група, сформирана към община Казанлък, формулирана е визия за развитие на гр. Казанлък до 2020 г., одобрена от Възложителя, определени са зони за въздействие и е изготвен на междинен доклад за извършените дейности.

Степента на подробност на предвижданията на проекто-плана е достатъчна, за да се оцени възможността за тяхната реализация и възможните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, човешкото здраве и материалното и културно наследство.

При промяна на програмата, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора

Дата: 04.03.2013 г.